Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
N 1328 қаулысымен
бекітілген

БЕКІТІЛГЕН

_____

_____

[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.)
күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол
қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

[дата и номер решения (приказа,
постановления и др.), фамилия, имя,
отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)]

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының объектіні пайдалануға қабылдау туралы КЕСІМІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

Реконструкция водопроводных сетей села Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО

2013 жылғы " 16 " маусым

ШҚО Катонқарағай ауданы,
Үлкен Нарын ауылы
(объектінің орналаскан жері)

От " 16 " июня 2013 г.

ВКО, Катон-Карагайский район,
с.Улкен Нарын
(местонахождение объекта)

Катонқарағай ауданының әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдап алу комиссиясы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Катон-Карагайского района
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: **тораға председатель**	Тыныбеков Жамболат Батталұлы (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Катонқарағай ауданының әкімінің орынбасары Заместитель акима Катон-Карагайского района (лауазымы) (должность)

тораға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау өкілі
заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительного контроля

Отарбаев Мади Жангельдіұлы _____ (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-нің директоры, Шығыс Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы Директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области», главный строительный инспектор ВКО (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері - өкілдері:
тапсырыс берушінің, пайдаланушы ұйымдар
члены комиссии – представители:
заказчика и эксплуатационной организации

бас мердігер
генерального подрядчика

Шаухин Н.К.	«Нарын-Сервис» ЖШС директоры Директор ТОО «Нарын-Сервис»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

Үлкен Нарын ауылдық округінің әкімі
Аким Үлкен Нарынского сельского округа

Ахметов А.М.	Аким Үлкен Нарынского сельского округа Үлкен Нарын ауылдық округінің әкімі
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

тұрғын-үй коммуналды шаруашылық органдары
органов жилищного-коммунального хозяйства

Гаврилов С.В.	Руководитель отдела жилищно-комунального хозяйства, пасажирского транспорта и автомобильных дорог Тұрғын-үй коммуналды шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

қала құрылысы органдары
органов градостроительства

Молдабаев Б.А.	Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің басшысы
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің органдары
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Садыков К.У.	ҚРДММСЭҚКД Катонқарағай ауданы бойынша бөлімінің бастығы начальник УДКГСЭН МЗРК по ВКО по Катон-Карагайскому району
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртке қарсы күрес қызметінің органдары
органов государственного противопожарного надзора

Женисканов С.М.	Катонқарағай ауданының төтенші жағдайлар бөлімінің бастығы өртке қарсы қызмет подполковнигі начальник ГУ Катон-Карагайский ОЧС ДЧС ВКО МЧС РК подполковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество)	(должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. **Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)**
   Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

Гаврилов С.В.., Шаухин Н.К.

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды
предъявлен к приемке в эксплуатацию

Реконструкция водопроводных сетей селаУлкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарактандыру)]
{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)}

Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы, Улкен Нарын ауылы
[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. **Қайтажанарту**
   жүзеге асты
   Реконструкция осуществлен на основании
   (шешім шығарған органның атауы)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. **Құрылыс бас мердігер орындаған**
   Реконструкция осуществлена

ТОО «Нарын-Сервис»
(ұйымның атауы)

Құрылыс монтаж, әрлеу жұмыстарын, электротехникалық, сантехникалық жұмыстарды
Выполнившим строительно-монтажные работы, отделочные работы, электротехнические работы, сантехнические работы
(жұмыстың түрлері) (виды работ)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
и субподрядными организациями

[ұйымдардың атауы және олардың ведомстволық бағыныстылығы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері]

4. **Құрылысқа арналған жоба-сметалық құжаттамасын орындаған**

Проектно-сметная документация на строительство разработана

бас мердігер ТОО «АСТАС»
генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

орындаған жеке жоба
выполнившим индивидуальный проект

(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
и субподрядными организациями

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
Исходные данные для проектирования выданы
Тапсырыс берушімен
Заказчиком

[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Күрделі жөндеу жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асты.
Реконструкция осуществлялась по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

жеке жоба
индивидуальный проект

[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

7. Жоба-сметалық құжаттамасы
бекітілген
Проектно-сметная документация
утверждена

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы 30.03.2013 **жұмыстың аяқталуы** 16.06.2013 г
начало работ окончание работ

(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
при продолжительности строительства, мес.:
норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша
по норме или по ПОС
іс жүзінде
фактически

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

проектно-сметная документация

(құжаттардың тізбесі) (перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Іс жүзінде Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструкция водопроводных сетей села Улкен Нарын: общая протяженность сетей – 3,71 км.

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, кабаттылығы, негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қыскаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

(орындалуы туралы мәліметтер)

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и

приняты эксплуатационными организациями. Перечень справок эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.
Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяусоқпақтарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы тораптарды электрмен қамтамсыз ету, радио:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также устройство внешних сетей электроснабжения, радио:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
-	-	-	-

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего _____ тыс. тенге., в том числе: строительно -монтажных работ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:
_____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары __41 473,0__ мың теңге.
Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 41 473,0 тыс.тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:
На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
технологиялық
технологических _____
(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)
сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған
Предъявленный
к приемке

Реконструкция водопроводных сетей в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района

(объектінің атауы) (наименование объекта)

Пайдалануға қабылдансын.
Принять в эксплуатацию.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии Тыныбеков Ж.Б.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии Отарбаев М.Ж.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

Шаухин Н.К.
(қолы)

Ахметов А.М.
(қолы)

Гаврилов С.В.
(қолы)

Молдабаев Б.А.
(қолы)

Садыков К.У.
(қолы)

Женисканов С.М.
(қолы)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомомбильных дорог Катон-Карагайского района ВКО"
Катон-Карагайский район с.Улкен Нарын, ул.Аблайхана, 87
РНН 180200210905, БИН 060140010764, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000 ГУ "Комитет Казначейства" МФ РК

Подрядчик:ТОО "Нарын-Сервис" РК ВКО Катон-Карагайского района с.Улкен Нарын, ул.Восточная, 1
РНН 180200002384, БИН 010340002226, БИК LARIKZKA, ИИК KZ7177400KZ220317046, АО "AsiaCreditBank" (Азия Кредит Банк)

Договор: № 2 от 04 февраля 2013 года, доп соглашение №2 от 18
Наименование: "Реконструкция водопроводных сетей села Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО"

АКТ №4
приемки выполненных работ за май 2013 года

с Улкен Нарын — от 22 мая 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-32	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	7782	40,42	39,11	314548	304354	46423	0,00796	62
		м3 грунта		1,31	4,84	10194	37665	97	0,01681	131
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	64	218,93	–	14012	–	15834	1,54	99
		м3 грунта		218,93	–	14012	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8038	6,48	6,48	52086	52086	16374	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	16880	97	0,00806	65

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	74	134,1	–	9923	–	11213	0,972	72
		м3 грунта		134,1	–	9923	–	113	–	–
5	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм	0,991	146403,43	74728,9	145086	74056	116311	413	409
		км трубопровода		70416,5	19866,11	69783	19687	130	78,05	77
6	8-4-1089	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 315x52,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	991	11670		11564970				
		м								
7	Е22-31-9	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 315 мм	0,991	16008,38	–	15864	–	16552	82,4	82
		км трубопровода		12847,5	–	12732	–	130	–	–
8	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	7,708	34717,48	1879,87	267602	14490	19780	8,86	68
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	11065	4150	130	2,061	16
9	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	2	10020,81	83,18	20042	166	3049	6,57	13
		шт		1140,75	31,5	2282	63	130	0,15	–
10	Е22-38-7	Врезка в существующую сеть диаметром 315 мм	2	3743,2	537,62	7486	1075	3475	5,59	11
		врезка		1134	202,5	2268	405	130	0,99	2
11	Е27-15-4	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала	5656	20,41	15,65	115439	88516	67402	0,0309	175
		м2 площади основания		4,68	4,28	26470	24208	133	0,0157	89
12	Е22-35-9	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 315 мм	2	3300,8	1746,05	6602	3492	4499	6,33	13
		задвижка или клапан		1071	659,25	2142	1319	130	3,22	6
13	9-2-58	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 315 мм	4	32000		128000				

Всего прямые затраты	**12661660**	**538235**	**1004**
	160871	**104377**	**386**
В том числе стоимость: материалов, тенге	11962553		
Накладные расходы, тенге	320912		
- заработная плата, тенге	48137		
- трудоемкость, чел-ч	160		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	778954		
Всего	**13761526**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	137615		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	55046		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13954187**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**31173654**		
- материалы, тенге	26724343		
- сметная заработная плата, тенге	1130507		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1550		
Налог (2 %)	623473		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**31797127**		
НДС (12 %)	3815655		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**35612782**		

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД
Катон-Карагайского района ВКО"
Гаврилов С.В.

Технадзор:
ИП "Берикпаев Е."
Берикпаев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нарын Сервис"
Шаухин Н.К.