Заказчик : ГУ "Карагандинский психоневрологический дом-интернат"

Подрядчик: ТОО "Акназар 777"

АКТ от 15.06.2009г.

Наименование строительства:
Капитальный ремонт фасада, внутренних помещений главного корпуса

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	135 000 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	40 500 000
4	Сумма ранее оплаченных работ	0
5	Виды выполняемых работ	общестроительные работы
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	5 250
7	Сумма выполненных работ за июнь 2009г.	5 250
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	250
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	5 000

ЗАКАЗЧИК
Директор "Карагандаинского психо-неврологического дома- интерната" Сыздыков С.С.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "Акназар 777" Муханов Д.Ж.

Заказчик ГУ "КАРАГАНДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ". Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АКНАЗАР-777"

Субподрядчик
Договор №78 от 29.05.2009г

Наименование строительства и его адрес: ГУ "КАРАГАНДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ".

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА, ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА-ИНТЕРНАТА.

А К Т N 1 от 15.06.09г

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы.Фасад								
1.	57-2-7	Разборка покрытия из бетонных плиток	1м2	11,19	116,63	10,56	1305	118	0,70	8
					106,07	1,67	1187	19	0,01	0
		Итого :								1305
ИТОГО:							1305	118		8
							1187	19		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1335
Всего накладных расходов:	1335
Итого с накладными	2640

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	8
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	1
Всего трудозатрат, чел-ч.:	9

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	158

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2798
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	4597
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	92
Итого с понижающим коэффициентом 0,9999	4689
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4688
Налог на добавленную стоимость, 12 %	562
Итого с НДС	5250

Принял:

ЗАКАЗЧИК

Директор ГКП СЫЗДЫКОВ С.С.

Зам. директора по хозчасти Брайцева Н.Н.

Технический директор ТОО «MEGA СТРОЙ» Смайлов К.Б.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК

ДИРЕКТОР ТОО «АКНАЗАР-777» МУХАНОВ Д.Ж.

Заказчик: ГУ "Карагандинский психоневрологический дом-интернат."

Подрядчик: ТОО «Акназар-777»

АКТ №1 от22.08.2009г

Выполненных работ за август 2009 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт фасада,внутренних помещений главного корпуса.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	135 000 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 250
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	40 500 000
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	5 000
5	Виды выполняемых работ	общестроительные работы
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	14 731 408
7	Сумма выполненных работ за август 2009г	14 726 158
8	Удержание аванса	4 538 838
9	Удержание резерва 5%	736 570
10	Сумма,требуемая к перечислению исполнителю,для оплаты выполненных работ, с учетом раннее оплаченных	9 451 000

Заказчик: ГУ "Карагандинский психоневрологический дом-интернат."

директор Сыздыков С.С.

Подрядчик: ТОО "АКНАЗАР-777"

директор Муханов Д.Ж.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Ақназар - 777" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик ГУ "КАРАГАНДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ".

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АКНАЗАР-777"

Субподрядчик
Договор №78 от 29.05.2009г

Наименование строительства и его адрес: ГУ "КАРАГАНДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ".

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА, ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА-ИНТЕРНАТА.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
1.	57-2-7	Разборка покрытия из бетонных плиток	1м2	99,89	116,63	10,56	11650	1055	0,70	70
					106,07	1,67	10595	167	0,01	1
2.	57-2-8	Разборка цементного покрытия	1м2	111,08	361,12	194,21	40114	21573	1,11	124
					166,91	72,15	18540	8014	0,40	45
3.	51-2-2	Разработка грунта при устройстве цоколя	м3	82,39	970,48	0,04	79958	3	6,10	503
					906,75	0,01	74707	1	0,00	0
4.	6-1-20	Устройство цоколя бетонного	м3	131,82	8231,93	389,15	1085166	51299	3,24	428
					507,15	147,01	66855	19380	0,72	95
5.	8-14-4	Облицовка стен сплиттерными блоками	м2	232,16	267,64	33,44	62136	7763	0,91	212
					139,72	12,51	32439	2905	0,06	14
6.	ТПрайс-лист	Стоимость блоков сплиттерных	шт	2902,00	93,96	--	272663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	8-11-2	Расшивка швов кладки из блоков	м2	232,16	28,73	--	6669	--	0,16	37
					28,73	--	6669	--	--	--
8.	8-35-1	Установка и разборка инвентарных	м2	130,01	135,63	0,77	17634	101	0,50	65

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	443896
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7846520
Пересчет в текущих ценах, К=1,643	12891833
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	257837
Итого с понижающим коэффициентом 0,9999	13149670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13148355
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1577803
Итого с НДС	14726158

Принял: Сдал:

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

ДИРЕКТОР СЫЗДЫКОВ С.С. ДИРЕКТОР ТОО «АКНАЗАР-777» МУХАНОВ Д.Ж.

Зам. Директора по хозчасти Брайцева Н.Н.

Технический директор ТОО «MEGA СТРОЙ» Смайлов К.Б.

Заказчик: ГУ "Карагандинский психоневрологический дом-интернат."

Подрядчик: ТОО «Акназар-777»

АКТ №2 от21.09.2009г

Выполненных работ за сентябрь 2009 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт фасада,внутренних помещений главного корпуса.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	135 000 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	14 736 658
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	40 500 000
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	9 456 000
5	Виды выполняемых работ	общестроительные работы
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	38 576 565
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2009г	23 845 157
8	Удержание аванса	8 288 737
9	Удержание резерва 5%	1 928 828
10	Сумма,требуемая к перечислению исполнителю,для оплаты выполненных работ, с учетом раннее оплаченных	18 903 000

Заказчик: ГУ "Карагандинский психоневрологический дом-интернат." директор Сыздыков С.С.

Подрядчик: ТОО "АКНАЗАР-777" директор Муханов Д.Ж.

Заказчик ГУ "КАРАГАНДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ". Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АКНАЗАР-777"

Субподрядчик
Договор №78 от 29.05.2009г

Наименование строительства и его адрес: ГУ "КАРАГАНДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ".

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА, ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА-ИНТЕРНАТА.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
1.	8-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	102,15	135,63	0,77	13855	79	0,50	51
					79,18	0,29	8088	29	0,00	0
2.	34-56-1	Устройство металлических каркасов стен для облицовки по кирпичным наружным стенам	м2	789,47	273,11	9,19	215615	7253	1,64	1298
					263,93	3,51	208362	2773	0,02	14
3.	СПрайс-лист	Комплектующие и крепеж для устройства каркаса для облицовки	компл	789,47	1550,41	--	1224008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	34-64-1	Облицовка стен и откосов металлосайдингом	м2	789,47	826,26	31,90	652313	25184	4,77	3768
					794,36	12,15	627129	9592	0,06	47
5.	ТПрайс-лист	Стоимость листа "Сайдинг МП СК 14х226"	м2	931,58	859,71	--	800886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Стоимость дюбеля-гвоздя 8х100мм	шт	5526,32	12,50	--	69073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс-лист	Стоимость шурупов-саморезов 4,2х13мм	шт	22894,76	12,50	--	286160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Стоимость профиля металлического направляющего	м	1578,95	102,17	--	161313	--	--	--

Налог на добавленную стоимость, 12 % 2554838
Итого с НДС 23845157

Принял:

ЗАКАЗЧИК

ДИРЕКТОР СЫЗДЫКОВ С.С.

Зам. Директора по хозчасти Брайцева Н.Н.

Технический директор ТОО «MEGA СТРОЙ» Смайлов К.Б.

Сдал:

ПОДРЯДЧИК

ДИРЕКТОР ТОО «АКНАЗАР-777» МУХАНОВ Д.Ж.

Заказчик: ГУ "Карагандинский психоневрологический дом-интернат."

Подрядчик: ТОО «Акназар-777»

АКТ №3 от 19.10.2009г

Выполненных работ за октябрь 2009 г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт фасада,внутренних помещений главного корпуса.

1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	135 000 000
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	38 576 565
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	40 500 000
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	28 359 000
5	Виды выполняемых работ	общестроительные работы
6	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	78 067 395
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2009г	39 490 830
8	Удержание аванса	17 451 025
9	Удержание резерва 5%	3 903 370
10	Сумма,требуемая к перечислению исполнителю,для оплаты выполненных работ, с учетом раннее оплаченных	28 354 000

Заказчик: ГУ "Карагандинский психоневрологический дом-интернат." директор Сыздыков С.С.

Подрядчик: ТОО "АКНАЗАР-777" директор Муханов Д.Ж.

Заказчик ГУ "КАРАГАНДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ".

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "АКНАЗАР-777"

Субподрядчик
Договор №78 от 29.05.2009г

Наименование строительства и его адрес: ГУ "КАРАГАНДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ".

Наименование обьекта: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ФАСАДА, ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОМА-ИНТЕРНАТА.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГЛАВНЫЙ КОРПУС								
1.	6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,60	82551,81	13899,17	49531	8340	48,88	29
					8694,00	5250,94	5216	3151	25,65	15
2.	52-1-3	Разборка входов, пандусов, ступеней	м3	14,56	3743,35	2467,60	54503	35928	7,78	113
					1275,75	950,21	18575	13835	5,22	76
3.	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,11	89223,81	527,69	9815	58	64,86	7
					9496,13	196,87	1045	22	0,96	0
4.	ТПрайс	Стоимость оконных блоков с двойным остеклением	м2	21,31	10596,90	--	225792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	85,50	171,83	8,37	14692	716	0,81	69
					129,79	3,18	11097	272	0,02	1
6.	ТПрайс	Стоимость досок подоконных, ширина 600мм ПХВ	мп	142,50	1315,10	--	187402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Тпрайс-цена	Стоимость москитной сетки	м2	8,43	1738,98	--	14660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	3,60	450,34	48,12	1621	173	2,06	7
					375,70	18,19	1353	66	0,09	0