Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства" города Арыс, Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НұрТұрсын" 001240004309**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство ИЖС повторно-применяемых по ул.Рыскулова №45 в городе Арысь, в Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **ул.Рыскулова №45 в городе Арысь, в Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№139** от **24.07.2019г. Доп. соглашение №139/1**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

ул.Рыскулова №45

за _____ 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	E11-010101-0362	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	42,98	206,41	206,41	8872	8872	0	1549	11254
					0	50,06	0	2152		834	
2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	18,42	1560,02	0	28736	0	0	20690	53379
					1560,02	0	28736	0		3954	
3	E11-010201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	25,3	445,56	444,01	11273	11234	3	2505	14879
					1,43	136,07	36	3443		1102	
4	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	25,3	31,88	31,88	807	807	0	222	1111
					0	12,2	0	309		82	
5	E11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	68,1	31,88	31,88	2171	2171	0	598	2990
					0	12,2	0	831		222	
6	E11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	68,1	25,23	25,23	1718	1718	0	473	2367
					0	9,65	0	657		175	
7	E11-010201-0301	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	68,1	60,35	60,35	4110	4110	0	1133	5662
					0	23,1	0	1573		419	
8	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство /бетон В3,5/**	м3	4,5	16450,33	1089,24	74026	4902	63791	5785	86196
					1185,3	227,35	5334	1023		6385	
9	E11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /бетон В15/**	м3	30,3	22373,82	2007,28	677927	60821	495918	121060	862906
					3999,6	390,94	121188	11845		63919	
10	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,327	18972,38	977,26	6202	319	94	5358	12484
					17707,12	304,47	5788	100		925	
11	C121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,327	214266		70038		70038		75641
										5603	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		49,6	10276,03	2394,8	509691	118782	166401	231931	800952
			м3 кладки		4526,38	501,6	224508	24879		59330	
13	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		28,46	10207,95	2394,8	290518	68156	98082	128857	452926
			м3 кладки		4366,86	501,6	124281	14276		33550	
14	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		32,785	26181		858349		858349		927017
			1000 шт.							68668	
15	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,109	352114,71	2192,31	38310	239	31254	6409	48296
			т металлических изделий		62660,4	677,16	6817	74		3578	
16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,109	287262		31254		31254		33754
			т							2500	
17	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство		0,11	39867,74	4347,68	4385	478	2365	1488	6343
			м3		14017	846,5	1542	93		470	
18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,008	18837,36	1338,48	142	10	2	120	283
			т		17210,88	358,2	130	3		21	
19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,003	221225		575		575		621
			т							46	
20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,005	214266		1056		1056		1141
			т							85	
21	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство		0,42	39867,74	4347,68	16744	1826	9031	5681	24219
			м3		14017	846,5	5887	356		1794	
22	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,036	18837,36	1338,48	678	48	10	576	1354
			т		17210,88	358,2	620	13		100	
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,009	221225		1911		1911		2064
			т							153	
24	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,027	214266		5862		5862		6331
			т							469	
25	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство		0,22	39867,74	4347,68	8771	956	4731	2976	12686
			м3		14017	846,5	3084	186		940	
26	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,015	18837,36	1338,48	284	20	4	241	566
			т		17210,88	358,2	259	5		42	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,005	221225		1150		1150		1242
			т							92	
28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01	214266		2113		2113		2282
			т							169	
29	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 15	Перемычки. Устройство		0,088	39867,74	4347,68	3508	383	1892	1190	5075
			м3		14017	846,5	1233	74		376	
30	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,011	18837,36	1338,48	204	14	3	173	407
			т		17210,88	358,2	186	4		30	
31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,003	221225		725		725		783
			т							58	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	214266		1616		1616	129	1746
33	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,83	21154,31 17656,4	1348,1 639,54	229101 191219	14600 6926	23282	150590 30375	410067
34	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	13,429	31339		420858		420858	33669	454526
35	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	90,25	104		9386		9386	751	10137
36	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,26	30748,72 9339	4707,81 911,28	69492 21106	10640 2059	37746	21081 7246	97819
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	221225		9965		9965	797	10762
38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141	214266		30205		30205	2416	32621
39	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	216827		3673		3673	294	3967
40	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	653219 228096	1275 531,99	13509 4717	26 11	8765	4303 1425	19236
41	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,945	93980,74 22792,5	1003,38 451,44	276773 67124	2955 1329	206694	61608 27071	365452
42	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,34	95047,61 22033,7	1372,14 544,53	32316 7491	467 185	24358	6909 3138	42363
43	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	133,12	738,48 641,05	20,73 7,47	98307 85337	2759 994	10211	79425 14219	191950
44	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	153,088	1318		201770		201770	21643	217912
45	Е11-100104-0107	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	4,48	3028,66 1771,6	127,3 50,87	13568 7937	570 228	5061	7348 1673	22590
46	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	90,25	305,65 31,64	2,58 1,11	27585 2855	233 101	24497	2660 2420	32665
47	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	152,7	1607,42 214,26	5,86 2,76	245454 32718	895 421	211841	26511 21757	293722
48	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	152,7	143,23 134,62	1 0,48	21871 20556	152 73	1163	16503 3070	41444
49	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	12,216	27132,2 22286	1814,7 865,26	331447 272246	22168 10570	37033	214940 43711	590098

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	214266		1616		1616	129	1746
33	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,83	21154,31 17656,4	1348,1 639,54	229101 191219	14600 6926	23282	150590 30375	410067
34	С121-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	13,429	31339		420858		420858	33669	454526
35	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	90,25	104		9386		9386	751	10137
36	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,26	30748,72 9339	4707,81 911,28	69492 21106	10640 2059	37746	21081 7246	97819
37	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,045	221225		9965		9965	797	10762
38	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,141	214266		30205		30205	2416	32621
39	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	216827		3673		3673	294	3967
40	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	653219 228096	1275 531,99	13509 4717	26 11	8765	4303 1425	19236
41	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,945	93980,74 22792,5	1003,38 451,44	276773 67124	2955 1329	206694	61608 27071	365452
42	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,34	95047,61 22033,7	1372,14 544,53	32316 7491	467 185	24358	6909 3138	42363
43	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	133,12	738,48 641,05	20,73 7,47	98307 85337	2759 994	10211	79425 14219	191950
44	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	153,088	1318		201770		201770	21643	217912
45	Е11-100104-0107	Перекрытия с укладкой балок по рубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	4,48	3028,66 1771,6	127,3 50,87	13568 7937	570 228	5061	7348 1673	22590
46	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	90,25	305,65 31,64	2,58 1,11	27585 2855	233 101	24497	2660 2420	32665
47	Е11-150402-0402 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	152,7	1607,42 214,26	5,86 2,76	245454 32718	895 421	211841	26511 21757	293722
48	Е11-150403-0705 Изм. и доп. вып. 4	Стены наружные. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	152,7	143,23 134,62	1 0,48	21871 20556	152 73	1163	16503 3070	41444
49	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	12,216	27132,2 22286	1814,7 865,26	331447 272246	22168 10570	37033	214940 43711	590098

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-110501-0104	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	12,582	25959		326629		326629	26130	352759
51	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	79,86	1858,77 1147,08	13,79 5,18	148441 91606	1101 413	55735	82817 18501	249759
52	С122-030201-0103	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	67,877	372		25250		25250	2020	27270
53	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	14,379	502		7218		7218	577	7796
54	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,86	1362,2 882,58	19,15 5,85	108785 70483	1530 467	36773	56760 13244	178789
55	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	79,86	1594,94 1109,36	9,25 4,43	127372 88593	739 354	38040	71158 15882	214413
56	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1118,64 766,19	30,27 25,18	255095 174723	6903 5741	73469	144371 31957	431424
57	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм Алинекс	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,04	1362,2 882,58	19,15 5,85	310636 201264	4368 1333	105004	162078 37817	510531
58	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	228,04	302,41 228,35	0,73 0,36	68961 52073	1990 954	99584	161843 37181	307637
59	Е11-150107-0103	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	14,74	6374,25 2439,84	19,12 9,12	93956 35963	282 134	57711	28878 9827	132661
60	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	74,11	689,76 380,85	20,45 9,94	51118 28225	1516 737	21377	27224 6267	84610
61	С122-060101-0101	Линолеум поливинилхлоридный бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23 ГОСТ 7251-77	м2	74,11	1513		112128		112128	8970	121099
62	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	74,11	357,9 342,14	15,42 3,96	26524 25356	1143 293	25	24110 4051	54685
63	Е11-110101-1110 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	74,11	582,05 515,5	65,68 19,67	43136 38204	4868 1457	64	37281 6433	86851
64	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,007	287262		2109		2109	169	2277
65	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	м3	2,964	27132,2 22286	1814,7 865,26	80431 66065	5379 2565	8987	52158 10607	143196
66	С121-110501-0104	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм	м3	3,053	25959		79261		79261	6341	85602
67	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство		74,11	646,38	27,3	47904	2023	22065	23314	76915

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 стяжки		321,35	13,32	23815	987		5697	
68	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		74,11	1325,12	76,43	98204	5664	87959	6761	113363
			м2 стяжки		61,81	35,25	4581	2612		8397	
69	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,011	14268,44	1349,48	163	15	0	140	327
			т		12887,6	562,44	147	6		24	
70	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,011	287262		3278		3278		3540
			т							262	
71	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		5,32	1548,78	72,62	8239	386	1285	6335	15740
			м2 покрытия		1234,58	32,15	6568	171		1166	
72	С122-060301-0601	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001		5,426	1197		6495		6495		7015
			м2							520	
73	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		5,32	654,94	28,05	3484	149	1608	1690	5588
			м2 стяжки		324,67	13,32	1727	71		414	
74	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		5,32	1486,85	90,58	7910	482	4046	3236	12038
			м2 изолируемой поверхности		635,65	11,49	3382	61		892	
75	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		5,32	921,78	44,53	4904	237	2627	1951	7403
			м2 изолируемой поверхности		383,53	6,55	2040	35		548	
76	С121-100402-9901	Гидроизол		10,64	280		2979		2979		3218
			м2							238	
77	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм		5,32	357,9	15,42	1904	82	2	1731	3926
			м2 стяжки		342,14	3,96	1820	21		291	
78	Е11-110101-1110 К=25	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109		5,32	582,05	65,68	3097	349	5	2676	6235
			м2 стяжки		515,5	19,67	2742	105		462	
79	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,001	287262		152		152		164
			т							12	
80	Е11-260101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)		0,16	27132,2	1814,7	4330	290	484	2808	7710
			м3		22286	865,26	3557	138		571	
81	С121-110501-0104	Вермикулит вспученный средний ГОСТ 12865-67 М150 фракция от 0,6 мм до 5 мм		0,164	25959		4267		4267		4609
			м3							341	
82	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм 100 мм. Устройство		5,32	646,38	27,3	3439	145	1584	1674	5521
			м2 стяжки		321,35	13,32	1710	71		409	
83	Е11-110101-1104 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		5,32	1325,12	76,43	7050	407	6314	485	8138
			м2 стяжки		61,81	35,25	329	188		603	
84	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,001	14268,44	1349,48	12	1	0	10	23
			т		12887,6	562,44	11	0		2	
85	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,001	287262		236		236		254
			т							19	
86	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		83,32	308,79	2,2	25728	183	18808	6396	34694
			м плинтусов		80,85	0,82	6737	68		2570	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	11,28	2036,63	164,65	22973	1857	11068	9830	35428
					890,8	77,5	10048	874		2624	
88	С121-090201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,8	18048		194918		194918		210512
										15593	
89	С121-090201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,48	21460		10301		10301		11125
										824	
90	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,8	1071,91	4,78	9433	42	7435	1779	12108
					222,28	2,3	1956	20		897	
91	С121-090205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	8,8	1132		9962		9962		10759
										797	
92	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,24	2942,26	13,82	6591	31	4276	2108	9395
					1019,63	3,39	2284	8		696	
93	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 15	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	28,4	547,71	4,83	15555	137	5043	9386	26936
					365,3	1,92	10374	54		1995	
94	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	13,6	1643,17	74,83	22347	1018	6858	13420	38629
					1064,05	32,39	14471	441		2861	
95	С121-090102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7 П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,8	12968		36310		36310		39215
										2905	
96	С121-090102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлориднойпленкой СТ РК 943-92	м2	10,8	9453		102092		102092		110260
										8167	
97	Е11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	2	2190,78	129,17	4382	258	243	3589	8609
					1939,98	54,09	3880	108		638	
98	С121-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2	30610		61220		61220		66118
										4898	
99	С121-090404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1882		1882		1882		2033
										151	
100	С121-090404-0702	Скобяные изделия	шт.	1	4756		4756		4756		5136
										380	
101	Е12-080101-1703	Покрытие из листовой стали. Устройство оцинков. труба	м2	6,4	2479,99	3,61	15872	23	11561	3096	20485
					670	1,78	4288	11		1517	
102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,32	2942,26	13,82	3884	18	2520	1242	5536
					1019,63	3,39	1346	4		410	
103	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	283857		535		535		578
										43	
104	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,22	2942,26	13,82	647	3	420	207	923
					1019,63	3,39	224	1		68	
		Итого по разделу: 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									10217853

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									
105	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	1341,17	16,43	26823	329	261	25711	56737
					1311,68	0,09	26234	2		4203	
106	С123-010501-1501	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,8	98		1940		1940		2096
										155	
107	С123-040501-0222	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1493		7465		7465		8062
										597	
108	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2020,26	1316,39	8081	5266	0	4174	13235
					703,87	350,18	2815	1401		980	
109	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	23		92		92		99
										7	
110	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	7	1370,93	894	9597	6258	0	4953	15713
					476,93	237,73	3338	1664		1164	
111	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	13		91		91		98
										7	
112	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	7		140		140		151
										11	
113	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,02	69551,17	0	1391	0	311	1070	2658
					54023,5	0	1080	0		197	
114	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	93,07	1,25	1861	25	246	1558	3693
					79,51	0	1590	0		274	
115	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1341,17	16,43	20118	246	196	19283	42553
					1311,68	0,09	19675	1		3152	
116	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,85	120		1782		1782		1925
										143	
117	С123-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	651		2604		2604		2812
										208	
118	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2020,26	1316,39	4041	2633	0	2087	6618
					703,87	350,18	1408	700		490	
119	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1370,93	894	8226	5364	0	4245	13468
					476,93	237,73	2862	1426		998	
120	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	23		46		46		50
										4	
121	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	13		78		78		84
										6	
122	С123-020401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	7		105		105		113
										8	
123	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 м м. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	69551,17	0	1043	0	233	802	1993
					54023,5	0	810	0		148	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		15	93,07	1,25	1396	19	185	1169	2770
			м трубопровода		79,51	0	1193	0		205	
125	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		15	763,97	1,34	11460	20	34	11184	24455
			м трубопровода		760,37	0,43	11406	6		1811	
126	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		10	737,42	3,29	7374	33	50	7155	15692
			м трубопровода		729,12	0,99	7291	10		1162	
127	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014		14,97	310		4641		4641		5012
			м							371	
128	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014		9,98	929		9271		9271		10013
			м							742	
129	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		1	759		759		759		820
			шт.							61	
130	С123-020403-1301	Прочистка PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013		2	293		586		586		633
			шт.							47	
131	С123-020403-1303	Прочистка PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		1	759		759		759		820
			шт.							61	
132	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		6	2020,26	1316,39	12122	7898	0	6261	19853
			шт.		703,87	350,18	4223	2101		1471	
133	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		5	1370,93	894	6855	4470	0	3538	11224
			шт.		476,93	237,73	2385	1189		831	
134	С123-020403-0703	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013		4	181		724		724		782
			шт.							58	
135	С123-020403-0707	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013		2	604		1208		1208		1305
			шт.							97	
136	С123-020403-0403	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013		2	109		218		218		235
			шт.							17	
137	С123-020403-0407	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013		3	384		1152		1152		1244
			шт.							92	
138	С123-020403-1406	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013		1	265		265		265		286
			шт.							21	
139	С123-020401-3506	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		15	40		600		600		648
			шт.							48	
140	С123-020401-3507	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		10	178		1780		1780		1922
			шт.							142	
141	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		25	93,07	1,25	2327	31	308	1948	4617
			м трубопровода		79,51	0	1988	0		342	
142	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	3446,59	169,65	3447	170	535	2768	6711
			комплект		2741,7	82,47	2742	82		497	
143	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	2750,12	85,29	2750	85	220	2437	5602
			комплект		2445,3	41,23	2445	41		415	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17988		17988		17988	1439	19427
145	С123-030102-0904	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	8135		8135		8135	651	8786
146	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	1	1428,78	51,73	1429	52	361	1020	2644
					1015,74	24,9	1016	25		196	
147	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142		7142		7142	571	7713
148	С123-030102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	1	2248		2248		2248	180	2428
149	Е11-170101-0101	Ванны купальные. Установка	комплект	1	4309,71	424,84	4310	425	248	3754	8709
					3636,6	194,5	3637	194		645	
150	С123-030102-0102	Ванна эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1	55209		55209		55209	4417	59626
151	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	956		956		956	76	1032
		Итого по разделу: 2. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ									397167
		Раздел: 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ									
152	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1416,25	17,67	15579	194	11288	4087	21238
					372,44	6,65	4097	73		1573	
153	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	88	1557,84	17,67	137090	1555	102761	32692	183365
					372,44	6,65	32775	585		13583	
154	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	39,15	1093,7	15,98	42819	625	17101	24792	73019
					640,93	5,25	25092	205		5409	
155	С123-040501-0201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	807		5649		5649	452	6101
156	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,2	606,5	65,75	1941	210	851	744	2900
					274,72	31,35	879	100		215	
157	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,52	196		690		690	55	745
158	Е11-160301-0106 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,35	2142,75	32,29	7178	108	5507	1574	9452
					466,49	12,92	1563	43		700	
159	Е11-130301-0806 К=2	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	м2	8,1	255,78	6	2072	49	1642	267	2526
					47	0,75	381	6		187	
160	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1	87,56	2,33	709	19	350	236	1021
					42,01	0,25	340	2		76	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							165	
179	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,дв ух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на кон струкции на стене или колонне		2	2659,74	26,34	5319	53	2797	1778	7666
			шт.		1235	0	2470	0		568	
180	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		2	492		984		984		1063
			шт.							79	
181	С123-070102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82		3	12804		38412		38412		41485
			шт.							3073	
182	С123-070104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27		3	637		1911		1911		2064
			шт.							153	
183	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		5	394,02	3,5	1970	18	65	1364	3600
			шт.		377,58	1,22	1888	6		267	
184	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		4	394,02	3,5	1576	14	52	1091	2880
			шт.		377,58	1,22	1510	5		213	
185	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрыт ой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номи нальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		5	303		1515		1515		1636
			шт.							121	
186	С123-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		4	324		1296		1296		1400
			шт.							104	
187	Ц13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке		11	479,96	4,46	5279	49	71	3722	9721
			шт.		468,72	1,22	5156	13		720	
188	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		11	361		3971		7581		7886
			шт.							305	
189	Ц13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное с ечение до 6 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		169	94,01	1,75	15888	296	3282	8937	26811
			м		72,84	0,61	12310	103		1986	
190	С123-060144-0507	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,002	1011200		2022		2022		2184
			км							162	
191	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,039	415444		16202		16202		17499
			км							1296	
192	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,066	171879		11344		11344		12252
			км							908	
193	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,062	269000		16678		16678		18012
			км							1334	
194	С123-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм		10	309		3090		3090		3337
			шт.							247	
195	С123-070202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК		30	31		930		930		1004
			шт.							74	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	С123-061709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2		6	1673		10038		10038		10841
			шт.							803	
197	Ц13-080305-0202	Патрон подвесной.Монтаж оборудов ания		2	1615,76	12,43	3232	25	1931	924	4488
			шт.		637,98	3,96	1276	8		332	
198	С123-070219-0302	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012		2	89		178		178		192
			шт.							14	
199	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		178	45		8010		8010		8651
			м							641	
200	Ц13-080206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		2	508,87	35,56	1018	71	242	521	1662
			м		352,06	10,05	704	20		123	
201	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХдиаметром 32 мм		2	70		140		140		151
			м							11	
		Итого по разделу: 4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЩЕНИЕ									225183
		ИТОГО:					8/256481	381157	5234656	2047040	11413326
							2303477	104180	337219	797300	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,44 %		164352				
		Итого с временными									11577678
		Зимние удорожания			0,9 %		104199				
		Перевозка материалов 60 км					790052				
		Итого с зимними удорожаниями и перевозкой материалов									12471929
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		249428				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									12721357
		НДС			12 %		1526563				
		Итого с НДС									14247920

СДАЛ (Подрядчик)

ТОО "НұрТұрсын"

_____ **Т.Турсынмуратов**

Аттестационное свидетельство №19-302

Технический надзор:

Директор ТОО "Шымкент Құрылыс"

_____ **Т. Ешимбеков**

Инженер эксперт

_____ **Е. Кожанов**

Авторский надзор:

Директор ТОО "Тур Проект Сервис"

_____ **Е.Сулейменов**

ГИП

_____ **Е. Абдыкадыров**