Заказчик: Карагандинский филиал Акционерного Общества "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"

А К Т №2

приемки выполненных работ по "Реконструкции коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок №1- км 1353,5-1363,5

за период с 16 мая 2014г. по 28 июня 2014 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 1 ЭТАП								
		Раздел: УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ПЛОЩАДКЕ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО БЕТОННОГО ЗАВОДА								
1	1-25-1	Снятие растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20 м)	1250	9,85	9,85	12309	12309	3265	0	0
		м3		0	2,69	0	3366	97	0,01	11
2	1-25-9	Добавить 10 м до 20 м	1250	8,28	8,28	10351	10351	2746	0	0
		м3		0	2,26	0	2831	97	0,01	9
3	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	1500	12,51	12,51	18762	18762	6229	0	0
		м3		0	4,28	0	6421	97	0,01	21
4	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	1500	6,36	6,36	9533	9533	2783	0	0
		м3		0	1,91	0	2869	97	0,01	9
5	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	1500	21,98	19,86	32977	29797	8970	0,01	18
		м3		1,62	4,54	2430	6818	97	0,02	30
6	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	5000	1,82	1,82	9093	9093	1974	0	0
		м2		0	0,41	0	2035	97	0	7
7	1-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (материал от разборки существующей дорожной одежды)	1217	36,92	35,62	44931	43350	15536	0,01	10
		м3		1,24	11,92	1509	14507	97	0,04	53
8	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1 (к месту укладки)	1931,63	127,2	127,2	245703	245703	49141	0	0
		т		0	25,44	0	49141	100	0,53	1032
9	1-20-2	Работа на отвале	1217	3,77	3,24	4589	3948	1889	0	4
		м3		0,48	1,12	584	1363	97	0	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,7 км)	1217	2,11	1,92	2574	2334	843	0	0
		м3		0	0,71	0	869	97	0	4
11	27-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м (Н-9 см, В-10 м, основание из щебеночного материал от разборки существующей дорожной одежды) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	0,42	226300,16	202000,16	95046	84840	45604	162	68
		км		24075	57565,56	10112	24178	133	200,9	84
12	27-96-4	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог (добавить 2,5 м до 10 м) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	0,42	75255,18	67192,68	31607	28221	15152	54	23
		км		7987,5	19136,92	3355	8038	133	66,8	28
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ПЛОЩАДКЕ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО БЕТОННОГО ЗАВОДА				517474				
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 1 ЭТАП								
		Дополнительный слой основания ПК 87+00 - ПК 87+20; ПК 88+80 - ПК 89+20; ПК 90+80- ПК 91+10; ПК 91+10 -ПК 92+80; ПК 92+80 - ПК93+10; ПК 93+90- ПК 97+00; ПК97+00- ПК 100+00								
1	1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	171,54	2,12	2,12	363	363	103	0	0
		м3		0	0,62	0	106	97	0	0
2	1-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	5712,03	33,78	32,09	192973	183270	59383	0,01	57
		м3		1,64	9,08	9368	51852	97	0,03	184
3	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 (грунт для дополнительного слоя основания)	10281,6	101,9	101,9	1047695	1047695	209539	0	0
		т		0	20,38	0	209539	100	0,43	4400
4	1-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	5712,03	4,13	3,54	23565	20192	9696	0	21
		м3		0,52	1,23	2970	7026	97	0	23
5	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5712,03	1,51	1,37	8629	7825	2826	0	0
		м3		0	0,51	0	2913	97	0	14
6	27-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами (Н-24 см, дополнительный слой) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	16015,5	100,98	97,64	1617320	1563749	377353	0,02	313
		м2		3,08	14,63	49392	234332	133	0,05	815
7	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	207,75	7800		1620450				
		т								
8	Е010332-А79-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 79 км, класс груза 1 (цемент п. Актау)	207,75	362,5	362,5	75309	75309	15062	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	72,5	0	15062	100	1,52	316
9	Е010332-А30-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (исключить, транспорт на 30 км учтенный в цене)	207,75	182,7	182,7	-37956	-37956	-7591	0	0
		т		0	36,54	0	-7591	100	0,77	-159
10	27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (граншлак)	717,25	19,06	19,06	13673	13673	2370	0	0
		м3		0	2,48	0	1782	133	0,01	6
11	СКалькуляция ст-ти мат-в	Гранулированный доменный шлак	717,25	970,96		696421				
		м3								
12	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (ферментный препарат "ROAdzУМЕ")	0,16	13,62	12	2	2	1	0,01	0
		м3		1,62	2,75	0	0	97	0,01	0
13	С Прайс "Интерпрайм-СУ	Ферментный препарат ROAdzУМЕ	165,215	8459,51		1397639				
		л								
14	Е010332-А110-1#т.ч.тб.7 к=1,1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (ферментный препарат ROAdzУМЕ из г. Астаны на 115 км) (110 км по Акмолинской области)	0,208	494,56	494,56	103	103	21	0	0
		т		0	98,91	0	21	100	2,08	0
15	Е010332-А115-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 111-115 км, класс груза 1 (5 км по Карагандинской области)	0,208	463,7	463,7	96	96	19	0	0
		т		0	92,74	0	19	100	1,95	0
16	Е010332-А110-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (исключить 110 км учтенные по Акмолинской области)	0,208	449,6	449,6	-94	-94	-19	0	0
		т		0	89,92	0	-19	100	1,89	0
17	Е01031-А22-2	Разгрузка материалов перевозимых в бочках при автомобильных перевозках	0,208	145,7	145,7	30	30	21	0	0
		т		0	101,99	0	21	100	2,14	0
		Нижний слой основания ПК 50+00- ПК 56+00; ПК 84+00- ПК 86+00; ПК 86+00- ПК 90+00; ПК 90+00- ПК 94+00; ПК 98+00 - ПК 100+00								
18	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)	7176	76,6	76,6	549682	549682	109936	0	0
		т		0	15,32	0	109936	100	0,32	2309
19	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3417,48	1,51	1,37	5163	4682	1691	0	0
		м3		0	0,51	0	1743	97	0	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С Калькуляция 3	Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4	8270,3	1894,74		15670068				
		м3								
21	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н-23 см, нижний слой из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	29717,1	40,79	35,64	1212214	1059171	672958	0,03	981
		м2		5	12,03	148586	357398	133	0,04	1271
22	27-22-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 8 см до 23 см)(доставка воды на 5 км сверх 5 км)	29717,1	0,08	0	2377	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	5
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 1 ЭТАП				24095725				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАП								
		Раздел: СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПК 35+20 - ПК 68+90 2 ЭТАП								
1	1-25-1	Снятие почвенно-растительного грунта с перемещением грунта (1 группы) бульдозером до 10 м (до 20м)	4118	9,85	9,85	40551	40551	10756	0	0
		м3		0	2,69	0	11089	97	0,01	36
2	1-25-9	Добавить 10 м до 20 м	4118	8,28	8,28	34100	34100	9045	0	0
		м3		0	2,26	0	9325	97	0,01	30
		Итого по разделу: СНЯТИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПК 35+20 - ПК 68+90 2 ЭТАП				74650				
		Раздел: РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК 4+00 - ПК 49+00 2 ЭТАП								
3	27-101-6	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 15 см (Н-20 см) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	35932	152,43	148,46	5477282	5334632	615530	0,02	783
		м2		3,77	9,11	135464	327341	133	0,04	1294
4	27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см (Н-20 см) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	35932	95,21	92,76	3420911	3333057	385184	0,01	481
		м2		2,32	5,74	83362	206250	133	0,02	819
5	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в резерв)	16305,8	76,6	76,6	1249024	1249024	249805	0	0
		т		0	15,32	0	249805	100	0,32	5246
6	1-20-2	Работа на отвале	7801,8	3,77	3,24	29420	25309	12108	0	26
		м3		0,48	1,12	3745	8738	97	0	29
7	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	7801,8	1,51	1,37	11786	10688	3860	0	0
		м3		0	0,51	0	3979	97	0	19
		Итого по разделу: РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК 4+00 - ПК 49+00 2 ЭТАП				10188424				
		Раздел: РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК 49+00 -ПК 20+00; 2 ЭТАП								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	4821	66,75	51,25	321821	247096	161068	0,12	564
		м3		15,5	9,62	74726	46378	133	0,04	172
8	1-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (до 20 м)	4821	12,31	12,31	59342	59342	15741	0	0
		м3		0	3,37	0	16227	97	0,01	53
10	1-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	4821	9,74	9,74	46934	46934	12449	0	0
		м3		0	2,66	0	12834	97	0,01	42
11	1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4821	42,18	40,26	203348	194099	59759	0,01	62
		м3		1,86	10,92	8967	52640	97	0,04	180
12	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (в резерв)	7336,7	76,6	76,6	561991	561991	112398	0	0
		т		0	15,32	0	112398	100	0,32	2360
13	1-20-2	Работа на отвале	4821	3,77	3,24	18180	15639	7482	0	16
		м3		0,48	1,12	2314	5400	97	0	18
14	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	4821	1,51	1,37	7283	6605	2385	0	0
		м3		0	0,51	0	2459	97	0	12
		Итого по разделу: РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПК 49+00 -ПК 20+00; 2 ЭТАП				1218899				
		Раздел: ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ 2 ЭТАП								
15	1-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	5776,61	1,47	1,47	8484	8484	2400	0	0
		м3		0	0,43	0	2475	97	0	8
		Итого по разделу: ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ 2 ЭТАП				8484				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 8-1 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ 2 ЭТАП								
		Раздел: РАЗБОРКА ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ПК96+00-ПК100+50, РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	831	66,75	51,25	55473	42592	27763	0,12	97
		м3		15,5	9,62	12881	7994	133	0,04	30
2	1-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (в бурты)	831	12,31	12,31	10229	10229	2713	0	0
		м3		0	3,37	0	2797	97	0,01	9
3	1-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	831	32,24	30,77	26789	25570	7871	0,01	8
		м3		1,42	8,34	1180	6935	97	0,03	24
4	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (на свалку)	1105,23	76,6	76,6	84661	84661	16932	0	0
		т		0	15,32	0	16932	100	0,32	356
5	1-20-2	Работа на отвале	831	3,77	3,24	3134	2696	1290	0	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,48	1,12	399	931	97	0	3
6	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (б/д 0,8 км)	831	2,42	2,19	2009	1822	658	0	0
		м3		0	0,82	0	678	97	0	3
7	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м)	420	11,19	11,19	4700	4700	1247	0	0
		м3		0	3,06	0	1285	97	0,01	4
8	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	420	37,6	37,6	15791	15791	4189	0	0
		м3		0	10,28	0	4318	97	0,03	14
9	1-25-4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м (до 50 м)	875	32,9	32,9	28786	28786	7636	0	0
		м3		0	9	0	7872	97	0,03	26
10	1-25-12	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	875	60,43	60,43	52873	52873	14025	0	0
		м3		0	16,52	0	14459	97	0,05	47
11	1-30-3	Грубая планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	3112,71	0,26	0,26	806	806	157	0	0
		м2		0	0,05	0	162	97	0	1
		Итого по разделу: РАЗБОРКА ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ПК96+00-ПК100+50,РАЗБОРКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ				285249				
		Раздел: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАП								
		Устройство земляного полотнаПК 27+00 - ПК 30+60; ПК 33+00- ПК 35+00; ПК 43+00 - ПК 48+00; ПК 68+90 - ПК 70+00; ПК 70+00- ПК80+00; ПК 80+00 - ПК 90+00; ПК 90+00 - ПК 96+00								
5	1-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	2187,91	36,92	35,62	80776	77935	27930	0,01	19
		м3		1,24	11,92	2713	26080	97	0,04	95
7	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь)	4397,699	19,7	19,7	86635	86635	17327	0	0
		т		0	3,94	0	17327	100	0,08	364
8	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2187,91	3,77	3,24	8250	7098	3396	0	7
		м3		0,48	1,12	1050	2450	97	0	8
10	1-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	15389,32	33,78	32,09	519907	493766	159989	0,01	153
		м3		1,64	9,08	25238	139699	97	0,03	496
11	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	917,47	61,8	61,8	56700	56700	11340	0	0
		т		0	12,36	0	11340	100	0,26	238
12	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	3664,85	67,4	67,4	247011	247011	49402	0	0
		т		0	13,48	0	49402	100	0,28	1037
13	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	2272,08	82,9	82,9	188355	188355	37671	0	0
		т		0	16,58	0	37671	100	0,35	791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	3184,9	89,2	89,2	284093	284093	56819	0	0
		т		0	17,84	0	56819	100	0,37	1193
15	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	459,9	95,5	95,5	43920	43920	8784	0	0
		т		0	19,1	0	8784	100	0,4	184
16	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	1783,8	101,9	101,9	181769	181769	36354	0	0
		т		0	20,38	0	36354	100	0,43	763
17	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6971,87	108,2	108,2	754356	754356	150871	0	0
		т		0	21,64	0	150871	100	0,45	3168
18	Е010333-А16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	5163,4	114,5	114,5	591209	591209	118242	0	0
		т		0	22,9	0	118242	100	0,48	2483
19	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	1977,1	120,8	120,8	238834	238834	47767	0	0
		т		0	24,16	0	47767	100	0,51	1003
20	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	1305,37	127,2	127,2	166043	166043	33209	0	0
		т		0	25,44	0	33209	100	0,53	697
21	1-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	15389,32	4,13	3,54	63488	54402	26123	0	56
		м3		0,52	1,23	8002	18929	97	0	62
22	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	15389,32	1,51	1,37	23249	21083	7613	0	0
		м3		0	0,51	0	7849	97	0	38
25	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	14236,2	14,01	14,01	199387	199387	66215	0	0
		м3		0	4,8	0	68263	97	0,02	223
26	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 5 проходов до 6)	14236,2	6,97	6,97	99156	99156	28945	0	0
		м3		0	2,1	0	29840	97	0,01	98
27	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	1803,46	14,01	14,01	25259	25259	8388	0	0
		м3		0	4,8	0	8648	97	0,02	28
28	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 7 проходов до 8)	1803,46	9,75	9,75	17586	17586	5134	0	0
		м3		0	2,93	0	5292	97	0,01	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	1-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см (за 6 проходов)	297,82	9,48	9,48	2822	2822	936	0	0
		м3		0	3,24	0	965	97	0,01	3
30	1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см (добавить 5 проходов до 6)	297,82	5,13	5,13	1529	1529	446	0	0
		м3		0	1,55	0	460	97	0,01	2
31	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	16337,48	21,98	19,86	359098	349404	105184	0,01	215
		м3		1,62	4,54	26467	79943	97	0,02	355
		Итого по разделу: ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 2 ЭТАП				4239432				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 2 ЭТАП								
		Раздел: ТИП II-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА /ТИП МЕСТНОСТИ ПО ХАРАКТЕРУ УВЛАЖНЕНИЯ-1/								
		Дополнительный слой основания с ПК 97+00 по ПК 98+00								
55	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20 м, в дополнительный слой) (срезка насыпи)	300,5	11,19	11,19	3363	3363	892	0	0
		м3		0	3,06	0	920	97	0,01	3
56	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	300,5	9,4	9,4	2825	2825	749	0	0
		м3		0	2,57	0	772	97	0,01	3
59	1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м, в дополнительный слой) (срезка насыпи)	93,8	11,19	11,19	1050	1050	278	0	0
		м3		0	3,06	0	287	97	0,01	1
60	1-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	93,8	37,6	37,6	3527	3527	935	0	0
		м3		0	10,28	0	964	97	0,03	3
68	1-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (грунт для дополнительного слоя основания)	267,81	33,78	32,09	9048	8593	2784	0,01	3
		м3		1,64	9,08	439	2431	97	0,03	9
69	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	5338,8	67,4	67,4	359835	359835	71967	0	0
		т		0	13,48	0	71967	100	0,28	1511
79	1-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	267,81	4,13	3,54	1105	947	455	0	1
		м3		0,52	1,23	139	329	97	0	1
80	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	267,81	1,51	1,37	405	367	132	0	0
		м3		0	0,51	0	137	97	0	1
81	27-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами (Н-30 см, дополнительный слой) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	1813,29	127,49	123,24	231185	223466	54061	0,02	44
		м2		3,86	18,56	6990	33657	133	0,06	115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	48,345	7800		377091				
		т								
83	Е010332-А79-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 79 км, класс груза 1 (цемент п. Актау)	48,345	362,5	362,5	17525	17525	3505	0	0
		т		0	72,5	0	3505	100	1,52	74
84	Е010332-А30-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (исключить, транспорт на 30 км учтенный в цене)	48,345	182,7	182,7	-8833	-8833	-1767	0	0
		т		0	36,54	0	-1767	100	0,77	-37
85	27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (граншлак)	137,65	19,06	19,06	2624	2624	455	0	0
		м3		0	2,48	0	342	133	0,01	1
86	СКалькуляция ст-ти мат-в	Гранулированный доменный шлак	137,65	970,96		133653				
		м3								
87	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (ферментный препарат "ROAdzУМЕ")	0,0021	13,62	12	1	0	0	0,01	0
		м3		1,62	2,75	0	0		0,01	0
88	С Прайс "Интерпрайм-СУ	Ферментный препарат ROAdzУМЕ	21,486	8459,51		181761				
		л								
89	Е010332-А110-1#т.ч.тб.7 к=1,1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (ферментный препарат ROAdzУМЕ из г. Астаны на 115 км) (110 км по Акмолинской области)	0,0027	494,56	494,56	1	1	0	0	0
		т		0	98,91	0	0	100	2,08	0
90	Е010332-А115-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 111-115 км, класс груза 1 (5 км по Карагандинской области)	0,0027	463,7	463,7	1	1	0	0	0
		т		0	92,74	0	0	100	1,95	0
91	Е010332-А110-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (исключить 110 км учтенные по Акмолинской области)	0,0027	449,6	449,6	-1	-1	0	0	0
		т		0	89,92	0	0	100	1,89	0
92	Е01031-А22-2	Разгрузка материалов перевозимых в бочках при автомобильных перевозках	0,0027	145,7	145,7	1	0	0	0	0
		т		0	101,99	0	0	100	2,14	0
93	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)	803,66	76,6	76,6	61560	61560	12312	0	0
		т		0	15,32	0	12312	100	0,32	259

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
94	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины		382,6	1,51	1,37	578	524	189	0	0
			м3		0	0,51	0	195	97	0	1
		Итого по разделу: ТИП II-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА /ТИП МЕСТНОСТИ ПО ХАРАКТЕРУ УВЛАЖНЕНИЯ-1/					1378304				
		ИТОГО:					42006641	21289834			4034
							595914	3320551			36614
		Накладные расходы :									
		На общестроительные работы					4506984				
		Всего накладных расходов:					4506984				
		Итого с накладными					46513625				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					2792452				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					49 306 077				
		Итого с временными, 5,6 %					52 067 217				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,385313 %					53 829 856				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,63 %					54 168 984				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					54 385 660				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					54 906 519				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников					55 646 720				
		ИТОГО:					55 646 720				
		Итого в текущих ценах, к = 2,35325					130 950 626				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2 619 013				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					133 569 638				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					16 028 357				
		Итого с НДС					149 597 995				
		Всего выполнено объемов работ					149 597 995				
		За минусом ранее заактированных материалов:									
		Гранулированный доменный шлак	м3	1951			- 5 123 638				
		Щебеночная оптимальная смесь С-4	м3	8270,3			- 42 382 889				
		Перевозка щебеночной оптимальной смеси С-4	тн	7979,66			- 836 508				
		Всего ранее заактировано материалов					- 48 343 035				
		Итого за минусом заактированных материалов					101 254 960				
		в т.ч. НДС					10 848 746				

Заказчик:

Заместитель директора **Гафтон И.М.**

Куратор: **Каримбеков Д.О.**

Главный инженер техсопровождения **Сыргабаев С.С.**

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары" **Майер А.В.**

И. О. руководителя проекта
ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары" **Беримжанов А.Т.**