Заказчик ГУ «Аппарат акима Житикаринского района» Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Батырбек- Курылыс"

Договор согласно меморандума 1

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт квартиры по адресу 4мкр, дом 34, кв.41

Наименование обьекта: Текущий ремонт квартиры по адресу 4мкр, 34 дом,41кв

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2018г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	3,00	698,67	30,35	2096	91	4,50	13
					668,32	2,93	2005	9	0,19	1
2.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	3,00	59,88	6,55	180	20	0,36	1
					53,33	1,04	160	3	0,01	0
3.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	15,00	6,47	0,30	97	4	0,04	1
					6,17	0,05	93	1	0,00	0
4.	Е0110-34-1	Демонтаж дверных блоков шкафных	шт	1,00	125,36	36,97	125	37	0,58	1
					88,39	13,95	88	14	0,09	0
5.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	2,80	116,63	10,56	327	30	0,70	2
					106,07	1,67	297	5	0,01	0
6.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	2,80	358,97	192,06	1005	538	1,11	3
					166,91	72,15	467	202	0,40	1
7.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	1м	45,90	5,64	0,19	259	9	0,04	2
					5,45	0,02	250	1	0,00	0
8.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20	1м2	2,80	233,28	14,01	653	39	0,67	2

		м2			99,79	2,21	279	6	0,01	0
9.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	2,80	408,87	14,85	1145	42	1,54	4
					243,95	2,32	683	6	0,02	0
10.	СПРАЙС	Стоимость керамической плитки	м2	2,80	745,89	--	2088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1м2	10,40	51,33	4,89	534	51	0,34	3
					46,44	0,83	483	9	0,01	0
12.	Е0157-17-1	Устройство дощатых покрытий толщиной 28 мм площадью до 10 м2	1м2	10,40	1572,60	4,07	16355	42	0,81	8
					126,79	0,65	1319	7	0,01	0
13.	Е0157-19-2	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	1м2	40,40	453,44	1,66	18319	67	0,52	21
					82,19	0,27	3320	11	0,00	0
14.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	40,40	875,01	6,13	35350	247	0,44	18
					67,28	2,31	2718	93	0,01	0
15.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	45,90	178,36	0,09	8187	4	0,09	4
					15,12	0,02	694	1	0,00	0
16.	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	м2	12,50	571,41	2,63	7143	33	2,15	27
					364,84	0,99	4560	12	0,00	0
17.	СПРАЙС	Стоимость керамической плитки	м2	12,50	745,89	--	9324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	4,20	319,42	1,70	1342	7	0,73	3
					114,66	0,27	482	1	0,00	0
19.	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	полотно	2,00	230,34	15,06	461	30	1,14	2
					211,64	2,41	423	5	0,03	0
20.	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	1,00	243,23	15,06	243	15	1,20	1
					224,53	2,41	225	2	0,03	0
21.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	25,40	99,63	0,41	2530	10	0,08	2
					11,97	0,07	304	2	0,00	0
22.	Е0156-26-1	Установка доборной доски -арка	м	5,64	99,63	0,41	562	2	0,08	0
					11,97	0,07	68	--	0,00	0
23.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,60	4250,00	--	6800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

24.	С12062-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,80	3780,00	--	10584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	3,00	1380,00	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолка от набела	м2	169,90	64,05	36,82	10883	6256	0,16	27
					26,42	14,40	4489	2447	0,08	13
27.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,праймером	м2	169,90	22,19	0,05	3770	8	0,14	24
					22,05	0,02	3746	3	0,00	0
28.	СПРАЙС	Стоимость водного раствора "Праймер"	кг	67,96	59,67	--	4055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	43,20	382,63	4,92	16530	213	0,64	27
					117,43	1,86	5073	80	0,01	0
30.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	126,70	312,30	4,29	39568	543	0,52	66
					84,79	1,64	10743	207	0,01	1
31.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4,50	316,78	2,63	1426	12	0,45	2
					74,78	0,99	337	4	0,00	0
32.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	43,20	338,18	2,91	14609	126	0,56	24
					93,41	1,10	4036	48	0,01	0
33.	Е0115-251-2	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	м2	116,20	150,51	0,78	17490	90	0,49	57
					84,87	0,31	9862	36	0,00	0
34.	СПРАЙС	Стоимость обой плотных	м2	116,20	59,67	--	6934	--	--	--
35.	Е0157-23-5	Устройство богетов поливинилхлоридных	1м	52,80	178,36	0,09	9417	5	0,09	5
					15,12	0,02	798	1	0,00	0
36.	Е0165-17-1	Смена раковины /умывальника/	компл	1,00	382,72	6,85	383	7	2,12	2
					360,00	1,10	360	1	0,01	0
37.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	1,00	883,84	14,95	884	15	4,60	5
					774,00	2,61	774	3	0,02	0
38.	Е0165-17-4	Смена ванны чугунной	компл	1,00	1017,60	51,67	1018	52	5,88	6
					951,75	8,62	952	9	0,07	0
39.	Е0165-17-	Смена мойки	компл	1,00	643,09	10,72	643	11	3,35	3

				616,50	1,78	616	2	0,02	0
40.	С131101-8	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96	комплект	1,00	3470,00	--	3470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С131101-7 7	Унитазы керамические воронкообразные УНВЦ с сиденьем, креплением и цельноотлитой полочкой	шт	1,00	4250,00	--	4250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С131101-7 2	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,00	5680,00	--	5680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С131101-2 3	Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм	шт.	1,00	3590,00	--	3590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С131101-1 3	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт	1,00	4959,00	--	4959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0165-15-1	Смена смесителя с душем	компл	1,00	342,73	0,53	343	1	1,94	2
					339,75	0,09	340	--	0,00	0
46.	С131101-9 1	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	1,00	1650,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С131101-9 7	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	2,00	5840,00	--	11680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт диам 50мм. гофры	шт	1,00	367,41	282,05	367	282	0,48	0
					79,96	73,72	80	74	0,28	0
49.	СПРАЙС	Стоимость муфты диам. 50мм	шт	1,00	59,67	--	60	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПРАЙС	Стоимость гофры	шт	1,00	256,58	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0167-15-4	Монтаж бра однолампового	шт	2,00	70,21	0,30	140	1	0,44	1
					69,91	0,05	140	--	0,00	0
52.	С151704-1	Светильник "Таблетка"	шт	2,00	457,00	--	914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:	294897	8937	372
	61264	3305	19
Накладные расходы :			
На монтажные работы		136	
На общестроительные работы		64497	
На сантехнические работы		3521	
Всего накладных расходов:		68153	
Итого с накладными		363051	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		21783	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		337160	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		338510	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		341880	
Пересчет в текущих ценах, К-3,10323		1060932	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		21220	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		1082150	

СДАЛ: директор ТОО «Батырбек-Курылыс»: К.Ербусинов

ПРИНЯЛ: руководитель ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»: А.Хакимов