Ф-2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Букеева, 3, РНН 181000210658, ИИК KZ26914102203KZ0005Y, БИН 040140008085 БИК SABRKZKA , ДБ АО Сбербанк
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Тарлаулы Аягозского района ВКО "
Договор № 87 от 27.03.2017 г.

Акт № 1 от 26.04.2017 г.
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(локальная смета 4-1-1)								
		Наружные электрические сети.								
		Раздел 2 Фундаменты под опоры СВ105								
18	Е7-1-1	Укладка плит фундаментовК=9,000; *шт сборных конструкций*	9	302,09 / 104,85	197,24 / 67,51	2719 / 944	1775 / 608	2173 / 140	0,652 / 0,2499	6 / 2
19	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=9,000; *м3*	0,45	18100		8145				
		Раздел 3 Электромонтажные работы.								
20	Е33-211-3	Установка промежуточных железобетонных опор / П10-1 /К=45,000; *опора*	45	6689,49	2580,99	301027	116145	132621	11,8	531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1930,5	876,29	86873	39433	105	3,23	145
21	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5К=45,000; *шт*	45	19300		868500				
23	99-1-27(пл)ТОО "ЭлектроПром	Траверсы стальные ТМ1К=45,000; *шт*	45	3020		135900				
27	1-5-203	Изоляторы ШФ20-ГК=45,000; *шт*	135	556		75060				
28	99-1-29(пл)ТОО"ЭлектроПромСна	Колпачек К-6К=45,000; *шт*	135	19		2565				
31	Е33-211-3	Установка промежуточных угловых железобетонных опор / УП10-1 / *опора*	1	6689,49 / 1930,5	2580,99 / 876,29	6689 / 1931	2581 / 876	2947 / 105	11,8 / 3,23	12 / 3
32	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	2	19300		38600				
34	99-1-31(пл)ТОО "ЭлектроПром	Траверсы стальные ТМ5 *шт*	1	3020		3020				
45	1-5-203	Изоляторы ШФ20-Г *шт*	6	556		3336				
46	99-1-36(пл)ТОО"ЭлектроПромСна	Колпачек К-9 *шт*	6	19		114				
50	Е33-211-4	Установка анкерных железобетонных опор угловая / УА10-1 / *опора*	1	10980,95 / 3825	3909,37 / 1328,27	10981 / 3825	3909 / 1328	5411 / 105	23,6 / 4,91	24 / 5
51	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	19300		57900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
53	99-1-38(пл)ТОО "ЭлектроПром	Траверсы стальные ТМ 6	1	4574		4574				
		шт								
65	1-5-203	Изоляторы ШФ20-Г	2	556		1112				
		шт								
66	99-1-29(пл)ТОО"ЭлектроПромСна	Колпачек К-6	2	19		38				
		шт								
78	Е33-211-4	Установка анкерных железобетонных опор концевых / А10-1 /	1	10980,95	3909,37	10981	3909	5411	23,6	24
		опора		3825	1328,27	3825	1328	105	4,91	5
79	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300		38600				
		шт								
94	1-5-203	Изоляторы ШФ20-Г	7	556		3892				
		шт								
95	99-1-29(пл)ТОО"ЭлектроПромСна	Колпачек К-6	7	19		133				
		шт								
103	Е33-211-4	Установка анкерных железобетонных опор концевых с разъединителем / КР-1 /	1	10980,95	3909,37	10981	3909	5411	23,6	24
		опора		3825	1328,27	3825	1328	105	4,91	5
104	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300		38600				
		шт								
118	1-5-203	Изоляторы ШФ20-Г	1	556		556				
		шт								
119	99-1-29(пл)ТОО"ЭлектроПромСна	Колпачек К-6	1	19		19				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	1-5-203	Изоляторы ШВ20-8 *шт*	4	556		2224				
143	99-1-29(пл)ТОО"ЭлектроПромСна	Колпачек К-6 *шт*	4	19		76				
149	18-3-116	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1 *секция*	1	10100		10100				
172	1-5-203	Изоляторы ШВ20-8 *шт*	2	556		1112				
173	99-1-29(пл)ТОО"ЭлектроПромСна	Колпачек К-6 *шт*	2	19		38				
179	18-3-116	Разъединитель РЛНД.1-10/400У1 *секция*	1	10100		10100				
205	1-5-203	Изоляторы ШВ20-8 *шт*	5	556		2780				
206	99-1-29(пл)ТОО"ЭлектроПромСна	Колпачек К-6 *шт*	5	19		95				
		Всего прямые затраты				**1650567**	**132228**			**621**
						101223	**44901**			**165**
		Накладные расходы, тенге				153974				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				108272				
		Всего				**1912813**				

(локальная смета 2-4-1)
Общестроительные работы (2 шт)

Раздел 1 Монолитные и сборные ж/б конструкции.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	30-18-14	Панели (блоки) стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сеченияК=2,000; *м3*	30,88	18700		577456				
22	30-18-14	Блоки угловые стеновые для резервуаров из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные, плоские и переменного сеченияК=2,000; *м3*	13,36	18700		249832				
26	30-18-69	Плиты перекрытия ребристые из тяжелого бетона класса В22,5К=2,000; *м3*	15,98	21500		343570				
		Всего прямые затраты				**1170858**	–			–
						–	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				70251				
		Всего				**1241109**				
		Итого				**3 153 922**				
		Накладные расходы								
		Стоимость демонтируемых материалов								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189 235				
		Итого				3 343 157				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				40 118				
		Итого				3 383 275				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%				111 648				
		Затраты на выслугу лет 1%				33 833				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				13 533				
		Итого				3 542 289				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				3 542 289				
		Итого в текущих ценах 2015, к=2,557				9 057 633				
		Итого со скидкой				9 045 722				
		Налоги, сборы, обязат. платежи 2%				180 914				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 226 636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				1 107 196				
		Итого с НДС				**10 333 832**				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

Мустафаев Б. У.

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Директор

Набиев К.К.

Технадзор:

ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт

Щербатенко Р. С.