Ф-2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Букеева, 3, РНН 181000210658, ИИК KZ26914102203KZ0005Y, БИН 040140008085 БИК SABRKZKA , ДБ АО Сбербанк
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Тарлаулы Аягозского района ВКО "
Договор № 87 от 27.03.2017 г.

Акт № 3 от 29.06.2017 г.
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		Внутрипоселковые сети водопровода.								
		Раздел 1 Земляные работы.								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	499,2	23,36	22,08	11661	11022	3313	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	639	2776	97	0,0193	10
		Раздел 2 Сантехнические работы.								
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	62,2	306,2	152,52	19046	9487	17048	1,02	63
		м3 основания		153,68	57,15	9559	3555	130	0,279	17
6	30-8-92	Песок природный	62,2	1350		83970				
		м3								
7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм	0,78	78245	36133,62	61031	28184	52183	247	193
		км трубопровода		41850	9612,9	32643	7498	130	37,3	29
8	8-4-948	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4205	763		3208415				
		м								
11	8-4-947	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-125x7,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	6393	615		3931695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
38	99-1-1(пл)ЗТА " Ш	Затвор дисковый поворотный DN 125 PN 16/16 / AVK-DK 8200125100202 /	87	20359		1771233				
		шт								
42	99-1-3(пл)ЗТА " Ш	Затвор дисковый поворотный DN0050 PN 16/16 / AVK-DK 8200050100202 /	1	9528		9528				
		шт								
44	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	44	471		20724				
		шт								
46	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	15	584		8760				
		шт								
58	8-9-5									
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	250	128		32000				
		шт								
59	8-9-6									
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	18	139		2502				
		шт								
60	8-9-8									
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	1	189		189				
		шт								
64	8-9-13									
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	288	656		188928				
		шт								
66	8-9-14									
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	59	671		39589				
		шт								
	2.3 колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов									
106	30-18-38									
		Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)	36,0130	9000		324 117				
		м								
		Всего прямые затраты				**9 713 388**	–			–
						–	–			–

оставлю

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				582 803				
		Всего				**10 296 191**				
		Водоводы / Система В1 /								
		Раздел 1 Земляные работы.								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	13000	23,36	22,08	303680	287 040	86 252	0,00888	151
		м3 грунта		1,28	5,56	16640	72 280	97	0,0193	328
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	13000	6,48	6,48	84240	84 240	26 481	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	27 300	97	0,00806	112
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	570	134,1	–	76437	–	86 374	0,972	853
		м3 грунта		134,1	–	76437	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	11000	21,55	4,52	237050	49 720	181 710	0,108	1595
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	187330	–	97	–	–
		Раздел 2 Сантехнические работы.								
		м3 основания		153,68	57,15	24588,8	9 144	130	0,279	58
7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	4,2	78245	36133,62	328629	151 761	280 987	247	1460
		км трубопровода		41850	9612,9	175770	40 374	130	37,3	220
		Всего прямые затраты				**1295028**	**597164**			**4282**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**293 436** 290294	**149098**			**719**
		Накладные расходы, тенге				705 657				
		- заработная плата, тенге				146060				
		- трудоемкость, чел-ч				487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120 041				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**2 120 726**				
		Локальная смета 2-3-1								
		Водозаборные сооружения насосной станции 2-го подъема.								
		Раздел 1 Фундаменты.								
		1.1 на отм. -4,900								
6	30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	39,96	11300		451548				
		м3								
8	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,64	11600		100224				
		м3								
10	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,96	12000		59520				
		м3								
		Всего прямые затраты				**611292**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				611292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				36678				
		Всего				**647970**				
		Локальная смета 2-4-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 1 Монолитные и сборные ж/б конструкции.								
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5К=2,000;	17,4	392,17	66,01	6 824	1 149	2016	1,35	12
		м3		195,75	24,93	3 406	434	105	0,1218	1
2	30-1-2	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В3,5 (М-50)К=2,000;	17,4	7870		136938				
		м3								
		Всего прямые затраты				**143762**	**1149**			**12**
						3406	**434**			**1**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				183095				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				2016				
		- заработная плата, тенге				1857				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 747				
		Всего				**154 525**				
		Локальная смета 2-5-1								
		Фильтры - поглатители для резервуаров чистой воды производительностью 50м3/ч (2шт).								
	Раздел 2 Строительная часть.									
12	30-3-15	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)К=2,000;	18,906	11500		217419				оставлю
		м3								
13	30-3-11	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)К=2,000;	17,98	11800		212164				
		м3								
15	30-3-19	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В3,5 (М-50)К=2,000;	52,48	11100		582528				
		м3								
25	30-17-19	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2К=2,000;	53,014	1270		67328				
		м2								
		Всего прямые затраты				**1079439**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1079439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				64766				
		Всего				**1144205**				
		Локальная смета 3-1-1								
		Сторожка								
	Раздел 2 Стены и перегородки.									
27	1-3-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20С	6,35	4500		28575				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1-3-173	Плиты URSA XPS из экструдированного пенополистирола	2,05	28500		58425				
		м3								
Раздел 3 Покрытие.										
34	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	4	1588,1	373,54	6352	1494	3364	2,66	11
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
35	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см /ПК 36.12.4Т/	12,96	2800		36288				
		м2								
36	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	12,96	41		531				
		м2								
37	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см /ПК 36.15-4Т/	5,4	2800		15120				
		м2								
38	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2	5,4	41		221				
		м2								
Раздел 6 Полы.										
66	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	17,22	119,27	2,62	2054	45	244	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	181	17	123	0,0048	–
67	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,378	8878,57	66,01	12235	91	319	1,35	2
		м3		195,75	24,93	270	34	105	0,1218	–
		Всего прямые затраты				**159801**	**1630**			**3**
						2314	**591**			**2**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				239425				
		Накладные расходы, тенге				3927				
		- заработная плата, тенге				5480				
		- трудоемкость, чел-ч				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9 824				
		Всего				**173 552**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Электрооборудование 0,4кВ.									
7	80-1-49(пл)ТОО "Т									
		Вакуумный реклоузер РВА/TEL-10-12,5/630-У1 исп.1 в комплекте / Коммутационный модуль ОСМ15-А1-1; Модуль управления наружной установки RecUnit - RC5-1(RU); Устройство соединительное ИТЕФ 468363.003-05; Электронный модуль интерфейсный 10М/TEL - 12/60-02; Монтажный комплект реклоузера №821611021401; Трансформатор собственных нужд ОЛ-1,25/10УХЛ1; Ограничитель перенапряжения ОПИ-РВ-10/12,6/5/250УХЛ1	1	1810358		1810358				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**1810358**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				1810358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**1810358**				
		Локальная смета 7-1-1								
		Вертикальная планировка								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (выемка под здания и сооружения)	200,044	32,27	30,77	8069	7694	2367	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	355	2085	97	0,02853	7
2	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (под проезды)	272,776	9,24	9,24	3151	3151	992	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1023	97	0,0115	4
3	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=9,000;	2454,984	7,91	7,91	24274	24274	7650	–	–
		м3 грунта		–	2,57	–	7887	97	0,00984	30
		Всего прямые затраты				**35494**	**35119**			**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						355	**10995**			**34**
		Накладные расходы, тенге				11009				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 790				
		Всего				**49 293**				
		Локальная смета 7-1-3								
		Ограждения площадки водозаборных сооружений.								
		Раздел 1 Ограждение площадки водозаборных сооружений из сборных железобетонных панелей.								
1	Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	434,05	568,76	376,53	246 870	163 433	177 866	1,15	237
		м оград		186,75	105,95	81 059	45 988	140	0,397	82
		Всего прямые затраты				**246 870**	**163 433**			**237**
						81 059	**45 988**			**82**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1129				
		Накладные расходы, тенге				177 866				
		- заработная плата, тенге				12662				
		- трудоемкость, чел-ч				42				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25 484				
		Всего				**450 220**				
		Локальная смета 4-1-1								
		Наружные электрические сети.								
		Раздел 3 Электромонтажные работы.								
127	Ц8-11-2	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с кабельной муфтой на концевой опоре /КР-1/	1	11085	4662	11085	4662	5492	27	27
		комплект (3 полюса)		4793	988	4793	988	95	5,773	6
134	Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	2	943,8	3,8	1888	8	1441	4	8
		шт		756	2,3	1512	5	95	0,013	–
150	Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	1	943,8	3,8	944	4	720	4	4
		шт		756	2,3	756	2	95	0,013	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Ц8-11-2	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А с кабельной муфтой на ответвительной существующей анкерной опоре УА10-1 №36 / существующая опора ОАР10-1 №36 /	1	11085	4662	11085	4662	5492	27	27
		комплект (3 полюса)		4793	988	4793	988	95	5,773	6
164	Ц8-57-1	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный	2	943,8	3,8	1888	8	1441	4	8
		шт		756	2,3	1512	5	95	0,013	–
178	Ц8-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А	1	8118	3057	8118	3057	3886	19	19
		комплект (3 полюса)		3443	648	3443	648	95	3,787	4
		Всего прямые затраты				**35008**	**12401**			**286**
						16809	**2636**			**69**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				452242				
		Накладные расходы, тенге				67795				
		- заработная плата, тенге				10169				
		- трудоемкость, чел-ч				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 168				
		Всего				**108 971**				
		Итого				**16 956 011**				
		Накладные расходы								
		Стоимость демонтируемых материалов								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 017 361				
		Итого				17 973 372				
		Временные здания и сооружения 1,5%*0,8				215 680				
		Итого				18 189 052				
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%				600 239				
		Затраты на выслугу лет 1%				181 891				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				72 756				
		Итого				19 043 938				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				19 043 938				
		Итого в текущих ценах 2015, к=2,557				48 695 349				
		Итого со скидкой				48 631 314				
		Налоги, сборы, обязат. платежи 2%				972 626				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				49 603 940				
		НДС 12%				5 952 473				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				55 556 413				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТАД, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"

Руководитель

_____**Мустафаев Б. У.**

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Директор

_____**Набиев К.К.**

Технадзор:

ТОО "УКТехЭкспертиза"

Эксперт

_____**Щербатенко Р. С.**