Ф-2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Аягозского района"
БИН 150340019378, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ64070103KSN1820000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК", г. Аягоз, ул. Б. Момышулы, 62
Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"
ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Букеева, 3, РНН 181000210658, ИИК KZ0894809KZT22030325, БИН 040140008085 БИК EURIKZKA , АО "Евразийский Банк"
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с.Тарлаулы Аягозского района ВКО "
Договор № 87 от 27.03.2017 г.

Акт
приемки выполненных работ №7 от 15.10.2017г
за октябрь 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета 2-1-1 **Внутрипоселковые сети водопровода.**								
		Раздел 2 Сантехнические работы.								
		2.1 прокладка трубопроводов								
6	30-8-92	Песок природный *м3*	110	1350		148500				
		2.2 установка запорной арматуры								
40	99-1-2(пл)3ТА "	Затвор дисковый поворотный DN 100 PN 16/16 / AVK-DK 8200100100202 / *шт*	50	15946		797300				
54	6-8-31	Деревянная крышка для колодцев с гидрантомК=57,000; *м2*	11,97	1910		22863				
56	99-1-8(пл)ТОО"	Счетчик воды до 90* ВСКМ-90-15 муфт.с МК *шт*	213	1013		215769				
58	8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80 *шт*	184	128		23552				
60	8-9-8	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80 *шт*	1	189		189				
62	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	277	384		106368				
86	8-10-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 50-100 мм *т*	2,06744	93100		192479				
88	8-10-187	Фасонные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88), d 125-200 мм *т*	1,08214	77600		83974				
91	9-3-1	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм *комплект*	5	22500		112500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект								
		2.3 колодцы водопроводные из сборных ж/б элементов								
103	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	26,33151	156,81	9,38	4129	247	1695	0,243	6
		м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	1286	92	123	0,0172	–
104	Е11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции	26,33151	61,07	4,86	1608	128	619	0,082	2
		м2 изолируемой поверхности		17,28	1,82	455	48	123	0,0089	–
108	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)К=472,000;	33,04	3250		107380				
		м								
109	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=207,000;	158,01138	26100		4124097				
		м3								
		Всего прямые затраты				**5940708**	**375**			**8**
						1741	**140**			**-**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				7528810				
		Накладные расходы, тенге				2314				
		- заработная плата, тенге				209015				
		- трудоемкость, чел-ч				697				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				356 581				
		Всего				**6 299 603**				

локальная смета 2-1-2
Водоводы / Система В1 /

Раздел 1 Земляные работы.

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2000	23,36	22,08	46720	44160	13270	0,00888	18
		м3 грунта		1,28	5,56	2560	11120	97	0,0193	39
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	400	6,48	6,48	2592	2592	815	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	840	97	0,00806	3
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	100	134,1	–	13410	–	15153	0,972	97
		м3 грунта		134,1	–	13410	–	113	–	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1999,65	21,55	4,52	43092	9038	33032	0,108	216
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	34054	–	97	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Сантехнические работы.									
	2.1 прокладка трубопроводов									
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40,05	306,2	152,52	12263	6108	10977	1,02	41
		м3 основания		153,68	57,15	6155	2289	130	0,279	11
6	30-8-92	Песок природный	40,05	1350		54068				
		м3								
7	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,4	78245	36133,62	31298	14453	26761	247	99
		км трубопровода		41850	9612,9	16740	3845	130	37,3	15
	2.2 установка запорной арматуры									
10	Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	2	777,53	84,74	1555	169	1233	2,45	5
		соединение		450	31,5	900	63	128	0,15	–
11	8-9-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	671		1342				
		шт								
12	Е16-12-5	Установка фланцевых соединений диаметром 125 мм	2	777,53	84,74	1555	169	1233	2,45	5
		соединение		450	31,5	900	63	128	0,15	–
13	8-9-13	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	2	656		1312				
		шт								
14	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, втулок	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
		шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
15	8-4-3383	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1013		2026				
		шт								
16	8-4-3307	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	977		1954				
		шт								
17	8-4-3382	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	800		1600				
		шт								
		Всего прямые затраты				**216590**	**78043**			**483**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**75136** 63411	**18574**			**69**
		Накладные расходы, тенге				103476				
		- заработная плата, тенге				15521				
		- трудоемкость, чел-ч				52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19204				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего				**339270**				
		Локальная смета № 2-2-1								
		Водозаборные скважины (2 шт)								
		Раздел 1 Земляные работы.								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3К=2,000;	58	27,84	26,18	1615	1518	499	0,0115	1
		м3 грунта		1,66	7,2	96	418	97	0,025	1
2	Е1-27-2	Засыпка и обваловка котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=2,000;	226	6,48	6,48	1464	1464	461	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	475	97	0,00806	2
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=2,000;	226	21,55	4,52	4870	1022	3734	0,108	24
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3849	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**7949**	**4004**			**25**
						3945	**893**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				4694				
		- заработная плата, тенге				704				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				759				
		Всего по разделу, тенге				**13402**				
		Сметная заработная плата, тенге				5542				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Раздел 2 Общестроительные работы.								
		2.1 монолитная плита днища ПН								
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В7,5К=2,000;	1,34	8552,17	66,01	11460	88	310	1,35	2
		м3		195,75	24,93	262	33	105	0,1218	–
5	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона л.В12,5/ ПН /К=2,000;	1,4	9127,97	196,62	12779	275	509	1,79	3
		м3		272,25	74,27	381	104	105	0,3628	1
6	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,156	53000		8268				
		т								
7	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,007	52102		365				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
	2.2 опорная подушка ОП1									
8	Е6-1-13	Устройство монолитных опорных подушек из бетона кл.В12,5 / ОП1 /К=2,000;	0,14	10318,26	95,97	1445	13	119	4,9	1
		м3		771,75	36,25	108	5	105	0,1771	–
9	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=2,000;	0,0006	52102		31				
		т								
	2.3 железобетонные стены колодца									
10	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтахК=2,000;	4,166	3607,98	1879,87	15031	7832	10690	8,86	37
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	5980	2243	130	2,061	9
11	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90)К=2,000;	3,6	9000		32400				
		м								
12	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) КС7.9, КО6К=2,000;	3,56	3250		11570				
		м								
13	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглыеК=2,000;	1,1	26100		28710				
		м3								
14	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99К=2,000;	2	8060		16120				
		комплект								
15	Е46-1-1	Усиление монолитными обоймами из бетона кл.В12,5К=2,000;	4,24	18560,64	496,82	78697	2107	14825	21,56	91
		м3		3309,75	186,75	14033	792	100	0,92	4
16	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	11	245,44	3,82	2700	42	504	0,212	2
		м2 поверхности		37,35	1,44	411	16	118	0,007	–
		Итого по разделу 2				**219576**	**10357**			**136**
						21175	**3193**			**14**
		Стоимость: материалов, тенге				188044				
		Накладные расходы, тенге				26957				
		- заработная плата, тенге				4044				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14 792				
		Всего по разделу, тенге				**261 325**				