Заказчик: Карагандинский филиал Акционерного Общества "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
Суб.подрядчик: ТОО "ДС Нойбург"

А К Т № 2

приемки выполненных работ по "Реконструкции коридора Центр-Юг" Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок №1- км 1353,5-1363,5

за период с 22 июля 2014г. по 19 августа 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСЫПИ ПК0+00 - ПК33+41,2								
1	Е0101-150-3	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**								
			4737,5	1,47	1,47	6957	6957	1969	--	--
		м3		--	0,43	--	2030	97	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			6957	6957			--
			Тенге			--	2030			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6957				
		Всего заработная плата -	Тенге				2030			
		Накладные расходы -	Тенге			1969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			536				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9462				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				2325			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПК0+00 - 25+00								
2	Е0101-35-3	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (до 50 м)**								
			109,19	14,62	14,62	1597	1597	540	--	--
		м3		--	5,10	--	557	97	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (добавить 30 м до 50 м)								
			109,19	15,21	15,21	1661	1661	559	--	--
		м3		--	5,28	--	576	97	0,02	2
4	Е0101-25-3 т.ч. п-3.72 К=1,4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м /с подъемом по пути свыше 20%/ (до 50 м)								
			15,38	17,23	17,23	265	265	70	--	--
		м3		--	4,71	--	72	97	0,02	--
5	Е0101-25-11 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)								
			15,38	38,94	38,94	599	599	159	--	--
		м3		--	10,65	--	164	97	0,03	1
6	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			1545	36,92	35,62	57040	55034	19723	0,01	13
		м3		1,24	11,92	1916	18417	97	0,04	67
7	Е0101-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			167,95	48,57	46,86	8158	7871	2820	0,01	2
		м3		1,63	15,68	274	2634	97	0,06	10
8	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (в насыпь)								
			3407,78	19,70	19,70	67133	67133	13427	--	--
		т		--	3,94	--	13427	100	0,08	282
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
			1545	3,77	3,24	5826	5012	2398	--	5
		м3		0,48	1,12	742	1730	97	--	6
10	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов								
			167,95	4,13	3,54	693	594	285	--	1
		м3		0,52	1,23	87	207	97	--	1
11	Е0101-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3								
			8263,4	33,79	32,09	279250	265131	85907	0,01	82
		м3		1,64	9,08	13552	75012	97	0,03	266
12	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км								
			422,64	61,80	61,80	26119	26119	5224	--	--
		т		--	12,36	--	5224	100	0,26	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	1967,83	67,40	67,40	132632	132632	26526	--	--
		т		--	13,48	--	26526	100	0,28	557
14	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	1220,01	82,90	82,90	101139	101139	20228	--	--
		т		--	16,58	--	20228	100	0,35	425
15	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	1710,16	89,20	89,20	152546	152546	30509	--	--
		т		--	17,84	--	30509	100	0,37	641
16	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	246,94	95,50	95,50	23583	23583	4717	--	--
		т		--	19,10	--	4717	100	0,40	99
17	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	957,85	101,90	101,90	97605	97605	19521	--	--
		т		--	20,38	--	19521	100	0,43	410
18	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	3743,6	108,20	108,20	405058	405058	81012	--	--
		т		--	21,64	--	81012	100	0,45	1701
19	Е010333-А16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	2772,53	114,50	114,50	317455	317455	63491	--	--
		т		--	22,90	--	63491	100	0,48	1333
20	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	1061,61	120,80	120,80	128242	128242	25648	--	--
		т		--	24,16	--	25648	100	0,51	539
21	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	700,92	127,20	127,20	89157	89157	17831	--	--
		т		--	25,44	--	17831	100	0,53	374
22	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	8263,4	4,13	3,54	34090	29212	14027	--	30
		м3		0,52	1,23	4297	10164	97	--	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	8263,4	1,52	1,37	12566	11321	4088	--	--
		м3		--	0,51	--	4214	97	--	20
24	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см (h-35 см, за 8 проходов)	672,1	9,48	9,48	6369	6369	2113	--	--
		м3		--	3,24	--	2178	97	0,01	7
25	Е0101-130-9 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см (добавить 7 проходов до 8)	672,1	7,19	7,19	4832	4832	1410	--	--
		м3		--	2,16	--	1454	97	0,01	5
26	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	7644,23	14,01	14,01	107062	107062	35555	--	--
		м3		--	4,80	--	36654	97	0,02	120
27	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 5 проходов до 6)	7644,23	6,97	6,97	53243	53243	15542	--	--
		м3		--	2,10	--	16023	97	0,01	52
28	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	968,38	14,01	14,01	13563	13563	4504	--	--
		м3		--	4,80	--	4643	97	0,02	15
29	Е0101-130-7 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 7 проходов до 8)	968,38	9,75	9,75	9443	9443	2756	--	--
		м3		--	2,93	--	2842	97	0,01	9
30	Е0101-130-3	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см (за 6 проходов)	159,91	9,48	9,48	1515	1515	503	--	--
		м3		--	3,24	--	518	97	0,01	2
31	Е0101-130-9 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 40 см (добавить 5 проходов до 6)	159,91	5,13	5,13	821	821	240	--	--
		м3		--	1,55	--	247	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)								
			9444,64	21,98	19,86	207637	187615	56479	0,01	115
		м3		1,62	4,55	15300	42926	97	0,02	191
33	E0101-145-12	Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом								
			12124,88	8,55	4,43	103616	53662	57191	0,03	338
		м2		4,12	0,74	49955	9006	97	--	30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2450515**	**2357089**			**587**
			Тенге			**86122**	**538373**			**7311**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2450515				
	Всего заработная плата -		Тенге				624495			
	Местные материалы -		Тенге			7137				
	Транспортные расходы -		Тенге			654				
		Накладные расходы -	Тенге			615004				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92251			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			183931				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3249450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8205
		Сметная заработная плата -	Тенге				716746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3249450				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8205
		Сметная заработная плата -	Тенге				716746			

РАЗДЕЛ 3. ТИП II-НОВАЯ ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА /ТИП МЕСТНОСТИ ПО ХАРАКТЕРУ УВЛАЖНЕНИЯ-1 ПК0+00 - ПК20+40

34	E0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 20 м, в дополнительный слой) (срезка насыпи)**								
			2736,62	11,19	11,19	30623	30623	8123	--	--
		м3		--	3,06	--	8374	97	0,01	27
35	E0101-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)**								
			2736,62	9,40	9,40	25723	25723	6823	--	--
		м3		--	2,57	--	7034	97	0,01	23
36	E0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (до 50 м, в дополнительный слой) (срезка насыпи)**								
			1170,55	12,31	12,31	14408	14408	3822	--	--
		м3		--	3,37	--	3940	97	0,01	13
37	E0101-25-11 K=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)**								
			1170,55	38,94	38,94	45583	45583	12091	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	10,65	--	12465	97	0,03	41
38	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м, в дополнительный слой) (срезка насыпи)	516,33	11,19	11,19	5778	5778	1533	--	--
		м3		--	3,06	--	1580	97	0,01	5
39	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	516,33	37,60	37,60	19413	19413	5149	--	--
		м3		--	10,28	--	5309	97	0,03	17
40	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	557,61	2,12	2,12	1182	1182	334	--	--
		м3		--	0,62	--	345	97	--	1
41	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в дополнительный слой)	174,49	53,77	51,34	9382	8958	2756	0,02	3
		м3		2,36	13,92	412	2429	97	0,05	8
42	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в дополнительный слой)	595,59	42,18	40,26	25122	23979	7383	0,01	8
		м3		1,86	10,92	1108	6503	97	0,04	22
43	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (в дополнительный слой)	445,04	32,24	30,77	14347	13694	4215	0,01	4
		м3		1,42	8,34	632	3714	97	0,03	13
44	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (грунт для дополнительного слоя основания)	2473,72	19,70	19,70	48732	48732	9746	--	--
		т		--	3,94	--	9746	100	0,08	205
45	Е0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	1040	3,77	3,24	3922	3374	1614	--	3
		м3		0,48	1,12	499	1165	97	--	4
46	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	174,49	4,13	3,54	720	617	296	--	1
		м3		0,52	1,23	91	215	97	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 (грунт для дополнительного слоя основания)								
			6781,41	33,79	32,09	229168	217582	70500	0,01	68
		м3		1,64	9,08	11122	61559	97	0,03	218
48	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км								
			1469,4	67,40	67,40	99038	99038	19808	--	--
		т		--	13,48	--	19808	100	0,28	416
49	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1								
			2054,48	82,90	82,90	170316	170316	34063	--	--
		т		--	16,58	--	34063	100	0,35	715
50	Е010333-А12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1								
			2382,94	89,20	89,20	212558	212558	42512	--	--
		т		--	17,84	--	42512	100	0,37	893
51	Е010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1								
			1346,54	95,50	95,50	128595	128595	25719	--	--
		т		--	19,10	--	25719	100	0,40	540
52	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1								
			387,41	101,90	101,90	39477	39477	7895	--	--
		т		--	20,38	--	7895	100	0,43	166
53	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1								
			1897,44	108,20	108,20	205303	205303	41061	--	--
		т		--	21,64	--	41061	100	0,45	862
54	Е010333-А16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1								
			160,01	114,50	114,50	18321	18321	3664	--	--
		т		--	22,90	--	3664	100	0,48	77
55	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1								
			1195,93	120,80	120,80	144468	144468	28894	--	--
		т		--	24,16	--	28894	100	0,51	607
56	Е010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1								
			897,19	127,20	127,20	114123	114123	22825	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	25,44	--	22825	100	0,53	479
57	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	415,15	133,50	133,50	55423	55423	11085	--	--
		т		--	26,70	--	11085	100	0,56	233
58	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	6781,41	4,13	3,54	27976	23973	11511	--	25
		м3		0,52	1,23	3526	8341	97	--	27
59	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6781,41	1,52	1,37	10312	9291	3355	--	--
		м3		--	0,51	--	3459	97	--	17
60	Е0127-3-1 К=30:20 прим-но	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами (h-30 см, дополнительный слой) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	36991,2	127,49	123,24	4716184	4558720	1102848	0,02	904
		м2		3,86	18,56	142601	686608	133	0,06	2351
61	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	986,25	7800,00	--	7692750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е010332-А79-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 79 км, класс груза 1 (цемент п. Актау)	986,25	362,50	362,50	357516	357516	71503	--	--
		т		--	72,50	--	71503	100	1,52	1502
63	Е010332-А30-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (исключить, транспорт на 30 км учтенный в цене)	986,25	-182,70	-182,70	-180188	-180188	-36038	--	--
		т		--	-36,54	--	-36038	100	-0,77	-757
64	Е0127-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (граншлак)	2808,08	19,06	19,06	53532	53532	9278	--	--
		м3		--	2,48	--	6976	133	0,01	23
65	СКалькуляция ст-ти мат-в	Гранулированный доменный шлак	2808,08	970,96	--	2726533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0101-135-1 примен-но	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (ферментный препарат "Roadzyme")	0,0438	13,62	12,00	1	1	--	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	--	--	--	0,01	--
67	С Прайс "Интерпрайм-СУ	Ферментный препарат Roadzyme								
			438,33	8459,51	--	3708058	--	--	--	--
		л		--	--	--	--	--	--	--
68	Е010332-А110-1 т.ч.тб.7 к=1,1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (ферментный препарат Roadzyme из г. Астаны на 115 км) (110 км по Акмолинской области)								
			0,0552077	494,56	494,56	27	27	5	--	--
		т		--	98,91	--	5	100	2,08	--
69	Е010332-А115-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 111-115 км, класс груза 1 (5 км по Карагандинской области)								
			0,0552077	463,70	463,70	26	26	5	--	--
		т		--	92,74	--	5	100	1,95	--
70	Е010332-А110-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (исключить 110 км учтенные по Акмолинской области)								
			0,0552077	-449,60	-449,60	-25	-25	-5	--	--
		т		--	-89,92	--	-5	100	-1,89	--
71	Е01031-А22-2	Разгрузка материалов перевозимых в бочках при автомобильных перевозках								
			0,0552077	145,70	145,70	8	8	6	--	--
		т		--	101,99	--	6	100	2,14	--
72	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)								
			12054,91	76,60	76,60	923406	923406	184681	--	--
		Т		--	15,32	--	184681	100	0,32	3878
73	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины								
			5740,43	1,52	1,37	8729	7864	2840	--	--
		м3		--	0,51	--	2928	97	--	14
74	С Калькуляция 3	Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4								
			6945,9203	1894,74	--	13160713	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н-23 см, нижний слой из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)								
			25035	40,79	35,64	1021223	892292	566930	0,03	826
		ПК0+00 - ПК15+00 м2		5,00	12,03	125175	301088	133	0,04	1071
76	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=8	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 8 см до 23 см)(доставка воды на 5 км сверх 5 км)								
			25035	0,08	--	2003	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	4
77	С Калькуляция 3	Минус ранее заактированная Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4								
			6945,9203	-1894,74	--	-13160713	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22729796	8293709			1842
			Тенге			285165	1591460			13718
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22729796				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			1263215				
	Всего заработная плата -		Тенге				1876625			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14127342				
	Местные материалы -		Тенге			23386				
	Транспортные расходы -		Тенге			749				
		Накладные расходы -	Тенге			2288831				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				343325			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1501118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26519744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16704
		Сметная заработная плата -	Тенге				2219950			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			26519744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16704
		Сметная заработная плата -	Тенге				2219950			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			25187268	10657755			2428
			Тенге			371288	2131862			21035
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25187268				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			1263215				
	Всего заработная плата -		Тенге				2503150			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14127342				
	Местные материалы -		Тенге			30523				
	Транспортные расходы -		Тенге			1403				
		Накладные расходы -	Тенге			2905803				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**435871**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1685584**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**29778656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2939020**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**29778656**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**24916**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2939020**			

Итого в текущих ценах, к = 2,35325	70 076 622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1 401 532
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71 478 155
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8 577 379
Итого с НДС	80 055 533
Всего выполнено объемов работ	**80 055 533**

Заказчик:
Заместитель директора **Гафтон И.М.**

Куратор: **Каримбеков Д.О.**

Главный инженер техсопровождения **Сыргабаев С.С.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары" **Майер А.В.**

И. О. руководителя проекта
ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары" **Беримжанов А.Т.**

Суб.подрядчик:

Генеральный директор ТОО "ДС Нойбург" **Вышегородцев А.В.**

Заместитель Генерального директора
ТОО "ДС Нойбург" **Алексин В.С.**