18160

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Аппарат акима Житикаринского района»

Подрядчик ТОО"Батырбек- Курылыс"
Субподрядчик
Договор согласно меморандума 1

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли спортзала здания ДЮСША по ул. Ищанова

Наименование обьекта: Текущий ремонт кровли здания ДЮСША по ул.Ищанова

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	5,20	4899,14	1880,99	25476	9781	21,24	110
					3018,15	538,09	15694	2798	2,91	15
2.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	1,30	8616,13	300,96	11201	391	5,63	7
					873,00	101,79	1135	132	0,39	1
3.	Е0110-5-1	Демонтаж элементов каркаса из брусьев-балок	м3	0,02	3525,07	316,57	71	6	20,70	0
					3208,50	119,25	64	2	0,72	0
4.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,90	7489,02	417,85	21718	1212	25,41	74
					3907,13	157,50	11331	457	0,78	2
5.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-балок,прогоны,стойки,раскосы,мауэрлат	м3	1,62	6799,99	395,71	11016	641	25,88	42
					4010,63	149,06	6497	241	0,72	1
6.	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок	м2	352,60	62,33	3,72	21978	1312	0,29	103
					42,95	0,59	15144	208	0,01	3
7.	СПРАЙС	Пиломатериал	м3	14,09	15795,43	--	222542	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	39,00	83,00	--	3237	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	352,60	14,57	1,24	5136	436	0,08	28
					--	--	--	--	--	--
					13,33	0,47	4700	167	0,00	1
10.	СПРАЙС	Пароизоляция Изоспан	м2	387,86	33,17	--	12865	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	м2	352,60	470,03	0,93	165732	328	0,50	176
					--	--	--	--	--	--
					79,11	0,14	27894	49	0,00	0
12.	СПРАЙС	Профлист толщ.0,5мм	м2	370,23	650,16	--	240708	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /конька и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,25	57770,90	20485,80	14558	5162	185,15	47
					33327,00	4348,63	8398	1096	16,27	4
14.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /конька, брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	21,00	598,35	1,55	12565	33	1,12	23
					176,21	0,59	3701	12	0,00	0
15.	СПРАЙС	Жесть оцинкованная толщ.0,045мм	м2	21,00	490,61	--	10303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	м	57,00	120,85	0,74	6888	42	0,22	12
					33,48	0,11	1908	6	0,00	0
17.	СПРАЙС	Желоб длиной 3м	шт	19,00	1253,37	--	23814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	СПРАЙС	Воронка	шт	6,00	708,43	--	4251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПРАЙС	Держатель	шт	25,00	359,66	--	8992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей	м	52,00	331,11	0,16	17218	8	0,35	18
					62,12	0,02	3230	1	0,00	0
21.	Е0110-51-	Огнезащита деревянных конструкций	м3	4,50	599,34	35,14	2697	158	0,90	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	- ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
					142,31	13,23	640	60	0,07	0
22.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	352,60	21,41	1,14	7550	401	0,03	12
					5,38	0,42	1898	150	0,00	1
23.	Е0110-12-1	Устройство карниза из досок	м2	14,00	106,47	6,85	1491	96	0,60	8
					96,77	2,59	1355	36	0,01	0
24.	Е0110-28-12	Обивка кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	м2	14,00	664,50	1,70	9303	24	0,84	12
					126,53	0,65	1771	9	0,00	0
25.	СПРАЙС	Саморезы	шт	112,00	2,84	--	318	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	861628	20032	678
	105360	5424	29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	112490
На металломонтажные работы	8545
Всего накладных расходов:	121035
Итого с накладными	982663

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58960
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1071562
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	3137260
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	62750
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3200000

СДАЛ: директор ТОО «Батырбек-Курылыс»: К.Ербусинов

ПРИНЯЛ: директор КГУ «Житикаринская районная детско-юношеская спортивная школа» Отдела физической культуры и спорта акимата Житикаринского района» К.Токушев