Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысымен
БЕКІТІЛГЕН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі
Акт
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию
№ 24-10/3-17/35

от «30» 11 2015 г.

Павлодарская область
город Экибастуз
поселок Шидерты
(объектінің орналасқан жері)/(местонахождение объекта)

2015жылғы «30» 11

2014 жылгы «20» ақпаннан № 8-р шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:/государственная приемочная комиссия, назначенная решением (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.)/(приказом, постановлением и др.) от "20" февраля 2014г. № 8-р (комиссияны тағайындаған органныңатауы) /(наименование органа, назначившего комиссию) в составе:

төраға – жергілікті атқарушы органының өкілі/председателя - представителя местного исполнительного органа (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға кабылдау кезінде комиссия тағайындаған мемлекеттік басқару органның өкілі төрағаның болып тағайындалады)/(при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)

Усенов Мырзажан Акрамович - Заместитель акима города Экибастуза
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

төраганың орынбасары – мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органының өкілі/ заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (өндірістік мақсаттағы объектілерді пайдалануға қабылдау кезінде бас жобалау ұйымның өкілі төраға орынбасары болын тағайындалады)

Кусаинов Данияр Толеубекович–специалист отдела государственного учреждения «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Павлодарской области»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/ (фамилия, имя, отчество, должность)

Бас жобалаушының – ґенерального проектировщика
Подхватилина Тамара Ивановна - директор ТОО«Подхватилина»

комиссия мүшелері – тапсырыс беруші өкілдер:/членов комиссии – представителей заказчика:

Жанымхан Жансерик – аким поселка Шидерты города Экибастуза
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

бас медігер / генерального подрядчика: **Шакенов Нуртай Муканович - директор ТОО фирма «Рахат»**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

Мемлекеттік санитарлық - эпидемиялогиялық қадағалау органдары/ органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Токатов Канатбек Кизатович – руководитель РГУ «Экибастузское городское управление прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Павлодарской области Агентства РК по защите прав потребителей»
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

өрткеқарсымемлекеттікқызметоргандары/органов государственной противопожарной службы: **Ешматов Бауыржан Кабижапович– начальник государственного учреждения «Управление по чрезвычайным ситуациям города Экибастуза департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан»**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

коршаған ортаны қорғау саласындғы мемлекеттік органның өкілі/уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды
_____ (тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:

Технический надзор **Турсунов Тудахун Турсунович – технадзор ИП «Модулор-ЭК»,**
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

Авторский надзор **Подхватилина Тамара Ивановна – директор ТОО«Подхватилина»**

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)/(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО фирма «Рахат»**
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию
Капитальный ремонт государственной квартиры
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: **Павлодарская область, город Экибастуз, поселок Шидерты, улица Калинина дом 4, квартира 2**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от
_____
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
ТОО фирма «Рахат»
(наименование организации)
и субподрядными организациями: _____ (наименование организаций)
выполнившим **капитальный ремонт квартиры**
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО«Полхватилина»**

(наименование организации)

5. Исходные данные для проектирования выданы

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальному рабочему проекту №16-0782/12 от 24.10.2012г.**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена

-зам.директора филиала РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области Д.Б.Мустафин

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август, 2015г.**

(месяц и год)

окончание работ **сентябрь, 2015г.**

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:**1 месяц**

по норме или по проекту организации строительства **1 месяц**

фактически **август-сентябрь 2015г. (1 месяц)**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

Копии: заключения рабочей комиссии, технический паспорт квартиры, проектно-сметная документация, заключение государственной экспертизы проекта.

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	Кв.м	*00*		*00*	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

11. Технологические и архитектурно-строительные решения пообъекту характеризуются следующими данными: **Капитальный ремонт квартиры**

Здание – __

Высота здания -

Конструктивная система здания — ____.

Наружние стены-

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования(перечень указанных актов приведен в приложении **нет** к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечениювзрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом **Выполнена огнезащита и антисептирование деревянных конструкций**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении **нет** к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасада зданий должны быть выполнены: **не предусмотрено проектом**

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***1287,0* тыс. тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***1242,0* тыс. тенге**;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) _____

Решение Государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке объект:
Капитальный ремонт квартиры №2 по улице Калинина 4
(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель государственной приемочной комиссии:
_____ **Усенов М. А.** 30. 11. 2015г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии:
_____ **Кусаинов Д.Т.** 27. 11. 2015г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Генеральный проектировщик:
_____ **Подхватилина Т.И.** 15.10.2015г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:
_____ **Жанымхан Ж.** 15.10.2015г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Шакенов Н.М.** 15.10.2015г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Токатов К.К.** 30.11.2015г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Ешматов Б. К.** 16. 11. 2015г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

_____ **Турсунов Т.Т.** 15.10.2015г
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жіппен байланған және нөмірленген 5 бетте
Прошнуровано и пронумеровано на 5 листах
подпись

Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 008 от 29.09.15 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Рахат" **(2)**

БИН и его адрес: 910340000048, Адрес: 140010, г.Павлодар, ул. Товарная,23, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 45001 № 0007034 от 21.12.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ3394812KZT22030007 в АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 37 от 12 августа 2015 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Экибастуз п Щидерты ул. Ленина 20
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: 910340000048,ТОО фирма "Рахат" г. Павлодар ул. Товарная,23 (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 980540001966, ГУ "Аппарат акима п. Щидерты г.Экибастуза" г.Экибастуз п. Щидерты ул. Ленина,20 (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ "Аппарат акима п. Щидерты г.Экибастуза" **(10)**

БИН и адрес покупателя: 980540001966, г.Экибастуз п Щидерты ул. Ленина 20 (10а)

ИИК покупателя: KZ65070103KSN4516000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт 2-комнатной квартиры № 2 по ул. Калинина,4	шт	1	1 108 928,00	1 108 928,00	12%	133 071,36	1 241 999,36		
Всего по счету:					1 108 928,00		133 071,36	1 241 999,36		

Руководитель организации Шакенов Н. М.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ДЛЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Бухгалтер
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

Наименование стройки: Квартира № 2 по ул. Калинина, 4 пос. Шидерты
Наименование объекта :Капитальный ремонт квартиры № 2 по ул. Калинина, 4 пос. Шидерты

Акт выполненных работ
капитальный ремонт 2-х комнатной
квартиры №2 по ул. Калинина 4 пос.Шидерты г.Экибастуза
за сентябрь 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
1	Е0157-2-1	Разборка лощатого покрытия полов	39,2	51,33	4,89	2012	192	2051	0,34	13
				46,44	0,83	1820	33	110,7	0,01	--
		1м2								
2	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из шлака	44,98	531,00	--	23884	--	29378	3,24	146
				531,00	--	23884	--	123	--	--
		м3								
3	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.20см	9,91	2223,40	--	22034	--	6473	3,24	32
				531,00	--	5262	--	123	--	--
		м3								
4	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.5см	2,06	9207,36	--	18967	--	1437	3,66	8
				567,00	--	1168	--	123	--	--
		м3								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесностружечных	41,24	14,90	4,37	614	180	617	0,07	3
				10,53	1,64	434	68	123	0,01	--
		м2								
6	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	38,25	925,06	4,90	35384	187	2839	0,38	15
				58,50	1,85	2238	71	123	0,01	--
		м2								
7	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	40,16	123,31	0,16	4952	6	803	0,09	4
				16,18	0,07	650	3	123	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из однответных плиток	2,99	1550,81	15,20	4637	45	664	1,07	3
		м2		173,30	7,37	518	22	123	0,04	--
9	Е0110-87-1	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	23,57	1521,62	11,41	35865	269	10114	2,11	50
		м2		353,25	4,32	8326	102	120	0,02	--
10	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	73,63	883,04	4,85	65018	357	17339	1,29	95
		м2		222,86	1,41	16409	104	105	0,01	--
11	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	15,81	1895,11	2,10	29962	33	5541	2,00	32
		м2		333,00	0,79	5265	12	105	--	--
12	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	97,2	77,28	3,43	7512	333	7659	0,46	44
		м2		73,73	1,31	7167	127	105	0,01	1
13	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	188,5	29,00	--	5467	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-251-4	Оклейка стен простыми и средней плотности обоями по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	97,2	88,30	0,45	8583	44	4198	0,25	24
		м2		40,95	0,18	3980	17	105	--	--
15	Е0115-37-3	Облицовка потолков из гипсокартона по металлическим направляющим, с установкой каркасов	41,24	2010,82	22,42	82926	924	74252	10,23	422
		м2		1709,15	5,60	70485	231	105	0,03	1
16	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина до 10 мм	41,24	286,00	--	11795	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	41,24	106,20	3,94	4380	162	4486	0,55	23
		м2		Страница 102,11	1,49	4211	61	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	92,9	29,00	--	2694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
19	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	41,24	257,14	2,33	10604	96	1928	0,26	11
				43,65	0,88	1800	36	105	--	--
		м2								
20	Е0110-27-7	Установка коробок в деревянных стенах в проемах дверных, площадь до 3 м2	6,94	624,86	7,56	4337	52	987	0,76	5
				115,65	2,86	803	20	120	0,01	--
		м2								
21	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	6,94	4250,00	--	33320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
22	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	4	688,00	--	2752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
24	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	109,45	186,45	0,80	20407	88	1257	0,06	6
				9,25	0,32	1012	35	120	--	--
		м2								
25	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	39,2	6,08	--	238	--	215	0,05	2
				6,08	--	238	--	90	--	--
		м2								
				Сантехнические работы						
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1,6	264,48	3,96	423	6	110	0,30	--
				52,20	1,49	84	2	128	0,01	--
		м								
27	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2,2	499,47	12,19	1099	27	837	1,64	4
				292,50	4,57	644	10	128	0,02	--
		м								
28	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12,8	422,48	3,96	5408	51	880	0,30	4
				52,20	1,49	668	19	128	0,01	--
		м								
29	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	0,4	620,54	0,64	248	--	55	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				106,20	0,25	42	--	128	--	--
		м								
30	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	0,6	748,88	1,43	449	1	79	0,56	--
				102,38	0,54	61	--	128	--	--
		м								
31	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Ь3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	313,00	--	626	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
32	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	5	659,00	--	3295	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комп.1								
33	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	148,40	0,07	445	--	340	0,65	2
				108,00	0,02	324	--	105	--	--
		м2								
34	Е0116-26-1	Установка счетчиков диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
				67,50	--	68	--	128	--	--
		1счетчик								
35	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	190	0,75	1
				130,50	18,00	131	18	128	0,09	--
		1фильтр								
37	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	4,1	4327,15	34,73	17741	142	637	0,68	3
				108,45	13,01	445	53	128	0,06	--
		1кВт								
38	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	589,20	6,95	589	7	132	0,61	1
				101,25	2,25	101	2	128	0,01	--
		шт								
39	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	323	0,70	1
				126,00	--	252	--	128	--	--
		шт								
40	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
		комплект								
41	Е0117-5-4	Установка раковин	1	2909,71	12,33	2910	12	190	0,81	1
				Страница 144,00	4,50	144	5	128	0,02	--
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	1	9759,07	93,94	9759	94	469	1,95	2
				330,75	36,00	331	36	128	0,17	--
		комплект								
		Электротехнические работы								
43	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, найритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	106	94,79	10,91	10047	1156	9755	0,48	51
				78,30	6,91	8300	732	108	0,03	3
		м кабеля								
44	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08	52100,00	--	4168	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
45	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500,00	--	907	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
46	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ , число жил и сечение 3х4 мм2	0,011	79100,00	--	870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
47	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	5	246,62	79,51	1233	398	1046	0,83	4
				143,10	50,54	716	253	108	0,22	1
		шт								
48	С151701-14	Светильник потолочный, тип ННП03-100-001-МУ3	1	871,00	--	871	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
49	С151701-8	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-004-УХЛ4	1	613,00	--	613	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	С151701-13	Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-1000-004-У3	1	886,00	--	886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
51	С151701-31	Светильник подвесной, тип НСП21Х100-001-У3	2	338,00	--	676	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
52	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1
				27,00	--	135	--	108	--	--
		шт								
53	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	5	134,00	--	670	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
54	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	9	29,13	--	262	--	262	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				27,00	--	243	--	108	--	--
		шт								
55	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2П-РШ-П-2-0-01-6/220	9	82,00	--	738	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
56	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
				340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
		шт								
57	С151801-38	Выключатели автоматы	2	1300,00	--	2600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
58	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
		шт								
59	С151801-34	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты IP00/, тип ПВ2-60 М3Б	1	912,00	--	912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
				54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
		шт								
61	С151803-97	Счетчик многотарифный	1	14700,00	--	14700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		секция								
62	С151801-118	Разъем	1	52,00	--	52	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
63	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ2	0,005	16100,00	--	81	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			553125	5036			1021
			Тенге			169768	2103			10
Стоимость монтажных работ -			Тенге			42854				
Материалы -			Тенге			2064				
Всего заработная плата -			Тенге				11414,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28744				
		Накладные расходы -	Тенге	Страниц -		12193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1829,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3303				
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			58349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата -	Тенге				13243,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			444308				
Материалы -			Тенге			185781				
Всего заработная плата -			Тенге				156938,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			53387				
Местные материалы -			Тенге			46174				
		Накладные расходы -	Тенге			172577				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25886,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37013				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			653897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1029
		Сметная заработная плата -	Тенге				182824,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			65964				
Материалы -			Тенге			52491				
Всего заработная плата -			Тенге				3519,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			9681				
		Накладные расходы -	Тенге			4504				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				676,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4228				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			74695				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4194,00			
		ИТОГО	Тенге			786942				
		Итого в ценах 2001г				786942				1126
		Итого в ценах 2013г к-2,23355				1757674				
		Налоги сборы 2%				1792828				
		НДС 12%				2007967				
		Выделенная сумма				1800000				
		Договорная сумма к оплате				1241999,36				

Подрядчик ТОО фирма "Рахат"
Директор _____ Шакенов Н.М.

Заказчик ГУ "Аппарат акима пос. Шидерты"
И.О. акима п. Шидерты _____ Жанымхан Ж.

Технадзор ИП "Мо[illegible] ЭК"
Турсунов Т.Т. _____