Здравоохранения Акима
Алматинской области
.....М.Мейрбеков
.....2011 год

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ПО ОБЪЕКТУ
«Капитальный ремонт Центральной городской больницы г. Текели»
(инфекционное отделение, гинекология, роддом и здание морга)

Комиссия в составе:

Главный врач «ЦГБ г.Текели» : Толеуханова Л.О.

Ведущий специалист
ГККП УКСа по Алматинской обл.: Вакулин А.М.

Главный специалист отдела кап.ремонта
Управления здравоохраненияАкима Алматинской обл.: Исаев Н.Е

Начальник отдела поЧС г.Текели
Подполковник противопожарной службы: Власов С.В.

Начальник УГСН по г.Текели: Шагайбаев Ф.С.

Начальник ГУ «Отдел строительства
Города Текели» Салгараев А.Т.

Проектировщик
Директор ТОО «Темірказық-Стройпроект»: Кусаинов К.З.

Подрядчик
Директор ТОО «ЖетысуКазСтройСервис»: Абылов К.А.

Произвели прием выполненного объема работ по капитальному ремонту «Центральной городской больницы г.Текели» согласно договора № 39-м от 21.03.2011 года.

Срок выполнения: начало - 21 марта; окончание –31 августа 2011 года.

Стоимость выполненных работ, согласно договора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1.Ремонтные работы выполнены в соответствии с действующими СН и П, техническими условиями и нормами.
2. Установленные по ходу капитального ремонта замечания, устранены.
3. Предъявленные к приемке работы по капитальному ремонту объекта: Инфекционного отделения, гинекологии, роддома и здания морга Центральной городской больницы г. Текели Алматинской области принять в эксплуатацию.

Комиссия в составе:

Главный врач «ЦГБ г.Текели» : *Толеуханова Л.О.*

Ведущий специалист
ГККП УКСа по Алматинской обл.: *Вакулин А.М.*

Главный специалист отдела кап.ремонта
Управления здравоохраненияАкима Алматинской обл.: *Исаев Н.Е*

Начальник отдела поЧС г.Текели
Подполковник противопожарной службы: *Власов С.В.*

Начальник УГСН по г.Текели: *Шагайбаев Ф.С.*

Начальник ГУ «Отдел строительства
Города Текели» *Салгараев А.Т.*

Директор ТОО «Темірказық-Стройпроект»: *Кусаинов К.З.*

Директор ТОО «ЖетысуКазСтройСервис»: *Абылов К.А.*

УТВЕРЖДАЮ
Аким города Текели
_____С. Бескемпиров
«_25_» _ноября_ 2011 г.

АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

г. Текели 25 ноября 2011 года

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Текели от 11 января 2011 года № 3-Ѳ, с внесенными изменениями от 04 июля 2011 года № 31-р и 15 августа 2011 года № 40-р, в составе:

Бельдебеков Болат Далабаевич	заместитель акима города Текели, председатель комиссии
Иманбеков Ержан Иманбекович	начальник отдела управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Секретарь комиссии:	
Ботантаев Маргулан Малимбаевич	главный специалист государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Текели»
Члены комиссии:	
Салгараев Аманбай Туткабаевич	начальник государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Текели»
Андасов Болат Турсунович	заведующий сектором государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Текели»
Сайболатов Маратбек Кожибекович	начальник Текелийского городского управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (по согласованию)

Власов Сергей Владимирович	начальник отдела чрезвычайных ситуаций города Текели подполковник противопожарной службы (по согласованию)
Икрамова Акбота Маратовна	управляющий Текелийского городского филиала Республиканского государственного казенного предприятия «Центр по недвижимости по Алматинской области» комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции республики Казахстан (по согласованию)
Савинов Владимир Иванович	государственный экологический инспектор Балхаш-Алакольского департамента экологии (по согласованию)
Нигматулин Джалил Шамилович	начальник государственно учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Текели»
Абдалиев Ерлан Женисбаевич	начальник государственного учреждения «Отдел занятости и социальных программ города Текели»
Нестеров Константин Михайлович	депутат Текелийского городского маслихата (по согласованию)
Сенченко Татьяна Васильевна	начальник Текелийского отдела статистики государственного управления «Департамент статистики по Алматинской области» (по согласования)

Члены комиссии – представителей:

Николаев Вячеслав Павлович	главный инженер товарищества с ограниченной ответственностью «Институт Талдыкорганвопроект» (по согласованию)
Абылов Койшиман Акоевич	директор товарищества с ограниченной ответственностью «ЖетысуКазСтройСервис» (по согласованию)

Мамешев Алим Агнаевич	директор товарищества с ограниченной ответственностью «Дизайн – Сервис 2005» (по согласованию)
Рахымбердиев Танатар Дуйсекешович	начальник товарищества с ограниченной ответственностью «Жаксылык – 2007» (по согласованию)

Представители других заинтересованных, учреждений и органов надзора:

Цай Владимир Ги-Дюнович	исполняющий обязанности директора государственного коммунального предприятия «Текелі Су құбыры»

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения города Текели Алматинской области» по адресу: Алматинская область, город Текели, улица Жансугурова, Балпык би, Чайковского, Пушкина, Молодежная, Шахтерская, Береговая, Дружбы, Красина, Валиханова, Б. Жырау + Некрасова, Байтурсынова + Макатаева, Комарова, Райымбекова, Есенберлина, Римовой, Октябрьская, Железнодорожная, Кунаева, Чкалова, Баумана, ПГ65-69-70-74 и территория насосной станции.

2. Строительство осуществлялось на основании постановления акимата города Текели от 17 марта 2010 года № 55 «О предоставлении права постоянного землепользования на земельные участки ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Текели» и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от 26 апреля 2011 года № 140 выданное государственным учреждением «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области».

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» выполнившим работы по разработке траншеи, прокладки и изоляции трубопровода, монтаж колодцев, установка гидрантов, задвижек, колонок, вантузов, испытание трубопровода, засыпка траншей, очистка и дезинфекция.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Институт Талдыкорганводпроект» выполнившим пояснительную записку и сметы 0014-ПЗ, рабочие чертежи 0014-00-РЧ, инженерно-геологический отчет 0014-ИЗ, охрана окружающей среды 0014-ООС.

Чкалова	482	3	3	1	1	-
Баумана	902	1	1	-	1	-
Территория насосной станции	155	2	1	1	-	-

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

12. Внешние наружные коммуникации холодного водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городских эксплуатационных организаций.

13. Недоделки и дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

14. Работы по устройству верхнего покрытия дорог выполнены.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 126146,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 97034,0 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 29112,0 тыс. тенге.

16. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 109388,9 тыс. тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией:

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект «Реконструкция и строительство системы водоснабжения города Текели Алматинской области» принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии: _____ Бельдебеков Б. Д.

Заместитель председателя комиссии: _____ Иманбеков Е. И.

Секретарь комиссии: _____ Ботантаев М.М.

Члены комиссии: _____ Салгараев А. Т.

_____ Андасов Б. Т.

_____ Сайболатов М. К.

_____ Власов С. В.

_____ Икрамова А. М.

_____ Савинов В. И.

_____ Нигматулин Д. Ш.

_____ Абдалиев Е. Ж.

_____ Нестеров К. М.

_____ Сенченко Т. В.

Члены комиссии – представителей: _____ Николаев В.П.

_____ Абылов К. А.

_____ Мамешев А. А.

_____ Рахымбердиев Т. Д.

Представители других
заинтересованных, учреждений и
органов надзора: _____ Цай В. Г.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Акима г.Талдыкорган
_____ Алпысов Е.А.
«____» _____ 2011г.

АКТ

О приемке выполненных работ по установке дорожных неровностей в городе Талдыкорган

г. Талдыкорган «19» сентября 2011г.

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Начальник
«ОЖКХ, ПТ и АД» г. Талдыкорган Калиев М.М.
Главный специалист
«ОЖКХ, ПТ и АД» г. Талдыкорган Курмашулы А.
Подрядчик
Директор
ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» Абылов К.А.

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» предъявлены к приемке СМР по установке дорожных неровностей в городе Талдыкорган
2. Ремонтные работы выполнялись на основании договора № 32-к от 18.04.2011г..
3. Ремонтные работы осуществлялись: начало работ апрель 2011г. Окончание работ сентябрь 2011г.

Приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

1. План установки дорожных неровностей
2. Сертификаты соответствия строительных материалов.
3. Акты выполненных работ Ф-2, справки Ф-3.

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

1. Установили искусственные дорожные неровности на улице Кабанбай батыра (рядом с детским садом № 3 «Балбобек») 2 полосы – 52 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт и Искусственная дорожная неровность» 2 шт, Ограничение максимальной скорости 20 км» 2 шт.
2. Установили искусственные дорожные неровности на улице Абая (в районе школы № 2 - 2 полосы – 40 штук с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» 2 шт. Ограничение максимальной скорости 20 км» 2 шт.
3. Установили искусственные дорожные неровности на улице Биржан сал (рядом со школой № 18) 2 полосы – 44 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт.
4. Установили искусственные дорожные неровности на улице Казахстанская (рядом со школой им. Абая) 2 полосы – 26 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Ограничение максимальной скорости 40 км» – 1 шт.

5. Установили искусственные дорожные неровности на улице Каблиса Жырау (рядом со школой им. Гайдара) 2 полосы – 32 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки. Установили знаки дорожные «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2шт. Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт.
6. Установили искусственные дорожные неровности на улице Алдабергенова Тауелсиздик (рядом со школой им. М. Ломоносова) 2 полосы – 50 штук с боковыми сегментами – 4 штуки. Установили знаки дорожные «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2шт. Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт.
7. Установили искусственные дорожные неровности на улице Аблай хана (рядом со школой им. Ушинского) 2 полосы – 56 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2шт. Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт.
8. Установили искусственные дорожные неровности на улице Ракишева (рядом со школой № 19) 2 полосы – 44 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт. Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт.
9. Установили искусственные дорожные неровности на улице Ракишева (рядом с рестораном Кристалл и школой № 16) 2 полосы – 55 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» 2 шт и «Искусственная дорожная неровность» 2 шт. Ограничение максимальной скорости 20 км» 2шт
10. Установили искусственные дорожные неровности по улице Алдабергенова (рядом со специализированной школой для слабослышащих детей) 2 полосы – 54 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.
11. Установили искусственные дорожные неровности по улице Алдабергенова (рядом с улицей Ж. Жабаева недалеко от Экономико технологического колледжа.)2 полосы – 43 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.
12. Установили искусственные дорожные неровности по улице Ескельды би (рядом со школой им. А. Макаренко) 2 полосы – 36 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.
13. Установили искусственные дорожные неровности по улице Белова (рядом со школой им. Н. Островского) 2 полосы – 23 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.
14. Установили искусственные дорожные неровности по улице Кунаева (рядом со школой № 17) 2 полосы – 53 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.
15. Установили искусственные дорожные неровности по ул. Кунаева в мкр. Самал (рядом с поликлиникой Кайнар и сш № 12) 2 полосы – 63 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.
16. Установили искусственные дорожные неровности по улице Казахстанской (рядом с детским садом № 45) 2 полосы – 24 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.
Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.
17. Установили искусственные дорожные неровности в мкр. Восточный (рядом со школой № 15) 2 полосы – 24 штуки с боковыми сегментами – 4 штуки.

Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.

16. Установили искусственные дорожные неровности в п. Отенай (рядом со школой № 21) 2 полосы – 18 штук с боковыми сегментами – 4 штуки.

Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 40 км» – 2 шт. и «Искусственная дорожная неровность» - 2 шт. Установили знаки дорожные «Ограничение максимальной скорости 20 км» – 2 шт.

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации всего **18 450 000 тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **18 450 000 тенге**.

Решение приемочной комиссии:

Принять в эксплуатацию, предъявленный к приемке объект: **Установка дорожных неровностей в городе Талдыкорган**

Приемочная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Начальник
«ОЖКХ, ПТ и АД» г.Талдыкорган — Калиев М.М.

Главный специалист
«ОЖКХ, ПТ и АД» г. Талдыкорган — Курмашулы А.

Подрядчик
Директор
ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» — Абылов К.А.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Утвержден

_____

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.) фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

А К Т

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «15» 11 2011 г. Талдыкорган
(место нахождения объекта)

Государственная приемочная комиссия, утвержденная решением (приказом, постановлением) от «25» *октября* 2010 г. № 119 п-о г. Талдыкорган

В составе:

Председателя:

Алпысов Е. А. — Заместитель Акима г. Талдыкорган
(Ф.И.О.)

заместителя председателя:

Жортанов А. С. — Заместителя начальника Управления государственно архитектурно-строительного контроля
(Ф.И.О.)

Постоянно действующие члены комиссии:

Баулыков К.Б. — Начальника ГУ«Отдел архитектуры и Градостроительства г. Талдыкорган»
(Ф. И. О.)

Киялбеков Е. Т. — Начальник «Управления ЧС» г. Талдыкорган
(Ф.И.О.)

Толымбеков Ж. — Начальник отдела дорожной полиции УВД г. Талдыкорган
(Ф.И.О.)

Бектенов Р. — Главный инженер ТК РЭС
(Ф.И.О.)

членов комиссии – представителей:
Заказчика

Калиев М. М. — Начальник ГУ «ОЖКХ ПТ и АД»

(Ф.И.О.)

г. Талдыкорган

Эксплуатационного отдела
Курмашулы А.

Главный специалист
«ОЖКХ, ПТ и АД» г. (Ф.И.О.)
Талдыкорган

Генерального проектировщика
Миусова Н.П.
(Ф.И.О.)

Директор
ТОО «Талдыкорган Строй Проект».

Генерального подрядчика
Абылов К. А.
(Ф.И.О.)

Директор ТОО «ЖетысуКазСтрой Сервис»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
Генеральным подрядчиком *ТОО « ЖетысуКазСтройСервис»*
Предъявлено к приемке в эксплуатацию **«Устройство светофорных объектов в г. Талдыкорган»** *(наименование объекта, вид строительства)*

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения)
Договора № 38-к от 26.04.2011г.

и в соответствии с разрешением на производство работ, строительно-монтажных работ:
ГУ « Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган.»
(наименование органа выдавшего разрешения)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «ЖетысуКазСтройСервис», выполнившим **«Устройство светофорных объектов в г. Талдыкорган»**

4.Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком:
ТОО «Талдыкорган Строй Проект» МКЛ № 00474
(наименование проектной организации, № государственной лицензии)

5.Проектно- сметная документация утверждена
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган.»
(наименование организации утвердившей проектно сметную документацию на объекте в целом)
№ 57 П – О/1 от «28» 05. 2011 г.

6.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ апрель 2011г. ; Окончание работ ноябрь 2011 г.

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

№	Наименование документа
1	Акт приемки выполненных работ по устройству светофорных объектов
2	Заключение энергетической экспертизы ТК РЭС о готовности светофорных объектов к

	эксплуатации (11 шт)
3	Журнал производства работ
4	Акты на скрытые работы при производстве работ
5	Согласование о производстве работ по устройству светофорных объектов (11 шт)
6	Сертификаты соответствия и сертификаты качества на использованные строительные материалы и оборудование
7	Описание и характеристики контроллеров
8	Паспорта на светофоры
9	Гарантийный сертификат на светофоры
10	Схема подключения лайбоксов
11	Акты опломбировки электросчетчиков
12	Паспорта на электросчетчики
13	Руководства оператора Программы программных адаптеров МГР
14	Ведомости эксплуатационных документов на контроллеры дорожные
15	Паспорта на контроллеры дорожные
16	Руководства по эксплуатации контроллеров дорожных
17	Электрические схемы на контроллеры дорожные
18	Диск с программой по программированию контроллеров дорожных
19	Инженерный пульт для записи программ управления светофорами
20	Комплекты ключей от шкафов управления и ящиков

8. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган

Светофорные объекты на перекрестке ул.Толебаева - ул.Шевченко

1. Светофорные объекты на перекрестке ул.Толебаева - ул. Ескельды-би
2. Светофорные объекты на перекрестке ул.Толебаева - ул.БиржанСал
3. Светофорные объекты на перекрестке ул.Абая - ул. Ракишева
4. Светофорные объекты на перекрестке ул.Конаева - ул.Балапанова
5. Светофорные объекты на перекрестке ул.Тауелсыздык - ул. Рустембекова
6. Светофорные объекты на перекрестке ул.Абылайхана - ул. Уалиханова
7. Светофорные объекты на перекрестке ул.Абылайхана - ул. Толебаева
8. Светофорные объекты на перекрестке ул.Тауелсыздык - ул.БиржанСал
9. Светофорные объекты на перекрестке ул.Алдабергенова - ул. Уалиханова
10. Светофорные объекты на перекрестке новой улицы в м-не Каратал и ул. Ч.Уалиханова

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения ,по планировке ,этажности, основным материалам и конструкциям ,инженерному и технологическому оборудованию)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект: Устройство светофорных объектов в г.Талдыкорган

(наименование объекта, его местоположения или адрес)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Председатель комиссии:

_____ Алпысов Е. А.

(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии:

_____ Жортанов А. С.

(подпись, печать)

Члены комиссии:

_____ Баулыков К.Б.

(подпись, печать)

_____ Киялбеков Е. Т.

(подпись, печать)

_____ Толымбеков Ж.

(подпись, печать)

_____ Бектенов Р.

(подпись, печать)

_____ Калиев М. М.

(подпись, печать)

_____ Курмашулы А.

(подпись, печать)

_____ Миусова Н.П.

(подпись, печать)

_____ Абылов К. А.

(подпись, печать)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель Акима г.Талдыкорган

_____Алпысов Е.А.
«____» _____ 2011г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ОТРЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА
Благоустройство скверов и устройство МАФ по г. Талдыкорган

г. Талдыкорган «26» 10 2011г.

Комиссия, назначенная Государственным Учреждением» Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган» в составе:

Председатель комиссии:
Представитель Заказчика
Начальник
ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» г. Талдыкорган — Калиев М.М.
Члены комиссии - представители:
Заведующий сектором коммунального хозяйства
«ОЖКХ, ПТ и АД» г. Талдыкорган — Овчинников А. А.
Разработчик сметной документации
(авторский надзор)
Директор ТОО «Талдыкорган Строй Проект» — Миусова Н. П.
Технический надзор представитель заказчика
ИП Садуакасов — Садуакасов Н.
Представитель подрядной организации
Директор ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» — Абылов К.А.
Коммунальные службы города:
Директор ТОО «Жигули» — Мусаев А. М.
Директор ТОО «Коркейту» — Ахажан Т. Ж.

Установила:

1. Подрядчиком ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» предъявлен к приемке законченный объект «**Благоустройство скверов и устройство МАФ по г. Талдыкорган**
2. Ремонтные работы выполнялись на основании договора № 25-к от 28.02.2011г.
3. Проектно-сметная документация на ремонтные работы разработана ТОО «Талдыкорган Строй Проект»
4. Ремонтные работы выполнялись в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной ТОО «Талдыкорган Строй Проект»
5. Проектно-сметная документация на ремонтные работы прошла Гос экспертизу и утверждена ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» г. Талдыкорган. Приказ № 10п-О от 2010.01.02.
6. Ремонтные работы осуществлялись: начало работ март 2011г. Окончание работ октябрь 2011г.
7. Приемочной комиссии предъявлена следующая документация: Акты на скрытые работы; Журнал производства работ; Сертификаты соответствия строительных материалов; Акты выполненных работ Ф-2, справки Ф-3.
   Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту
8. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели:

1. Благоустройство сквера по ул. Алдабергенова (От ул. Ракишева до ул. Конаева)
А) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ 1283,94 м2 (сечение а-а по существующему покрытию)
Б) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ (сечение б-б) 509,66 м2
В) Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ (сечение в-в) 952,64 м2
Г) Установка бетонных бортовых камней 207,24 м.п.
Д) Установка бетонных поребриков 24 м.п.
Е) Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев 518,82 м. изгороди (1062шт)
Ж) Посев газонов 555,92 м2
З) Устройство подпорной стенки 49 м3
И) Посадка кустарников 24 шт, посадка деревьев 21 шт
К) Установлены 21 скамейка и 21 урна
Л) Устройство покрытий из брусчатки 59 м2
М) Установка светильников 26 шт

2. Благоустройство сквера по ул. Абая (ул. ул. Кабанбай батыра)
А) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ 344,15 м2 (сечение а-а по существующему покрытию)
Б) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ 312,5 м2. (сечение б-б)
В) Устройство покрытия толщиной 9 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ (сечение в-в) 269,46 м2
Г) Установка бетонных бортовых камней 67,2 м.п.
Д) Устройство постели при одном кабеле в траншее с устройством кабеля 160 м.п.
Е) Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев 95 м. изгороди (190шт)
Ж) Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя 99,77 м2
З) Устройство подпорной стенки 11,22 м3
И) Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную 56,1 м2
К) Установлены 5 скамеек и 3 урны
Л) Установка светильников 7 шт

3. Благоустройство сквера по ул. Тынышпаева от ул. Алдабергенова до Ракишева
А) Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 156,1 м2
Б) Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ 3997,28 м2
В) Установка скамеек и урн 27 шт
Г) Установка вазонов 13 шт
Д) Посев газонов 2970 м2
Е) Посадка елей 26 шт
Ж) Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь 160 м изгороди (400 шт)
З) Установка светильников 24 шт
И) Установка флагштока
К) Установка бортового камня 98 м.п.
Л) Устройство поребриков бетонных 234,1 м3

4. Благоустройство сквера по ул. Шевченко (район центральной стоматологии) в городе Талдыкорган
   А) Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком 426 м2
   Б) Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ 598 м2
   В) Установка скамеек и урн 8 шт
   Д) Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности 0,01 км
   Е) Посадка елей 6 шт
   Ж) Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь 10 м изгороди (30 шт)
   З) Установка светильников 8 шт
   И) Установка бортового камня 148 м.п.

5. Благоустройство сквера по ул. Тауелсыздык угол ул. Алдабергенова (западная сторона) в городе Талдыкорган
   А) Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком 200,2м2
   Б) Установка бетонных бортовых камней 208 м.п.
   В) Установка скамеек и урн 6 шт
   Г) Устройство подпорной стенки 7,4 м3
   Д) Посев газонов 612,2 м2
   Е) Посадка елей 11 шт, деревьев 5
   Ж) Посадка кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь 61 м изгороди (400 шт)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожарной безопасности, охране окружающей среды выполнены.
10. Сметная стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации всего **43 579 590 тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **43 579 590 тенге**. Сумма по договору с учетом скидки составила **42 820 000** тенге. Работы выполнены подрядчиком в полном объеме, согласно проектно-сметной документации на сумму **43 579 590 тенге.**

Решение приемочной комиссии:

Объект «Благоустройство скверов и устройство МАФ по г. Талдыкорган»
<u>СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ</u> от подрядчика и готовым для передачи на баланс
ГУ ОЖКХ ПТ и АД г. Талдыкоргана.

Председатель комиссии:
Представитель Заказчика
Начальник
ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД» г. Талдыкорган — Калиев М.М.
Члены комиссии - представители:
Заведующий сектором коммунального хозяйства
«ОЖКХ, ПТ и АД» г. Талдыкорган — Овчинников А. А.
Разработчик сметной документации
(авторский надзор)
Директор ТОО «Талдыкорган Строй Проект» — Миусова Н. П.
Технический надзор представитель заказчика
ИП Садуакасов — Садуакасов Н.
Представитель подрядной организации
Директор ТОО «ЖетысуКазСтройСервис» — Абылов К.А.
Коммунальные службы города:
Директор ТОО «Жигули» — Мусаев А. М.
Директор ТОО «Коркейту» — Ахажан Т. Ж.

Акт
приемки электроснабжения после проведения капитального ремонта здания психиатрического отделения Городской Больницы в г. Текели

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:
представителя заказчика – электрика Городской Больницы г. Текели Мусина И. и представителя подрядчика - прораба ТОО «Жетысу КазСтройСервис» Кыстаубаева М. составили настоящий акт на испытание электропроводки в здании психиатрического отделения Городской Больницы г. Текели после проведения капитального ремонта здания и установили:

1. В помещениях отремонтированного здания установлено следующее оборудование:
   Блок ШРВ-36;
   Бокс ШРВ-9;
   Автоматические выключатели;
2. Выполнена скрытая прокладка проводов и кабелей (Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2, Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2, Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2, Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2.)
3. Установлены светильники освещения
4. Произведена установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке
5. Выполнена установка 1 и 2 - клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке
6. Выполнена установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке
7. Произведена установка распредкоробок
8. Выполнена прокладка кабеля в кабельном канале (Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 450 В, с медными жилами плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2)
9. Выполнено контур заземление.

Подписи:
Представитель заказчика – электрик Городской Больницы г. Текели
Мусин И.
Представитель подрядчика - прораб ТОО «Жетысу КазСтройСервис»
Кыстаубаев М.

Акт
приемки подключения теплотрассы, водопровода и канализации к зданию психиатрического отделения Городской Больницы в г. Текели

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе:
представителя заказчика - сантехника Городской Больницы г. Текели Шевцова В. и представителя подрядчика - прораба ТОО «Жетысу КазСтройСервис» Кыстаубаева М. составили настоящий акт о приемке подключения водопровода, отопления и канализации к зданию психиатрического отделения Городской Больницы г. Текели и установили:

1. Местом подключения водопроводной сети является существующий водопровод городской сети – труба стальная д. 50мм.
2. Местом подключения теплотрассы является существующая сеть городской теплотрассы – труба стальная д. 50мм.
3. Канализация в здании на 1 и 2 этажах заменена на пластиковые трубы д. 50мм и д.100 мм здания, согласно проекта и подключена к городской канализационной сети.
4. Установлен счетчик для холодной воды д. 40мм, 1 шт., согласно проекта.
5. Установлен теплосчетчик типа «Взлет» д. 25мм. 1 шт., согласно проекта.
6. Произведена прочистка наружной канализационной системы д. 100м.

Подписи:

Представитель заказчика
сантехник Городской Больницы г. Текели
Шевцов В. _____

Представитель подрядчика
прораб ТОО «Жетысу КазСтройСервис»
КыстаубаевМ:_____