Заказчик: ТОО « ЖитикараСервисЦентр»

Подрядчик: ТОО « Батырбек-Курылыс»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- текущий ремонт кровли, фасада, инженерных разводящих сетей жилого дома обьекта кондоминиума г. Житикара, ул. И. Ищанова, дом № 36.

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- текущий ремонт кровли, фасада, инженерных разводящих сетей жилого дома обьекта кондоминиума г. Житикара, ул. И. Ищанова, дом № 36.

АКТ приёмки выполненных работ № 2 от 08.07.2014г за июль 2014г

Сметная стоимость 2808856.тенге
Нормативная трудоемкость 1643 чел.-ч
Сметная заработная плата 274165.тенге

Составлен(а) в ценах на 01.01.2001 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0158-2-4	-Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	642	48,37	4,36	31054	2799	30728	0,29	185		
				44,01	0,68	28254	437	107,1	0,01	3		
		м2										
2	Е0158-1-1	-Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	642	24,15	2,64	15504	1695	15099	0,15	97		
				21,51	0,45	13809	289	107,1	-	3		
		м2										
3	Е0158-3-1	-Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	2	549,36	44,86	1099	90	1096	3,41	7		
				504,5	7,09	1009	14	107,1	0,06	-		
		окно										
4	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов	18	146,03	14,16	2629	255	2781	0,88	16		
				131,87	2,23	2374	40	115,2	0,02	-		
		м2										
5	Е0114-34-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц	642	103,04	0,09	66149	56	14542	0,14	91		
				21,34	0,02	13703	16	106	-	-		
		м2										
6	Е0112-7-5 т.ч.	-Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	642	1035,6	10,25	664857	6581	137788	1,56	1000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		248,65	3,85	159632	2472	85	0,02	12
		м2								
7	С11011-305	-Крепежные детали для крепления к несущим конструкциям	0,08	525600	-	42048	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю	642	21,41	1,14	13746	730	4474	0,03	21
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			5,38	0,42	3455	273	120	-	1
		м2								
9	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов (коньковый элемент)	82	468,13	0,56	38387	46	3596	0,26	21
				40,86	0,09	3351	7	107,1	-	-
		м								
10	Е0116-13-2	-Устройство вытяжной вентиляции из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	21	764,59	1,79	16056	38	3183	0,64	14
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			117,74	0,67	2472	14	128	-	-
		м								
11	Е0126-3-16	-Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 80 мм	21	149,49	17,24	3139	362	1946	0,51	11
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			86,17	6,48	1810	136	100	0,03	1
		м								
12	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,02	2890	-	2948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0113-39-3	-Обертывание поверхности изоляции стеклотканью	17,16	631,99	1,96	10845	34	2318	0,77	13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			150,08	-	2575	-	90	-	-
		м2								
14	Е0120-3-2	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5	1197,3	16,45	5986	82	1861	1,77	9
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			284,63	6,16	1423	31	128	0,03	-
		м2								
15	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	5597,76	102,01	5598	102	1376	6,99	7
	т.ч.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-1.25 К=1,15 и К=1,25	шт		1107,45	39,37	1107	39	120	0,19	-
16	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,5	5240	-	2620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
17	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (ендовы)	6,4	739,16	1,55	4731	10	1347	1,12	7
				176,21	0,59	1128	4	119	-	-
		м2								
18	Е0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./(верхняя ендова)	2,432	185,12	1,55	450	4	512	1,12	3
				176,21	0,59	429	1	119	-	-
		м2								
19	СПрайс	-Планка ендова верхняя крашенная 76х76х2000	8	1197,3	-	9578	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С01031-А26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	24,7	27,1	-	669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С010332-А10--1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	24,7	81,5	-	2013	-	403	0,34	8
				16,3	-	403	-	100	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		940106	12883		1510

	Тенге		236934	3773		21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		915435	-	-	-
Материалы -	Тенге		165948	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	234353	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		57194	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		446840	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		2013	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		215224	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	108
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	32284	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1198498	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1600
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	266637	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24671	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18028	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6354	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1174	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34446	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7528	-		-
		ИТОГО	Тенге			1232944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1643
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	274165	-		-
		СН-РК 8.02-02-2002 К-2,2335	тенге			2753780				
		СН-РК 8.02-02-2002 Налоги, сборы, обязательные Платежи 2%	тенге			55076				

Всего: 2808856 (Два миллиона восемьсот восемь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) тенге

Сдал: ТОО " Батырбек-Курылыс"

Директор _____ Ербусинов К.М.

Принял: ТОО "ЖитикараСервисЦентр"

Директор _____ Нурумбаев А.А.