Заказчик: ГУ "Карагандинский областной департамент Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан"

Подрядчик: ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары
Договор № 10 от 28 июня 2013г.

А К Т №3

приемки выполненных работ по "Реконструкции коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" автомобильная дорога "Граница РФ (на Екатеринбург)-Алматы" Участок №1- км 1353,5-1363,5

за период с 08.08. 2013г. по 25.08.2013г

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, Экспл. машин	Общая стоимость, тенге, Всего	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 8-1 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ								
		Раздел 2 УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННОЙ ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ НА ПК96+00-ПК100+50 (СПРАВА)								
19	**1-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (из буртов для устройства насыпи)**	**46,67**	**32,24**	**30,77**	**1505**	**1436**	**442**	**0,01**	**0**
		м3		**1,42**	**8,34**	**66**	**389**	**97**	**0,03**	**1**
20	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**94,73**	**19,7**	**19,7**	**1866**	**1866**	**373**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	3,94	0	373	100	0,08	8
21	1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46,67	3,77	3,24	176	151	72	0	0
		м3		0,48	1,12	22	52	97	0	0
22	1-17-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	97,22	48,56	46,86	4721	4556	1633	0,01	1
		м3		1,63	15,68	158	1525	97	0,06	6
23	Е010334-А22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	175	61,8	61,8	10815	10815	2163	0	0
		т		0	12,36	0	2163	100	0,26	45
24	1-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	97,22	4,13	3,54	401	344	165	0	0
		м3		0,52	1,23	51	120	97	0	0
25	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	97,22	1,51	1,37	147	133	48	0	0
		м3		0	0,51	0	50	97	0	0
26	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	135,67	12,51	12,51	1697	1697	563	0	0
		м3		0	4,28	0	581	97	0,01	2
27	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	135,67	6,36	6,36	862	862	252	0	0
		м3		0	1,91	0	259	97	0,01	1
28	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	135,67	21,98	19,86	2983	2695	811	0,01	2
		м3		1,62	4,54	220	617	97	0,02	3
29	1-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	415,89	8,55	4,43	3554	1841	1962	0,03	12
		м2		4,12	0,74	1713	309	97	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	1-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	124,22	10,78	5,58	1339	693	737	0,04	4
		м2		5,2	0,91	646	114	97	0	0
31	1-145-9	Планировка откосов, полотна кюветов из грунтов 2 группы механизированным способом	82,89	14,12	3,88	1170	322	886	0,07	6
		м2		10,24	0,78	849	64	97	0	0
32	1-145-10	Планировка откосов, полотна кюветов из грунтов 3 группы механизированным способом	24,78	20,18	5,13	500	127	387	0,11	3
		м2		15,05	1,07	373	27	97	0	0
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
9	1-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	119858,836	33,78	32,09	4049266	3845671	1246066	0,01	1194
		м3		1,64	9,08	196568	1088035	97	0,03	3859
10	Е010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	32069,68	17,6	17,6	564426	564426	112885	0	0
		т		0	3,52	0	112885	100	0,07	2371
11	Е010334-А10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 2,5 до 3 км	48229,95	24,6	24,6	1186457	1186457	237291	0	0
		т		0	4,92	0	237291	100	0,1	4983
12	Е010334-А12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 3,5 до 4 км	32782,28	31,6	31,6	1035920	1035920	207184	0	0
		т		0	6,32	0	207184	100	0,13	4351
13	Е010334-А14	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4,5 до 5 км	33462,42	38,6	38,6	1291649	1291649	258330	0	0
		т		0	7,72	0	258330	100	0,16	5425

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	22102,776	108,2	108,2	2391520	2391520	478304	0	0
		т		0	21,64	0	478304	100	0,45	10044
16	Е010333-А11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	47098,8	82,9	82,9	3904491	3904491	780898	0	0
		т		0	16,58	0	780898	100	0,35	16399
21	1-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	119858,836	4,13	3,54	494469	423711	203460	0	435
		м3		0,52	1,23	62327	147426	97	0	485
22	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	119858,836	1,51	1,37	181071	164207	59294	0	0
		м3		0	0,51	0	61128	97	0	294
27	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	119858,836	14,01	14,01	1678697	1678697	557484	0	0
		м3		0	4,8	0	574726	97	0,02	1878
28	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 5 проходов до 6)	119858,836	6,97	6,97	834826	834826	243699	0	0
		м3		0	2,1	0	251236	97	0,01	821
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-3 ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОЛС "КАЗАХТЕЛЕКОМ"								
1	1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	3907,43	42,09	40,13	164459	156791	65834	0,01	53
		м3		1,96	15,41	7668	60201	97	0,06	243
15	С Прайс-лист ТОО КГ СП "Карал PlAsT" 2013г.	Труба полиэтиленовая защитная ЗПТ-40/3,7	6109,13	52,7		321929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Итого по разделу: ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОЛС "КАЗАХТЕЛЕКОМ				**486388**				
		ИТОГО:				**18130916**	**17505903**			**1710**
						270661	**4264287**			**51222**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**4461224**				
		Всего накладных расходов:				**4461224**				
		Итого с накладными				**22592140**				
		- заработная плата				**669184**				
		- трудоемкость				**2231**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1355528**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**23947668**				
		Итого с временными, 5,6 %				**25288737**				
		Итого с зимними удорожаниями, 4,01204 %				**26303331**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,63 %				**26462650**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %				**26715537**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %				**26816692**				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				**27433706**				
		ИТОГО:				**27433706**				
		Сметная заработная плата				**5204132**				
		Нормативная трудоемкость				**55163**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,23355				**61274510**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1225490**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**62500000**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7500000**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**70000000**				
		Всего:				**70000000**				

Зам. руководителя департамента КАД МТК РК
Гафтон И.М.

Куратор департамента КАД МТК РК
Каримбеков Д.О.

Главный инженер техсопровождения
Коробко В.Н.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"
Майер А.В.

Руководитель проекта
Карпеев Д.С.