**Приложение 3**

**"УТВЕРЖДАЮ"**
**Генеральный директор**
**Мангистауской ОДТ**
**_____Сарсембаев И.А.**
**«_» _____ 2011 г**

# АКТ
## ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г.Актау__ « _____»_____200___г.

Приемочная комиссия, назначенная__**Мангистауской ОДТ АО Казахтелекома**_____
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссии)

приказом от **27.05_____2011**__г. № **125**____
в составе:
Председателя комиссии

**Сактаганов К.С. –И.о. Зам.Ген.директора МОДТ Технический директор**
(фамилия, имя, отечество, должность)

Зам. Председателя комиссии_
**Айтмагаметов М.Б. –Зам.Технического директора по эксплуатации сетей телекоммуникации**
(фамилия, имя, отечество, должность)
Членов комиссии:
**Бахман Э.Ф.___–Начальник Службы развития и эксплуатации сетей телекоммуникации**
(фамилия, имя, отечество, должность)

**Альбеков А.С. –Начальник Центра технической экесплуатации**___
(фамилия, имя, отечество, должность)

**Пашуля Л.В. –Главный Технический руководитель отдела безопасности и охраны труда**__
(фамилия, имя, отечество, должность)

**Алдабергенов Б.Б. –Начальник Центра проектирования и строительства**
(фамилия, имя, отечество, должность)

**Андакулов Г.Б. –Начальник Центра технического облсуживания внутризоновых сетей**
(фамилия, имя, отечество, должность)

**Бинаева У. - Начальник ЦПиТУ**
(фамилия, имя, отечество, должность)

**Тарабан А.В. - Электромеханик Центра технического обслуживания местных сетей**
(фамилия, имя, отечество, должность)

**Сапарбаев К. - Инженер 2 категории Центра проектирования и строительства**
(фамилия, имя, отечество, должность)

**Чалабаев Т.Ш. –начальник отдела внутреннего аудита**
(фамилия, имя, отечество, должность)

Представителя Подрядчика
**Б.К.Байжанов - Директор ТОО» Абиком»**
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см.раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком)
**ТОО » Абиком»**
(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **Строительство сети GPONв 11 микрорайоне г.Актау**
(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: _____
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

_____

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.

от _____2011___г.
№_____

_____
_
(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком
**ТОО » Абиком» Договор №03-14/442 от 07.09.2011г**

(наименование организации, номер договора)

выполнившим **строительно-монтажных работ**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

_____
_

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
**Центр проектирования и строительства МОДТ**
(наименование организации)

выполнившим__
**Строительство сети GPONв 11 микрорайоне г.Актау**
(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы _____
(наименование отела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена **Генеральным директором МОДТ Сарсембаевым И.А.**
(наименование органа утвердившего документацию)

«23» **06** 2011г. №_____

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2011г** (месяц и год); окончание работ декабрь **2011 г** (месяц и год).

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил): _

1.Исполнительная документация.-1 папка(Паспорт трассы,Паспорт трассы электрический, монтажная документация, Рабочая документация Схема расшивки кабеля,Протоколы измерения затухания , )

2.Справка о фактически выполненных работ

)
Стоимостная документация
1. Справки выполненных работ Ф-№2,Ф№3
(перечень документации, представленной фактически Подрядчиком комиссии)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.
9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту).
10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом_____
_____
(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями
**Устраняются ,Замечания в Приложении.**

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
**38224,41** тыс.тенге;в т.ч.**НДС 4095,47 т.т.**

в том числе:

- строительно-монтажных работ: **24 122,33** тыс.тенге;

- оборудования: _____ тыс.тенге;
-материалы **14 102,08** тыс.тенге

Фактическая стоимость:

Всего: **36358,51** тыс.тенге;

в том числе:

- строительно-монтажных работ**: 23432,84 тыс**.тенге;,в т.ч.НДС **2510,66** т.т.

Материалы **12925,67** ___тыс.тенге
14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка _____.

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке**Строительство сети GPONв 11 микрорайоне г.Актау**
(наименование сооружений)
**»**

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Председатель рабочей комиссии _____**Сактаганов К.С.**
(подпись, фамилия)

Члены рабочей комиссии:

_____**Айтмагаметов М.Б**
(подпись, фамилия)

_____**Бахман Э.Ф.**
(подпись,фамилия )

_____**Альбеков А.Т.**
(подпись, фамилия)

_____**Пашуля Л.В.**
(подпись, фамилия)

_____**Алдабергенов Б.Б.**
(подпись, фамилия)

_____**Тарабан А.В.**
(подпись, фамилия)

_____**Андакулов Г.Б.**
(подпись, фамилия)

_____**Бинаева У.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сапарбаев К.**
(подпись, фамилия)

_____ **Чалабаев Т.Ш.**
(подпись, фамилия)

Сдали
представители Подрядчика
(субподрядчика):

_____ **Байжанов Б.К.**
(подпись, фамилия)

М.П.

Приняли
Представители Заказчика:

_____
(подпись, фамилия)

М.П.

Заказчик **Мангистауская ОДТ**
Подрядчик: **ТОО "Абиком"**
**Дог. № 03-14/442-11 от 07.09.2011г.**
Найменование объекта: **Строительство сети Gpon в 11 микрорайоне г.Актау.**

СПП I.11.TDE.11.002/02
СГ 600000040641/0010

## СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за **декабрь** месяц 2011 г.

| №пп | Найменование объекта | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала года | в отчетном месяце | из них: | | | | | | | |
| | | | | СМР в сметных ценах без НДС | из них в отчетном месяце | по монт. оборудования | стоимость прочих затрат | доп.затр. на приобр. материал. | доп. расходы | вт.ч. за отчетн. месяц | Налог на добавл. стоимость с нач.года |
| | **Всего** | **36358505,09** | | | | | | | | | |
| | Выполнение за декабрь 2011г | 23198751,98 | 23198751,98 | | | | | | | | |
| | **в т.ч. Материалы МЦП** | | **7451421,87** | | | | | | | | |
| | **СМР** | | **15747330,11** | 14060116,17 | | | | | | 1687213,94 | 2510660,97 |
| | Удержан аванс | | 0,53 | | | | | | | | |
| | Удержан гар. лимит 10% | | 1 575 000,00 | | | | | | | | |
| | **К оплате** | | **14172329,58** | | | | | | | | |

**"Заказчик"**
Генеральный директор МОДТ
_____ Сарсембаев И.А.

И.О.Технического директора МОДТ
_____ Сактаганов К.С.

Нач.ЦПиС МОДТ _____ Алдабергенов Б.Б.

Главный бухгалтер _____ Сосаева Т.Б.

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Абиком"
_____ Байжанов Б.К

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/442-11 от 07.09.2011г.

СПП I.11.TDE.11.002/0
СГ 600000040641/0010

Наименование стройки - Строительство сети Gpon в 11 микрорайоне г.Актау.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1

## за декабрь 2011г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Одиннадцатый микрорайон** | | | | | | | | |
| | | **Магистраль одиннадцатого микрорайона** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную | 4,2 | 467,10 | -- | 1962 | -- | 2217 | 2,98 | 12 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 1962 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 3,78 | 134,10 | -- | 507 | -- | 573 | 0,97 | 4 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 507 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0134-103-2 т.ч. п-3.7 К=1,2 | Докладка трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий в близи действующих кабелей(ПЭТ110-12мх4кан) | 0,048 | 23220,00 | -- | 1115 | -- | 1226 | 148,80 | 7 |
| | | кан.-км | | 23220,00 | -- | 1115 | -- | 110 | -- | -- |
| 4 | Е0134-112-1 | Устройство ввода труб в колодцы | 4 | 131,18 | -- | 525 | -- | 577 | 0,78 | 3 |
| | | канал | | 131,18 | -- | 525 | -- | 110 | -- | -- |
| | | **Распрелительная сеть 11 микрорайона** | | | | | | | | |
| 5 | Ц0110-927-2 | Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода(4вол-198 8вол-400) | 598 | 72,49 | 31,82 | 43349 | 19028 | 32074 | 0,19 | 114 |
| | | м | | 40,67 | 8,09 | 24321 | 4838 | 110 | 0,05 | 28 |
| 6 | Ц0108-148-1 пр | Кабели проложенные в ПЭТ трубку по стене, масса 1 м до 1 кг(8вол-300 4вол-465) | 765 | 21,80 | 2,10 | 16677 | 1607 | 14680 | 0,10 | 77 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 15071 | 383 | 95 | -- | 2 |
| 7 | Ц0110-891-1 | Прокладка ОК кабеля в коллекторе: кабель, масса 1 м до 1 кг(4вол-351) | 0,351 | 52060,00 | 33560,00 | 18273 | 11780 | 9793 | 111,00 | 39 |
| | | км | | 18500,00 | 6863,02 | 6494 | 2409 | 110 | 39,81 | 14 |
| 8 | Ц0110-891-1 0 | Консоль трехместчая | 24 | 84,70 | 41,90 | 2033 | 1006 | 1368 | 0,30 | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 42,80 | 9,00 | 1027 | 216 | 110 | 0,05 | 1 |
| 9 | [illegible] | Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна | 24 | 144,00 | -- | 3456 | -- | 3802 | 0,82 | 20 |
| | | шт | | 144,00 | -- | 3456 | -- | 110 | -- | -- |
| 10 | Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 4 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 | 1 | 96498,89 | 87237,68 | 96499 | 87238 | 19393 | 38,28 | 38 |
| | | муфта | | 9261,21 | 8368,68 | 9261 | 8369 | 110 | 48,54 | 49 |
| 11 | Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 4 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32 | 1 | 67462,88 | 60756,49 | 67463 | 60756 | 13788 | 27,72 | 28 |
| | | муфта | | 6706,39 | 5828,19 | 6706 | 5828 | 110 | 33,80 | 34 |
| 12 | Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 2 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32 | 1 | 67462,88 | 60756,49 | 67463 | 60756 | 13788 | 27,72 | 28 |
| | | муфта | | 6706,39 | 5828,19 | 6706 | 5828 | 110 | 33,80 | 34 |
| 13 | Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 4 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24 | 1 | 53041,80 | 47612,82 | 53042 | 47613 | 10996 | 22,44 | 22 |
| | | муфта | | 5428,98 | 4567,49 | 5429 | 4567 | 110 | 26,49 | 26 |
| 14 | Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 2 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16 | 4 | 38555,33 | 34403,75 | 154221 | 137615 | 32788 | 17,16 | 69 |
| | | муфта | | 4151,58 | 3300,27 | 16606 | 13201 | 110 | 19,14 | 77 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 2 направления с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 | 1 | 24058,71 | 21184,54 | 24059 | 21185 | 5397 | 11,88 | 12 |
| | | муфта | | 2874,17 | 2032,12 | 2874 | 2032 | 110 | 11,79 | 12 |
| 16 | ССчет | Анкерный болт | 48 | 90,58 | -- | 4348 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | ССчет | Консольный болт | 24 | 50,79 | -- | 1219 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Сеть 11(одиннадцатого) микрорайона** | | | | | | | | |
| 18 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм(ПЭТ20-2106 мат.зак. ПЭТ20-1239 мат.подр) | 3345 | 88,50 | 48,90 | 296033 | 163571 | 164608 | 0,22 | 736 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 132462 | 40809 | 95 | 0,07 | 237 |
| 19 | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(ПЭТ32-2393 ПЭТ40-189 ПЭТ50-2238) | 4820 | 122,50 | 73,00 | 590450 | 351860 | 310455 | 0,29 | 1398 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 238590 | 88204 | 95 | 0,11 | 512 |
| 20 | Ц0110-901-1 2 | Коробка проходная(КП-1045) | 1045 | 38,20 | 0,20 | 39919 | 209 | 43796 | 0,23 | 240 |
| | | шт | | 38,00 | 0,10 | 39710 | 105 | 110 | -- | 1 |
| 21 | Ц0108-148-1 пр | Кабели проложенные в ПЭТ трубку по стене, масса 1 м до 1 кг(4вол-6763 8вол-873) | 7636 | 21,80 | 2,10 | 166465 | 16036 | 146535 | 0,10 | 764 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 150429 | 3818 | 95 | -- | 22 |
| 22 | Е0146-26-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 845 | 173,21 | 88,16 | 146359 | 74492 | 115841 | 0,45 | 383 |
| | | отверст. | | 85,05 | 52,04 | 71867 | 43974 | 100 | 0,08 | 69 |
| 23 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06пр | Установка, монтаж ОРК-12 со сваркой волокна 4 | 11 | 4668,51 | 3251,77 | 51354 | 35769 | 27151 | 6,30 | 69 |
| | | шт | | 1416,74 | 827,15 | 15584 | 9099 | 110 | 4,80 | 53 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06пр | Установка, монтаж ОРК-12 со сваркой волокна 8 | 20 | 7077,69 | 4851,38 | 141554 | 97028 | 76128 | 9,90 | 198 |
| | | шт | | 2226,31 | 1234,04 | 44526 | 24681 | 110 | 7,16 | 143 |
| 25 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прк=0,75 | Установка, монтаж ОРК-12 со сваркой волокна 3 | 4 | 3501,38 | 2438,83 | 14006 | 9755 | 7405 | 4,73 | 19 |
| | | шт | | 1062,56 | 620,36 | 4250 | 2481 | 110 | 3,60 | 14 |
| 26 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прк=0,5 | Установка, монтаж ОРК-12 со сваркой волокна 2 | 145 | 2334,26 | 1625,89 | 338467 | 235753 | 178950 | 3,15 | 457 |
| | | шт | | 708,37 | 413,57 | 102714 | 59968 | 110 | 2,40 | 348 |
| 27 | Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 2 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 | 7 | 24058,71 | 21184,54 | 168411 | 148292 | 37778 | 11,88 | 83 |
| | | муфта | | 2874,17 | 2032,12 | 20119 | 14225 | 110 | 11,79 | 83 |
| 28 | ССчет | Труба диам.20мм | 1239 | 19,47 | -- | 24123 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | ССчет | Скоба для крепления трубы диам.20мм | 3345 | 8,47 | -- | 28321 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | ССчет | Дюбель 6х40мм | 20321 | 2,54 | -- | 51608 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

**Материалы заказчика**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201201276 | Кабель опт.4 одномод.волокон | 8199 | 121,00 | 992079,00 | |
| 201201280 | Кабель опт.8 одномод.волокон | 1651 | 192,68 | 318118,24 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201400130 | Муфта оптич.укомпл.на 24 вол. | | 1 | 20535,72 | 20535,72 | | | | | |
| 201400131 | Муфта оптич.укомпл.на 48 вол. | | 1 | 31979,18 | 31979,18 | | | | | |
| 201400348 | Коробка оптич. распред. на 12 розеток | | 180 | 11598,21 | 2087677,80 | | | | | |
| 201400457 | Коробка проходная распределительная | | 1045 | 946,43 | 989018,19 | | | | | |
| 201400821 | Муфта оптич.укомпл.на 32 вол. | | 2 | 30379,04 | 60758,07 | | | | | |
| 201400831 | Муфта оптич.укомпл.на 8 вол. | | 8 | 20662,66 | 165301,24 | | | | | |
| 201400912 | Муфта оптическая на 16 волокон | | 4 | 22321,43 | 89285,71 | | | | | |
| 201500142 | Консоль чугун.двухместная | | 24 | 875,00 | 21000,00 | | | | | |
| 201500152 | Кронштейн длиной 600мм | | 24 | 866,07 | 20785,71 | | | | | |
| 201500192 | Манжета п/э | | 4 | 410,71 | 1642,84 | | | | | |
| 201500283 | Труба п/э 32мм | | 2393 | 169,64 | 405954,50 | | | | | |
| 201500549 | Скоба для креп.труб d-40мм | | 2393 | 26,13 | 62533,12 | | | | | |
| 201500549 | Скоба для креп.труб d-40мм | | 189 | 26,13 | 4938,89 | | | | | |
| 201500550 | Скоба для креп.труб d-60мм | | 1853 | 29,46 | 54597,32 | | | | | |
| 201500568 | Труба ПНД 50-63 | | 2238 | 227,70 | 509588,40 | | | | | |
| 201500756 | Труба п/э 110мм | | 48 | 700,44 | 33621,05 | | | | | |
| 201501312 | Кольцо уплотнительное d-100 | | 8 | 107,15 | 857,19 | | | | | |
| 201501342 | Труба п/э 20мм | | 2106 | 25,54 | 53788,38 | | | | | |
| 201501691 | Труба гофрированная 40мм | | 189 | 75,89 | 14343,75 | | | | | |
| | **Итого материалы заказчика** | | | | **5938404,30** | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 2613278 | 1581347 | | | | 4826 |
| | | Тенге | | | 922311 | 335034 | | | | 1757 |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 1271106 | | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 233063 | | | | | |
| | ИТОГО | Тенге | | | 4117446 | | | | | |
| | Итого СМР в ценах 2011г. С к-1,951 | | | | 8033137,15 | | | | | |
| | Налоги, обязательные платежи 2% | | | | 160662,74 | | | | | |
| | Итого: | | | | 8193799,89 | | | | | |
| | НДС 12% | | | | 983255,99 | | | | | |
| | **Всего СМР:** | | | | **9177055,88** | | | | | |
| | **Всего по смете с МЦП** | | | | **15115460,18** | | | | | |

**"Заказчик"**
И.О. Технического директора МОДТ
_____/Сактаганов К.С.

Нач.ЦПиС МОДТ _____Алдабергенов Б.Б.

Технадзор _____ Сапарбаев К.

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Абиком"
_____Байжанов Б.К

ЧИК
ДРЯДЧИК
Договор

МОДТ АО "Казахтелеком"
ТОО "Абиком"
№03-14/442-11 от 07.09.2011г.

СПП I.11.TDE.11.002/0
СГ 600000040641/0010

Наименование стройки - Строительство сети Gpon в 11 микрорайоне г.Актау.

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

## за декабрь 2011г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Одиннадцатый микрорайон** | | | | | | | | |
| | | **Магистраль одиннадцатого микрорайона** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 3 группы вручную | 0,36 | 467,10 | -- | 168 | -- | 190 | 2,98 | 1 |
| | | м3 | | 467,10 | -- | 168 | -- | 113 | -- | -- |
| 2 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 0,324 | 134,10 | -- | 43 | -- | 49 | 0,97 | -- |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 43 | -- | 113 | -- | -- |
| 3 | Е0106-3-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 0,36 | 874,73 | 260,48 | 315 | 94 | 266 | 3,94 | 1 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 221 | 32 | 105 | 0,35 | -- |
| 4 | Ц0110-898-3 | Установка шкафа ОРШ-С-ВОК48-96С на фундаменте | 1 | 2222,00 | 649,00 | 2222 | 649 | 1896 | 10,00 | 10 |
| | | шкаф | | 1573,00 | 151,00 | 1573 | 151 | 110 | 0,88 | 1 |
| 5 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 1 | 140,10 | 24,10 | 140 | 24 | 113 | 0,70 | 1 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 116 | 2 | 95 | 0,01 | -- |
| 6 | Ц0108-472-1 0 | Проводник заземляющий из провода сечением 15 мм2 открыто по строительным основаниям | 3 | 66,70 | 2,10 | 200 | 6 | 185 | 0,39 | 1 |
| | | м | | 64,60 | 0,30 | 194 | 1 | 95 | -- | -- |
| 7 | Ц0110-54-1 | Прокладка кабеля оптического по кабелеросту(96вол-18) | 18 | 12,60 | -- | 227 | -- | 204 | 0,07 | 1 |
| | | м | | 12,60 | -- | 227 | -- | 90 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ц0110-936-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 | Сварка УССЛК, число волокон 48 | -- | 30227,92 | 20850,42 | -- | -- | -- | 41,70 | -- |
| | | УССЛК | | 9377,50 | 5303,68 | -- | -- | -- | 30,76 | -- |
| 9 | Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-2,2 | Монтаж разветвительных муфт на 2 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 96 | 1 | 192997,77 | 174475,36 | 192998 | 174475 | 38786 | 76,56 | 77 |
| | | муфта | | 18522,42 | 16737,36 | 18522 | 16737 | 110 | 97,08 | 97 |
| 10 | Ц0110-932-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-2 | Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 96 | 1 | 76048,36 | 66322,64 | 76048 | 66323 | 16616 | 40,20 | 40 |
| | | кабель | | 9725,72 | 5380,16 | 9726 | 5380 | 110 | 31,20 | 31 |
| 11 | Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-0,9 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 | 2 | 23466,10 | 20330,64 | 46932 | 40661 | 10526 | 12,96 | 26 |
| | | участок | | 3135,46 | 1649,24 | 6271 | 3298 | 110 | 9,57 | 19 |
| | | **Распределительная сеть одиннадцатого микрорайона** | | | | | | | | |
| 12 | Ц0110-927-2 | Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода(48вол-464 16вол-272) | 736 | 72,49 | 31,82 | 53353 | 23420 | 39476 | 0,19 | 140 |
| | | м | | 40,67 | 8,09 | 29933 | 5954 | 110 | 0,05 | 35 |
| 13 | Ц0110-55-1п р | Прокладка кабеля по стене(8вол-307) | 307 | 40,30 | -- | 12372 | -- | 11135 | 0,25 | 77 |
| | | м | | 40,30 | -- | 12372 | -- | 90 | -- | -- |
| 14 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прк=0,25 | Сварка волокна в сплиттеры 1/2(ввод) | 45 | 1167,13 | 812,94 | 52521 | 36582 | 27768 | 1,58 | 71 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 354,19 | 206,79 | 15938 | 9305 | 110 | 1,20 | 54 |
| 15 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прк=0,75 | Установка, монтаж оптического сплиттера 1/2 в ОРК со сваркой волокна 3 | 13 | 3501,38 | 2438,83 | 45518 | 31705 | 24066 | 4,73 | 61 |
| | | шт | | 1062,56 | 620,36 | 13813 | 8065 | 110 | 3,60 | 47 |
| 16 | Ц0110-930-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 4 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 48 | 1 | 96498,89 | 87237,68 | 96499 | 87238 | 19393 | 38,28 | 38 |
| | | муфта | | 9261,21 | 8368,68 | 9261 | 8369 | 110 | 48,54 | 49 |
| 17 | Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 | Монтаж прямых муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24 | 1 | 48219,82 | 43284,38 | 48220 | 43284 | 9996 | 20,40 | 20 |
| | | муфта | | 4935,44 | 4152,26 | 4935 | 4152 | 110 | 24,08 | 24 |
| 18 | Ц0110-930-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 3 направлении с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 20 | 1 | 45798,56 | 41008,28 | 45799 | 41008 | 9597 | 19,80 | 20 |
| | | муфта | | 4790,28 | 3933,88 | 4790 | 3934 | 110 | 22,82 | 23 |
| 19 | Ц0110-932-5 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 | Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 20 | 1 | 16429,27 | 14324,45 | 16429 | 14324 | 3594 | 8,70 | 9 |
| | | кабель | | 2104,82 | 1162,01 | 2105 | 1162 | 110 | 6,74 | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06 | Измерение затухания на кабельной площадке по ГТС, число волокон 12 | 1 | 10321,50 | 8942,48 | 10322 | 8942 | 2315 | 5,70 | 6 |
| | | кабель | | 1379,02 | 725,42 | 1379 | 725 | 110 | 4,21 | 4 |
| 21 | Ц0110-934-8 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-0,9 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 48 | 1 | 23466,10 | 20330,64 | 23466 | 20331 | 5263 | 12,96 | 13 |
| | | участок | | 3135,46 | 1649,24 | 3135 | 1649 | 110 | 9,57 | 10 |
| 22 | Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-0,9 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32 | 1 | 15847,26 | 13756,96 | 15847 | 13757 | 3527 | 8,64 | 9 |
| | | участок | | 2090,30 | 1115,98 | 2090 | 1116 | 110 | 6,47 | 6 |
| 23 | Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-0,9 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24 | -- | 12037,84 | 10470,11 | -- | -- | -- | 6,48 | -- |
| | | участок | | 1567,73 | 849,35 | -- | -- | -- | 4,93 | -- |
| 24 | Ц0110-934-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-0,9 | Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 8 | -- | 4484,33 | 3896,43 | -- | -- | -- | 2,43 | -- |
| | | участок | | 587,90 | 316,08 | -- | -- | -- | 1,83 | -- |
| | | **Сеть 11(одиннадцатого) микрорайона** | | | | | | | | |
| 25 | Ц0108-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм(ПЭТ20-258 мат.зак. ПЭТ20-177 мат.подр) | 435 | 88,50 | 48,90 | 38498 | 21272 | 21406 | 0,22 | 96 |
| | | м | | 39,60 | 12,20 | 17226 | 5307 | 95 | 0,07 | 31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ц0108-409-2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(ПЭТ32-318 ПЭТ40-19 ПЭТ50-806) | 1143 | 122,50 | 73,00 | 140018 | 83439 | 73620 | 0,29 | 331 |
| | | м | | 49,50 | 18,30 | 56579 | 20916 | 95 | 0,11 | 121 |
| 27 | Ц0108-409-3 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм(ПЭТ63-43) | 43 | 149,00 | 91,60 | 6407 | 3939 | 3284 | 0,33 | 14 |
| | | м | | 57,40 | 23,00 | 2468 | 989 | 95 | 0,13 | 6 |
| 28 | Ц0110-901-1 2 | Коробка проходная(КП-117) | 117 | 38,20 | 0,20 | 4469 | 23 | 4903 | 0,23 | 27 |
| | | шт | | 38,00 | 0,10 | 4446 | 12 | 110 | -- | -- |
| 29 | Ц0108-148-1 пр | Кабели проложенные в ПЭТ трубку по стене, масса 1 м до 1 кг(4вол-2133 8вол-97) | 2230 | 21,80 | 2,10 | 48614 | 4683 | 42794 | 0,10 | 223 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 43931 | 1115 | 95 | -- | 6 |
| 30 | Е0146-26-2 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 14 | 173,21 | 88,16 | 2425 | 1234 | 1919 | 0,45 | 6 |
| | | отверст. | | 85,05 | 52,04 | 1191 | 729 | 100 | 0,08 | 1 |
| 31 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прк=0,25 | Сварка вводного волокна в сплиттеры | 61 | 1167,13 | 812,94 | 71195 | 49589 | 37641 | 1,58 | 96 |
| | | шт | | 354,19 | 206,79 | 21605 | 12614 | 110 | 1,20 | 73 |
| 32 | Ц0110-936-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06пр | Установка, монтаж оптического сплиттера 1/32 в ОРК со сваркой волокна 16 | 11 | 11626,19 | 8050,60 | 127888 | 88557 | 68043 | 15,90 | 175 |
| | | сплиттер | | 3575,59 | 2047,81 | 39331 | 22526 | 110 | 11,88 | 131 |
| 33 | Ц0110-936-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06пр | Установка, монтаж оптического сплиттера 1/32 в ОРК со сваркой волокон 24 | 7 | 16312,55 | 11252,75 | 114188 | 78769 | 61000 | 22,50 | 158 |
| | | | | 5059,80 | 2862,34 | 35419 | 20036 | 110 | 16,60 | 116 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сплиттер | | | | | | | | |
| | Ц0110-936-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06пр | Установка, монтаж оптического сплиттера 1/16 в ОРК со сваркой волокна 16 | 43 | 11626,19 | 8050,60 | 499926 | 346176 | 265987 | 15,90 | 684 |
| | | сплиттер | | 3575,59 | 2047,81 | 153750 | 88056 | 110 | 11,88 | 511 |
| 35 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прк=0,75 | Установка, монтаж ОРК-12 со сваркой волокна 3 | 1 | 3501,38 | 2438,83 | 3501 | 2439 | 1851 | 4,73 | 5 |
| | | шт | | 1062,56 | 620,36 | 1063 | 620 | 110 | 3,60 | 4 |
| 36 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06прк=0,5 | Установка, монтаж ОРК-12 со сваркой волокна 2 | 16 | 2334,26 | 1625,89 | 37348 | 26014 | 19746 | 3,15 | 50 |
| | | шт | | 708,37 | 413,57 | 11334 | 6617 | 110 | 2,40 | 38 |
| 37 | Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06пр | Установка, монтаж ОРК-12 со сваркой волокна 4 | 2 | 4668,51 | 3251,77 | 9337 | 6504 | 4937 | 6,30 | 13 |
| | | шт | | 1416,74 | 827,15 | 2833 | 1654 | 110 | 4,80 | 10 |
| 38 | Ц0110-936-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06пр | Установка, монтаж ОРК-12 со сваркой волокна 8 | 3 | 7077,69 | 4851,38 | 21233 | 14554 | 11419 | 9,90 | 30 |
| | | шт | | 2226,31 | 1234,04 | 6679 | 3702 | 110 | 7,16 | 21 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1(0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06К-1,1 | Монтаж разветвительных муфт на 2 направлени[illegible]четом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 | 2 | 24058,71 | 21184,54 | 48117 | 42369 | 10794 | 11,88 | 24 |
| | | муфта | | 2874,17 | 2032,12 | 5748 | 4064 | 110 | 11,79 | 24 |
| 40 | ССчет | Труба диам.20мм | 177 | 19,47 | -- | 3446 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | ССчет | Скоба для крепления трубы диам.20мм | 693 | 8,47 | -- | 5867 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | ССчет | Дюбель 6х40мм | 1804 | 2,54 | -- | 4584 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Материалы заказчика** | | | | | | | | |
| | 201201276 | Кабель опт.4 одномод.волокон | 2239 | 121,00 | | 270919,00 | | | | |
| | 201201278 | Кабель опт.48 одномод.волокон | 165 | 341,50 | | 56347,50 | | | | |
| | 201201280 | Кабель опт.8 одномод.волокон | 417 | 192,68 | | 80348,46 | | | | |
| | 201201294 | Кабель опт.брон.48 одномод.волокон | 309 | 425,50 | | 131479,50 | | | | |
| | 201202431 | Кабель опт.брон.16 одномод.волокон | 282 | 235,50 | | 66411,00 | | | | |
| | 201203105 | Кабель опт.станционый одномод.96 волокон | 34 | 527,75 | | 17943,50 | | | | |
| | 201400130 | Муфта оптич.укомпл.на 24 вол. | 1 | 20671,76 | | 20671,76 | | | | |
| | 201400131 | Муфта оптич.укомпл.на 48 вол. | 1 | 31979,18 | | 31979,18 | | | | |
| | 201400219 | Муфта оптич.укомпл.на 96 вол. | 1 | 41964,28 | | 41964,28 | | | | |
| | 201400348 | Коробка оптич. распред. на 12 розеток | 22 | 11598,21 | | 255160,62 | | | | |
| | 201400457 | Коробка проходная распределительная | 117 | 946,43 | | 110732,18 | | | | |
| | 201400640 | Муфта оптич.укомпл.на 20 вол. | 1 | 25023,60 | | 25023,60 | | | | |
| | 201400831 | Муфта оптич.укомпл.на 8 вол. | 2 | 20662,66 | | 41325,31 | | | | |
| | 201500283 | Труба п/э 32мм | 318 | 169,64 | | 53946,31 | | | | |
| | 201500549 | Скоба для креп.труб d-40мм | 19 | 25,49 | | 484,23 | | | | |
| | 201500549 | Скоба для креп.труб d-40мм | 318 | 25,49 | | 8104,49 | | | | |
| | 201500568 | Труба ПНД 50-63 | 806 | 227,70 | | 183524,69 | | | | |
| | 201501342 | Труба п/э 20мм | 258 | 25,54 | | 6589,46 | | | | |
| | 201501691 | Труба гофрированная 40мм | 19 | 75,89 | | 1441,96 | | | | |
| | 201501692 | Труба гофрированная 63мм | 43 | 218,75 | | 9406,25 | | | | |
| | 202101747 | Электрод заземляющий электролитический | 1 | 80357,15 | | 80357,15 | | | | |
| | 205108307 | Муфта для трубопровода Ду 32 | 528 | 35,71 | | 18857,14 | | | | |
| | | **Итого материалы заказчика** | | | | **1513017,57** | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 1926700 | 1372385 | | | 2553 |
| | | | Тенге | | | 540418 | 258993 | | | 1499 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 854307 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 166861 | | | | |
| | ИТОГО | Тенге | | | 2947868 | | | | |
| | Итого СМР в ценах 2011г. С к-1,951 | | | | 5751290,47 | | | | |
| | Налоги, обязательные платежи 2% | | | | 115025,81 | | | | |
| | Итого: | | | | 5866316,28 | | | | |
| | НДС 12% | | | | 703957,95 | | | | |
| | **Всего СМР:** | | | | **6570274,23** | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | **Всего по смете с МЦП** | | | | **8083291,80** | | | | |

**"Заказчик"**
И.О.Технического директора МОДТ
_____ Сактаганов К.С.

**"Подрядчик"**
Директор ТОО "Абиком"
_____ Байжанов Б.К

Нач.ЦПиС МОДТ _____ Алдабергенов Б.Б.

Технадзор _____ Сапарбаев К.

| Предприятие, организация | Подразделение |
|---|---|
| **ТОО "Абиком"** | Основное подразделение |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000015** | **30.12.2011** |

## Акт выполненных работ

Заказчик: Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком"
Основание: Договор №03-14/442-11 от 07.09.2011 г.

*цена: НДС (12%) в сумме*

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство сети GPON в г. Актау 11 мкр. | шт | 1 | 15 747 330,11 | 15 747 330,11 |

**Всего работ на сумму: 15 747 330,11**
**в т.ч НДС 1 687 213,94**

**Итого сумма: Пятнадцать миллионов семьсот сорок семь тысяч триста тридцать тенге 11 тиын**

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**Исполнитель: ТОО"Абиком"**

РНН: 430100213228,
Адрес: г. Актау 8 мкр БЦ "Elite Alliance" каб.203
Расчетный счет: KZ64319N010000385940 в АО БТА Банк, ,
БИК ABKZKZKX

МП (должность)

(Ф.И.О., подпись)

**Заказчик: Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком"**

РНН: 430600014859,
Адрес: г.Актау 14 мкр Дом связь
Расчетный счет: KZ779261401117838000 в АО Казкоммерцбанк,
, БИК KZKOKZKX

МП И.О. ТД Сактаганов К.С.

(должность)

(Ф.И.О., подпись)