Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Тарбагатайского района"

Ф-3

Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей в с.Акжар Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области" РК, ВКО, Тарбагатайский район с. Аксуат.

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат №12

## за октябрь 2015 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно правовая форма: наименование | Организационно правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671524 | 557167 | №6<br>ДСН №1<br>ДСН №2<br>ДСН №3<br>ДСН №4<br>ДСН №5 | от 14 марта 2014 года<br>от 02 декабря 2014 года<br>от 30 декабря 2014 года<br>от 20 марта 2015 года<br>от 20 апреля 2015 года<br>от 20 мая 2015 года | Республиканский Местный | 011 015 | ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО" | 244-1917-10-ГУ |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце за октябрь 2015 года без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года | из них | | стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Реконструкция водопроводных сетей в селе Акжар, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области | 267 660 547 | 25 670 841 | 94 228 551 | 10 146 210 | | 3 800 272 | | 384 121 | 3 080 501 | 28 751 342 |
| итого к оплате | | | | | | | | | | 28 751 342 |

М.П

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Тарбагатайского района" Тундикбаев Ж.А.

М.П

Подрядчик

Директор ТОО "ПМК Құрлыс" Набиев К.К.

**Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Тарбагатайского района"**
**Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"**
**Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Акжар, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области"**
**Договор: Договор № 6 от 14 марта 2014 года**
**дополнительное соглашение №1 от 02 декабря 2014 года**
**дополнительное соглашение №2 от 30 декабря 2014 года**
**дополнительное соглашение №3 от 20 марта 2015 года**
**дополнительное соглашение №4 от 20 апреля 2015 года**
**дополнительное соглашение №5 от 20 мая 2015 года**

**Акт приемки выполненных работ №12**
**за октябрь 2015 года**
**от 21 октября 2015 года**

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Локальная смета № 2-1-1** | | | | | | | | | |
| | **Наружный водопровод В1** | | | | | | | | | |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 7200 | 23,36 | 22,08 | 168192 | 158976 | 47771 | 0,00888 | 64 |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 9216 | 40032 | 97 | 0,0193 | 139 |
| 2 | Е1-162-2 | Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 162 | 353,7 | – | 57299 | – | 64748 | 2,268 | 367 |
| | | *м3 грунта* | | 353,7 | – | 57299 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-12-9 | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | 8100 | 29,64 | 28,03 | 240084 | 227043 | 68120 | 0,0112 | 91 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1,61 | 7,06 | 13041 | 57186 | 97 | 0,0245 | 198 |
| 4 Е1-162-3 | Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180; ktpp1=1,2; kanp1=1,2; | | | | | | | | |
| | *м3 грунта* | 250 | 577,8 | – | 144450 | – | 163229 | 3,336 | 834 |
| | | | 577,8 | – | 144450 | – | 113 | – | – |
| 5 Е23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 24 | 1791,2 | 152,52 | 42989 | 3660 | 6578 | 1,02 | 24 |
| | *м3 основания* | | | | | | | | |
| 6 Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | | | | | | | | |
| | *м3 грунта* | 12000 | 6,48 | 6,48 | 77760 | 77760 | 24444 | – | – |
| | | | – | 2,1 | – | 25200 | 97 | 0,00806 | 97 |
| 7 Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 1200 | 134,1 | – | 160920 | – | 181840 | 0,972 | 1166 |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | 134,1 | – | 160920 | – | 113 | – | – |
| 8 Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 14000 | 7,57 | 7,57 | 105980 | 105980 | 33407 | – | – |
| | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | – | 2,46 | – | 34440 | 97 | 0,00942 | 132 |
| | **Итого по разделу 1** | | | | **997674** | **573419** | | | **2546** |
| | | | | | **388614** | **158230** | | | **573** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 35641 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 590137 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 88521 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 295 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 95269 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **1683080** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 635365 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 3414 | | | | |

**Раздел 2 Технологические трубопроводы**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 Е22-35-1 | Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 50 мм | 25 | 242,08 | 6,95 | 6052 | 174 | 4753 | 0,88 | 22 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *задвижка или клапан* | | | | | | | | |
| | | | 144 | 2,25 | 3600 | 56 | 130 | 0,01 | – |
| 89 Е22-35-3 | Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 100 мм | 50 | 411,46 | 17,71 | 20573 | 886 | 15504 | 1,4 | 70 |
| | *задвижка или клапан* | | | | | | | | |
| | | | 231,75 | 6,75 | 11588 | 338 | 130 | 0,03 | 2 |
| 98 Е22-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 30 | 74,06 | 9,93 | 2222 | 298 | 2457 | 0,32 | 10 |
| | *фланец* | | | | | | | | |
| | | | 63 | – | 1890 | – | 130 | – | – |
| 99 8-9-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм | 30 | 285 | | 8550 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 100 Е22-40-3 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 25 | 156,43 | 21,43 | 3911 | 536 | 4095 | 0,6 | 15 |
| | *фланец* | | | | | | | | |
| | | | 126 | – | 3150 | – | 130 | – | – |
| 102 Е22-40-5 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | 5 | 231,52 | 33,52 | 1158 | 168 | 1184 | 0,9 | 5 |
| | *фланец* | | | | | | | | |
| | | | 180 | 2,25 | 900 | 11 | 130 | 0,01 | – |
| 103 8-9-14 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм | 34 | 757 | | 25738 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 108 Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 18 | 300,56 | 225,63 | 5410 | 4061 | 3008 | 0,414 | 7 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 69,53 | 58,98 | 1252 | 1062 | 130 | 0,226 | 4 |
| 113 Е22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов. Отбортовка. | 67 | 300,56 | 225,63 | 20138 | 15117 | 11194 | 0,414 | 28 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 69,53 | 58,98 | 4659 | 3952 | 130 | 0,226 | 15 |
| 142 Е22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм | 43 | 27292,12 | 1879,87 | 1173561 | 80834 | 110343 | 8,86 | 381 |
| | *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев* | | | | | | | | |
| | | | 1435,5 | 538,43 | 61727 | 23152 | 130 | 2,061 | 89 |
| 144 2-1-222 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стоимость стремянки. | 1 | 151200 | | 151200 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 154 Е22-11-1 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 1,01 | 47611,09 | 17877,09 | 48087 | 18056 | 45166 | 173 | 175 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29700 | 4698,68 | 29997 | 4746 | 130 | 18,1 | 18 |
| 160 E22-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 1,2 | 58881,69 | 25695,31 | 70658 | 30834 | 62226 | 194 | 233 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 33075 | 6813,45 | 39690 | 8176 | 130 | 26,38 | 32 |
| 161 8-4-946 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 1212 | 468 | | 567216 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 166 E22-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | 0,4 | 139706,75 | 90794,12 | 55883 | 36318 | 35338 | 286 | 114 |
| | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | 48375 | 19582,83 | 19350 | 7833 | 130 | 84,07 | 34 |
| 167 8-4-952 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-225 x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; | 404 | 1942 | | 784568 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 174 E22-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов | 110 | 300,56 | 225,63 | 33062 | 24819 | 18377 | 0,414 | 46 |
| | *шт* | | | | | | | | |
| | | | 69,53 | 58,98 | 7648 | 6488 | 130 | 0,226 | 25 |
| 176 E22-33-1 | Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм | 0,2 | 107786,81 | 398,18 | 21557 | 80 | 1794 | 42,1 | 8 |
| | *т фасонных частей* | | | | | | | | |
| | | | 6750 | 150,75 | 1350 | 30 | 130 | 0,74 | – |
| | **Итого по разделу 2** | | | | **2999544** | **212181** | | | **1114** |
| | | | | | **186801** | **55844** | | | **219** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 2600562 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 315439 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 47316 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 158 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 198899 | | | | |
| | **Всего по разделу, тенге** | | | | **3513882** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 289961 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 1491 | | | | |
| | **Всего прямые затраты** | | | | **3997218** | **785600** | | | **3660** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 575415 | 214074 | | | 792 |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | 2636203 | | | | |
| | Накладные расходы, тенге | | | | 905576 | | | | |
| | - заработная плата, тенге | | | | 135837 | | | | |
| | - трудоемкость, чел-ч | | | | 453 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 294168 | | | | |
| | **Всего по смете** | | | | **5196962** | | | | |
| | Сметная заработная плата, тенге | | | | 925326 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость, чел-ч | | | | 4905 | | | | |

**Локальная смета № 2-2-1**
**Водопровод В9**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е1-12-8 | | | | | | | | |
| | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт | 3101 | 23,36 | 22,08 | 72439 | 68470 | 20575 | 0,00888 | 28 |
| | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 3969 | 17242 | 97 | 0,0193 | 60 |
| 2 | Е1-164-2 | | | | | | | | |
| | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 66,7 | 262,72 | – | 17523 | – | 19801 | 1,848 | 123 |
| | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 17523 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-12-9 | | | | | | | | |
| | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт | 211 | 29,64 | 28,03 | 6254 | 5914 | 1775 | 0,0112 | 2 |
| | *м3 грунта* | | 1,61 | 7,06 | 340 | 1490 | 97 | 0,0245 | 5 |
| 4 | Е1-164-3 | | | | | | | | |
| | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; | 3 | 467,1 | – | 1401 | – | 1583 | 2,976 | 9 |
| | *м3 грунта* | | 467,1 | – | 1401 | – | 113 | – | – |
| 5 | Е1-12-9 | | | | | | | | |
| | Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1; | 2500 | 32,6 | 30,83 | 81500 | 77075 | 23110 | 0,01232 | 31 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 1,77 | 7,76 | 4425 | 19400 | 97 | 0,02695 | 67 |
| 6 | Е1-164-3 | | | | | | | | | |
| | | Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; | 78 | 560,52 | – | 43721 | – | 49405 | 3,5712 | 279 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 560,52 | – | 43721 | – | 113 | – | – |
| 7 | Е22-46-21 | Продавливание грунта стальными трубами диаметром 400 мм на длину до 50 м без разработки грунта (прокол) | 31 | 1912,24 | 1150,13 | 59279 | 35654 | 51411 | 3,62 | 112 |
| | | *м продавливания* | | | | | | | | |
| | | | | 657 | 618,7 | 20367 | 19180 | 130 | 1,996 | 62 |
| 8 | Е22-47-3 | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 200 мм | 31 | 313,94 | 0,42 | 9732 | 13 | 6309 | 0,898 | 28 |
| | | *м трубы, уложенной в футляре* | | | | | | | | |
| | | | | 156,38 | 0,16 | 4848 | 5 | 130 | 0,0008 | – |
| 9 | 8-6-125 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х7 мм | 31 | 6060 | | 187860 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 10 | Е22-14-10 | | | | | | | | | |
| | | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм | 0,031 | 1071733,23 | 154581,1 | 33224 | 4792 | 4901 | 368 | 11 |
| | | *км трубопровода* | | | | | | | | |
| | | | | 63225 | 58394,25 | 1960 | 1810 | 130 | 285,2 | 9 |
| 12 | Е23-1-1 | | | | | | | | | |
| | | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 175 | 1791,2 | 152,52 | 313460 | 26691 | 47964 | 1,02 | 179 |
| | | *м3 основания* | | | | | | | | |
| | | | | 153,68 | 57,15 | 26894 | 10001 | 130 | 0,279 | 49 |
| 13 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 10962 | 6,48 | 6,48 | 71034 | 71034 | 22329 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,1 | – | 23020 | 97 | 0,00806 | 88 |
| 14 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 1800 | 134,1 | – | 241380 | – | 272759 | 0,972 | 1750 |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 241380 | – | 113 | – | – |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Е1-24-2 | Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт для обвалования | 656 | 9,24 | 9,24 | 6061 | 6061 | 1909 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 3 | – | 1968 | 97 | 0,0115 | 8 |
| 16 Е1-24-10 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) | 656 | 7,91 | 7,91 | 5189 | 5189 | 1635 | – | – |
| | *м3 грунта* | | – | 2,57 | – | 1686 | 97 | 0,00984 | 6 |
| 19 Е22-8-6 | Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием | 0,217 | 154891,68 | 66009,8 | 33611 | 14324 | 26837 | 376 | 82 |
| | *км трубопровода* | | 70200 | 24936,75 | 15233 | 5411 | 130 | 121,79 | 26 |
| 20 8-6-101 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 ммК=1,004; | 217,868 | 2250 | | 490203 | | | | |
| | *м* | | | | | | | | |
| 26 Е22-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм | 1,793 | 139706,75 | 90794,12 | 250494 | 162794 | 158402 | 286 | 513 |
| | *км трубопровода* | | 48375 | 19582,83 | 86736 | 35112 | 130 | 84,07 | 151 |
| 29 Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник | 0,0714 | 121294,13 | 49389,75 | 8660 | 3526 | 7558 | 312,7 | 22 |
| | *т фасонных частей* | | 62775 | 18657 | 4482 | 1332 | 130 | 91,12 | 7 |
| 30 8-10-141 | Тройники (ГОСТ 17376-83) штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру <=16 МПа, 219х8 мм | 7 | 2250 | | 15750 | | | | |
| | *шт* | | | | | | | | |
| 34 Е22-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм | 2 | 242,08 | 6,95 | 484 | 14 | 381 | 0,88 | 2 |
| | *задвижка или клапан* | | 144 | 2,25 | 288 | 5 | 130 | 0,01 | – |
| 36 Е22-35-6 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм | 16 | 1230,66 | 466,78 | 19691 | 7468 | 14321 | 3,04 | 49 |
| | *задвижка или клапан* | | 513 | 175,5 | 8208 | 2808 | 130 | 0,86 | 14 |
| 38 Е22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Переход стальной приварной | 0,0058 | 121294,13 | 49389,75 | 704 | 286 | 614 | 312,7 | 2 |
| | *т фасонных частей* | | | | | | | | |