Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Тарбагатайского района"

Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"

Ф-3

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция водопроводных сетей в с.Акжар Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области" РК, ВКО, Тарбагатайский район с. Аксуат.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат № 16

за июнь 2016 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно правовая форма: наименование	Организационно правовая форма: код
4671524	557167	№6 ДСН №1 ДСН №2 ДСН №3 ДСН №4 ДСН №5 ДСН №6	от 14 марта 2014 года от 02 декабря 2014 года от 30 декабря 2014 года от 20 марта 2015 года от 20 апреля 2015 года от 20 мая 2015 года от 14 марта 2016 года	Республиканский Местный	011 015	ГУ "Отдел строительства Тарбагатайского района ВКО"	244-1917-10-ГУ

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2016 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Акжар, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области	168 672 395	81 612 442	58 241 802	31 562 049		3 535 354		1 915 858	9 793 493	91 405 935
итого к оплате										91 405 935

М.П.

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Тарбагатайского района"_____Тундикбаев Ж.А.

М.П.

Подрядчик

Директор ТОО "ПМК Құрлыс"_____Набиев К.К.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Тарбагатайского района"
Подрядчик: ТОО "ПМК Құрлыс"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей в селе Акжар, Тарбагатайского района, Восточно-Казахстанской области"
Договор: Договор № 6 от 14 марта 2014 года
дополнительное соглашение №1 от 02 декабря 2014 года
дополнительное соглашение №2 от 30 декабря 2014 года
дополнительное соглашение №3 от 20 марта 2015 года
дополнительное соглашение №4 от 20 апреля 2015 года
дополнительное соглашение №5 от 20 мая 2015 года
дополнительное соглашение №6 от 14 марта 2016 года

Акт приемки выполненных работ №16
за июнь 2016 года
от 21 июня 2016 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета № 2-1-1 Наружный водопровод В1									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19000	23,36	22,08	443840	419520	126061	0,00888	169
		м3 грунта		1,28	5,56	24320	105640	97	0,0193	367
2	Е1-162-2	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	800	353,7	–	282960	–	319745	2,268	1814
		м3 грунта		353,7	–	282960	–	113	–	–
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	19000	29,64	28,03	563160	532570	159788	0,0112	213
		м3 грунта		1,61	7,06	30590	134140	97	0,0245	466

4	Е1-162-3	Доработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	2300	577,8	–	1328940	–	1501702	3,336	7673
				577,8	–	1328940	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	20	1791,2	152,52	35824	3050	5482	1,02	20
				153,68	57,15	3074	1143	130	0,279	6
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	19000	6,48	6,48	123120	123120	38703	–	–
				–	2,1	–	39900	97	0,00806	153
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	1500	134,1	–	201150	–	227300	0,972	1458
				134,1	–	201150	–	113	–	–
8	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	12000	7,57	7,57	90840	90840	28634	–	–
				–	2,46	–	29520	97	0,00942	113
9	Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки. *м3 грунта*	650	10,93	10,93	7105	7105	2239	–	–
				–	3,55	–	2308	97	0,0136	9
10	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)К=2,000; *м3 грунта*	700	8,28	8,28	5796	5796	1827	–	–
				–	2,69	–	1883	97	0,0103	7

Раздел 2 Технологические трубопроводы

11	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	9	242,08	6,95	2179	63	1711	0,88	8
				144	2,25	1296	20	130	0,01	–
12	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	12	411,46	17,71	4938	213	3721	1,4	17

			231,75	6,75	2781	81	130	0,03	–
21	E22-33-1								
	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Тройник ППТФ d 100х100	1,092	14686,81	398,18	16038	435	9797	42,1	46
	т фасонных частей								
			6750	150,75	7371	165	130	0,74	1
32	E22-33-1								
	Установка чугунных фасонных частей диаметром 50-100 мм. Крест ППКФ d=100х100мм	0,3	14686,81	398,18	4406	119	2691	42,1	13
	т фасонных частей								
			6750	150,75	2025	45	130	0,74	–
48	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Тройник стальной приварной d150х150мм	0,0192	121294,13	49389,75	2329	948	2032	312,7	6
	т фасонных частей								
			62775	18657	1205	358	130	91,12	2
60	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Крест стальной сварной d200х100мм	0,0204	247994,13	49389,75	5059	1008	2161	312,7	6
	т фасонных частей								
			62775	18657	1281	381	130	91,12	2
61	E22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм. Крест стальной сварной d200х200мм	0,0204	247994,13	49389,75	5059	1008	2161	312,7	6
	т фасонных частей								
			62775	18657	1281	381	130	91,12	2
88	E22-35-1	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 50 мм	14	242,08	6,95	3389	97	2662	0,88	12
	задвижка или клапан								
			144	2,25	2016	32	130	0,01	–
89	E22-35-3	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 100 мм	15	411,46	17,71	6172	266	4650	1,4	21
	задвижка или клапан								
			231,75	6,75	3476	101	130	0,03	–
90	E22-35-5	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 150 мм	10	585,99	36,99	5860	370	4300	1,93	19
	задвижка или клапан								
			317,25	13,5	3173	135	130	0,07	1
91	E22-35-6	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 200 мм	10	1230,66	466,78	12307	4668	8951	3,04	30
	задвижка или клапан								
			513	175,5	5130	1755	130	0,86	9

92	Е22-35-7	Установка компенсатора антивибрационного фланцевого диаметром 250 мм	10	2070,39	1086,01	20704	10860	13923	3,86	39
		задвижка или клапан		661,5	409,5	6615	4095	130	2	20
98	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	10	74,06	9,93	741	99	819	0,32	3
		фланец		63	–	630	–	130	–	–
99	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	10	285		2850				
		шт								
100	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	15	156,43	21,43	2346	321	2457	0,6	9
		фланец		126	–	1890	–	130	–	–
113	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов. Отбортовка.	45	300,56	225,63	13525	10153	7518	0,414	19
		шт		69,53	58,98	3129	2654	130	0,226	10
119	Е22-37-1	Установка вантузов одинарных.	5	378,84	17,71	1894	89	1814	1,62	8
		шт		272,25	6,75	1361	34	130	0,03	–
142	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=1500мм	67	27292,12	1879,87	1828572	125951	171930	8,86	594
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	96179	36075	130	2,061	138
143	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах d=2000мм	15	29183,32	1879,87	437750	28198	38492	8,86	133
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	21533	8076	130	2,061	31
144	2-1-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей. Стоимость стремянки.	2	151200		302400				
		т								
160	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,3	58881,69	25695,31	17665	7709	15557	194	58
		км трубопровода		33075	6813,45	9923	2044	130	26,38	8
163	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	-0,083	78245	36133,62	-6494	-2999	-5554	247	-21
		км трубопровода		41850	9612,9	-3474	-798	130	37,3	-3

164	8-4-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	-880	982		-864160				
166	E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,5	139706,75	90794,12	69853	45397	44173	286	143
				48375	19582,83	24188	9791	130	84,07	42
167	8-4-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-225 x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	500	1942		971000				
169	E22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм *км трубопровода*	0,8295	147942,61	97234,98	122718	80656	76981	296	246
				49950	21436,6	41434	17782	130	91,71	76
170	8-4-954	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-280x16,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010; *м*	830	3082		2558060				
174	E22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	60	300,56	225,63	18034	13538	10024	0,414	25
				69,53	58,98	4172	3539	130	0,226	14
		Всего прямые затраты				**8647929**	**1511168**			**12787**
						2109649	**401280**			**1474**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				5027113				
		Накладные расходы, тенге				2834452				
		- заработная плата, тенге				425168				
		- трудоемкость, чел-ч				1417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				688943				
		Всего				**12171324**				

Локальная смета № 2-2-1 Водопровод В9

1	E1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт *м3 грунта*	-220	23,36	22,08	-5139	-4858	-1460	0,00888	-2

2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,28	5,56	-282	-1223	97	0,0193	-4
		м3 грунта	17	262,72	–	4466	–	5047	1,848	31
3	Е1-12-9			262,72	–	4466	–	113	–	–
		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Сухой грунт								
		м3 грунта	10	29,64	28,03	-296	-280	-84	0,0112	–
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		1,61	7,06	-16	-71	97	0,0245	–
		м3 грунта	1	467,1	–	467	–	528	2,976	3
5	Е1-12-9			467,1	–	467	–	113	–	–
		Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Мокрый грунт т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;								
		м3 грунта	300,18	32,6	30,83	9786	9255	2774	0,01232	4
6	Е1-164-3			1,77	7,76	531	2329	97	0,02695	8
		Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;								
		м3 грунта	8	560,52	–	4484	–	5067	3,5712	29
12	Е23-1-1			560,52	–	4484	–	113	–	–
		Устройство песчаного основания под трубопроводы								
		м3 основания	18	1791,2	152,52	32242	2745	4934	1,02	18
13	Е1-27-2			153,68	57,15	2766	1029	130	0,279	5
		Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
		м3 грунта	400	6,48	6,48	2592	2592	815	–	–
14	Е1-166-2			–	2,1	–	840	97	0,00806	3
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы								
		м3 грунта	100	134,1	–	13410	–	15153	0,972	97

15	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м. Лишний грунт для обвалования		134,1	–	13410	–	113	–	–
		м3 грунта	35	9,24	9,24	323	323	102	–	–
				–	3	–	105	97	0,0115	–
16	Е1-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)								
		м3 грунта	35	7,91	7,91	277	277	87	–	–
				–	2,57	–	90	97	0,00984	–
17	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции								
		м3 изоляции	3,6	6657,36	261,86	23966	943	2649	3,44	12
				499,5	99	1798	356	123	0,48	2
18	Е8-5-1	Глиняный замок	0,6	2119,57	274,19	1272	165	778	6,93	4
		м3 изолирующего слоя								
				994,5	103,5	597	62	118	0,5	–
26	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм								
		км трубопровода	0,233	139706,75	90794,12	32552	21155	20584	286	67
				48375	19582,83	11271	4563	130	84,07	20
67	Е11-2-3	Устройство гравийного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками под отмостку								
		м3 подстилающего слоя	4,62	1291,08	–	5965	–	2697	3,1	14
				474,75	–	2193	–	123	–	–
68	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	2,736	9723,08	–	26602	–	1908	3,66	10
				567	–	1551	–	123	–	–
69	Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического. Наращивание горловины								
		м3 кладки	0,23	9437,25	296,6	2171	68	278	5,95	1
				915,75	110,25	211	25	118	0,54	–
70	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг. Соединительные элементы для колодцев								
		т стальных элементов	0,4609	175710,1	1826,1	80985	842	5671	42,7	20
				8100	690,75	3733	318	140	3,37	2
71	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	31948,5	32,27	30,77	1030978	983055	302462	0,00984	314
				1,42	8,34	45367	266450	97	0,02853	911

72 П7-25-1	Перевозка грузов на 25 км, 1 класс груза	58654,725	158,1	158,1	9273312	9273312	1854662	–	–
	т		–	31,62	–	1854662	100	0,0664	3895
73 Е1-24-2	Устройство обвалования грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	26437,6	9,24	9,24	244283	244283	76934	–	–
	м3 грунта		–	3	–	79313	97	0,0115	304
74 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	26437,6	21,55	4,52	569730	119498	436725	0,108	2855
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	450232	–	97	–	–
75 Е1-166-2	Обвалование вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6609,4	134,1	–	886321	–	1001543	0,972	6424
	м3 грунта		134,1	–	886321	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**12240749**	**10653375**			**9901**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1429100** 158272	**2208848**			**5146**
	Накладные расходы, тенге				3739854				
	- заработная плата, тенге				560978				
	- трудоемкость, чел-ч				1870				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				958836				
	Всего				**16939439**				
	Всего прямых по акту				**29 110 763**				
	СМР				29 110 763				
					29 110 763				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)				791 813				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				986 785				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				299 026				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				119 610				
	Транспортные расходы				672 688				
	Командировочные расходы				1 497 222				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**33 477 907**				
	в текущих ценах 2014г - МРП=1852 тенге (Имрп=2,390)				**80 012 198**				
	налоги, сборы, объязательные платежи (2%)				**1 600 244**				

Сметная стоимость в текущем уровне цен	81 612 442
Налог на добавленную стоимость 12%	9 793 493
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	91 405 935

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Тарбагатайского района"
село Аксуат, ул. Аблайхана, 13
РНН 181000212467 БИН 120740017965
ИИК KZ16070103KSN1810000
БИК KKMFKZ2A ГУ "Тарбагатайское районное управление Казначейства Департамента Казначейства по ВКО КК МФ РК"

Руководитель _____ **Тундикбаев Ж.А.**

Технадзор

ТОО "Облжилкомхозстрой"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Казахстан,71а
РНН 181600060246 БИН 990540001085
ИИК KZ3694809KZT22030306
АО "Евразийский банк"
БИК EURIKZKA

Директор _____ **Каребаев А.И.**

Подрядчик

ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский район, с. Акжар, ул.Бокеева, 3
РНН 181000210658 БИН 040140008085
ИИК KZ08 9480 9KZT 2203 0325
БИК EURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

Директор _____ **Набиев К.К.**