18180

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Аппарат акима Житикаринского района»

Подрядчик ТОО" Батырбек - Курылыс"

Субподрядчик

Договор согласно меморандума 1

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт квартиры по адресу 5"В"мкр, дом 9, кв.35

Наименование обьекта: Текущий ремонт квартиры по адресу 5в мкр,9дом,35кв.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2017г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0110-7-2	Демонтаж обшивки металлич. двери древесно-волокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм	м2	2,00	29,99	4,32	60	9	0,17	0
					25,67	1,64	51	3	0,01	0
2.	E0126-31-1	Теплоизоляция метал. двери изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,20	2493,43	413,07	499	83	12,17	2
					2080,35	154,69	416	31	0,75	0
3.	C11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	0,20	14600,00	--	2978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0110-7-2	Обшивка метал. двери плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	2,00	301,21	5,40	602	11	0,21	0
					32,09	2,05	64	4	0,01	0
5.	E0156-11-2	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	2,00	698,67	30,35	1397	61	4,50	9
					668,32	2,93	1337	6	0,19	0
6.	E0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,00	59,88	6,55	120	13	0,36	1
					53,33	1,04	107	2	0,01	0
7.	E0156-13-1	Снятие наличников	м	10,00	6,47	0,30	65	3	0,04	0
					6,17	0,05	62	1	0,00	0
8.	E0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	1,60	319,42	1,70	511	3	0,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0156-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	1,00	114,66	0,27	183	--	0,00	0
					243,23	15,06	243	15	1,20	1
10.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	2,90	224,53	2,41	225	2	0,03	0
					99,63	0,41	289	1	0,08	0
11.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,60	11,97	0,07	35	--	0,00	0
					4250,00	--	6800	--	--	--
12.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	--	--	--	--	--	--
					1380,00	--	1380	--	--	--
13.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	2,40	--	--	--	--	--	--
					59,88	6,55	144	16	0,36	1
14.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	9,20	53,33	1,04	128	2	0,01	0
					6,47	0,30	60	3	0,04	0
15.	Е0156-14-2	Снятие дверных /оконных/ приборов накладных	шт	4,00	6,17	0,05	57	--	0,00	0
					8,26	--	33	--	0,06	0
16.	Е0156-24-6	Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных	полотно	2,00	8,26	--	33	--	--	--
					230,34	15,06	461	30	1,14	2
17.	СПРАЙС	Стоимость дверного полотна	шт	2,00	211,64	2,41	423	5	0,03	0
					2446,51	--	4893	--	--	--
18.	Е0156-26-1	Установка наличников	м	9,20	--	--	--	--	--	--
					18,23	0,41	168	4	0,08	1
19.	СПРАЙС	Стоимость обналички	мт	9,20	11,97	0,07	110	1	0,00	0
					120,00	--	1104	--	--	--
20.	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных	шт	4,00	--	--	--	--	--	--
					23,81	--	95	--	0,15	1
21.	СПРАЙС	Стоимость навеса	шт	4,00	23,33	--	93	--	--	--
					52,21	--	209	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0162-9-5	Улучшенная масляная окраска окон с подоконными досками за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	18,20	221,45	0,09	4030	2	1,06	19
					176,78	0,03	3217	1	0,00	0
23.	Е0162-10-5	Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	м2	4,80	140,23	0,09	673	--	0,58	3
					94,55	0,03	454	--	0,00	0
24.	Е0163-4-3	Смена стекол толщиной 2-3 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекла до 1 м2	м2	1,56	904,06	3,26	1410	5	1,06	2
					162,18	0,99	253	2	0,01	0
25.	Е0156-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	1,00	77,90	--	78	--	0,39	0
					76,46	--	76	--	--	--
26.	СПРАЙС	Стоимость врезного замка	шт	1,00	1372,43	--	1372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0156-27-2	Установка дверных /оконных/ приборов накладных+	шт	6,00	23,81	--	143	--	0,15	1
					23,33	--	140	--	--	--
28.	СПРАЙС	Стоимость ручек	шт	2,00	89,51	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПРАЙС	Стоимость шпингалета	шт	4,00	53,70	--	215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	4,20	116,63	10,56	490	44	0,70	3
					106,07	1,67	445	7	0,01	0
31.	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	1м2	4,20	358,97	192,06	1508	807	1,11	5
					166,91	72,15	701	303	0,40	2
32.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	1м2	4,20	233,28	14,01	980	59	0,67	3
					99,79	2,21	419	9	0,01	0
33.	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	4,20	408,87	14,85	1717	62	1,54	6
					243,95	2,32	1025	10	0,02	0
34.	СПРАЙС	Стоимость керамической плитки	м2	4,20	745,89	--	3133	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	29,70	875,01	6,13	25988	182	0,44	13
					67,28	2,31	1998	69	0,01	0
36.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	31,60	178,36	0,09	5636	3	0,09	3
					15,12	0,02	478	1	0,00	0
14396	--	--	--		--	-				
37.	Е0115-18-1	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону	м2	19,30	571,41	2,63	11028	51	2,15	42
					364,84	0,99	7041	19	0,00	0
38.	СПРАЙС	Стоимость керамической плитки	м2	19,30	745,89	--	-	--	--	--
39.	Е0161-25-1	Очистка гладкой поверхности стен и потолка от набела	м2	105,20	64,05	36,82	6738	3874	0,16	17
					26,42	14,40	2779	1515	0,08	8
40.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,праймером	м2	105,20	22,19	0,05	2334	5	0,14	15
					22,05	0,02	2320	2	0,00	0
41.	СПРАЙС	Стоимость водного раствора "Праймер"	кг	42,08	59,67	--	2511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	33,80	382,63	4,92	12933	166	0,64	22
					117,43	1,86	3969	63	0,01	0
43.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	71,40	312,30	4,29	22298	306	0,52	37
					84,79	1,64	6054	117	0,01	1
44.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4,50	316,78	2,63	1426	12	0,45	2
					74,78	0,99	337	4	0,00	0
45.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	33,80	338,18	2,91	11430	98	0,56	19
					93,41	1,10	3157	37	0,01	0
46.	Е0115-251-2	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону	м2	74,30	150,51	0,78	11183	58	0,49	36
					84,87	0,31	6306	23	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	СПРАЙС	Стоимость обой плотных	м2	74,30	59,67	--	4434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0157-23-5	Устройство богетов поливинилхлоридных	1м	34,90	178,36	0,09	6225	3	0,09	3
					15,12	0,02	528	1	0,00	0
49.	Е0165-17-3	Смена унитаза с бачком	компл	1,00	883,84	14,95	884	15	4,60	5
					774,00	2,61	774	3	0,02	0
50.	Е0165-17-4	Смена ванны чугунной	компл	1,00	1017,60	51,67	1018	52	5,88	6
					951,75	8,62	952	9	0,07	0
51.	СПРАЙС	Стоимость ванны	шт	1,00	7458,86	--	7459	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0165-17-2	Смена мойки чугунной	компл	1,00	643,09	10,72	643	11	3,35	3
					616,50	1,78	616	2	0,02	0
53.	Е0165-12-1	Установка раковины /умывальника/	компл	1,00	524,90	3,81	525	4	2,89	3
					488,25	0,59	488	1	0,01	0
54.	Е0165-15-1	Смена смесителя	компл	2,00	342,73	0,53	685	1	1,94	4
					339,75	0,09	680	--	0,00	0
55.	С131101-27	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ЦЩнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном	шт	1,00	5220,00	--	5220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131101-73	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1,00	6050,00	--	6050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором	компл	1,00	1320,00	--	1320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	1,00	1650,00	--	1650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов диам 20мм. гофры	шт	6,00	367,41	282,05	2204	1692	0,48	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					79,96	73,72	480	442	0,28	2
60.	СПРАЙС	Стоимость отводы диам. 20мм	шт	2,00	11,93	--	24	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПРАЙС	Стоимость гофры для унитаза	шт	1,00	256,58	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПРАЙС	Стоимость гофры для мойки, умывальника,ванны	шт	3,00	170,06	--	510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	шт	5,00	538,68	415,54	2693	2078	0,70	4
					117,74	108,59	589	543	0,42	2
64.	СПРАЙС	Стоимость тройники диам. 50мм	шт	2,00	53,70	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПРАЙС	Стоимость тройники диам. 20мм	шт	3,00	253,60	--	761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м	1,20	68,18	--	82	--	0,39	0
					68,02	--	82	--	--	--
67.	СПРАЙС	Стоимость гибких подводок	м	1,20	89,51	--	107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	7,50	365,01	15,24	2738	114	1,89	14
					336,38	5,71	2523	43	0,03	0
69.	Е0116-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	7,50	140,65	6,09	1055	46	0,75	6
					134,55	2,28	1009	17	0,03	0
70.	СПРАЙС	Стоимость труб из ПВХ диам.20мм	м	7,50	119,34	--	895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	7,00	8,42	--	59	--	0,06	0
					8,42	--	59	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	Е0167-7-3	Демонтаж люстры с лампами накаливания	шт	2,00	9,32	0,23	19	--	0,06	0
					9,09	0,05	18	--	0,00	0
73.	Е0167-15-4	Монтаж бра однолампового	шт	1,00	70,21	0,30	70	--	0,44	0
					69,91	0,05	70	--	0,00	0
74.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	7,00	37,55	--	263	--	0,24	2
					37,55	--	263	--	--	--
75.	С151704-1	Светильник "Таблетка"	шт	1,00	457,00	--	457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	С151706-1 6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	шт	1,00	39,00	--	39	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С151801-1 2	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3,00	156,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С151801-1 4	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	1,00	182,00	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С151801-1 39	Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	3,00	126,00	--	378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	215421	9999	321
	53624	3300	17

Накладные расходы :

На монтажные работы	399
На общестроительные работы	51871
На сантехнические работы	8762
Всего накладных расходов:	61031
Итого с накладными	276453

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

18180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						16587		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						266150		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						267210		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						269880		
		Пересчет в текущих ценах, К-3,10323						837490		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %						16750		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						854240		

СДАЛ: директор ТОО «Батырбек-Курылыс»: К. Ербусинов

ПРИНЯЛ: руководитель ГУ «Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата Житикаринского района»: А.Хакимов