Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Форма

Акт приемочной комиссии

г. Алга "27" июля 2015_ г.

Приемочная комиссия, назначенная *Главным врачом ГКП «Алгинская центральная районная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» Жанабаевым А.Ж.*

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)
приказом от "24" июля 2015 года № 44ө § 1 в составе:

председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика) *Мамбетияровой С.Ж. – заместителя главного врача по лечебной работе*

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора *Примбетова Бердияра Автаевича – главного государственного строительного инспектора Актюбинской области*

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

генерального подрядчика *ТОО «Стройком+Сервис» Жулумбетов У.Ж. - директор*

(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика *ТОО «Ремстройпроект» Чемоданова С.А. - директор*

(фамилия, имя, отчество, должность)

субпроектировщиков _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства *ГУ «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Даулбаев Ж.М. - руководитель*

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной *Сутеева К. – И.О. начальника от дела ЧС*

Алгинского района

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора *Шагалбаева Б.К. руководителя ГУ «Алгинское районное управление по защите прав потребителей»*

(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной организации _____

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора *технического надзора за процессом капитального ремонта*

Урбисинов Н. – специалист ИП «Урбисинов Г.З.»

Представители заказчика *Григорьева Л.А. – прораб*

(фамилия, имя, отчество, должность)

Михайлюкова Т.П. – главный бухгалтер

(фамилия, имя, отчество, должность)

Сейтенов А.Б. – инженер по ОТ и ТБ, зав АХЧ

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком *ТОО «Стройком+Сервис»*

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект *капитальный ремонт помещений поликлиники, 1-го и 2-го этажа здания стационара Алгинской ЦРБ в городе Алга Актюбинской области*

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "__" _____ 20__ года № _____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от "__" _____ 20 ___ года № _____

_____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, *ТОО «Стройком+Сервис»*

(наименование организаций)

выполнившим *общестроительные работы поликлиники,1-го этажа здания стационара, общестроительные работы 2-го этажа здания стационара, водопровод и канализация поликлиники, 1-го и 2-го этажа здания стационара, электроосвещение и силовое электрооборудовани.*

(виды работ)

и субподрядными организациями _____

_____

_____

(наименование организаций)

выполнившими _____

_____

_____

(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана *ТОО «Ремстройпроект», гослицензия 06-ГСЛ № 010360*

(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту *«Капитальный ремонт помещений поликлиники, 1-го и 2-го этажа здания стационара Алгинской ЦРБ в городе Алга Актюбинской области»* *Заказ № 8-2013-СМ*

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена _____

_____

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

"___" _____ 20 __ года № _____.

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *апрель 2015* г

(месяц и год)

окончание работ *июль 2015 г.*

(месяц и год)

при продолжительности строительства, мес.:

по норме или по проекту организации строительства _____

фактически *90 дней*

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

Проектно-сметная документация, рабочие проекты, заключение государственной экспертизы , акты скрытых работ, сертификаты качества на используемые материалы, протоколы профилактических испытаний электрооборудования, акт гидравлического испытания на герметичность .

(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____

_____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

_____

_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего *48999,0* тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ *40119,0* тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный объект *«Капитальный ремонт помещений поликлиники, 1-го и 2-го этажа здания стационара Алгинской ЦРБ в городе Алга Актюбинской области»*

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии

Мамбетиярова С.Ж. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии

Примбетов Б.А. _____

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Чемоданова С.А. _____

Жулумбетов У.Ж. _____

Даулбаев Ж.М. _____

Сутеев К. _____

Шагалбаев Б.К. _____

Урбисинов Н.Г. _____

Григорьева Л.А. _____

Михайлюкова Т.П. _____

Сейтенов А.Б. _____

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Форма N 2в

Заказчик ГКП «Алгинская центральная районная больница » на праве хозяйственного ведения ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
Подрядчик ТОО «Стройком+Сервис»
Субподрядчик
Договор №47 от 21 апреля 2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений поликлиники 1-го и 2-го этажей здания стационара Алгинской ЦРБ в городе Алга Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт помещений поликлиники,1-го и 2-го этажа здания стационара

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Курс тенге, установленный Нац.Банком на 26.02.2014г. 1 доллар США-184,47 тенге, 1 евро-253,68 тенге, 1 российский рубль-5,17 тенге

РАЗДЕЛ 1. Кабинет №10 Проявочная

Дверные проемы

1	Е015К-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
2	Е015К-12-1	-Снятие дверных полотен	1,84	59,88	6,55	110	12	108	0,36	1
		м2		53,33	1,04	98	2	108	0,01	-
		Полы								
3	Е015Л-2-7	-Разборка покрытия полов из	6,8	116,63	10,56	793	72	811	0,7	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток								
				106,07	1,67	721	11	110,7	0,01	-
		1м2								
4	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	6,8	56,9	7,01	387	48	384	0,34	2
		1м2		49,89	1,1	339	8	110,7	0,01	-
5	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	10,7	20,76	0,19	222	2	244	0,14	2
		1м		20,57	0,02	220	-	110,7	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
6	Е0161-26-1	-Снятие набелов со стен	30,3	39,21	0,66	1188	20	1105	0,24	7
		м2		38,48	0,11	1166	3	94,5	-	-
		Потолок								
7	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	6,8	39,21	0,66	267	4	248	0,24	2
		м2		38,48	0,11	262	1	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3288	188			20
			Тенге			3097	28			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3288	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3125	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3217	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	483	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3608	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6895	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3608	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Кабинет №11 Коридор								
		Оконные проемы								
8	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	57,24	74,9	6,81	4287	390	4276	0,46	26
		м2		68,09	1,08	3897	62	108	0,01	1
9	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в	3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		194,33	3,31	583	10	108	0,03	-
10	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2 шт	28,62	379,3	23,6	10856	675	6333	1,18	34
		м2		196,66	8,22	5628	235	108	0,04	1
11	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 м2	28,62	5618	-	160787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	28,62	248,12	6,98	7101	200	3425	0,67	19
				108,16	2,65	3095	76	108	0,01	-
13	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм м	16,2	2451,02	-	39707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали м	15,96	194,46	0,77	3104	12	1028	0,41	7
				60,01	0,11	958	2	107,1	-	-
		Дверные проемы								
15	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
16	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,89	59,88	6,55	113	12	111	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,33	1,04	101	2	108	0,01	-
		Полы								
17	Е0157-22-6 К=0,5	-Разборка мозаичных покрытий площадью свыше 10 м2	45,3	255,45	19,28	11572	873	11995	1,49	67
		1м2		236,17	3,02	10699	137	110,7	0,02	1
18	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	45,3	56,9	7,01	2578	317	2558	0,34	15
		1м2		49,89	1,1	2260	50	110,7	0,01	-
19	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	35,6	20,76	0,19	739	7	811	0,14	5
		1м		20,57	0,02	732	1	110,7	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
20	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	73	39,21	0,66	2862	48	2662	0,24	18
		м2		38,48	0,11	2809	8	94,5	-	-
		Потолок								
21	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	50,3	39,21	0,66	1972	33	1834	0,24	12
		м2		38,48	0,11	1936	6	94,5	-	-
		Прочие								
22	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	18,9	81,77	5,83	1545	110	1569	0,53	10
		м2		75,94	0,95	1435	18	108	0,01	-
23	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	1,98	4899,14	1880,99	9700	3724	7478	21,24	42
		м3		3018,15	538,09	5976	1065	106,2	2,91	6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	257891	6497			262
	Тенге	40400	1674			9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	257891	-	-		-
Материалы -	Тенге	9867	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42075	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	200494	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	633	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	45038	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6756	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18176	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			321104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48830	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			321104	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		294
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	48830	-		-

РАЗДЕЛ 3. Кабинет №12 Рентгенкабинет

Оконные проемы

24	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	8,64	74,9	6,81	647	59	645	0,46	4
				68,09	1,08	588	9	108	0,01	-
		м2								
25	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
		шт								
26	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1,21	146,99	6,63	178	8	185	0,95	1
				140,36	1,04	170	1	108	0,01	-
		м2								
27	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	1,2	460,21	24,15	552	29	287	1,28	2
				213,7	7,99	256	10	108	0,04	-
		м2								
28	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	1,2	5618	-	6742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
29	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	2,34	194,46	0,77	455	2	151	0,41	1
				60,01	0,11	140	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
30	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
31	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,84	59,88	6,55	110	12	108	0,36	1
		м2		53,33	1,04	98	2	108	0,01	-
		Полы								
32	Е0157-2-2	-Разборка покрытия полов из щитового паркета	39,3	61,15	3,8	2403	149	2523	0,41	16
				57,35	0,65	2254	26	110,7	0,01	-
		1м2								
33	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	39,3	11,07	0,04	435	2	481	0,08	3
				11,03	0,02	433	1	110,7	-	-
		1м2								
34	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	25,8	5,64	0,19	146	5	156	0,04	1
		1м		5,45	0,02	141	1	110,7	-	-
		Отделочные работы								
					Стены					
35	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	63,2	39,21	0,66	2478	42	2305	0,24	15
				38,48	0,11	2432	7	94,5	-	-
		м2								
					Потолок					
36	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	39,3	39,21	0,66	1541	26	1433	0,24	10
		м2		38,48	0,11	1512	4	94,5	-	-
		Прочие								
37	Е0155-1-6	-Разборка вентиляционных коробов из древесно-волокнистых плит	10,6	81,77	5,83	867	62	880	0,53	6
				75,94	0,95	805	10	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0153-21-1	-Заделка оконного проема силикатным кирпичом	2,04	6234,45	300,96	12718	614	2112	5,63	11
		м2		873	101,79	1781	208	106,2	0,39	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30024	1082			75
			Тенге			11291	288			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30024	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1119	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11578	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6742	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9791	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1802	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2522	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			44556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13380	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			44556	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13380	-		-

РАЗДЕЛ 4. Кабинет №13 Аппаратная

Оконные проемы

39	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	4,32	74,9	6,81	324	29	323	0,46	2
		м2		68,09	1,08	294	5	108	0,01	-
40	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
41	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,59	146,99	6,63	87	4	90	0,95	1
		м2		140,36	1,04	83	1	108	0,01	-

Полы

42	Е0157-2-2	-Разборка покрытия полов из паркета	8	61,15	3,8	489	30	514	0,41	3
		1м2		57,35	0,65	459	5	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	8	11,07	0,04	89	-	98	0,08	1
				11,03	0,02	88	-	110,7	-	-
		1м2								
44	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	12,1	5,64	0,19	68	2	73	0,04	-
		1м		5,45	0,02	66	-	110,7	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
45	Е0161-26-1	-Снятие набела со стен	32	39,21	0,66	1255	21	1167	0,24	8
		м2		38,48	0,11	1231	4	94,5	-	-
		Потолок								
46	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	8	39,21	0,66	314	5	292	0,24	2
		м2		38,48	0,11	308	1	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		2840	114			18
				Тенге		2723	19			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2840	-	-		-
		Материалы -		Тенге		3	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2742	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		2770	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	415	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		337	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5947	-	-		-
		Норматив трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3158	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		5947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3158	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Коридор №14								
		Дверные проемы								
47	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
		шт								
48	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	4,51	59,88	6,55	270	30	265	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,33	1,04	241	5	108	0,01	-
		Полы								
49	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	12,2	17,38	0,93	212	11	224	0,11	1
				16,45	0,14	201	2	110,7	-	-
		1м2								
50	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	12,2	56,9	7,01	694	85	689	0,34	4
				49,89	1,1	609	13	110,7	0,01	-
		1м2								
51	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	20	5,64	0,19	113	4	121	0,04	1
				5,45	0,02	109	-	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
		Стены								
52	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	38,9	39,21	0,66	1525	26	1419	0,24	9
				38,48	0,11	1497	4	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
53	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	12	39,21	0,66	471	8	438	0,24	3
				38,48	0,11	462	1	94,5	-	-
		м2								
		Прочие								
54	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок из фанеры	4,5	81,77	5,83	368	26	374	0,53	2
				75,94	0,95	342	4	108	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	4295	250			27
	Тенге	4041	36			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4295	-	-		-
Материалы -	Тенге	4	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4077	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4163	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	624	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	507	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8965	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		29
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4701	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8965	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4701	-		-

РАЗДЕЛ 6. Кабинет №15 Кабинет флюрографии

Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	4,32	74,9	6,81	324	29	323	0,46	2
				68,09	1,08	294	5	108	0,01	-
		м2								
56	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
57	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,59	146,99	6,63	87	4	90	0,95	1
				140,36	1,04	83	1	108	0,01	-
		м2								
58	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	2,16	460,21	24,15	994	52	517	1,28	3
				213,7	7,99	462	17	108	0,04	-
		м2								
59	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	2,16	5618	-	12135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
60	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,16	248,12	6,98	536	15	258	0,67	1
				108,16	2,65	234	6	108	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	1,28	2451,02	-	3137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
62	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	1,14	194,46	0,77	222	1	73	0,41	-
				60,01	0,11	68	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
63	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
64	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,64	59,88	6,55	98	11	96	0,36	1
		м2		53,33	1,04	87	2	108	0,01	-
		Полы								
65	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	14,9	17,38	0,93	259	14	274	0,11	2
				16,45	0,14	245	2	110,7	-	-
		1м2								
66	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	14,9	56,9	7,01	848	104	841	0,34	5
				49,89	1,1	743	16	110,7	0,01	-
		1м2								
67	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	15,5	5,64	0,19	87	3	94	0,04	1
		1м		5,45	0,02	84	-	110,7	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
68	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	42,6	39,21	0,66	1670	28	1554	0,24	10
				38,48	0,11	1639	5	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
69	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	14,9	39,21	0,66	584	10	543	0,24	4
		м2		38,48	0,11	573	2	94,5	-	-
		Прочие								
70	Е0155-1-6	-Разборка вентиляционных коробов из	10,8	81,77	5,83	883	63	897	0,53	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		древесно-волокнистых плит (под потолком)		75,94	0,95	820	10	108	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			22401	386			38
			Тенге			5819	72			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22401	-	-		-
		Материалы -	Тенге			876	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5891	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15272	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	914	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1710	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6804	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			30201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6804	-		-

РАЗДЕЛ 7. Кабинет №16 Кабинет врача

Оконные проемы

71	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	4,32	74,9	6,81	324	29	323	0,46	2
				68,09	1,08	294	5	108	0,01	-
		м2								
72	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
73	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,6	146,99	6,63	88	4	92	0,95	1
				140,36	1,04	84	1	108	0,01	-
		м2								
74	E0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	2,16	460,21	24,15	994	52	517	1,28	3
				213,7	7,99	462	17	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
75	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	2,16	5618	-	12135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
76	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,16	248,12	6,98	536	15	258	0,67	1
				108,16	2,65	234	6	108	0,01	-
		м2								
77	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	1,31	2451,02	-	3211	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
78	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	1,14	194,46	0,77	222	1	73	0,41	-
				60,01	0,11	68	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
79	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
		шт								
80	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	4,71	59,88	6,55	282	31	277	0,36	2
		м2		53,33	1,04	251	5	108	0,01	-
		Полы								
81	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	9	17,38	0,93	156	8	165	0,11	1
				16,45	0,14	148	1	110,7	-	-
		1м2								
82	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	15,2	5,64	0,19	86	3	92	0,04	1
		1м		5,45	0,02	83	-	110,7	-	-
83	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из	5,4	116,63	10,56	630	57	644	0,7	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		керамических плиток		106,07	1,67	573	9	110,7	0,01	-
		1м2								
84	E0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	9,3	20,76	0,19	193	2	212	0,14	1
				20,57	0,02	191	-	110,7	-	-
		1м								
85	E0157-15-1	-Разборка стяжек цементных	14,4	56,9	7,01	819	101	813	0,34	5
	К=0,5			49,89	1,1	718	16	110,7	0,01	-
		1м2								
		Отделочные работы								
		Стены								
86	E0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	30	39,21	0,66	1176	20	1094	0,24	7
				38,48	0,11	1154	3	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
87	E0161-26-1	-Снятие набела с потолка	14,4	39,21	0,66	565	10	525	0,24	3
				38,48	0,11	554	2	94,5	-	-
		м2								
		Перегородки								
88	E0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок	2,61	2719,44	399,69	7098	1043	6605	15,88	41
				2319,75	63	6055	164	106,2	0,54	1
		м3								
89	E0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок из фанеры	4,1	81,77	5,83	335	24	340	0,53	2
				75,94	0,95	311	4	108	0,01	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	29707	1481			80
	Тенге	11957	242			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29707	-	-		-
Материалы -	Тенге	875	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12199	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15346	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	48	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12878	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1932	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2555	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	45140	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		89
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14131	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			45140	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14131	-		-

РАЗДЕЛ 8. Кабинет №17 Флюрокартотека

Оконные проемы

90	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	4,32	74,9	6,81	324	29	323	0,46	2
				68,09	1,08	294	5	108	0,01	-
		м2								
91	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
92	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,59	146,99	6,63	87	4	90	0,95	1
				140,36	1,04	83	1	108	0,01	-
		м2								
93	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	2,16	460,21	24,15	994	52	517	1,28	3
				213,7	7,99	462	17	108	0,04	-
		м2								
94	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	2,16	5618	-	12135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
95	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	2,16	248,12	6,98	536	15	258	0,67	1
				108,16	2,65	234	6	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
96	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	1,28	2451,02	-	3137	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
97	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	1,14	194,46	0,77	222	1	73	0,41	-
				60,01	0,11	68	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
98	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
99	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	2,46	59,88	6,55	147	16	144	0,36	1
		м2		53,33	1,04	131	3	108	0,01	-
		Полы								
100	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	20,8	17,38	0,93	362	19	382	0,11	2
				16,45	0,14	342	3	110,7	-	-
		1м2								
101	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	20,8	56,9	7,01	1184	146	1174	0,34	7
		1м2		49,89	1,1	1038	23	110,7	0,01	-
102	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	19,4	5,64	0,19	109	4	117	0,04	1
		1м		5,45	0,02	106	-	110,7	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
103	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	34,2	39,21	0,66	1341	23	1247	0,24	8
				38,48	0,11	1316	4	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
104	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	20,9	39,21	0,66	819	14	762	0,24	5
		м2		38,48	0,11	804	2	94,5	-	-
		Прочие								
105	Е0155-1-6	-Разборка вентиляционных коробов из древесно-волокнистых плит	9,1	81,77	5,83	744	53	756	0,53	5
				75,94	0,95	691	9	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(под потолком)								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22677	427			40
			Тенге			6054	78			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22677	-	-		-
		Материалы -	Тенге			876	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6132	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15272	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	956	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1743	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7088	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30796	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7088	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Кабинет №18 невропатолога								
		Оконные проемы								
106	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	8,64	74,9	6,81	647	59	645	0,46	4
				68,09	1,08	588	9	108	0,01	-
		м2								
107	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
108	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1,15	146,99	6,63	169	8	176	0,95	1
				140,36	1,04	161	1	108	0,01	-
		м2								
109	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	4,32	379,3	23,6	1639	102	956	1,18	5
				196,66	8,22	850	36	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
110	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	4,32	5618	-	24270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
111	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	4,32	168,67	4,8	729	21	355	0,46	2
				74,27	1,8	321	8	108	0,01	-
		м2								
112	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	2,5	2451,02	-	6128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
113	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	2,33	194,46	0,77	453	2	150	0,41	1
				60,01	0,11	140	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
114	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
115	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,89	59,88	6,55	233	25	228	0,36	1
		м2		53,33	1,04	207	4	108	0,01	-
		Отделочные работы								
		Потолок								
116	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	22,1	39,21	0,66	867	15	806	0,24	5
		м2		38,48	0,11	850	2	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			35670	282			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3603	67			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1322	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3670	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30397	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2371	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4247	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			41887	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4247	-		-

РАЗДЕЛ 10. Кабинет №19 Физиокабинет с массажной

Оконные проемы

117	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	17,28	74,9	6,81	1294	118	1291	0,46	8
				68,09	1,08	1177	19	108	0,01	-
		м2								
118	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
		шт								
119	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	2,3	146,99	6,63	338	15	351	0,95	2
				140,36	1,04	323	2	108	0,01	-
		м2								
120	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	8,64	379,3	23,6	3277	204	1912	1,18	10
				196,66	8,22	1699	71	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	02 С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	8,64	5618	-	48540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2 8,64	168,67	4,8	1457	41	710	0,46	4
				74,27	1,8	642	16	108	0,01	-
123	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	м2 5	2451,02	-	12255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	м 4,6	194,46	0,77	895	4	296	0,41	2
				60,01	0,11	276	1	107,1	-	-
		Дверные проемы	м							
125	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
126	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	шт 4,92	59,88	6,55	295	32	289	0,36	2
				53,33	1,04	262	5	108	0,01	-
		Полы	м2							
127	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	43,9	17,38	0,93	763	41	806	0,11	5
				16,45	0,14	722	6	110,7	-	-
128	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	1м2 43,9	56,9	7,01	2498	308	2478	0,34	15
				49,89	1,1	2190	49	110,7	0,01	-
129	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	1м2 42,4	5,64	0,19	239	8	257	0,04	2
				5,45	0,02	231	1	110,7	-	-
		Отделочные работы	1м							
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0161-26-1	-Снятие набела со стен	67,6	39,21	0,66	2651	45	2465	0,24	16
		м2		38,48	0,11	2601	7	94,5	-	-
		Потолок								
131	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	43,9	39,21	0,66	1721	29	1601	0,24	11
		м2		38,48	0,11	1689	5	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			77295	947			83
			Тенге			12783	193			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77295	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2642	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12976	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60795	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			129	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13517	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2028	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5449	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15004	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			96262	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15004	-		-

РАЗДЕЛ 11. Кабинет №20 кардиолог

Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	8,64	74,9	6,81	647	59	645	0,46	4
		м2		68,09	1,08	588	9	108	0,01	-
133	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
		шт		194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
134	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1,15	146,99	6,63	169	8	176	0,95	1
		м2		140,36	1,04	161	1	108	0,01	-
135	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып.	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	4,32	379,3	23,6	1639	102	956	1,18	5
				196,66	8,22	850	36	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
136	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	4,32	5618	-	24270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
137	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	4,32	168,67	4,8	729	21	355	0,46	2
				74,27	1,8	321	8	108	0,01	-
		м2								
138	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	2,5	2451,02	-	6128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
139	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	2,33	194,46	0,77	453	2	150	0,41	1
				60,01	0,11	140	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
140	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
141	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,84	59,88	6,55	110	12	108	0,36	1
		м2		53,33	1,04	98	2	108	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			34680	254			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2643	62			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34680	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1321	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2705	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30397	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			65	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2920	-	-		1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	438	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2256	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39857	-	-		19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3143	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			39857	-	-		19
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3143	-		

РАЗДЕЛ 12. Кабинет №21 окулист

Оконные проемы

142	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	8,64	74,9	6,81	647	59	645	0,46	4
				68,09	1,08	588	9	108	0,01	-
143	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
144	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных шт	1,15	146,99	6,63	169	8	176	0,95	1
				140,36	1,04	161	1	108	0,01	-
145	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2 м2	4,32	379,3	23,6	1639	102	956	1,18	5
				196,66	8,22	850	36	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	4,32	5618	-	24270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
147	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	4,32	168,67	4,8	729	21	355	0,46	2
				74,27	1,8	321	8	108	0,01	-
148	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	2,5	2451,02	-	6128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	2,33	194,46	0,77	453	2	150	0,41	1
				60,01	0,11	140	-	107,1	-	-
		Дверные проемы								
150	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
151	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	2,46	59,88	6,55	147	16	144	0,36	1
				53,33	1,04	131	3	108	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	34718	258			17
	Тенге	2676	63			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34718	-	-		-
Материалы -	Тенге	1321	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2739	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	30397	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	65	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2957	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	444	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2260	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39935	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3183	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			39935	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3183	-		-

РАЗДЕЛ 13. Кабинет №22 Актовый зал

Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	25,92	74,9	6,81	1941	177	1936	0,46	12
				68,09	1,08	1765	28	108	0,01	-
		м2								
153	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4
				194,33	3,31	583	10	108	0,03	-
		шт								
154	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	3,45	146,99	6,63	507	23	527	0,95	3
				140,36	1,04	484	4	108	0,01	-
		м2								
155	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	12,96	379,3	23,6	4916	306	2868	1,18	15
				196,66	8,22	2549	107	108	0,04	1
		м2								
156	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	12,96	5618	-	72809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
157	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2	12,96	168,67	4,8	2186	62	1065	0,46	6
				74,27	1,8	963	23	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		м2								
158	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	7,5	2451,02	-	18383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
159	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	6,93	194,46	0,77	1348	5	446	0,41	3
				60,01	0,11	416	1	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
160	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
161	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	2,46	59,88	6,55	147	16	144	0,36	1
		м2		53,33	1,04	131	3	108	0,01	-
		Полы								
162	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	62,1	17,38	0,93	1079	58	1140	0,11	7
				16,45	0,14	1022	9	110,7	-	-
		1м2								
163	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	62,1	56,9	7,01	3533	435	3506	0,34	21
				49,89	1,1	3098	69	110,7	0,01	-
		1м2								
164	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	32,8	5,64	0,19	185	6	199	0,04	1
		1м		5,45	0,02	179	1	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			108002	1182			75
			Тенге			11480	256			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108002	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3955	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11735	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			91192	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			194	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1918	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7247	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			128039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13654	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		128039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		83
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	13654	-		-

РАЗДЕЛ 14. Кабинет №23 ЗОЖ

Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	17,28	74,9	6,81	1294	118	1291	0,46	8
				68,09	1,08	1177	19	108	0,01	-
		м2								
166	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
		шт								
167	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	2,3	146,99	6,63	338	15	351	0,95	2
				140,36	1,04	323	2	108	0,01	-
		м2								
168	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	8,64	379,3	23,6	3277	204	1912	1,18	10
				196,66	8,22	1699	71	108	0,04	-
		м2								
169	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	8,64	5618	-	48540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
170	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	8,64	168,67	4,8	1457	41	710	0,46	4
				74,27	1,8	642	16	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
171	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	5	2451,02	-	12255	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
172	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	4,76	194,46	0,77	926	4	306	0,41	2
				60,01	0,11	286	1	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
173	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
174	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,64	59,88	6,55	98	11	96	0,36	1
		м2		53,33	1,04	87	2	108	0,01	-
		Полы								
175	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	42,7	17,38	0,93	742	40	784	0,11	5
				16,45	0,14	702	6	110,7	-	-
		1м2								
176	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	42,7	56,9	7,01	2430	299	2411	0,34	14
		1м2		49,89	1,1	2131	47	110,7	0,01	-
177	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	26,3	5,64	0,19	148	5	159	0,04	1
		1м		5,45	0,02	143	1	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге		72257	809			52
				Тенге		7869	173			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		72257	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2655	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8042	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		60795	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		129	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		8765	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		85883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		57
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9357	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			85883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9357	-		-

РАЗДЕЛ 15. Кабинет №24 ФГС

Оконные проемы

178	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	6,48	74,9	6,81	485	44	484	0,46	3
				68,09	1,08	441	7	108	0,01	-
		м2								
179	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
180	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,87	146,99	6,63	128	6	133	0,95	1
				140,36	1,04	122	1	108	0,01	-
		м2								
181	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	3,24	379,3	23,6	1229	76	717	1,18	4
				196,66	8,22	637	27	108	0,04	-
		м2								
182	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	3,24	5618	-	18202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
183	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	3,24	168,67	4,8	546	16	266	0,46	1
				74,27	1,8	241	6	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
184	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	1,9	2451,02	-	4657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
185	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	1,8	194,46	0,77	350	1	116	0,41	1
				60,01	0,11	108	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
186	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
187	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,84	59,88	6,55	110	12	108	0,36	1
		м2		53,33	1,04	98	2	108	0,01	-
		Полы								
188	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	10,9	17,38	0,93	189	10	200	0,11	1
				16,45	0,14	179	2	110,7	-	-
		1м2								
189	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	10,9	56,9	7,01	620	76	615	0,34	4
		1м2		49,89	1,1	544	12	110,7	0,01	-
190	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	13,2	5,64	0,19	74	3	80	0,04	-
		1м		5,45	0,02	72	-	110,7	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
191	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	33,2	39,21	0,66	1302	22	1211	0,24	8
				38,48	0,11	1278	4	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
192	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	10,9	39,21	0,66	427	7	397	0,24	3
		м2		38,48	0,11	419	1	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			28858	325			30
			Тенге			4624	67			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28858	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1001	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4692	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22859	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	729	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2023	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			35739	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5420	-		-

РАЗДЕЛ 16. Кабинеты №25, 26 УЗИ

Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	12,96	74,9	6,81	971	88	968	0,46	6
				68,09	1,08	882	14	108	0,01	-
		м2								
194	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
		шт								
195	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1,75	146,99	6,63	257	12	267	0,95	2
				140,36	1,04	246	2	108	0,01	-
		м2								
196	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	6,48	379,3	23,6	2458	153	1434	1,18	8
				196,66	8,22	1274	53	108	0,04	-
		м2								
197	С12061-717	-Блоки оконные из ПВХ профилей	6,48	5618	-	36405	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
198	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	6,48	168,67	4,8	1093	31	532	0,46	3
				74,27	1,8	481	12	108	0,01	-
		м2								
199	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	3,8	2451,02	-	9314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
200	Е0156-2-2	-Снятие переплетов фрамуги	0,35	74,9	6,81	26	2	26	0,46	-
				68,09	1,08	24	-	108	0,01	-
		м2								
201	Е0156-1-1	-Демонтаж фрамуги в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
		Дверные проемы								
202	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6
				290,7	2,9	872	9	108	0,19	1
		шт								
203	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	5,46	59,88	6,55	327	36	321	0,36	2
		м2		53,33	1,04	291	6	108	0,01	-
		Полы								
204	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	25,5	17,38	0,93	443	24	468	0,11	3
				16,45	0,14	419	4	110,7	-	-
		1м2								
205	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	25,5	56,9	7,01	1451	179	1440	0,34	9
				49,89	1,1	1272	28	110,7	0,01	-
		1м2								
206	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	35,4	7,64	0,19	200	7	214	0,04	1
				5,45	0,02	193	1	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
207	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	89,1	39,21	0,66	3494	59	3249	0,24	22
				38,48	0,11	3429	10	94,5	-	-
		м2								
208	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	1,35	133,16	23,58	180	32	145	0,74	1
				109,58	4,16	148	6	94,5	0,02	-
		м2								
		Потолок								
209	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	26,5	39,21	0,66	1039	17	966	0,24	6
		м2		38,48	0,11	1020	3	94,5	-	-
		Перегородки								
210	Е0155-3-1	-Разборка кирпичных перегородок толщ. 120 мм	1,55	2719,44	399,69	4215	620	3922	15,88	25
				2319,75	63	3596	98	106,2	0,54	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			63481	1413			97
			Тенге			14730	254			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63481	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1522	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14984	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45719	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			97	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15545	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2332	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4742	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17316	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			83768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17316	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Кабинет №27 кабинет врача								
		Оконные проемы								
211	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов	6,48	74,9	6,81	485	44	484	0,46	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленных								
				68,09	1,08	441	7	108	0,01	-
212	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах м2	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
213	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных шт	0,87	146,99	6,63	128	6	133	0,95	1
				140,36	1,04	122	1	108	0,01	-
214	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2 м2	3,24	379,3	23,6	1229	76	717	1,18	4
				196,66	8,22	637	27	108	0,04	-
215	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	3,24	5618	-	18202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м м2	3,24	168,67	4,8	546	16	266	0,46	1
				74,27	1,8	241	6	108	0,01	-
217	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм м2	1,9	2451,02	-	4657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	Е0156-2-2	-Снятие переплетов фрамуги остекленных м	0,7	74,9	6,81	52	5	52	0,46	-
				68,09	1,08	48	1	108	0,01	-
219	Е0156-1-1	-Демонтаж фрамуги в каменных м2	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенах с отбивкой штукатурки в откосах		194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
220	E0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	1,8	194,46	0,77	350	1	116	0,41	1
				60,01	0,11	108	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
221	E0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
222	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен	1,84	59,88	6,55	110	12	108	0,36	1
		м2		53,33	1,04	98	2	108	0,01	-
		Полы								
223	E0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	11,5	17,38	0,93	200	11	211	0,11	1
				16,45	0,14	189	2	110,7	-	-
		1м2								
224	E0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	11,8	56,9	7,01	671	83	666	0,34	4
		1м2		49,89	1,1	589	13	110,7	0,01	-
225	E0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	13,8	5,64	0,19	78	3	84	0,04	1
		1м		5,45	0,02	75	-	110,7	-	-
226	E0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	6,3	20,76	0,19	131	1	144	0,14	1
		1м		20,57	0,02	130	-	110,7	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	27592	330			22
	Тенге	3357	68			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27592	-	-		-
Материалы -	Тенге	998	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3425	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22859	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	49	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3725	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	559	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1879	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33196	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3984	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			33196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3984	-		-

РАЗДЕЛ 18. Кабинеты №28, 29 Кабинет физиотерапевта и грязелечебница

Оконные проемы

227	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	15,84	74,9	6,81	1186	108	1183	0,46	7
				68,09	1,08	1079	17	108	0,01	-
		м2								
228	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	3	215,57	21,24	647	64	640	1,29	4
				194,33	3,31	583	10	108	0,03	-
		шт								
229	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	2,16	146,99	6,63	317	14	330	0,95	2
				140,36	1,04	303	2	108	0,01	-
		м2								
230	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	7,92	379,3	23,6	3004	187	1752	1,18	9
				196,66	8,22	1558	65	108	0,04	-
		м2								
231	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	7,92	5618	-	44495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
232	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2	7,92	168,67	4,8	1336	38	651	0,46	4
				74,27	1,8	588	14	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		м2								
233	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	4,1	2451,02	-	10049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
234	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	4,4	194,46	0,77	856	3	283	0,41	2
				60,01	0,11	264	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
235	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	320,85	30,15	642	60	634	1,96	4
				290,7	2,9	581	6	108	0,19	-
		шт								
236	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,68	59,88	6,55	220	24	216	0,36	1
		м2		53,33	1,04	196	4	108	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			62752	499			33
			Тенге			5152	119			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62752	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2439	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5271	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54544	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			119	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	854	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4107	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			72549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6124	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Кабинет №30 Санузел								
		Оконные проемы								
237	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	2,88	74,9	6,81	216	20	215	0,46	1
				68,09	1,08	196	3	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
238	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
239	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	0,41	146,99	6,63	60	3	63	0,95	-
				140,36	1,04	58	-	108	0,01	-
		м2								
240	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	1,44	460,21	24,15	663	35	345	1,28	2
				213,7	7,99	308	12	108	0,04	-
		м2								
241	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1,44	5618	-	8090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
242	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,44	248,12	6,98	357	10	172	0,67	1
				108,16	2,65	156	4	108	0,01	-
		м2								
243	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	0,9	2451,02	-	2206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
244	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	0,8	194,46	0,77	156	1	52	0,41	-
				60,01	0,11	48	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
245	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в	3	320,85	30,15	963	90	951	1,96	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		290,7	2,9	872	9	108	0,19	1
246	E0156-12-1	-Снятие дверных полотен шт	4,7	59,88	6,55	281	31	276	0,36	2
		м2		53,33	1,04	251	5	108	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			13207	210			14
			Тенге			2082	36			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13207	-	-		-
		Материалы -	Тенге			587	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2118	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10296	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	343	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			930	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2461	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			16424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2461	-		-

РАЗДЕЛ 20. Кабинет №32 Коридор

Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	6,48	74,9	6,81	485	44	484	0,46	3
		м2		68,09	1,08	441	7	108	0,01	-
248	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
249	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных шт	0,87	146,99	6,63	128	6	133	0,95	1
				140,36	1,04	122	1	108	0,01	-
250	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2 м2	3,24	379,3	23,6	1229	76	717	1,18	4
				196,66	8,22	637	27	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
251	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	3,24	5618	-	18202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
252	Е0110-22-3	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	3,24	168,67	4,8	546	16	266	0,46	1
				74,27	1,8	241	6	108	0,01	-
		м2								
253	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	1,94	2451,02	-	4755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
254	Е0156-2-2	-Снятие переплетов фрамуги остекленных	1,94	74,9	6,81	145	13	145	0,46	1
				68,09	1,08	132	2	108	0,01	-
		м2								
		Дверные проемы								
255	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
256	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,08	59,88	6,55	184	20	181	0,36	1
				53,33	1,04	164	3	108	0,01	-
		м2								
		Полы								
257	Е0157-22-6 К=0,5	-Разборка мозаичных покрытий площадью свыше 10 м2	10,5	255,45	19,28	2682	202	2780	1,49	16
				236,17	3,02	2480	32	110,7	0,02	-
		1м2								
258	Е0157-15-1	-Разборка стяжек цементных	10,5	56,9	7,01	597	74	593	0,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,5									
		1м2		49,89	1,1	524	12	110,7	0,01	-
259	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	13	20,76	0,19	270	2	296	0,14	2
		1м		20,57	0,02	267	-	110,7	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
260	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	219,5	39,21	0,66	8607	145	8005	0,24	53
		м2		38,48	0,11	8446	24	94,5	-	-
		Потолок								
261	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	99	39,21	0,66	3882	65	3610	0,24	24
		м2		38,48	0,11	3810	11	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			42250	715			112
			Тенге			17749	131			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42250	-	-		-
		Материалы -	Тенге			779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17880	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			22957	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17741	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2661	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3599	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20541	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			63590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20541	-		-

РАЗДЕЛ 21. Кабинет №34 ординаторская

		Дверные проемы								
262	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
263	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,9	59,88	6,55	234	26	229	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,33	1,04	208	4	108	0,01	-
		Перегородки								
264	Е0156-11-4	-Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	1	119,71	8,29	120	8	121	0,76	1
				111,42	0,18	111	-	108	0,1	-
		шт								
265	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,15	59,88	6,55	189	21	185	0,36	1
		м2		53,33	1,04	168	3	108	0,01	-
266	Е0155-1-6	-Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых древесно-волокнистыми плитами	15,4	81,77	5,83	1259	90	1279	0,53	8
				75,94	0,95	1169	15	108	0,01	-
		м2								
		Отделочные работы								
		Стены								
267	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	56,4	39,21	0,66	2211	37	2057	0,24	14
				38,48	0,11	2170	6	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
268	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	38,7	39,21	0,66	1517	26	1411	0,24	9
		м2		38,48	0,11	1489	4	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			5851	237			36
			Тенге			5607	36			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5851	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5643	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	840	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			687	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6482	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			12136	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6482	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 22. Кабинет №40 Холл								
		Отделочные работы								
		Стены								
269	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	89,1	39,21	0,66	3494	59	3249	0,24	22
				38,48	0,11	3429	10	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
270	Е0161-26-1	-Снятие набела с потолка	59,8	39,21	0,66	2345	39	2181	0,24	14
				38,48	0,11	2301	7	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			5838	98			36
			Тенге			5730	16			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5838	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5746	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			676	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6561	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			11944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6561	-		-
		РАЗДЕЛ 23. Кабинеты №№50-54 Помещения для сбора медотходов								
		Оконные проемы								
271	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	6,48	74,9	6,81	485	44	484	0,46	3
				68,09	1,08	441	7	108	0,01	-
		м2								
272	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
273	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок	0,88	146,99	6,63	129	6	134	0,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянных в зданиях каменных		140,36	1,04	124	1	108	0,01	-
		м2								
274	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	3,24	379,3	23,6	1229	76	717	1,18	4
				196,66	8,22	637	27	108	0,04	-
		м2								
275	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	3,24	5618	-	18202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
276	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,24	248,12	6,98	804	23	388	0,67	2
				108,16	2,65	350	9	108	0,01	-
		м2								
277	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	1,91	2451,02	-	4681	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
278	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	1,9	194,46	0,77	369	1	122	0,41	1
				60,01	0,11	114	-	107,1	-	-
		м								
		Дверные проемы								
279	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (вход в здание)	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
280	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,07	59,88	6,55	184	20	180	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		53,33	1,04	164	3	108	0,01	-
281	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	5	320,85	30,15	1604	151	1585	1,96	10
				290,7	2,9	1454	15	108	0,19	1
		шт								
282	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	7,98	59,88	6,55	478	52	469	0,36	3
		м2		53,33	1,04	426	8	108	0,01	-
		Полы								
283	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	24,4	116,63	10,56	2846	258	2910	0,7	17
				106,07	1,67	2588	41	110,7	0,01	-
		1м2								
284	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	24,4	56,9	7,01	1388	171	1378	0,34	8
		1м2		49,89	1,1	1217	27	110,7	0,01	-
285	Е0157-3-2	-Разборка плинтусов цементных	46,4	20,76	0,19	963	9	1058	0,14	7
		1м		20,57	0,02	954	1	110,7	-	-
		Отделочные работы								
		Стены								
286	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	107,4	39,21	0,66	4211	71	3917	0,24	26
		м2		38,48	0,11	4133	12	94,5	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	38112	933		86
	Тенге	13087	156		2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38112	-	-	-
Материалы -	Тенге	1136	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13243	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22884	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	72	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13872	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2081	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3119	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	55103	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	95
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15324	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	55103	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	95
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15324	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 24. Кабинет №№48 Холл (2 окна)								
		Оконные проемы								
287	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	12,96	74,9	6,81	971	88	968	0,46	6
				68,09	1,08	882	14	108	0,01	-
		м2								
288	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	427	1,29	3
				194,33	3,31	389	7	108	0,03	-
		шт								
289	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	1,76	146,99	6,63	259	12	269	0,95	2
				140,36	1,04	247	2	108	0,01	-
		м2								
290	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	6,48	379,3	23,6	2458	153	1434	1,18	8
				196,66	8,22	1274	53	108	0,04	-
		м2								
291	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	6,48	5618	-	36405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
292	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	6,48	248,12	6,98	1608	45	775	0,67	4
				108,16	2,65	701	17	108	0,01	-
		м2								
293	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	3,82	2451,02	-	9363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
294	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	3,8	194,46	0,77	739	3	245	0,41	2
				60,01	0,11	228	-	107,1	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге		52233	343			24
				Тенге		3721	93			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		52233	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2257	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3815	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		45768	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		143	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		4118	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	618	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		3381	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		59732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4432	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге		59732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	4432	-		-

РАЗДЕЛ 25. Аптека №1-13

Оконные проемы

295	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	45,54	74,9	6,81	3411	310	3402	0,46	21
				68,09	1,08	3101	49	108	0,01	-
		м2								
296	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	11	215,57	21,24	2371	234	2348	1,29	14
				194,33	3,31	2138	36	108	0,03	-
		шт								
297	Е0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	5,55	146,99	6,63	816	37	848	0,95	5
				140,36	1,04	779	6	108	0,01	-
		м2								
298	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	41,22	379,3	23,6	15635	973	9121	1,18	49
				196,66	8,22	8106	339	108	0,04	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
299	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	41,22	5618	-	231574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 м2	4,32	510,22	23,76	2204	103	1204	1,5	6
				250,39	7,73	1082	33	108	0,04	-
301	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	4,32	5618	-	24270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
302	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	45,54	248,12	6,98	11299	318	9450	0,67	31
				108,16	2,65	4925	121	108	0,01	1
303	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	18,5	2451,02	-	45344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Дверные проемы								
304	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (вход в здание)	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
				290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
		шт								
305	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	3,49	59,88	6,55	209	23	205	0,36	1
				53,33	1,04	186	4	108	0,01	-
		м2								
306	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	15	320,85	30,15	4813	452	4756	1,96	29
				290,7	2,9	4361	44	108	0,19	3
		шт								
307	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	32,92	59,88	6,55	1971	216	1933	0,36	12
				53,33	1,04	1756	34	108	0,01	-
		м2								
		Полы								
		Тип 1								
308	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	113,36	17,38	0,93	1970	105	2082	0,11	13
				16,45	0,14	1865	16	110,7	-	-
		1м2								
309	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	113,36	56,9	7,01	6450	794	6400	0,34	38
				49,89	1,1	5656	125	110,7	0,01	1
		1м2								
310	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	104,96	5,64	0,19	592	20	636	0,04	4
				5,45	0,02	572	2	110,7	-	-
		1м								
		Тип 2								
311	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	55,46	116,63	10,56	6468	586	6615	0,7	39
				106,07	1,67	5883	93	110,7	0,01	1
		1м2								
312	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	55,46	56,9	7,01	3156	388	3131	0,34	19
				49,89	1,1	2767	61	110,7	0,01	-
		1м2								
		Отделочные работы								
		Стены								
313	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	527,83	39,21	0,66	20696	348	19249	0,24	128
				38,48	0,11	20311	58	94,5	-	-
		м2								
314	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных	117,14	133,16	23,58	15598	2762	12591	0,74	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток		109,58	4,16	12836	487	94,5	0,02	3
315	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2 263,915	311,18	5,08	82125	1341	39217	0,85	225
				156,03	1,21	41179	320	94,5	0,06	17
			м2							
					Откосы					
316	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	8,68	133,16	23,58	1156	205	933	0,74	6
				109,58	4,16	951	36	94,5	0,02	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			482450	9244			729
			Тенге			118744	1867			29
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			482450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20138	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	120611	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			301188	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			33136	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			120436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18065	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36173	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			639059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		818
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138677	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			639059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		818
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	138677	-		-

РАЗДЕЛ 26. Прочие работы

317	Е0169-18-1	-Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	768,62	6,08	-	4673	-	4206	0,05	35
				6,08	-	4673	-	90	-	-
			м2							
318	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	51,883233	33,88	33,88	1758	1758	1107	-	-
				-	23,71	-	1230	90	0,5	26
			т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	E01031-A26-- 2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	51,883233	48,25	48,25	2503	2503	1577	-	-
				-	33,78	-	1752	90	0,71	37
320	E010333-A5-- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т 51,883233	56,25	56,25	2918	2918	525	-	-
				-	11,25	-	584	90	0,24	12
321	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	т 28,8240183	4,65	4,06	134	117	49	-	-
			м3	0,55	1,4	16	40	87,3	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			11986	7296			35
			Тенге			4689	3607			75
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11986	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8296	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7465	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1120	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9416	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			20618	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9416	-		-

РАЗДЕЛ 27. Хирургическое отделение со стационаром

Оконные проемы

322	E0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	243	74,9	6,81	18201	1655	18153	0,46	112
				68,09	1,08	16546	262	108	0,01	2
323	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	м2 26	215,57	21,24	5605	552	5550	1,29	33
				194,33	3,31	5053	86	108	0,03	1
324	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	шт 15,46	146,99	6,63	2272	102	2361	0,95	15
				140,36	1,04	2170	16	108	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
325	Е0110-91-8	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	90	379,3	23,6	34137	2124	19914	1,18	106
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002			196,66	8,22	17700	740	108	0,04	4
		м2								
326	С12061-717	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	90	5618	-	505620	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
327	Е0110-22-2	-Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	169,56	248,12	6,98	42071	1183	20292	0,67	114
				108,16	2,65	18339	449	108	0,01	2
		м2								
328	С12061-195	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	90	2451,02	-	220592	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Дверные проемы								
329	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	29	320,85	30,15	9305	874	9196	1,96	57
				290,7	2,9	8430	84	108	0,19	5
		шт								
330	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	68,9	59,88	6,55	4126	451	4046	0,36	25
		м2		53,33	1,04	3674	72	108	0,01	1
		Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Тип 1					
331	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума и релина	298,67	17,38	0,93	5191	278	5485	0,11	34
				16,45	0,14	4913	42	110,7	-	-
		1м2								
332	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	298,67	56,9	7,01	16994	2092	16862	0,34	101
				49,89	1,1	14902	330	110,7	0,01	2
		1м2								
333	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	274,77	5,64	0,19	1550	52	1664	0,04	10
				5,45	0,02	1497	5	110,7	-	-
		1м								
					Тип 2					
334	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	95,86	116,63	10,56	11180	1012	11433	0,7	67
				106,07	1,67	10168	160	110,7	0,01	1
		1м2								
335	Е0157-15-1 К=0,5	-Разборка стяжек цементных	95,86	56,9	7,01	5454	671	5412	0,34	32
				49,89	1,1	4783	106	110,7	0,01	1
		1м2								
		Отделочные работы								
					Стены					
336	Е0161-26-1	-Снятие набела и масляной краски со стен	1219,36	39,21	0,66	47811	805	44467	0,24	295
				38,48	0,11	46921	134	94,5	-	1
		м2								
337	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	255,01	133,16	23,58	33957	6013	27410	0,74	189
				109,58	4,16	27944	1061	94,5	0,02	6
		м2								
338	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	600	311,18	5,08	186709	3049	89158	0,85	511
				156,03	1,21	93619	727	94,5	0,06	39
		м2								
					Откосы					
339	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	183,22	654,02	7,91	119829	1450	62790	2,06	377
				359,66	2,99	65897	547	94,5	0,01	3
		м2								
340	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	25,52	133,16	23,58	3398	602	2743	0,74	19
				109,58	4,16	2796	106	94,5	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
341	Е0161-1-3	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными	40	60,96	1,83	2438	73	2107	0,36	14
	Изм. и доп. вып. 13	смесями по штукатурке		55,46	0,29	2218	12	94,5	-	-
		м2								
342	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой	80	31	-	2480	-	-	-	-
		основе		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1278921	23039			2112
			Тенге			347572	4940			68
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1278921	-	-		-
		Материалы -	Тенге			50341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	352512	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			726212	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			131757	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			349042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52356	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97678	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1725640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	404868	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1725640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2355
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	404868	-		-

РАЗДЕЛ 28. Холодный водопровод В1 (поликлиника и 1 этаж)

Демонтаж

343	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	30	51,07	0,69	1532	21	1745	0,33	10
		диаметром 25 мм		50,38	0,11	1511	3	115,2	-	-
		м								
344	Е0116-20-1 К=0,4	-Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	3	84	11,55	252	35	266	0,41	1
				72,45	4,5	217	13	115,2	0,02	-
		1кран								
345	Е0110-35-1 К=0,8	-Демонтаж шкафа для пожарного 850х850х250 мм	3	116,19	23,87	349	72	328	0,62	2
				92,32	9,02	277	27	108	0,04	-
		шт								

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм с гидравлическим испытанием м	65	486,7 336,38	15,24 5,71	31636 21864	990 371	25616 115,2	1,89 0,03	123 2
347	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	58,435	32 -	- -	1870 -	- -	- -	- -	- -
348	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	50	5 -	- -	250 -	- -	- -	- -	- -
349	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	3	521,42 292,39	49,05 19,69	1564 877	147 59	1079 115,2	1,69 0,09	5 -
350	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 15 мм шт	3	1250 -	- -	3750 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28			Тенге Тенге		41202 24747	1265 474			141 2
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		349	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	304	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		328	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	49	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		41	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		718	-	-		2
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		-
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	353	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		40854	-	-		-
	Материалы -			Тенге		9321	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	24917	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4306	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29223	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			74450	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29576	-		-

РАЗДЕЛ 29. Горячий водопровод Т3 (поликлиника и 1 этаж)

Демонтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	30	51,07	0,69	1532	21	1745	0,33	10
				50,38	0,11	1511	3	115,2	-	-
352	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя для умывальника м	21	293,06	0,56	6154	12	7078	1,66	35
				292,5	0,09	6143	2	115,2	-	-
353	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя для душа шт	1	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
				292,5	0,09	293	-	115,2	-	-
354	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя для мойки шт	4	293,06	0,56	1172	2	1348	1,66	7
				292,5	0,09	1170	-	115,2	-	-

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
355	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм с гидравлическим испытанием м	65	486,7	15,24	31636	990	25616	1,89	123
				336,38	5,71	21864	371	115,2	0,03	2
356	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	58,435	32	-	1870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
357	С130804-227-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м шт	50	5	-	250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			42907	1026			176
			Тенге			30981	377			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42907	-	-		-
	Материалы -		Тенге			8781	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31358	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2120	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			36124	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5419	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4742	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			83773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36776	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			83773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		196
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36776	-		-

РАЗДЕЛ 30. Канализация К1 (поликлиника и 1 этаж)

Демонтаж

358	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118,01	1,59	1180	16	1344	0,69	7
				116,42	0,25	1164	3	115,2	-	-
359	Е0165-10-2 К=0,4	-Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	10	54,19	0,19	542	2	622	0,28	3
				54	0,04	540	-	115,2	-	-
360	Е0116-14-12 К=0,4	-Демонтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	1,5	27,21	-	41	-	47	0,16	-
				27,21	-	41	-	115,2	-	-
361	Е0165-12-9 К=0,4	-Демонтаж трапов м	9	151,66	1,36	1365	12	1560	0,86	8
				150,3	0,19	1353	2	115,2	-	-
362	Е0165-4-1	-Демонтаж умывальников компл	21	101,59	3,33	2133	70	2390	0,61	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		98,26	0,54	2063	11	115,2	-	-
363	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	3	244,84	6,45	735	19	827	1,43	4
				238,39	1,04	715	3	115,2	0,01	-
		компл								
364	Е0165-4-2	-Демонтаж моек стальных	4	161,43	4,65	646	19	726	0,99	4
				156,78	0,72	627	3	115,2	0,01	-
		компл								
		Монтаж								
365	Е0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	50	653,23	0,37	32661	19	8078	0,73	37
				140,18	0,07	7009	3	115,2	-	-
		м								
366	Е0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	20	774,69	0,48	15494	10	3112	0,71	14
				135	0,09	2700	2	115,2	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге		54796	166			89
				Тенге		16212	27			-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		54796	-	-		-
		Материалы -		Тенге		38386	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	16240	-		-
		Местные материалы -		Тенге		32	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		18708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2806	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4410	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		77915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		99
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19046	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		Тенге		77915	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		99
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	19046	-		-

РАЗДЕЛ 31. Холодный водопровод (2 этаж)

		Демонтаж								
367	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	73	51,07	0,69	3728	50	4246	0,33	24
				50,38	0,11	3678	8	115,2	-	-
		м								
368	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из	172	51,07	0,69	8784	119	10004	0,33	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водогазопроводных труб диаметром 20 мм		50,38	0,11	8665	19	115,2	-	-
369	E0165-18-3	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 70 мм м	110	128,99	1,5	14189	165	16187	0,82	91
				127,49	0,25	14024	28	115,2	-	-
		Монтаж								
370	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	172	373,69	9,88	64274	1699	53539	1,48	255
				266,51	3,69	45840	634	115,2	0,02	3
371	C130804-189-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	159,788	68	-	10866	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
372	E0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм с гидравлическим испытанием м	73	486,7	15,24	35529	1112	28768	1,89	138
				336,38	5,71	24555	417	115,2	0,03	2
373	C130804-189-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	65,627	46	-	3019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
374	C130804-227-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	240	5	-	1200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
375	C130804-227-3 Изм. и доп.вып.16	-Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	122	5	-	610	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-20 02	шт								
376	Е0116-15-1	-Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	27	521,42	49,05	14078	1324	9707	1,69	46
				292,39	19,69	7894	532	115,2	0,09	2
		1шт								
377	С130904-52	-Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Ду 15 мм	27	1250	-	33750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
378	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 76 мм	110	1099,41	15,26	120935	1679	14266	0,64	70
				106,87	5,71	11756	628	115,2	0,03	3
		м								
379	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	46	200	-	9200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
380	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция гибкая трубчатая трубопроводов изделиями из K-Flex	110	82,97	21,06	9126	2317	5477	0,24	27
				44,38	5,41	4882	595	100	0,03	3
		м								
381	С11031-236 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 76 мм	121	229	-	27709	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
382	С11031-540 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	11	900	-	9900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		рулон								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	31	Тенге			366897	8465			707
			Тенге			121294	2861			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46735	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1928	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5477	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37609	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5477	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	822	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55345	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6299	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			320162	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138957	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	118678	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			58644	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136717	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20508	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27413	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			484292	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		760
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	139186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			539637	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		793
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145484	-		-

РАЗДЕЛ 32. Горячий водопровод (2 этаж)

Демонтаж

383	E0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	74	51,07	0,69	3779	51	4304	0,33	25
				50,38	0,11	3728	8	115,2	-	-
		м								
384	E0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	175	51,07	0,69	8937	121	10179	0,33	58
				50,38	0,11	8817	19	115,2	-	-
		м								

Монтаж

385	E0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	74	373,69	9,88	27653	731	23034	1,48	110
				266,51	3,69	19722	273	115,2	0,02	1
		м								
386	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	68,746	107	-	7356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
387	E0116-14-3	-Прокладка трубопроводов	175	339,92	6,6	59486	1155	44212	1,21	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм		216,83	2,48	37946	433	115,2	0,01	2
388	С130804-192-9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	164,15	180 -	- -	29547 -	- -	- -	- -	- -
389	С130804-227-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	111	5 -	- -	555 -	- -	- -	- -	- -
390	С130804-227-5 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	шт Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	230	7 -	- -	1610 -	- -	- -	- -	- -
391	Е0116-15-1	шт -Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	23	521,42 292,39	49,05 19,69	11993 6725	1128 453	8269 115,2	1,69 0,09	39 2
392	С130904-52	1шт -Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	23	1250 -	- -	28750 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге --- Тенге		179666 --- 76937	3186 --- 1186			443 --- 6
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		179666	-	-		-
	Материалы -			Тенге		31725	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	78123	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		67818	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		89998	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		45
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	13500	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		16180	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		285844	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		493
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	91623	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32			Тенге		285844	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		493
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91623	-		-

РАЗДЕЛ 33. Канализация (2 этаж)

Демонтаж

393	E0165-10-2 К=0,4	-Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	196	54,19	0,19	10622	38	12201	0,28	55
				54	0,04	10584	7	115,2	-	-
394	E0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	30 м	118,01	1,59	3540	48	4032	0,69	21
				116,42	0,25	3493	8	115,2	-	-
395	E0165-4-1	-Демонтаж умывальников	18 м	101,59	3,33	1829	60	2049	0,61	11
				98,26	0,54	1769	10	115,2	-	-
396	E0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4 компл	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
				238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-
397	E0165-4-2	-Демонтаж моек стальных	5 компл	161,43	4,65	807	23	907	0,99	5
				156,78	0,72	784	4	115,2	0,01	-

Монтаж

398	E0165-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	196 м	774,69	0,48	151839	94	30502	0,71	138
				135	0,09	26460	18	115,2	-	-
399	E0165-10-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	30 м	653,23	0,37	19597	11	4847	0,73	22
				140,18	0,07	4205	2	115,2	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге	189213	300			258
	Тенге	48248	52			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	189213	-	-		-
Материалы -	Тенге	140547	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48300	-		-
Местные материалы -	Тенге	118	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	55642	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8346	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14691	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			259546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56646	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			259546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		286
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	56646	-		-

РАЗДЕЛ 34. Поликлиника и 1 этаж/электроосвещение и силовое электрооборудование/

Демонтажные работы

400	Е0121-24-1 К=0,3	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	3	127,43	9,3	382	28	395	0,69	2
				118,13	3,69	354	11	108	0,02	-
401	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	27	9,32	0,23	252	6	240	0,06	2
				9,09	0,05	245	1	97,2	-	-
402	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	22	29,35	2,8	646	62	577	0,18	4
				26,55	0,45	584	10	97,2	-	-
403	Е0167-7-2	-Демонтаж патронов, подвесов шт	3	5,38	-	16	-	16	0,04	-
				5,38	-	16	-	97,2	-	-
404	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	72	8,42	-	606	-	589	0,06	4
				8,42	-	606	-	97,2	-	-
405	Е0167-5-2	-Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 10 мм2 м	7	4,46	0,03	31	-	30	0,03	-
				4,43	-	31	-	97,2	-	-
406	Е0167-5-6	-Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 10 мм2 м	26	1,39	0,02	36	1	35	0,01	-
				1,37	-	36	-	97,2	-	-
407	Е0167-5-3	-Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 25 мм2 м	15	6,11	0,06	92	1	88	0,04	1
				6,05	-	91	-	97,2	-	-
408	Е0167-5-7	-Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 25 мм2 м	15	2,04	0,06	31	1	29	0,01	-
				1,98	-	30	-	97,2	-	-
409	Е0167-5-4	-Демонтаж трубных проводок, м	15	11,02	0,13	165	2	159	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		провод первый сечением 50 мм2		10,89	-	163	-	97,2	-	-
410	Е0167-5-8	-Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 50 мм2	м 30	3,28	0,13	98	4	92	0,02	1
				3,15	-	94	-	97,2	-	-
411	Е0167-5-10	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 32 мм	м 7	48,06	0,99	336	7	321	0,29	2
				47,07	0,16	329	1	97,2	-	-
412	Е0167-5-11	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 50 мм	м 15	60,16	1,7	902	25	856	0,37	6
				58,46	0,27	877	4	97,2	-	-
413	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	м 2200	3,69	-	8118	-	7891	0,03	56
				3,69	-	8118	-	97,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			11712	137			78
			Тенге			11576	27			-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11712	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11603	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11318	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1382	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			24412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13301	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			24412	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		84
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13301	-		-

РАЗДЕЛ 35. Аптека, хирургическое отделение со стационаром, поликлиника и 1 этаж стационара

Монтажные работы

414	Е0167-13-5	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 70 мм2 (ПВ сеч.1х50мм2)	61	32,42	0,13	1978	8	1915	0,2	12
				32,29	-	1970	-	97,2	-	-
415	Е0167-13-8	-Затягивание провода в трубы,	м 134	22,9	0,13	3069	17	2966	0,14	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		последующий провод сечением 70 мм2 (ПВ сеч.1х50мм2)		22,77	-	3051	-	97,2	-	-
416	Е0167-13-4	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 35 мм2 (ПВ сеч.1х25мм2)	м 61	24,95	0,06	1522	4	1476	0,15	9
				24,89	-	1518	-	97,2	-	-
417	Е0167-13-7	-Затягивание провода в трубы, последующий провод сечением 35 мм2 (ПВ сеч.1х25мм2)	м 69	14,87	0,06	1026	4	993	0,09	6
				14,81	-	1022	-	97,2	-	-
418	Е0167-13-3	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 16 мм2 (ПВ сеч.1х10мм2)	м 26	19,25	0,03	501	1	486	0,12	3
				19,22	-	500	-	97,2	-	-
419	Е0167-13-7	-Затягивание провода в трубы, последующий провод сечением 35 мм2 (ПВ сеч.1х10мм2)	м 114	14,87	0,06	1695	7	1641	0,09	10
				14,81	-	1688	-	97,2	-	-
420	Е0167-13-2	-Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2 (ПВ сеч.1х4мм2)	м 12	11,86	-	142	-	138	0,07	1
				11,86	-	142	-	97,2	-	-
421	Е0167-13-6	-Затягивание провода в трубы, последующий провод сечением 6 мм2 (ПВ сеч.1х4мм2)	м 53	6,12	-	324	-	315	0,04	2
				6,12	-	324	-	97,2	-	-
422	Е0167-11-2	-Прокладка кабеля в бороздах (ВВГ сеч.2х1,5мм2)	м 705	24,84	-	17512	-	17022	0,15	105
				24,84	-	17512	-	97,2	-	-
423	Е0121-4-2	-Затягивание в металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 (ВВГ сеч.3х1,5мм2)	м 15	11,04	1,09	166	16	160	0,06	1
				9,23	0,66	138	10	108	-	-
424	Е0167-11-1	-Прокладка кабеля в пустотах (ВВГ сеч.3х1,5мм2)	м 450	17,21	-	7745	-	7528	0,1	46
				17,21	-	7745	-	97,2	-	-
425	Е0167-11-2	-Прокладка кабеля в бороздах (ВВГ сеч.3х1,5мм2)	м 1880	24,84	-	46699	-	45392	0,15	280
				24,84	-	46699	-	97,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
426	Е0121-4-3	-Затягивание в металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 (ВВГ сеч.3х2,5мм2)	45	16,24	1,95	731	88	704	0,08	4
				13,34	1,16	600	52	108	0,01	-
		м								
427	Е0167-11-2	-Прокладка кабеля в бороздах (ВВГ сеч.3х2,5мм2)	2795	24,84	-	69428	-	67484	0,15	417
				24,84	-	69428	-	97,2	-	-
		м								
428	Е0121-3-7	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 70 мм по основанию пола	61	53,58	-	3268	-	1853	0,17	10
				28,13	-	1716	-	108	-	-
		м								
429	Е0121-3-6	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм по основанию пола	26	46,26	-	1203	-	584	0,13	3
				20,81	-	541	-	108	-	-
		м								
430	Е0121-3-4	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм по основанию пола	12	28,1	-	337	-	234	0,11	1
				18,02	-	216	-	108	-	-
		м								
431	Ц0108-411-1	-Прокладка гофротрубы, наружный диаметр до 48 мм	60	114,4	7,8	6864	468	2810	0,29	17
				48,8	0,5	2928	30	95	-	-
		м								
		Материалы								
432	С151607-129 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 50 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1989	303445	-	60355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
433	С151607-127 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1326	162386	-	21532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
434	С151607-125 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	0,1442	61302	-	8840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	С151607-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,06695	25484 -	- -	1706 -	- -	- -	- -	- -
436	С151601-332	км -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,7191	28900 -	- -	20782 -	- -	- -	- -	- -
437	С151601-341	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	2,3919	52100 -	- -	124618 -	- -	- -	- -	- -
438	С151601-342	1000м -Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	2,8968	60500 -	- -	175256 -	- -	- -	- -	- -
439	С130804-12	1000м -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм (ПВХТ-63)	6,161	2590 -	- -	15957 -	- -	- -	- -	- -
440	С130804-10	10м -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм (ПВХТ-40)	2,626	1420 -	- -	3729 -	- -	- -	- -	- -
441	С130804-8	10м -Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм (ПВХТ-25)	1,212	777 -	- -	942 -	- -	- -	- -	- -
442	СТОО"Имтекс-электро",Казахстан	10м -Гофротруба диам. 25 мм м	60,6	14,57 -	- -	883 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35		Тенге			598809	613			947
			Тенге			157739	92			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			598809	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5857	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	157831	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			434601	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			153701	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23055	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			45151	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			797661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180886	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	Тенге			797661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1024
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	180886	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4334479	73997			7031
			Тенге			1161016	19736			230
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			610522	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5857	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	169434	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			434601	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			165018	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46532	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			822072	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	194187	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2896360	-	-		-
		Материалы -	Тенге			109981	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	693702	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1869992	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			176717	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			698950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		349
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104842	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3811028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4778
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	798544	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			827598	-	-		-
		Материалы -	Тенге			367717	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	317616	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			134452	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			365894	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54884	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1265102	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1989
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	372501	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5898202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7876
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1365232	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 1,44%				84934				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				5983136				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%				124449				
		Затраты на выслугу лет 1%				59831				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				23933				
		Итого				6191349				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742				14795326				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				295907				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15091233				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1810948				
		Итого с НДС				16902181				

Итого к оплате: Шестнадцать миллионов девятьсот две тысячи сто восемьдесят одна тенге 00 тиын

Подрядчик

ТОО «Стройком+Сервис»
Директор
Жулумбетов У.Ж

Технадзор
ИП «Урбисинов Т.З.»

Заказчик

ГКП «Алгинская ЦРБ» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
Главный врач
Алпаеев А.К.

Форма N 2в

Заказчик ГКП «Алгинская центральная районная больница» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
Подрядчик ТОО «Стройком+Сервис»
Субподрядчик
Договор №47 от 21 апреля 2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений поликлиники 1-го и 2-го этажей здания стационара Алгинской ЦРБ в городе Алга Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт помещений поликлиники,1-го и 2-го этажа здания стационара

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

Курс тенге, установленный Нац.Банком на 28.02.2014г. 1 доллар США-184,47 тенге, 1 евро-253,68 тенге, 1 российский рубль-5,17 тенге

РАЗДЕЛ 1. Кабинет №10 Проявочная

Дверные проемы

1	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,84	391,61	27,58	721	51	370	1,06	2
				178,79	9,48	325	17	108	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002									
2	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	1,84	13000 -	- -	23920 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
3	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ. 50 мм м3	0,34	1945,45 610,65	- -	661 208	- -	230 110,7	3,73 -	1 -
4	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	6,8	232,46 99,79	14,01 2,21	1581 679	95 15	768 110,7	0,67 0,01	5 -
5	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	6,8	1041,41 243,95	14,85 2,32	7082 1659	101 16	1854 110,7	1,54 0,02	10 -
6	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	10,7	178,36 15,12	0,09 0,02	1908 162	1 -	179 110,7	0,09 -	1 -
		Отделочные работы								
		Стены								
7	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	30,3	1024,39 382,95	2,63 0,99	31039 11603	80 30	10993 94,5	2,3 -	70 -
8	Е0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором м	8,2	77,99 67,95	1,38 0,23	640 557	11 2	594 106,2	0,41 -	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			67551	339			92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			15193	80			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67551	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22998	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15273	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23920	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5102	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14988	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2248	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4952	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			87492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17521	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			87492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17521	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кабинет №11 Коридор

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	45,3	232,46	14,01	10531	635	5115	0,67	31
				99,79	2,21	4520	100	110,7	0,01	1
		1м2								
10	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	45,3	1041,41	14,85	47176	673	12350	1,54	70
				243,95	2,32	11051	105	110,7	0,02	1
		1м2								
11	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	35,6	178,36	0,09	6350	3	597	0,09	3
				15,12	0,02	538	1	110,7	-	-
		1м								

Отделочные работы

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0161-1-3	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	52,6	60,96	1,83	3206	96	2771	0,36	19
	Изм. и доп. вып. 13			55,46	0,29	2917	15	94,5	-	-
		м2								
13	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	105,2	31	-	3261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	52,6	37	-	1946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
15	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	12,7	311,18	5,08	3952	65	1887	0,85	11
				156,03	1,21	1982	15	94,5	0,06	1
		м2								
					Потолок					
16	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	50,3	74,87	1,91	3766	96	3298	0,44	22
				69,1	0,29	3476	15	94,5	-	-
		м2								
17	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	100,6	31	-	3119	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
18	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	50,3	37	-	1861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Откосы					
19	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	12,3	654,02	7,91	8044	97	4215	2,06	25
				359,66	2,99	4424	37	94,5	0,01	-
		м2								
20	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	10,1	60,96	1,83	616	18	532	0,36	4
				55,46	0,29	560	3	94,5	-	-
		м2								
21	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	20,2	31	-	626	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
22	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	10,1	37	-	374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		Прочие								
23	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	6,6	294,96	18,45	1947	122	491	0,42	3
				60,29	6,93	398	46	110,7	0,03	-
		м2								
24	Е0111-15-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 50 мм)	6,6	142,48	3,35	940	22	66	0,05	-
				7,77	1,25	51	8	110,7	0,01	-
		м2								
25	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	10,1	5910,59	421,76	59697	4260	9960	5,04	51
				771,08	157,5	7788	1591	106,2	0,78	8
		м3								
26	Е0108-11-1	-Расшивка швов кладки из кирпича	15,78	44,77	-	706	-	750	0,25	4
				44,77	-	706	-	106,2	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		158118	6087		242
	Тенге		38412	1936		11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		158118	-	-	-
Материалы -	Тенге		36998	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	40347	-	-
Местные материалы -	Тенге		76622	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		42033	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6305	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12009	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		212160	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	274
Сметная заработная плата -	Тенге		-	46652	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		212160	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	274
Сметная заработная плата -	Тенге		-	46652	-	-

РАЗДЕЛ 3. Кабинет №12 Рентгенкабинет

Дверные проемы

27	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью	1,84	391,61	27,58	721	51	370	1,06	2
				176,79	9,48	325	17	108	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	проема до 3 м2 м2								
28	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	1,84	13000 -	- -	23920 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
29	Е0157-12-6	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью свыше 10 м2 1м2	39,3	382,5 50,56	1,86 0,29	15032 1987	73 11	2212 110,7	0,33 -	13 -
30	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 1м2	39,3	1920,69 120,11	5,23 0,83	75483 4720	206 33	5262 110,7	0,75 0,01	30 -
31	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	25,8	178,36 15,12	0,09 0,02	4602 390	2 1	432 110,7	0,09 -	2 -
		Отделочные работы								
		Стены								
32	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	63,2	60,96 55,46	1,83 0,29	3853 3505	116 18	3330 94,5	0,36 -	23 -
33	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	126,4	31 -	- -	3918 -	- -	- -	- -	- -
34	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой	63,2	37 -	- -	2338 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе								
		кг								
		Потолок								
35	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	39,3	74,87	1,91	2942	75	2577	0,44	17
				69,1	0,29	2716	11	94,5	-	-
		м2								
36	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	78,6	31	-	2437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
37	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	39,3	37	-	1454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Откосы								
38	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5,6	654,02	7,91	3662	44	1919	2,06	12
				359,66	2,99	2014	17	94,5	0,01	-
		м2								
39	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевки откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	5,6	60,96	1,83	341	10	295	0,36	2
				55,46	0,29	311	2	94,5	-	-
		м2								
40	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	11,2	31	-	347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
41	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	5,6	37	-	207	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			141258	577			101
			Тенге			15968	110			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141258	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			88487	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16078	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23920	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12306	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16397	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2460	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9459	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			167115	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18538	-		-

РАЗДЕЛ 4. Кабинет №13 Аппаратная

Оконные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	0,6	460,21	24,15	276	14	144	1,28	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2		213,7	7,99	128	5	108	0,04	-
43	С12061-703	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,6	5618	-	3371	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	1,17	194,46	0,77	228	1	75	0,41	-
		м		60,01	0,11	70	-	107,1	-	-

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0157-12-5	-Укладка лаг по перекрытию из брусков площадью до 10 м2	8	394,2	1,86	3154	15	554	0,39	3
				62,26	0,29	498	2	110,7	-	-
		1м2								
46	Е0157-17-3	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью до 10 м2	8	1941,68	5,23	15533	42	1257	0,9	7
				141,1	0,83	1129	7	110,7	0,01	-
		1м2								
47	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	12,1	178,36	0,09	2158	1	203	0,09	1
				15,12	0,02	183	-	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
		Стены								
48	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	32	60,96	1,83	1951	59	1686	0,36	11
				55,46	0,29	1775	9	94,5	-	-
		м2								
49	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	64	31	-	1984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
50	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	32	37	-	1184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Потолок								
51	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	8	74,87	1,91	599	15	525	0,44	4
				69,1	0,29	553	2	94,5	-	-
		м2								
52	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	16	31	-	496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
53	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	8	37	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Откосы								
54	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,2	654,02	7,91	1439	17	754	2,06	5
				359,66	2,99	791	7	94,5	0,01	-
		м2								
55	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	2,2	60,96	1,83	134	4	116	0,36	1
				55,46	0,29	122	1	94,5	-	-
		м2								
56	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4,4	31	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
57	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2,2	37	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Прочие								
58	Е0153-21-1	-Заделка оконного проема силикатным кирпичом	1,02	6234,45	300,96	6359	307	1056	5,63	6
				873	101,79	890	104	106,2	0,39	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			39379	475			39
			Тенге			6140	137			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39379	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19690	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6276	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3371	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			9703	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6369	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	955	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2745	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7232	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			48493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7232	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Коридор №14								
		Дверные проемы								
59	ЕС110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	2,46	391,61 176,79	27,58 9,48	963 435	68 23	495 108	1,06 0,05	3 -
60	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	2,46	13000 -	- -	31980 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
61	ЕС 57-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	12,2	232,46 99,79	14,01 2,21	2836 1217	171 27	1378 110,7	0,67 0,01	8 -
		Отделочные работы								
		Стены								
62	ЕС161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	40,45	60,96 55,46	1,83 0,29	2466 2243	74 12	2131 94,5	0,36 -	14 -
63	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	80,9	31 -	- -	2508 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	40,45	37	-	1497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
65	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2,05	311,18	5,08	638	10	305	0,85	2
				156,03	1,21	320	2	94,5	0,06	-
		м2								
					Потолок					
66	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	12	74,87	1,91	898	23	787	0,44	5
				69,1	0,29	829	3	94,5	-	-
		м2								
67	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	24	31	-	744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
68	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	12	37	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Откосы					
69	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,38	654,02	7,91	1557	19	816	2,06	5
				359,66	2,99	856	7	94,5	0,01	-
		м2								
70	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	2,38	60,96	1,83	145	4	125	0,36	1
				55,46	0,29	132	1	94,5	-	-
		м2								
71	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4,76	31	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
72	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой	2,38	37	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе								
		кг								
		Прочие								
73	Е0153-21-4	-Кладка оконных и дверных проемов из силикатного кирпича	0,24	6462,76	305,59	1551	73	292	6,7	2
				1044	103,36	251	25	106,2	0,4	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			48462	443			40
			Тенге			6283	101			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48462	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1701	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6384	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31980	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8055	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	949	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7333	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			58078	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7333	-		-

РАЗДЕЛ 6. Кабинет №15 Кабинет флюрографии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оконные проемы								
74	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных (для выдачи снимков)	0,4	74,9	6,81	30	3	30	0,46	-
				68,09	1,08	27	-	108	0,01	-
		м2								
75	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-
		шт								
76	Е0110-91-3	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2 (для выдачи снимков)	0,2	510,22	23,76	102	5	56	1,5	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20			250,39	7,73	50	2	108	0,04	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
77	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	0,2	5618 -	- -	1124 -	- -	- -	- -	-
		Дверные проемы								
78	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,64	391,61 176,79	27,58 9,48	642 290	45 16	330 108	1,06 0,05	2 -
79	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	1,64	13000 -	- -	21320 -	- -	- -	- -	-
		Полы								
80	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	14,9	232,46	14,01	3464	209	1682	0,67	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 20 м2		99,79	2,21	1487	33	110,7	0,01	-
		1м2								
		Отделочные работы								
		Стены								
81	E0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	42,6	60,96	1,83	2597	78	2244	0,36	15
				55,46	0,29	2363	12	94,5	-	-
		м2								
82	C143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	85,2	31	-	2641	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
83	C143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	42,6	37	-	1576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Потолок								
84	E0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	14,9	74,87	1,91	1116	28	977	0,44	7
				69,1	0,29	1030	4	94,5	-	-
		м2								
85	C143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	29,8	31	-	924	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
86	C143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	14,9	37	-	551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Откосы								
87	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,2	654,02	7,91	1439	17	754	2,06	5
				359,66	2,99	791	7	94,5	0,01	-
		м2								
88	E0161-1-3 Изм. и	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными	2,2	60,96	1,83	134	4	116	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 13	смесями по штукатурке		55,46	0,29	122	1	94,5	-	-
89	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	4,4	31	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	2,2	37	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску кг	2,2	257,97	2,35	568	5	95	0,27	1
				44,77	0,9	98	2	94,5	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			38660	416			41
			Тенге			6452	80			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38660	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1118	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6532	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22444	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			8230	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6498	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	975	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2709	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7507	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			47867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		45
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7507	-		-

РАЗДЕЛ 7. Кабинет №16 Кабинет врача

Дверные проемы

92	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью	1,64	391,61	27,58	642	45	330	1,06	2
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20			176,79	9,48	290	16	108	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	проема до 3 м2 м2								
93	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	1,64	13000 -	- -	21320 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
94	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	14,4	232,46 99,79	14,01 2,21	3347 1437	202 32	1626 110,7	0,67 0,01	10 -
		Отделочные работы								
		Стены								
95	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	47,9	60,96 55,46	1,83 0,29	2920 2657	88 14	2524 94,5	0,36 -	17 -
96	С14300 2-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	95,8	31 -	- -	2970 -	- -	- -	- -	- -
97	С14300 2-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	47,9	37 -	- -	1772 -	- -	- -	- -	- -
98	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2,1	311,18 156,03	5,08 1,21	653 328	11 3	312 94,5	0,85 0,06	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					Потолок					
99	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	14,4	74,87	1,91	1078	28	944	0,44	6
				69,1	0,29	995	4	94,5	-	-
		м2								
100	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	28,8	31	-	893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
101	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	14,4	37	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Откосы					
102	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,2	654,02	7,91	1439	17	754	2,06	5
				359,66	2,99	791	7	94,5	0,01	-
		м2								
103	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	2,2	60,96	1,83	134	4	116	0,36	1
				55,46	0,29	122	1	94,5	-	-
		м2								
104	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4,4	31	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
105	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2,2	37	-	81	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	37920	394				42
	Тенге	6619	75				1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	37920	-	-			-
Материалы -	Тенге	681	-	-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6695	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21320	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8905	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2672	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			47197	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7685	-		-

РАЗДЕЛ 8. Кабинет №17 Флюрокартотека

Дверные проемы

106	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	2,46	391,61	27,58	963	68	495	1,06	3
				176,79	9,48	435	23	108	0,05	-
107	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	2,46	13000	-	31980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Полы

108	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	20,8	232,46	14,01	4835	291	2349	0,67	14
				99,79	2,21	2076	46	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
		Стены								
109	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	51,6	60,96	1,83	3146	94	2718	0,36	18
				55,46	0,29	2862	15	94,5	-	-
		м2								
110	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	103,2	31	-	3199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
111	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	51,6	37	-	1909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
112	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	17,5	648,58	6,06	11350	106	4268	1,48	26
				256,29	1,76	4485	31	94,5	0,01	-
		м2								
113	С11011-2189 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	18,375	184	-	3381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Потолок								
114	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	20,9	74,87	1,91	1565	40	1370	0,44	9
				69,1	0,29	1444	6	94,5	-	-
		м2								
115	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	41,8	31	-	1296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
116	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	20,9	37	-	773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Откосы								
117	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,58	654,02	7,91	2995	36	1570	2,06	9
				359,66	2,99	1647	14	94,5	0,01	-
118	E0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	м2 -Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	4,58	60,96	1,83	279	8	241	0,36	2
				55,46	0,29	254	1	94,5	-	-
119	C143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	9,16	31	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	C143002-56	кг -Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	4,58	37	-	169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			69126	644			81
			Тенге			13203	136			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69126	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7445	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13339	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			45361	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11473	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			23011	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1952	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4868	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15291	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			86005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		89
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15291	-		-

РАЗДЕЛ 9. Кабинет №18 невропатолога

Дверные проемы

121	E0110-92-3 Изм. и	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	1,64	391,61	27,58	642	45	330	1,06	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2		176,79	9,48	290	16	108	0,05	-
122	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	1,64	13000 -	- -	21320 -	- -	- -	- -	- -
		Отделочные работы								
		Стены								
123	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	51,3	60,96 55,46	1,83 0,29	3127 2845	94 15	2703 94,5	0,36 -	18 -
124	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	102,6	31 -	- -	3181 -	- -	- -	- -	- -
125	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	51,3	37 -	- -	1898 -	- -	- -	- -	- -
		Потолок								
126	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями м2	22,1	74,87 69,1	1,91 0,29	1655 1527	42 6	1449 94,5	0,44 -	10 -
127	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой	44,2	31	-	1370	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
128	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	22,1	37	-	818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Откосы								
129	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	5	654,02	7,91	3270	40	1714	2,06	10
				359,66	2,99	1798	15	94,5	0,01	-
		м2								
130	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	5	60,96	1,83	305	9	263	0,36	2
				55,46	0,29	277	1	94,5	-	-
		м2								
131	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	10	31	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
132	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	5	37	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	38081	230			42
	Тенге	6738	53			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38081	-	-		-
Материалы -	Тенге	599	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6791	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21320	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	9194	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6459	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	969	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2672	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	47212	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		46
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7760	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	47212	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		46
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7760	-		-

РАЗДЕЛ 10. Кабинет №19 Физиокабинет с массажной

Дверные проемы

133	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	2,46	391,61 176,79	27,58 9,48	963 435	68 23	495 108	1,06 0,05	3 -
134	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	2,46	13000 -	- -	31980 -	- -	- -	- -	- -

Полы

135	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	43,9	449,49 53,74	3,26 1,21	19733 2359	143 53	2671 110,7	0,36 -	16 -

Отделочные работы

Стены

136	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	97,6	60,96 55,46	1,83 0,29	5950 5413	179 28	5142 94,5	0,36 -	35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	195,2	31	-	6051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
138	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	97,6	37	-	3611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
139	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	4,86	311,18	5,08	1512	25	722	0,85	4
				156,03	1,21	758	6	94,5	0,06	-
		м2								
		Потолок								
140	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	43,9	74,87	1,91	3287	84	2879	0,44	19
				69,1	0,29	3033	13	94,5	-	-
		м2								
141	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	87,8	31	-	2722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
142	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	43,9	37	-	1624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Откосы								
143	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,9	654,02	7,91	5167	63	2707	2,06	16
				359,66	2,99	2841	24	94,5	0,01	-
		м2								
144	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	7,9	60,96	1,83	482	14	416	0,36	3
				55,46	0,29	438	2	94,5	-	-
		м2								
145	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	15,8	31	-	490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
146	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	7,9	37	-	292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			83864	575			96
			Тенге			15278	149			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			83864	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1176	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15428	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31980	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			34854	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2255	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17682	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			104829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		105
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17682	-		-

РАЗДЕЛ 11. Кабинет №20 кардиолог

Дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	1,84	391,61	27,58	721	51	370	1,06	2
				176,79	9,48	325	17	108	0,05	-
		м2								
148	С12061-191	-Двери входные из ПХВ	1,84	13000	-	23920	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	профилей, с фурнитурой: однопольные м2		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Отделочные работы								
		Откосы								
149	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	5,01	654,02 359,66	7,91 2,99	3277 1802	40 15	1717 94,5	2,06 0,01	10 -
150	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	5,01	60,96 55,46	1,83 0,29	305 278	9 1	264 94,5	0,36 -	2 -
151	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	10,02	31 -	- -	311 -	- -	- -	- -	- -
152	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	5,01	37 -	- -	185 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге Тенге			28719 2405	100 34			14 -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29719	-	-		-
		Материалы -	Тенге			363	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2439	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23920	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1931	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1864	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32934	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2792	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			32934	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2792	-		-

РАЗДЕЛ 12. Кабинет №21 окулист

Дверные проемы

153	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	2,46	391,61	27,58	963	68	495	1,06	3
				176,79	9,48	435	23	108	0,05	-
154	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	2,46	13000	-	31980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Отделочные работы

Откосы

155	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	5,14	654,02	7,91	3362	41	1761	2,06	11
				359,66	2,99	1849	15	94,5	0,01	-
156	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	5,14	60,96	1,83	313	9	271	0,36	2
				55,46	0,29	285	1	94,5	-	-
157	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	10,28	31	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	5,14	37	-	190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			37127	118			15
			Тенге			2569	40			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37127	-	-		-
		Материалы -	Тенге			479	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2609	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31980	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1981	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2527	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	379	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2988	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			42034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2988	-		-

РАЗДЕЛ 13. Кабинет №22 Актовый зал

Дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	2,46	391,61	27,58	963	68	495	1,06	3
				176,79	9,48	435	23	108	0,05	-
		м2								
160	С12061-191 Изм. и доп.вып.9	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные	2,46	13000	-	31980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2								
		Полы								
161	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	62,1	232,46	14,01	14436	870	7012	0,67	42
				99,79	2,21	6197	137	110,7	0,01	1
		1м2								
		Отделочные работы								
					Откосы					
162	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	10,66	654,02	7,91	6972	84	3653	2,06	22
				359,66	2,99	3834	32	94,5	0,01	-
		м2								
163	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	10,66	60,96	1,83	650	20	562	0,36	4
				55,46	0,23	591	3	94,5	-	-
		м2								
164	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	21,32	31	-	661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
165	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	10,66	37	-	394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			56056	1042			70
			Тенге			11057	195			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56056	-	-		-
	Материалы -		Тенге			825	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11253	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31980	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			11152	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			11722	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1758	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4067	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13011	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			71845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	13011	-		-

РАЗДЕЛ 14. Кабинет №23 ЗОЖ

Дверные проемы

166	Е0109-53-1	-Демонтаж металлической двери	0,035	9887,33	991,51	346	35	291	47,21	2
	К=0,5			---	---	---	---	---	---	---
	к=0,6	т		8895,83	348,47	311	12	90	1,22	-
	к=0,7									
167	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из	1,64	391,61	27,58	642	45	330	1,06	2
	Изм. и	ПХВ профилей в наружных и		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	внутренних проемах		176,79	9,48	290	16	108	0,05	-
	2 СН РК	перегородок и деревянных								
	8.02-01-20	нерубленных стен площадью								
	02, СН РК	проема до 3 м2								
	8.02-03-20									
	02, СН РК	м2								
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-06-20									
	02, СН РК									
	8.02-07-20									
	02, РДС									
	РК									
	8.02-03-20									
	02									
168	С12061-191	-Двери входные из ПХВ	1,64	13000	-	21320	-	-	-	-
	Изм. и	профилей, с фурнитурой:		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.9	однопольные		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК									
	8.02-04-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-046-2									
	004									

Полы

169	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных	42,7	232,46	14,01	9926	598	4821	0,67	29
		по основанию бетонному		---	---	---	---	---	---	---
		площадью до 20 м2		99,79	2,21	4261	94	110,7	0,01	1
		1м2								

Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Стены					
170	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	68,4	60,96	1,83	4170	125	3604	0,36	24
				55,46	0,29	3793	20	94,5	-	-
		м2								
171	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	136,8	31	-	4241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
172	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	68,4	37	-	2531	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Потолок					
173	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	42,7	74,87	1,91	3197	82	2800	0,44	19
				69,1	0,29	2951	12	94,5	-	-
		м2								
174	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	85,4	31	-	2647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
175	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	42,7	37	-	1580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Откосы					
176	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	7,72	654,02	7,91	5049	61	2646	2,06	16
				359,66	2,99	2777	23	94,5	0,01	-
		м2								
177	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	7,72	60,96	1,83	471	14	407	0,36	3
				55,46	0,29	428	2	94,5	-	-
		м2								
178	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	15,44	31	-	479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	7,72	37 -	- -	286 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			56884	960			94
			Тенге			14811	180			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			975	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14667	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21320	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			18818	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14607	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2191	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4269	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			75414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		101
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16858	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			346	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			291	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			76089	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		103
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17225	-		-

РАЗДЕЛ 15. Кабинет №24 ФГС

Дверные проемы

180	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,84	391,61 176,79	27,58 9,48	721 325	51 17	370 108	1,06 0,05	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
181	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	1,84	13000	-	23920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Полы								
182	Б0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	10,9	232,46	14,01	2534	153	1231	0,67	7
				99,79	2,21	1088	24	110,7	0,01	-
		Отделочные работы								
		Стены								
183	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	33,2	60,96	1,83	2024	61	1749	0,36	12
				55,46	0,29	1841	10	94,5	-	-
184	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	66,4	31	-	2058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
185	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	33,2	37	-	1228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	1,35	133,16	23,58	180	32	145	0,74	1
				109,58	4,16	148	6	94,5	0,02	-
187	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки	1,35	1024,39	2,63	1383	4	490	2,3	3
				382,95	0,99	517	1	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
		м2								
		Потолок								
188	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	10,9	74,87	1,91	816	21	715	0,44	5
				69,1	0,29	753	3	94,5	-	-
		м2								
189	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	21,8	31	-	676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
190	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	10,9	37	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Откосы								
191	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,48	654,02	7,91	1622	20	850	2,06	5
				359,66	2,99	892	7	94,5	0,01	-
		м2								
192	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	2,48	60,96	1,83	151	5	131	0,36	1
				55,46	0,29	138	1	94,5	-	-
		м2								
193	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4,96	31	-	154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
194	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2,48	37	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			37962	345			36
			Тенге			5702	69			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37962	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1304	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5771	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23920	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6691	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5680	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2619	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6623	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			46260	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6623	-		-

РАЗДЕЛ 16. Кабинеты №25, 26 УЗИ

Оконные проемы

195	Е0110-91-3	-Установка фрамуги из ПХВ профилей площадью проема до 2 м2	0,35	510,22	23,76	179	8	98	1,5	1
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2		250,39	7,73	88	3	108	0,04	-
196	С12061-184	-Фрамуги пластиковые со стеклопакетом однокамерным и фурнитурой с поворотной створкой	0,35	5206	-	1822	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	м2		-	-	-	-	-	-	-
197	Е0158-25-1	-Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м из листовой стали	3,6	194,46	0,77	700	3	232	0,41	1
		м		60,01	0,11	216	-	107,1	-	-

Дверные проемы

198	Е0110-92-3	-Установка дверных блоков из	3,78	391,61	27,58	1480	104	760	1,06	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2		176,79	9,48	668	36	108	0,05	-
199	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	3,78	13000 -	- -	49140 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
200	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	26,5	232,46 99,79	14,01 2,21	6160 2644	371 59	2992 110,7	0,67 0,01	18 -
		Отделочные работы								
		Стены								
201	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	87,6	60,96 55,46	1,83 0,29	5340 4858	160 25	4615 94,5	0,36 -	31 -
202	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	175,2	31 -	- -	5431 -	- -	- -	- -	- -
203	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	87,6	37 -	- -	3241 -	- -	- -	- -	- -
204	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен,	1,35	1024,39	2,63	1383	4	490	2,3	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		382,95	0,99	517	1	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
205	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	26,5	74,87	1,91	1984	51	1738	0,44	12
				69,1	0,29	1831	8	94,5	-	-
		м2								
206	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	53	31	-	1643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
207	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	26,5	37	-	981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Откосы								
208	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,46	654,02	7,91	6187	75	3242	2,06	19
				359,66	2,99	3402	28	94,5	0,01	-
		м2								
209	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	9,46	60,96	1,83	577	17	498	0,36	3
				55,46	0,29	525	3	94,5	-	-
		м2								
210	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	18,92	31	-	587	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
211	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	9,46	37	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Перегородки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из силикатного кирпича М100 м2	6,22	846,9 217,35	42,96 16,09	5268 1352	267 100	1542 106,2	1,39 0,08	9 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			92452	1060			102
			Тенге			16102	263			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			92452	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2678	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16365	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			50962	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			21649	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			16207	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		8
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2431	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6520	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115179	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		111
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18796	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			115179	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		111
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18796	-		-

РАЗДЕЛ 17. Кабинет №27 кабинет врача

Дверные проемы

213	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,84	391,61 176,79	27,58 9,48	721 325	51 17	370 108	1,06 0,05	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
214	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	1,84	13000	-	23920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Полы								
215	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	11,8	232,46	14,01	2743	165	1332	0,67	8
				99,79	2,21	1178	26	110,7	0,01	-
		Отделочные работы								
					Стены					
216	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	36,2	60,96	1,83	2207	66	1907	0,36	13
				55,46	0,29	2008	10	94,5	-	-
217	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	72,4	31	-	2244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
218	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	36,2	37	-	1339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Потолок					
219	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями м2	11,8	74,87	1,91	883	23	774	0,44	5
				69,1	0,29	815	3	94,5	-	-
220	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	23,6	31	-	732	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
221	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой	11,8	37	-	437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе								
		кг								
		Откосы								
222	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	2,48	654,02	7,91	1622	20	850	2,06	5
				359,66	2,99	892	7	94,5	0,01	-
		м2								
223	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	2,48	60,96	1,83	151	5	131	0,36	1
				55,46	0,29	138	1	94,5	-	-
		м2								
224	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4,96	31	-	154	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
225	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2,48	37	-	92	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Прочие								
226	Е0153-21-4	-Кладка оконных и дверных проемов из силикатного кирпича	0,73	6462,76	305,59	4718	223	889	6,7	5
				1044	103,36	762	75	106,2	0,4	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге	41962	552		39
	Тенге	6117	141		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	41962	-	-	-
Материалы -	Тенге	3377	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6258	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23920	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	7996	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6254	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	938	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2893	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51109	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7197	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		51109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		43
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	7197	-		-

РАЗДЕЛ 18. Кабинеты №28, 29 Кабинет физиотерапевта и грязелечебница

Дверные проемы

227	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	3,68	391,61	27,58	1441	102	740	1,06	4
				176,79	9,48	651	35	108	0,05	-
228	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	3,68	13000	-	47840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Отделочные работы

Откосы

229	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	6,98	654,02	7,91	4565	55	2392	2,06	14
				359,66	2,99	2510	21	94,5	0,01	-
230	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	6,98	60,96	1,83	426	13	368	0,36	2
				55,46	0,29	387	2	94,5	-	-
231	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	13,96	31	-	433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	6,98	37 -	- -	258 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			54963	170			21
			Тенге			3548	58			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			715	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3606	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47840	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2690	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3508	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4131	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			61971	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4131	-		-

РАЗДЕЛ 19. Кабинет №30 Санузел

Дверные проемы

233	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,7	391,61 176,79	27,58 9,48	1841 831	130 45	945 108	1,06 0,05	5 -
234	С12061-191	-Двери входные из ПХВ	4,7	13000	-	61100	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	профилей, с фурнитурой: однопольные м2		-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -	-------- -
		Отделочные работы								
		Откосы								
235	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,02	654,02 359,66	7,91 2,99	1321 727	16 6	692 94,5	2,06 0,01	4 -
236	E0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	2,02	60,96 55,46	1,83 0,29	123 112	4 1	106 94,5	0,36 -	1 -
237	C143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	4,04	31 -	- -	125 -	- -	- -	- -	- -
238	C143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	2,02	37 -	- -	75 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	64585	149			10
	Тенге	1669	51			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64585	-	-		-
Материалы -	Тенге	887	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1721	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	61100	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	779	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1744	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	262	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3980	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70309	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1982	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге	70309	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1982	-		-

РАЗДЕЛ 20. Кабинет №32 Коридор

Дверные проемы

239	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	3,08	391,61	27,58	1206	85	620	1,06	3
				176,79	9,48	545	29	108	0,05	-
240	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	3,08	12700	-	39116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Полы

241	Е0157-15-1	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 1м2	10,5	232,46	14,01	2441	147	1186	0,67	7
				99,79	2,21	1048	23	110,7	0,01	-
242	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	10,5	1041,41	14,85	10935	156	2863	1,54	16
				243,95	2,32	2561	24	110,7	0,02	-
243	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	13	178,36	0,09	2319	1	218	0,09	1
				15,12	0,02	197	-	110,7	-	-

Отделочные работы

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	Е0161-1-3	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	110,6	60,96	1,83	6742	202	5827	0,36	40
	Изм. и доп. вып. 13			55,46	0,29	6134	32	94,5	-	-
		м2								
245	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	221,2	31	-	6857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
246	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	110,6	37	-	4092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
247	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	7	311,18	5,08	2178	36	1040	0,85	6
				156,03	1,21	1092	9	94,5	0,06	-
		м2								
		Потолок								
248	Е0161-1-7	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	99	74,87	1,91	7412	189	6492	0,44	44
	Изм. и доп. вып. 13			69,1	0,29	6841	29	94,5	-	-
		м2								
249	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	198	31	-	6138	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
250	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	99	37	-	3663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Откосы								
251	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,13	654,02	7,91	2047	25	1073	2,06	6
				359,66	2,99	1126	9	94,5	0,01	-
		м2								
252	Е0161-1-3	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными	3,13	60,96	1,83	191	6	165	0,36	1
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 13	смесями по штукатурке		55,46	0,29	174	1	94,5	-	-
253	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	6,26	31	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
254	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	3,13	37	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			95647	847			125
			Тенге			19717	157			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95647	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10684	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19873	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39116	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25284	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19482	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2922	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6908	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22796	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			122037	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		136
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	22796	-		-

РАЗДЕЛ 21. Кабинет №34 ординаторская

Дверные проемы

255	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,9	365,39	103,92	1425	405	826	0,92	4
				159,65	36,46	623	142	108	0,15	1
256	С12062-22	-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-19П внутренние м2	3,9	5050	-	19695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перегородки								
257	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка пластиковых перегородок с дверью м2	13,8	391,61 / 176,79	27,58 / 9,48	5404 / 2440	381 / 131	2776 / 108	1,06 / 0,05	15 / 1
258	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	2,52	12700 / -	- / -	32004 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
259	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Перегородки из ПВХ профилей, остекленные с однокамерным стеклопакетом, глухие м2	11,28	4472 / -	- / -	50444 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Отделочные работы								
		Стены								
260	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	56,4	60,96 / 55,46	1,83 / 0,29	3438 / 3128	103 / 16	2971 / 94,5	0,36 / -	20 / -
261	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	112,8	31 / -	- / -	3497 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
262	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	56,4	37 / -	- / -	2087 / -	- / -	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
263	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями м2	38,7	74,87 / 69,1	1,91 / 0,29	2897 / 2674	74 / 11	2538 / 94,5	0,44 / -	17 / -
264	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	77,4	31 / -	- / -	2399 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
265	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	38,7	37 / -	- / -	1432 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		Откосы								
266	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,72	654,02 / 359,66	7,91 / 2,99	1779 / 978	22 / 8	932 / 94,5	2,06 / 0,01	6 / -
267	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	2,72	60,96 / 55,46	1,83 / 0,29	166 / 151	5 / 1	143 / 94,5	0,36 / -	1 / -
268	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	5,44	31 / -	- / -	169 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
269	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	2,72	37 / -	- / -	101 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге / Тенге			126937 / 9994	990 / 309			62 / 2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126937	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3347	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10303	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102143	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			10463	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1528	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8227	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			145351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11831	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			145351	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11831	-		-

РАЗДЕЛ 22. Кабинет №40 Холл

Отделочные работы

Стены

270	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	49,7	60,96	1,83	3030	91	2618	0,36	18
				55,46	0,29	2756	14	94,5	-	-
271	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	99,4	31	-	3081	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
272	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	49,7	37	-	1839	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Потолок

273	Е0161-1-7 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка потолка выравнивающими и финишными смесями	59,8	74,87	1,91	4477	114	3921	0,44	27
				69,1	0,29	4132	17	94,5	-	-
274	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	119,6	31	-	3708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
275	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	59,8	37	-	2213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			18347	205			44
			Тенге			6889	32			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18347	-	-		-
		Материалы -	Тенге			413	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6920	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10841	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	981	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7901	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			26380	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7901	-		-

РАЗДЕЛ 23. Кабинеты №№50-54 Помещения для сбора медотходов

Дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,07	365,39	103,92	1122	319	650	0,92	3
				159,65	36,46	490	112	108	0,15	-
		м2								
277	С12064-5	-Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП	3,07	14500	-	44515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
278	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	7,98	391,61	27,58	3125	220	1605	1,06	8
				176,79	9,48	1411	76	108	0,05	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
279	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	7,98	13000 -	- -	103740 -	- -	- -	- -	- -
		Полы								
280	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 1м2	24,4	218,46 85,79	14,01 2,21	5331 2093	342 54	2377 110,7	0,58 0,01	14 -
281	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	24,4	1041,41 243,95	14,85 2,32	25410 5952	362 57	6652 110,7	1,54 0,02	37 1
282	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м	46,4	178,36 15,12	0,09 0,02	8276 702	4 1	778 110,7	0,09 -	4 -
		Отделочные работы								
		Стены								
283	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток м2	8,2	133,16 109,58	23,58 4,16	1092 899	193 34	881 94,5	0,74 0,02	6 -
284	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	115,6	1024,39 382,95	2,63 0,99	118419 44269	303 114	11942 94,5	2,3 -	266 1
		Откосы								
285	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	5,05	654,02 359,66	7,91 2,99	3303 1816	40 15	1731 94,5	2,06 0,01	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
286	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	5,05	60,96 55,46	1,83 0,29	308 280	9 1	266 94,5	0,36 -	2 -
287	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	10,1	31 -	- -	313 -	- -	- -	- -	- -
288	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	5,05	37 -	- -	187 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге Тенге			315140 57912	1794 464			352 3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315140	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88123	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	58376	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			148255	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			19056	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8532	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22321	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			394344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66908	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			394344	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		383
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	66908	-		-

РАЗДЕЛ 24. Кабинет №№48 Холл (2 окна)

Отделочные работы

Откосы

289	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	3,24	654,02 359,66	7,91 2,99	2119 1165	26 10	1110 94,5	2,06 0,01	7 -
290	Е0161-1-3 Изм. и	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными	3,24	60,96	1,83	198	6	171	0,36	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 13	смесями по штукатурке		55,46	0,29	180	1	94,5	-	-
291	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе м2	6,48	31	-	201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе кг	3,24	37	-	120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			2637	32			8
			Тенге			1345	11			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2637	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1356	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1249	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1281	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	192	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			235	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4153	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1548	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		Тенге			4153	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1548	-		-

РАЗДЕЛ 25. Аптека №1-13

Дверные проемы

293	Е0110-23-2	-Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Д-4)	8,88	365,39	103,92	3245	923	1881	0,92	8
				159,65	36,46	1418	324	108	0,15	1
294	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние м2	8,88	3660	-	32501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	Е0110-23-1	-Установка блоков во внутренних дверных проемах в м2	24,04	446,86	128,16	10743	3081	5686	1,03	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1, Д-2, Д-3, Д-5)		174,4	44,59	4193	1072	108	0,17	4
296	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	10,8	4010 -	- -	43308 -	- -	- -	- -	- -
297	С12062-5	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,26	3540 -	- -	18620 -	- -	- -	- -	- -
298	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	5,56	4250 -	- -	23630 -	- -	- -	- -	- -
299	С12062-4	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	2,42	3760 -	- -	9099 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Полы								
					Тип 1					
300	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных на растворе М150 по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	113,36	218,46 85,79	14,01 2,21	24765 9725	1588 251	11043 110,7	0,58 0,01	66 1
301	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	1м2 -Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	113,36	449,49 53,74	3,26 1,21	50954 6092	370 137	6896 110,7	0,36 -	41 -
		м2								
					Тип 2					
302	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	55,46	218,46 85,79	14,01 2,21	12116 4758	777 123	5403 110,7	0,58 0,01	32 1
303	Е0157-20-2	1м2 -Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	55,46	1041,41 243,95	14,85 2,32	57757 13529	824 129	15120 110,7	1,54 0,02	85 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
304	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	26,71	161,59	2,26	4316	60	1484	0,29	8
				49,84	0,34	1331	9	110,7	-	-
		1м			Тип 3					
305	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	54,9	449,49	3,26	24677	179	3340	0,36	20
				53,74	1,21	2950	67	110,7	-	-
		м2								
		Отделочные работы								
					Стены					
306	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	263,915	311,18	5,08	82125	1341	39217	0,85	225
				156,03	1,21	41179	320	94,5	0,06	17
		м2								
307	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	166,56	60,96	1,83	10153	305	8775	0,36	60
				55,46	0,29	9237	48	94,5	-	-
		м2								
308	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	333,12	31	-	10327	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
309	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	166,56	37	-	6163	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
310	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	117,14	1024,39	2,63	119996	307	42501	2,3	269
				382,95	0,99	44859	116	94,5	-	1
		м2								
					Потолок					
311	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических	54,9	374,77	2,76	20575	152	19116	2,02	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плит		367,43	1,04	20172	57	94,5	0,01	-
312	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	м2 -Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	54,9	340	-	18666	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
					Откосы					
313	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	42,63	654,02	7,91	27881	337	14609	2,06	88
				359,66	2,99	15332	127	94,5	0,01	1
		м2								
314	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	24,13	60,96	1,83	1471	44	1271	0,36	9
				55,46	0,29	1338	7	94,5	-	-
		м2								
315	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	48,26	31	-	1496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
316	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	24,13	37	-	893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
317	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	8,68	1024,39	2,63	8892	23	3149	2,3	20
				382,95	0,99	3324	9	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге		624369	10311			1066
				Тенге		179438	2794			29

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	624369	-	-	-
Материалы -	Тенге	120910	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	182232	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	145824	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	167885	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	179490	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	90
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26923	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	48231	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			852090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209156	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			852090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1185
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209156	-		-

РАЗДЕЛ 26. Хирургическое отделение со стационаром/смета 2-1-2/

Оконные проемы

318	E0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	20	215,57	21,24	4311	425	4269	1,29	26
				194,33	3,31	3887	66	108	0,03	1
319	E0156-3-2	-Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	шт 11,9	146,99	6,63	1749	79	1817	0,95	11
				140,36	1,04	1670	12	108	0,01	-
320	E0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей площадью проема более 2 м2	м2 72,36	379,3	23,6	27446	1707	16011	1,18	85
				196,66	8,22	14230	595	108	0,04	3
321	C12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	72,36	5618	-	406518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
322	E0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью	м2 7,2	510,22	23,76	3674	171	2007	1,5	11
				250,39	7,73	1803	56	108	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	проема до 2 м2								
		м2								
323	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	7,2	5618	-	40450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
324	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 300 мм	1,2	2451,02	-	2941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Дверные проемы								
325	Е0156-11-1	-Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	26	320,85	30,15	8342	784	8244	1,96	51
				290,7	2,9	7558	75	108	0,19	5
		шт								
326	Е0156-12-1	-Снятие дверных полотен	61,76	59,88	6,55	3698	405	3627	0,36	22
				53,33	1,04	3294	64	108	0,01	1
		м2								
327	Е0110-23-2	-Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	90,93	365,39	103,92	33225	9449	19260	0,92	84
				159,65	36,46	14517	3316	108	0,15	13
		м2								
328	Е0110-23-1	-Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	43,05	446,86	128,16	19237	5517	10181	1,03	45
				174,4	44,59	7508	1919	108	0,17	7
		м2								
329	С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П	10,8	3760	-	40608	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренние		-	-	-	-	-	-	-
330	С12062-7	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-21П внутренние	5,04	3660 -	- -	18446 -	- -	- -	- -	- -
331	С12062-7	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-25П внутренние	6	3660 -	- -	21960 -	- -	- -	- -	- -
332	С12062-5	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-20П внутренние	8,4	3540 -	- -	29736 -	- -	- -	- -	- -
333	С12062-6	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-14П внутренние	3,36	3760 -	- -	12634 -	- -	- -	- -	- -
334	С12062-4	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	45,36	3760 -	- -	170554 -	- -	- -	- -	- -
335	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	28,35	4010 -	- -	113684 -	- -	- -	- -	- -
336	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	18,48	4250 -	- -	78540 -	- -	- -	- -	- -
337	С12062-[illegible]	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	8,19	3540 -	- -	28993 -	- -	- -	- -	- -
		м2 Полы								
338	Е0157-[illegible]-2	-Устройство стяжек цементных на растворе М150 по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	298,67	218,46 85,79	Тип 1 14,01 2,21	65249 25623	4184 660	29095 110,7	0,58 0,01	174 4
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	298,67	449,49	3,26	134250	974	18169	0,36	108
				53,74	1,21	16050	362	110,7	-	1
		Тип 2								
340	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 1м2	95,86	218,46	14,01	20942	1343	9338	0,58	56
				85,79	2,21	8224	212	110,7	0,01	1
341	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток м2	95,86	1071,63	19	102726	1821	22126	1,23	118
				199,3	9,21	19104	883	110,7	0,05	4
342	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических 1м	59,25	161,59	2,26	9574	134	3291	0,29	17
				49,84	0,34	2953	20	110,7	-	-
		Тип 3								
343	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм м2	140,76	449,49	3,26	63270	459	8563	0,36	51
				53,74	1,21	7564	171	110,7	-	1
		Отделочные работы								
		Стены								
344	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен м2	619,36	311,18	5,08	192733	3147	92034	0,85	527
				156,03	1,21	96640	751	94,5	0,06	40
345	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка стен выравнивающими и финишными смесями по штукатурке м2	374,99	60,96	1,83	22859	686	19756	0,36	134
				55,46	0,29	20797	109	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	749,98	31	-	23249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
347	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	374,99	37	-	13875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
348	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	255,01	1024,39	2,63	261228	669	92523	2,3	587
				382,95	0,99	97656	252	94,5	-	1
		м2								
					Откосы					
349	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	-Шпаклевка откосов выравнивающими и финишными смесями по штукатурке	45,38	60,96	1,83	2766	83	2391	0,36	16
				55,46	0,29	2517	13	94,5	-	-
		м2								
350	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	90,76	31	-	2814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
351	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	85,38	37	-	3159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
352	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка откосов/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу ибетону	25,52	1024,39	2,63	26142	67	9259	2,3	59
				382,9	0,99	9773	25	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			2011584	32107			2181
			Тенге			361369	9561			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2011584	-	-		-
		Материалы -	Тенге			268095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	370930	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			965063	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			384950	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			371962	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55794	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143013	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2526559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2451
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	426724	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			2526559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2451
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	426724	-		-

РАЗДЕЛ 27. Поликлиника и 1 этаж/ электроосвещение и силовое электрооборудование смета 2-1-4/

Демонтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	Е0121-24-1 К=0,3	-Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	8	127,43	9,3	1019	74	1052	0,69	6
				118,13	3,69	945	29	108	0,02	-
354	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	81	9,32	0,23	755	19	720	0,06	5
				9,09	0,05	736	4	97,2	-	-
355	Е0167-7-5	-Демонтаж светильников для люминесцентных ламп шт	66	29,35	2,8	1937	185	1732	0,18	12
				26,55	0,45	1752	30	97,2	-	-
356	Е0167-7-2	-Демонтаж патронов, подвесов шт	8	5,38	-	43	-	42	0,04	-
				5,38	-	43	-	97,2	-	-
357	Е0167-15-2 К=0,3	-Демонтаж люстры из 3 ламп шт	2	49,32	0,18	99	-	96	0,31	1
				49,15	0,03	98	-	97,2	-	-
358	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	214	8,42	-	1802	-	1751	0,06	12
				8,42	-	1802	-	97,2	-	-
359	Е0167-5-2	-Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 10 мм2 шт	19	4,46	0,03	85	1	82	0,03	1
				4,43	-	84	-	97,2	-	-
360	Е0167-5-6	-Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 10 мм2 м	78	1,39	0,02	108	2	104	0,01	1
				1,37	-	107	-	97,2	-	-
361	Е0167-5-3	-Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 25 мм2 м	46	6,11	0,06	281	3	271	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6,05	-	278	-	97,2	-	-
362	E0167-5-7	-Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 25 мм2 м	46	2,04	0,06	94	3	89	0,01	1
				1,98	-	91	-	97,2	-	-
363	E0167-5-4	-Демонтаж трубных проводок, провод первый сечением 50 мм2 м	46	11,02	0,13	507	6	487	0,06	3
				10,89	-	501	-	97,2	-	-
364	E0167-5-8	-Демонтаж трубных проводок, провода последующие сечением 50 мм2 м	92	3,28	0,13	302	12	282	0,02	2
				3,15	-	290	-	97,2	-	-
365	E0167-5-10	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 32 мм м	19	48,06	0,99	913	19	872	0,29	6
				47,07	0,16	894	3	97,2	-	-
366	E0167-5-11	-Демонтаж трубных проводок, трубы по конструкциям диаметром 50 мм м	46	60,16	1,7	2767	78	2626	0,37	17
				58,46	0,27	2689	12	97,2	-	-
367	Ц0134-72-1 К=0,3	-Демонтаж светильников бактерицидных, настенных м	11	474,53	-	5220	-	4698	3	33
				474,53	-	5220	-	90	-	-
368	Ц0108-524-1 К=0,3	-Демонтаж ящика с рубильником, на ток до 100 А компл	1	133,38	11,88	133	12	117	0,6	1
				121,5	2,04	122	2	95	0,01	-
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			16065	413			100
			Тенге			15653	81			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16065	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15734	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15020	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2253	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			32950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17986	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			32950	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17986	-		-

РАЗДЕЛ 28. Аптека,хирургическое отделение со стационаром,поликлиника

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		и 1 этаж стационара								
		Монтажные работы								
369	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм (ЩР1)	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
370	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Корпус ЩРВ-12	1	1297,62	-	1298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
371	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
372	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 3ф ИЭК 32А	1	218,57	-	219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
373	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
				227	2,3	1362	14	95	0,01	-
		шт								
374	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 1ф ИЭК 16А	6	73,98	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
375	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм (ЩР2)	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
376	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Корпус ЩРВ-12	1	1297,62	-	1298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
377	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
378	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 3ф ИЭК 32А	1	218,57	-	219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
379	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
		шт								
380	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 1ф ИЭК 16А	8	73,98	-	592	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
381	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР3)	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
382	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Корпус ЩРВ-12	1	1297,62	-	1298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
383	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
384	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 3ф ИЭК 32А	1	218,57	-	219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
385	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,2	13,2	3508	92	1526	1	7
				227	2,3	1589	16	95	0,01	-
		шт								
386	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 1ф ИЭК 16А	7	73,98	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
387	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР4)	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
388	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Корпус ЩРВ-18	1	1500,88	-	1501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
389	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
390	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 3ф ИЭК 32А	1	218,57	-	219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
391	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,2	13,2	6014	158	2614	1	12
				227	2,3	2724	28	95	0,01	-
		шт								
392	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 1ф ИЭК 16А	12	73,98	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
393	Ц0108-572-3	-Монтаж щита освещения встроенного (ЩР5, ЩОА) УОЩВ-6	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				317	13,5	634	27	95	0,08	-
		шт								
394	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР6)	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
395	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Корпус ЩРВ-24	1	1522,17	-	1522	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
396	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
		шт								
397	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 3ф ИЭК 50А	1	274,62	-	275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
398	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	22	501,2	13,2	11026	290	4792	1	22
				227	2,3	4994	51	95	0,01	-
		шт								
399	ТОО"Имтекс электро",Казахстан	-Автоматический выключатель 1ф ИЭК 16А	22	73,98	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
400	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (ЩР8)	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
		шт								
401	ТОО"Имтекс	-Корпус ЩРВ-18	1	1500,88	-	1501	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	электро",К азахстан			-	-	-	-	-	-	-
402	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
403	ТОО"Имтекс электро",К азахстан	-Автоматический выключатель 3ф ИЭК 50А шт	1	274,62	-	275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
404	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	11	501,2	13,2	5513	145	2396	1	11
				227	2,3	2497	25	95	0,01	-
405	ТОО"Имтекс электро",К азахстан	-Автоматический выключатель 1ф ИЭК 16А шт	11	73,98	-	814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
406	Ц0108-573-4-	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм (ЩР7) шт	1	514	105	514	105	261	2	2
				254	20,3	254	20	95	0,12	-
407	ТОО"Имтекс электро",К азахстан	-Корпус ЩРВ-36 шт	1	2219,37	-	2219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
408	Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	1	862	28	862	28	327	2	2
				340	4,5	340	4	95	0,03	-
409	ТОО"Имтекс электро",К азахстан	-Автоматический выключатель 3ф ИЭК 50А шт	1	274,62	-	275	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
410	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	22	501,2	13,2	11026	290	4792	1	22
				227	2,3	4994	51	95	0,01	-
411	ТОО"Имтекс электро",К азахстан	-Автоматический выключатель 1ф ИЭК 16А шт	22	73,98	-	1628	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
412	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	120	35,4	-	4248	-	3821	0,19	22
				29,48	-	3538	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(С16-057-б)								
413	Е0121-22-3	шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (С16-004-б)	37	45,74 31,05	- -	1692 1149	- -	1241 108	0,2 -	7 -
414	Е0121-22-4	шт -Установка выключателей герметических и полугерметических с одноклавишным приводом (ВА66-102Б-б)	1	82,17 53,55	- -	82 54	- -	58 108	0,34 -	- -
415	Е0121-22-8	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке (РА16-003-б)	169	34,7 29,48	- -	5864 4982	- -	5381 108	0,19 -	32 -
416	Е0121-22-9	шт -Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических (РА16-112Б-б)	7	53,55 53,55	- -	375 375	- -	405 108	0,34 -	2 -
		шт								
		Материалы								
417	СТОО"Имтекс-Шина нулевая N 190.63.24 электро",Казахстан	шт	1	122,92 -	- -	123 -	- -	- -	- -	- -
418	СТОО"Имтекс-Шина заземления РЕ 190.63.24 электро",Казахстан	шт	1	171,87 -	- -	172 -	- -	- -	- -	- -
419	СТОО"Электр-Шина нулевая N 95.63.12 осила-Запад",Казахстан	шт	3	85,94 -	- -	258 -	- -	- -	- -	- -
420	СТОО"Электр-Шина заземления РЕ 95.63.12 осила-Запад",Казахстан	шт	3	87,8 -	- -	263 -	- -	- -	- -	- -
421	СТОО"Имтекс-Шина нулевая N 85.63.10 электро",Казахстан	шт	2	79,96 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -
422	СТОО"Имтекс-Шина заземления РЕ 85.63.10 электро",Казахстан	шт	2	93,41 -	- -	187 -	- -	- -	- -	- -
423	СТОО"Имтекс-Шина нулевая N 65.63.08 электро",Казахстан	шт	2	65,01 -	- -	130 -	- -	- -	- -	- -
424	СТОО"Имтекс-Шина заземления РЕ 65.63.08		2	69,12	-	138	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электро",К азахстан		-	-	-	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
425	С151803-156	-Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип УОШВ-6 /ЩР5, ЩОА/	2	11000	-	22000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
426	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-16-057-б	120	156	-	18720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
427	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный, тип С-16-004-б	37	182	-	6734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
428	С151801-18	-Выключатель брызгозащищенный с одноклавишным приводом, тип ВА66-102Б-б	1	215	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
429	С151801-145	-Розетка одноместная с заземляющим контактом и защитными шторками, для скрытой установки, тип РА16-003-б	169	68	-	11492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
430	С151801-142	-Розетка брызгозащищенная одноместная открытой установки с боковым заземляющим контактом и защитными шторками, тип РА16-112Б-б	7	90	-	630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
431	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,403	16300	-	6569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
432	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,435	26100	-	11354	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
433	С151802-21	-Коробки установочные Д-68 под гипсокартон, тип СЗЕ	12	59	-	708	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			167295	2229			184
			----			---	---			---
			Тенге			34865	403			2
		Стоимость оборудования -	Тенге			18844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18844	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			148450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35268	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			34817	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5223	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10996	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			194264	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40491	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			213108	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		204
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	40491	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4570151	63602			5339
			----			---	---			---
			Тенге			881447	17700			145
		Стоимость оборудования -	Тенге			18844	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			18844	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			164516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31504	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51001	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			79852	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7476	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12861	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			227214	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58477	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4386445	-	-		-
		Материалы -	Тенге			684082	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	847822	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1932959	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			877860	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			844135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126620	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313835	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5544415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5617
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	974442	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			346	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	324	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			291	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			675	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	367	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5791148	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5931
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1033286	-		-
		В.ч.оборудование	Тенге			18844				
		Итого СМР 5791148-18844	Тенге			5772304				
		Временные здания и сооружения 1,44%				83121				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				5855425				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%				121793				
		Затраты на выслугу лет 1%				58554				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				23422				
		Итого				6059194				
		Итого с оборудованием				6078038				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742				14524550				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				290491				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				14815041				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1777805				
		Итого с НДС				16592846				
		Итого с понижающим к-0,943465171 согл.дог №47от 21.04.15г. о гос.закупках работ по капитальному ремонту помещений поликлиники 1-го и 2-го этажей здания стационара Алгинской ЦРБ в г.Алга Актюбинской области /в т.ч.ндс 12%/ -1677297				15654772				

Итого к оплате: Пятнадцать миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят две тенге 00 тиын

/в т.ч.ндс 12%-1677297 тенге/

Подрядчик

ТОО «Стройком+Сервис»
Директор
Жулумбетов У.Ж

Заказчик

ГКП «Алгинская ЦРБ» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
Главный врач
Жанабаев А.Ж

Технадзор

ИП «Урбисинов Г.З.»

Форма N 2в

Заказчик ГКП «Алгинская Центральная районная больница» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
Подрядчик ТОО «Стройком+Сервис»
Субподрядчик
Договор №47 от 21 апреля 2015 год

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений поликлиники 1-го и 2-го этажей здания стационара Алгинской ЦРБ в городе Алга Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт помещений поликлиники,1-го и 2-го этажа здания стационара

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Курс тенге, установленный Нац.Банком на 26.02.2014г. 1 доллар США-184,47 тенге, 1 евро-253,68 тенге, 1 российский рубль-5,17 тенге

РАЗДЕЛ 1. Кабинет №10 Проявочная

Отделочные работы

Потолок

1	Е0115-165-9-Улучшенная окраска потолка колером масляным разбеленным по штукатурке	6,8	217,77	3,69	1481	25	711	0,66	4
			109,19	1,37	743	9	94,5	0,01	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1481	25			4
			Тенге		743	9			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1481	-	-		-
		Материалы -	Тенге			713	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	752	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			711	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	107	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	858	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2323	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	858	-		-

РАЗДЕЛ 2. Кабинет №11 Коридор

Дверные проемы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 м2	1,89	391,61	27,58	740	52	380	1,06	2
				176,79	9,48	334	18	108	0,05	-
3	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей, с фурнитурой: однопольные м2	1,89	13000	-	24570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Отделочные работы

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под	52,6	257,97	2,35	13569	124	2270	0,27	14
				44,77	0,9	2355	47	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраку								
5	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 33,1	185,31	2,35	6134	78	2845	0,54	18
				90,05	0,9	2980	30	94,5	-	-
			м2		Потолок					
6	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	50,3	264,27	2,91	13293	146	2438	0,3	15
				50,2	1,1	2525	55	94,5	0,01	-
			м2		Откосы					
7	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	10,1	257,97	2,35	2605	24	436	0,27	3
				44,77	0,9	452	9	94,5	-	-
			м2							
8	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	2,16	185,31	2,35	400	5	186	0,54	1
				90,05	0,9	194	2	94,5	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			61312	429			53
			Тенге			8841	161			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61312	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9003	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24570	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8555	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4192	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10286	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			74059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		58
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10286	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Кабинет №12 Рентгенкабинет								
		Отделочные работы								
		Стены								
9	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	63,2	257,97	2,35	16304	149	2728	0,27	17
		м2		44,77	0,9	2829	57	94,5	-	-
10	Е0115-73-1 -	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	3,2	1317,51	55,38	4216	177	1364	2,58	8
		м2		411,41	39,66	1317	127	94,5	0,21	1
11	СООО"КРОНА"-	Песок баритовый ,Россия	0,192	28009,23	-	5378	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Потолок								
12	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	39,3	264,27	2,91	10386	114	1905	0,3	12
		м2		50,2	1,1	1973	43	94,5	0,01	-
		Откосы								
13	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	5,6	257,97	2,35	1445	13	242	0,27	1
		м2		44,77	0,9	251	5	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			37728	453			38
			Тенге			6369	232			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25527	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6601	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5378	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6238	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	936	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7537	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			46604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7537	-		-

РАЗДЕЛ 4. Кабинет №13 Аппаратная

Отделочные работы

Стены

14	E0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	32	257,97	2,35	8255	75	1381	0,27	9
			44,77	0,9	1433	29	94,5	-	-
	м2								
15	E0115-73-1 -Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	1,6	1317,51	55,38	2108	89	682	2,58	4
			411,41	39,66	658	63	94,5	0,21	-
	м2								
16	СООО"КРОНА"-Песок баритовый ,Россия	0,096	28009,23	-	2689	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

Потолок

17	E0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	8	264,27	2,91	2114	23	388	0,3	2
			50,2	1,1	402	9	94,5	0,01	-
	м2								

Откосы

18	E0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	2,2	257,97	2,35	568	5	95	0,27	1
			44,77	0,9	98	2	94,5	-	-
	м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15734	192			16
			Тенге			2591	103			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15734	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10261	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2694	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2689	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	382	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1097	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3076	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3076	-		-

РАЗДЕЛ 5. Коридор №14

Полы

19	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	12,2	732,83	6,13	8941	75	940	0,44	5
				67,28	2,31	821	28	110,7	0,01	-
		м2								
20	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	20	178,36	0,09	3567	2	335	0,09	2
				15,12	0,02	302	-	110,7	-	-
		1м								

Отделочные работы

Стены

21	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	40,45	257,97	2,35	10435	95	1746	0,27	11
				44,77	0,9	1811	36	94,5	-	-
		м2								

Потолок

22	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под	12	264,27	2,91	3171	35	582	0,3	4
				50,2	1,1	602	13	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску								
		м2								
		Откосы								
23	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	2,38	257,97	2,35	614	6	103	0,27	1
				44,77	0,9	107	2	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			26728	212			22
			Тенге			3643	80			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26728	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22873	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3723	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3705	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	556	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4279	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			32259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4279	-		-

РАЗДЕЛ 6. Кабинет №15 Кабинет флюрографии

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
24	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,9	732,83	6,13	10919	91	1148	0,44	7
				67,28	2,31	1002	34	110,7	0,01	-
		м2								
25	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	15,5	178,36	0,09	2765	1	260	0,09	1
				15,12	0,02	234	-	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
		Стены								
26	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	42,6	257,97	2,35	10990	100	1839	0,27	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку		44,77	0,9	1907	38	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
27	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	14,9	264,27	2,91	3938	43	722	0,3	4
				50,2	1,1	748	16	94,5	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			28611	236			24
			Тенге			3892	89			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28611	-	-		-
		Материалы -	Тенге			24483	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3981	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3968	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1955	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4577	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			34534	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4577	-		-

РАЗДЕЛ 7. Кабинет №16 Кабинет врача

Полы

28	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	14,4	732,83	6,13	10553	88	1109	0,44	6
				67,28	2,31	969	33	110,7	0,01	-
		м2								
29	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	17,2	178,36	0,09	3068	2	288	0,09	2
				15,12	0,02	260	-	110,7	-	-
		1м								

Отделочные работы

Стены

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	47,9	257,97	2,35	12357	113	2067	0,27	13
				44,77	0,9	2144	43	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
31	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	14,4	264,27	2,91	3805	42	698	0,3	4
				50,2	1,1	723	16	94,5	0,01	-
		м2								
		Откосы								
32	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	2,2	257,97	2,35	568	5	95	0,27	1
				44,77	0,9	98	2	94,5	-	-
		м2								
		Перегородки								
33	Е0110-88-3 -	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	17,37	1990,68	17,38	34578	302	7064	2,21	38
				370,01	6,55	6427	114	108	0,03	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	64928	551			64
	Тенге	10622	208			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	64928	-	-		-
Материалы -	Тенге	53755	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10830	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11322	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1698	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4575	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	80825	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12528	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			80825	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12528	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Кабинет №17 Флюрокартотека								
		Полы								
34	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	20,8	732,83	6,13	15243	127	1602	0,44	9
				67,28	2,31	1399	48	110,7	0,01	-
		м2								
35	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	19,4	178,36	0,09	3460	2	325	0,09	2
				15,12	0,02	293	-	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
		Стены								
36	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	51,6	257,97	2,35	13311	121	2227	0,27	14
				44,77	0,9	2310	46	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
37	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	20,9	264,27	2,91	5523	61	1013	0,3	6
				50,2	1,1	1049	23	94,5	0,01	-
		м2								
		Откосы								
38	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	4,58	257,97	2,35	1182	11	198	0,27	1
				44,77	0,9	205	4	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			38719	322			32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5257	122			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			38719	-	-		-
		Материалы -	Тенге			33140	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5379	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5365	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	805	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2645	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6184	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			46729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6184	-		-

РАЗДЕЛ 9. Кабинет №18 невропатолога

Отделочные работы

Стены

39	E0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	51,3	257,97	2,35	13234	121	2214	0,27	14
				44,77	0,9	2297	46	94,5	-	-
		м2								

Потолок

40	E0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	22,1	264,27	2,91	5840	64	1071	0,3	7
				50,2	1,1	1109	24	94,5	0,01	-
		м2								

Откосы

41	E0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	5	257,97	2,35	1290	12	216	0,27	1
				44,77	0,9	224	5	94,5	-	-
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			20364	197			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3630	75			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16537	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3705	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	525	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1432	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4230	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			25297	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4230	-		-

РАЗДЕЛ 10. Кабинет №19 Физиокабинет с массажной

Полы

42	Е0111-36-1 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	43,9	732,83	6,13	32171	269	3382	0,44	19
	м2		67,28	2,31	2953	102	110,7	0,01	-
43	Е0157-23-5 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных	38,6	178,36	0,09	6885	3	647	0,09	4
	1м		15,12	0,02	584	1	110,7	-	-

Отделочные работы

Стены

44	Е0115-180-5-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	97,6	257,97	2,35	25178	229	4212	0,27	26
	м2		44,77	0,9	4370	88	94,5	-	-

Потолок

45	Е0115-180-6-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	43,9	264,27	2,91	11601	128	2128	0,3	13
	м2		50,2	1,1	2204	48	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Откосы								
46	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	7,9	257,97	2,35	2038	19	341	0,27	2
				44,77	0,9	354	7	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			77873	648			64
			Тенге			10464	246			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			66761	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10709	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10710	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1606	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5315	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12316	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			93898	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		71
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12316	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Кабинет №20 кардиолог								
		Отделочные работы								
		Стены								
47	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	50,5	257,97	2,35	13027	119	2179	0,27	13
				44,77	0,9	2261	45	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
48	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	20,8	264,27	2,91	5497	61	1008	0,3	6
				50,2	1,1	1044	23	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Откосы								
49	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	5,01	257,97	2,35	1292	12	216	0,27	1
				44,77	0,9	224	5	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			19817	191			21
			Тенге			3529	73			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3602	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3404	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	511	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1393	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			24614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4113	-		-

РАЗДЕЛ 12. Кабинет №21 окулист

Отделочные работы

		Стены								
50	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	46,6	257,97	2,35	12021	110	2011	0,27	12
				44,77	0,9	2086	42	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
51	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	17,6	264,27	2,91	4651	51	853	0,3	5
				50,2	1,1	883	19	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Откосы								
52	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	5,14	257,97	2,35	1326	12	222	0,27	1
				44,77	0,9	230	5	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			17998	173			19
			Тенге			3200	66			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17998	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14626	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3266	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3086	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	463	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1265	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3729	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			22350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3729	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Кабинет №22 Актовый зал								
		Полы								
53	E0111-34-7 -Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	62,1	748,24	3,7	46466	230	6194	0,4	25
				88,95	1,15	5524	71	110,7	0,01	-
		м2								
54	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	32,8	178,36	0,09	5850	3	550	0,09	3
				15,12	0,02	496	1	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0162-17-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	83	277,51	0,07	23033	6	2625	0,2	17
				33,45	0,02	2776	2	94,5	-	-
		м2								
					Потолок					
56	Е0162-18-4	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски до 10 процентов	62,1	290	0,07	18009	4	2552	0,26	16
				43,46	0,02	2699	1	94,5	-	-
		м2								
					Откосы					
57	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	10,66	257,97	2,35	2750	25	460	0,27	3
				44,77	0,9	477	10	94,5	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	96108	268			64
	Тенге	11972	85			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	96108	-	-		-
Материалы -	Тенге	83868	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12057	-		-
Накладные расходы -	Тенге	12381	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1857	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6509	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	114998	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		70
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13914	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	114998	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		70
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13914	-		-

РАЗДЕЛ 14. Кабинет №23 ЗОЖ

Полы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	42,7	732,83	6,13	31292	262	3289	0,44	19
				67,28	2,31	2873	99	110,7	0,01	-
		м2								
59	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	26,3	178,36	0,09	4691	2	441	0,09	2
				15,12	0,02	398	1	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
		Стены								
60	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	68,4	257,97	2,35	17645	161	2952	0,27	18
				44,77	0,9	3062	62	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
61	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	42,7	264,27	2,91	11284	124	2070	0,3	13
				50,2	1,1	2143	47	94,5	0,01	-
		м2								
		Откосы								
62	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	7,72	257,97	2,35	1992	18	333	0,27	2
				44,77	0,9	346	7	94,5	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге	66904	567			54
	Тенге	8822	215			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	66904	-	-		-
Материалы -	Тенге	57515	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9036	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9085	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1363	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4559	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			80548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10399	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			80548	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		60
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10399	-		-

РАЗДЕЛ 15. Кабинет №24 ФГС

Полы

63	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,9	732,83	6,13	7988	67	840	0,44	5
				67,28	2,31	733	25	110,7	0,01	-
		м2								
64	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	13,2	178,36	0,09	2354	1	221	0,09	1
				15,12	0,02	200	-	110,7	-	-
		1м								

Отделочные работы

Стены

65	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	33,2	257,97	2,35	8565	78	1433	0,27	9
				44,77	0,9	1486	30	94,5	-	-
		м2								

Потолок

66	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	10,9	264,27	2,91	2881	32	528	0,3	3
				50,2	1,1	547	12	94,5	0,01	-
		м2								

Откосы

67	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	2,48	257,97	2,35	640	6	107	0,27	1
				44,77	0,9	111	2	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			22427	184			19
			Тенге			3077	70			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22427	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19166	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3147	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3129	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	469	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1533	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3616	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			27090	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3616	-		-

РАЗДЕЛ 16. Кабинеты №25, 26 УЗИ

Полы

68	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,5	732,83	6,13	19420	162	2041	0,44	12
		м2		67,28	2,31	1783	61	110,7	0,01	-
69	E0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	28,4	178,36	0,09	5065	3	476	0,09	3
		1м		15,12	0,02	429	1	110,7	-	-

Отделочные работы

Стены

70	E0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	87,6	257,97	2,35	22598	206	3781	0,27	23
		м2		44,77	0,9	3922	79	94,5	-	-

Потолок

71	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	26,5	264,27	2,91	7003	77	1285	0,3	8
				50,2	1,1	1330	29	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Откосы								
72	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	9,46	257,97	2,35	2440	22	408	0,27	3
				44,77	0,9	424	9	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			56527	470			48
			Тенге			7888	178			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56527	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48169	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8066	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7991	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1199	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			68389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9265	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			68389	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		53
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9265	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Кабинет №27 кабинет врача								
		Дверные проемы								
		Полы								
73	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	11,8	732,83	6,13	8647	72	909	0,44	5
				67,28	2,31	794	27	110,7	0,01	-
		м2								
74	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	13,8	178,36	0,09	2461	1	231	0,09	1
				15,12	0,02	209	-	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
		Стены								
75	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными	36,2	257,97	2,35	9338	85	1562	0,27	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку		44,77	0,9	1621	33	94,5	-	-
		м2								
		Потолок								
76	E0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	11,8	264,27	2,91	3118	34	572	0,3	4
				50,2	1,1	592	13	94,5	0,01	-
		м2								
		Откосы								
77	E0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	2,48	257,97	2,35	640	6	107	0,27	1
				44,77	0,9	111	2	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			24205	199			20
			Тенге			3327	75			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24205	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20680	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3402	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	507	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1655	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3909	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			29242	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3909	-		-

РАЗДЕЛ 18. Кабинеты №28, 29 Кабинет физиотерапевта и грязелечебница

Отделочные работы

		Откосы								
78	E0115-180-5-	Улучшенная окраска	6,98	257,97	2,35	1801	16	301	0,27	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку		44,77	0,9	312	6	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1801	16			2
			Тенге			312	6			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1801	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1472	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	319	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			301	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	45	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	364	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			2228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	364	-		-

РАЗДЕЛ 19. Кабинет №30 Санузел

Отделочные работы

Откосы

79	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	2,02	257,97	2,35	521	5	87	0,27	1
				44,77	0,9	90	2	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			521	5			1
			Тенге			90	2			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			521	-	-		-
		Материалы -	Тенге			426	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			87	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			645	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	105	-		-

РАЗДЕЛ 20. Кабинет №32 Коридор

Отделочные работы

Стены

80	E0115-180-5- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	110,6	257,97	2,35	28531	260	4773	0,27	29
	м2		44,77	0,9	4952	100	94,5	-	-
81	E0115-165-8- Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	112,5	185,31	2,35	20848	264	9669	0,54	61
	м2		90,05	0,9	10130	101	94,5	-	-

Потолок

82	E0115-180-6- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	99	264,27	2,91	26163	288	4799	0,3	30
	м2		50,2	1,1	4970	109	94,5	0,01	1

Откосы

83	E0115-180-5- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	3,13	257,97	2,35	807	7	135	0,27	1
	м2		44,77	0,9	140	3	94,5	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			76350	820			120
		Тенге			20191	313			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			76350	-	-		-
	Материалы -	Тенге			55338	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	20504	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			19376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2906	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5744	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23410	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			101469	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		132
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23410	-		-

РАЗДЕЛ 21. Кабинет №34 ординаторская

Отделочные работы

Стены

84	E0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	56,4	257,97	2,35	14549	133	2434	0,27	15
				44,77	0,9	2525	51	94,5	-	-
		м2								

Потолок

85	E0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	38,7	264,27	2,91	10227	113	1876	0,3	12
				50,2	1,1	1943	43	94,5	0,01	-
		м2								

Откосы

86	E0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	2,72	257,97	2,35	702	6	117	0,27	1
				44,77	0,9	122	2	94,5	-	-
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			25478	252			27
			Тенге			4589	96			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25478	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20637	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4685	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4428	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	664	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1794	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5349	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			31700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5349	-		-

РАЗДЕЛ 22. Кабинет №40 Холл

Отделочные работы

Стены

87	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	49,7	257,97	2,35	12821	117	2145	0,27	13
		м2		44,77	0,9	2225	45	94,5	-	-
88	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	39,4	185,31	2,35	7301	93	3386	0,54	21
		м2		90,05	0,9	3548	35	94,5	-	-

Потолок

89	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	59,8	264,27	2,91	15803	174	2899	0,3	18
		м2		50,2	1,1	3002	66	94,5	0,01	-

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			35926	384			52
			Тенге			8775	146			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			35926	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26768	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8921	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8430	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1264	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2661	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10185	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			47017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10185	-		-

РАЗДЕЛ 23. Кабинеты №№50-54 Помещения для сбора медотходов

Отделочные работы

Потолок

90	Е0162-8-6	-Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	24,4	191,01	0,14	4661	3	2908	0,8	19
				126,09	0,03	3077	1	94,5	-	-
		м2								

Откосы

91	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	5,05	257,97	2,35	1303	12	218	0,27	1
				44,77	0,9	226	5	94,5	-	-
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			5963	15			21
			Тенге			3303	5			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5963	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2645	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3308	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3126	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	469	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			545	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3777	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			9635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3777	-		-

РАЗДЕЛ 24. Кабинет №№48 Холл (2 окна)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделочные работы								
		Откосы								
92	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	3,24	257,97	2,35	836	8	140	0,27	1
				44,77	0,9	145	3	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			836	8			1
			Тенге			145	3			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			836	-	-		-
		Материалы -	Тенге			683	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	148	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			140	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			1034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	169	-		-
		РАЗДЕЛ 25. Аптека №1-13								
		Дверные проемы								
93	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (Д-6)	3,49	365,39	103,92	1275	363	739	0,92	3
				159,65	36,46	557	127	108	0,15	1
		м2								
94	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2,4х1,5 огрунтованные и окрашенные	1	37400	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Полы								
		Тип 1								
95	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из	113,36	732,83	6,13	83074	694	8733	0,44	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		линолеума на клее "Бустилат"		67,28	2,31	7626	262	110,7	0,01	1
		м2								
96	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	104,96	178,36	0,09	18721	9	1759	0,09	10
				15,12	0,02	1587	2	110,7	-	-
		1м								
					Тип 2					
97	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	54,9	732,83	6,13	40232	336	4229	0,44	24
				67,28	2,31	3693	127	110,7	0,01	1
		м2								
98	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	38,1	178,36	0,09	6796	3	639	0,09	4
				15,12	0,02	576	1	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
					Стены					
99	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраку	166,56	257,97	2,35	42967	391	7188	0,27	44
				44,77	0,9	7457	150	94,5	-	1
		м2								
100	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	231,51	185,31	2,35	42902	544	19897	0,54	125
				90,05	0,9	20846	208	94,5	-	1
		м2								
					Потолок					
101	Е0162-18-2	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	166,47	321,75	0,09	53561	15	8155	0,32	53
				51,82	0,02	8626	3	94,5	-	-
		м2								
102	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков реечным пластиком на металлическом каркасе	2,35	713,89	3,58	1678	8	723	1,87	4
				324,35	1,17	762	3	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С11011-486	-Пластик реечный	0,0024675	1048800	-	2588	-	-	-	-
		1000м2		-	-	-	-	-	-	-
		Откосы								
104	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраку	24,13	128,82	2,35	3108	57	1041	0,27	6
				44,77	0,9	1080	22	94,5	-	-
		м2								
105	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	9,82	185,31	2,35	1820	23	844	0,54	5
				90,05	0,9	884	9	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			336122	2445			329
			Тенге			53696	914			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			298722	-	-		-
		Материалы -	Тенге			239968	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	54610	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2588	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8092	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			373829	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62702	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39644	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			413473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		360
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62702	-		-
		РАЗДЕЛ 26. Прочие работы								
106	Е01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	0,556767	33,88	33,88	19	19	12	-	-
				-	23,71	-	13	90	0,5	-
		т								
107	Е01031-А26-	-Разгрузка мусора	0,556767	48,25	48,25	27	27	17	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	строительного при автомобильных перевозках		-	33,78	-	19	90	0,71	-
108	E010333-A5-1	т Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,556767	56,25	56,25	31	31	6	-	-
				-	11,25	-	6	90	0,24	-
109	E0101-20-2	т Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,309315	4,65	4,06	1	1	1	-	-
				0,55	1,4	-	-	87,3	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			78	78			-
			----			---	---			---
			Тенге			-	39			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			7	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			120	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26		Тенге			120	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44	-		-

РАЗДЕЛ 27. Хирургическое отделение со стационаром/смета 2-1-2/

Полы

Тип 1

110	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	298,67	732,83	6,13	218874	1829	23008	0,44	131
				67,28	2,31	20093	691	110,7	0,01	3
		м2								
111	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	274,77	178,36	0,09	49008	25	4605	0,09	26
				15,12	0,02	4155	5	110,7	-	-
		1м								

Тип 2

112	E0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	140,76	732,83	6,13	103153	862	10843	0,44	62
				67,28	2,31	9470	326	110,7	0,01	2
		м2								
113	E0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	86,38	178,36	0,09	15407	8	1448	0,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				15,12	0,02	1306	2	110,7	-	-
		1м								
		Отделочные работы								
		Стены								
114	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, подготовленным под окраску	374,99	257,97	2,35	96736	881	16184	0,27	100
				44,77	0,9	16788	337	94,5	-	2
		м2								
115	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	611,76	185,31	2,35	113368	1438	52577	0,54	329
				90,05	0,9	55086	551	94,5	-	3
		м2								
		Потолок								
116	Е0162-18-2	-Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской известковой или клеевой, с расчисткой старой краски до 35 процентов	382,54	184,4	0,09	70539	34	18740	0,32	122
				51,82	0,02	19823	8	94,5	-	-
		м2								
117	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков реечным пластиком на металлическом каркасе	11,99	713,89	3,58	8560	43	3688	1,87	22
				324,35	1,17	3889	14	94,5	0,01	-
		м2								
118	С11011-486	-Пластик реечный	0,0125895	1048800	-	13204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
119	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	140,77	374,77	2,76	52756	389	49016	2,02	285
				367,43	1,04	51722	146	94,5	0,01	1
		м2								
120	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	-Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	140,77	340	-	47862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Откосы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраку	85,38	257,97	2,35	22025	201	3685	0,27	23
				44,77	0,9	3822	77	94,5	-	-
		м2								
122	Е0115-165-8	Улучшенная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	72,33	185,31	2,35	13404	170	6216	0,54	39
				90,05	0,9	6513	65	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			824896	5880			1147
			Тенге			192667	2221			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			824896	-	-		-
		Материалы -	Тенге			565157	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	194888	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61066	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			126	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			190009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60894	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1075799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223390	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге			1075799	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	223390	-		-

РАЗДЕЛ 28. Прочие работы

123	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительногомусора при производстве каменных, штукатурных работ	415,21	6,08	-	2524	-	2272	0,05	19
				6,08	-	2524	-	90	-	-
		м2								
124	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,26	33,88	33,88	1025	1025	646	-	-
				-	23,71	-	718	90	0,5	15
		т								
125	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	30,26	48,25	48,25	1460	1460	920	-	-
				-	33,78	-	1022	90	0,71	22
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	Е010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	30,26	56,25	56,25	1702	1702	306	-	-
				-	11,25	-	340	90	0,24	7
		т								
127	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3группы грунтов	16,8111111	4,65	4,06	78	68	29	-	-
				0,55	1,4	9	24	87,3	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			6790	4255			19
			Тенге			2534	2104			44
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6790	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4637	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	626	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			658	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге			11620	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5263	-		-

РАЗДЕЛ 29. Холодный водопровод В1 (поликлиника и 1 этаж)/смета 2-1-3/

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0116-20-1	-Установка кранов пожарных диам. 50 мм	3	13122,87	28,86	39369	87	665	1,04	3
				181,13	11,25	543	34	115,2	0,05	-
		1кран								
129	Е0110-35-1	-Установка шкафа для пожарного крана	3	185,32	29,84	556	90	410	0,78	2
				115,4	11,27	346	34	108	0,06	-
		шт								
130	СМагазин"Электра",Казахстан	-Шкаф пожарный встроенный с секцией для огнетушителя ШПК-320ВЗБ, г.р. 840х650х230 мм	3	3325,31	-	9976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
131	СН РК 8.02-13-20	-Огнетушитель порошковый емкостью 10л, марки 1-ОП-10	3	2540	-	7620	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	04 п.208 стр.27	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			57521	176			5
			----			---	---			---
			Тенге			890	68			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			7620	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			7620	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			556	-	-		-
	Материалы -		Тенге			120	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	380	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			410	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	62	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			58	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1024	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	442	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49345	-	-		-
	Материалы -		Тенге			38739	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	577	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9976	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			665	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	100	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3001	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53010	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	677	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29		Тенге			61654	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1118	-		-

РАЗДЕЛ 30. Горячий водопровод Т3 (поликлиника и 1 этаж)

Монтаж

132	Е0117-2-3	-Установка смесителей для умывальников	29	1912,61	1,96	55466	57	4841	0,81	23
				---	---	---	---	---	---	---
				144,9	-	4202	-	115,2	-	-
		шт								
133	Е0117-2-3	-Установка смесителя для душа	1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
				---	---	---	---	---	---	---
				144,9	-	145	-	115,2	-	-
		шт								
134	Е0117-2-3	-Установка смесителей для ванн	2	4582,61	1,96	9165	4	334	0,81	2
				---	---	---	---	---	---	---
				144,9	-	290	-	115,2	-	-
		шт								
135	Е0117-2-3	-Установка смесителей для умывальников	8	1482,61	1,96	11861	16	1335	0,81	6
				---	---	---	---	---	---	---
				144,9	-	1159	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			78305	79			32
			----			---	---			---
			Тенге			5796	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78305	-	-		-
		Материалы -	Тенге			72430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5796	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6677	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1002	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5099	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			90080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6798	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге			90080	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6798	-		-

РАЗДЕЛ 31. Канализация К1 (поликлиника и 1 этаж)

Монтаж

136	E0165-12-1	-Установка умывальников с сифоном	29	5994,9	3,81	173852	110	16331	2,89	84
				---	---	---	---	---	---	---
				488,25	0,59	14159	17	115,2	0,01	-
			компл							
137	E0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	3	5073,54	6,67	15221	20	2274	3,77	11
				---	---	---	---	---	---	---
			компл	657	1,13	1971	3	115,2	0,01	-
138	E0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1,5	68,18	-	102	-	118	0,39	1
				---	---	---	---	---	---	---
				68,02	-	102	-	115,2	-	-
			м							
139	C130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	3	659	-	1977	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
140	E0165-12-2	-Установка моек стальных с сифоном	8	4456,17	7,17	35649	57	5382	3,22	26
				---	---	---	---	---	---	---
				582,75	1,22	4662	10	115,2	0,01	-
			компл							
141	E0165-12-4	-Установка ванн стальных с сифоном	2	5891,76	30,15	11784	60	1954	4,51	9
				---	---	---	---	---	---	---
				843,75	4,5	1688	9	115,2	0,04	-
			компл							
142	C131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	2	2330	-	4660	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
143	E0165-12-9	-Установка трапа	шт 1	1704,58	3,39	1705	3	433	2,15	2
			компл	375,75	0,47	376	-	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			244949	252			133
			Тенге			22958	40			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			244949	-	-		-
		Материалы -	Тенге			215028	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22997	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6637	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			75	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26493	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3974	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16287	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			287729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26971	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге			287729	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26971	-		-

РАЗДЕЛ 32. Холодный водопровод (2 этаж)

Монтаж

144	E0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	110	12,73	-	1401	-	1731	0,06	6
			м	12,29	-	1352	-	128	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			1401	-			6
			Тенге			1352	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1401	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1352	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1731	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	260	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1612	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге			3320	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1612	-		-

РАЗДЕЛ 33. Горячий водопровод (2 этаж)

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0117-2-3	-Установка смесителя для душа	1	1812,61	1,96	1813	2	167	0,81	1
		шт		144,9	-	145	-	115,2	-	-
146	Е0117-2-3	-Установка смесителей для ванн	2	4582,61	1,96	9165	4	334	0,81	2
		шт		144,9	-	290	-	115,2	-	-
147	Е0117-2-3	-Установка смесителей для умывальников	16	1912,61	1,96	30602	31	2671	0,81	13
		шт		144,9	-	2318	-	115,2	-	-
148	Е0117-2-3	-Установка смесителей для моек	3	1592,61	1,96	4778	6	501	0,81	2
		шт		144,9	-	435	-	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			46357	43			18
			Тенге			3188	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46357	-	-		-
		Материалы -	Тенге			43126	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3188	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3672	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	551	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3002	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3739	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	Тенге			53032	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3739	-		-

РАЗДЕЛ 34. Канализация (2 этаж)

Монтаж

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0165-12-1	-Установка умывальников с	16	6184,9	3,81	98958	61	9010	2,89	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сифоном		488,25	0,59	7812	9	115,2	0,01	-
150	Е0117-1-6	-Установка умывальников хирургических с локтевым смесителем и сифоном	компл 2	10087,64	26,91	20175	54	944	2,24	4
				398,48	11,25	797	22	115,2	0,05	-
151	Е0165-12-3	-Установка унитазов с бачком	комплект 4	5073,54	6,67	20294	27	3033	3,77	15
				657	1,13	2628	5	115,2	0,01	-
152	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	компл 2	68,18	-	136	-	157	0,39	1
				68,02	-	136	-	115,2	-	-
153	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	м 4	659	-	2636	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
154	Е0165-12-5	-Установка поддонов душевых	компл 1	12305,39	2,03	12305	2	628	3,14	3
				544,5	0,45	545	-	115,2	-	-
155	Е0165-12-4	-Установка ванн стальных с сифоном	компл 2	6201,76	30,15	12404	60	1954	4,51	9
				843,75	4,5	1688	9	115,2	0,04	-
156	С131101-59	-Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн	компл 2	2330	-	4660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
157	Е0165-12-2	-Установка моек стальных с сифоном	шт 3	4456,17	7,17	13369	22	2018	3,22	10
				582,75	1,22	1748	4	115,2	0,01	-
158	Е0165-12-9	-Установка трапа	компл 1	1704,58	3,39	1705	3	433	2,15	2
				375,75	0,47	376	-	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			186642	229			91
			Тенге			15729	50			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			186642	-	-		-
		Материалы -	Тенге			163289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15779	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7296	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			100	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18177	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2727	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			217109	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18506	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	Тенге			217109	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		100
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18506	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2607400	20253			2588
			----			---	---			---
			Тенге			434082	8093			74
		Стоимость оборудования -	Тенге			7620	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			7620	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1955381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1454859	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	392486	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96290	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			152	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			383541	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	57531	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140335	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2479257	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2570
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	450017	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37400	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37400	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2244	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			39644	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			606999	-	-		-
		Материалы -	Тенге			532640	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	49690	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23909	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			196	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8612	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39865	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			704279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		312
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58302	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3230800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2882
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	508318	-		-

В.ч.оборудование	Тенге	7620
Итого СМР 3230800-7620	Тенге	3223180
Временные здания и сооружения 1,44%		46414
Итого с временными зданиями и сооружениями		3269594
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%		68008
Затраты на выслугу лет 1%		32696

Накладные расходы, 1,2	[illegible]
Итого	[illegible]
Итого с оборудованием	[illegible]
Пересчет в текущих ценах, К-2,38957741	[illegible]
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	[illegible]
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	[illegible]
Итого с НДС	[illegible]
Итого с понижающим к-0,9434651717774 согл.дог №47от 21.04.15г. о гос.закупках работ по капитальному ремонту помещений поликлиники 1-го и 2-го этажей здания стационара Алгинской ЦРБ в г.Алга Актюбинской области /в т.ч.ндс 12%/ -935780	8733950

Итого к оплате: Восемь миллионов семьсот тридцать три тысячи девятьсот пятьдесят тенге 00 тиын

/в т.ч.ндс 12%-935780 тенге/

Подрядчик

ТОО «Стройком+Сервис»
Директор
Жулумбетов У.Ж.

Технадзор
ИП «Урбисинов Г.З.»

Заказчик

ГКП «Алгинская ЦРБ» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
Директор
Жалгасбаев Е.Ж.

Заказчик ГКП «Алгинская Центральная Районная Больница» на праве хозяйственного ведения ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
Подрядчик ТОО «Стройком+Сервис»
Субподрядчик
Договор №47 от 21 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт помещений поликлиники 1-го и 2-го этажей здания стационара Алгинской ЦРБ в городе Алга Актюбинской области

Наименование обьекта: Капитальный ремонт помещений поликлиники 1-го и 2-го этажей здания стационара

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	

Курс тенге, установленный Нац.Банком на 26.02.2014г. 1 доллар США-184,47 тенге, 1 евро-253,68 тенге, 1 российский рубль-5,17 тенге

РАЗДЕЛ 1. Аптека,хирургическое отделение со стационаром,поликлиника и 1 этаж стационара

Монтажные работы

1	Е0167-16-2	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт	280	263,81	2,81	73867	787	71156	1,6	448
				261	0,45	73080	126	97,2	-	1
		шт								
2	Е0167-16-3	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп, светильники на кронштейнах, количество ламп до 4 шт	11	354,14	7,64	3896	84	3718	2,14	24
				346,5	1,19	3812	13	97,2	0,01	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0167-16-1	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп - 1 шт	12	216,58	1,61	2599	19	2510	1,25	15
				214,97	0,25	2580	3	97,2	-	-
		шт								
4	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (НПП03х100)	17	169,86	57,56	2888	979	2254	0,55	9
				86,85	35,93	1476	611	108	0,16	3
		шт								
5	Е0121-17-2	-Монтаж светильников для ламп накаливания взрывозащищенных (Н4БН-1х100)	1	246,62	79,51	247	80	209	0,83	1
				143,1	50,54	143	51	108	0,22	-
		шт								
6	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (ПО02-1х100)	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
				86,85	35,93	521	216	108	0,16	1
		шт								
7	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (НПП03х60)	47	169,86	57,56	7983	2705	6232	0,55	26
				86,85	35,93	4082	1689	108	0,16	7
		шт								
8	Е0121-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (НПБ 1307)	1	169,86	57,56	170	58	133	0,55	1
				86,85	35,93	87	36	108	0,16	-
		шт								
9	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный	12	1599,47	-	19194	-	17083	10	120
				1581,75	-	18981	-	90	-	-
		компл								
		Материалы								
10	С151702-27	-Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	222	2480	-	550560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С151702-27	-Светильники тип ЛП001-2Х40/П-01-УХЛ4	28	2480	-	69440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С151702-28	-Светильники тип ЛП025-4Х40/П-01-УХЛ4	11	4590	-	50490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	С151702-32	-Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	12	1290	-	15480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С151702-16	-Светильники тип ПВЛП-2Х40-01-УХЛ4	12	2740	-	32880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	С151702-35	-Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	18	3670	-	66060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
16	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХЕ40	490	99	-	48510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
17	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	490	14	-	6860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	17	871	-	14807	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С151701-38	-Светильник взрывозащищенный, тип Н4БН-1х100	1	3550	-	3550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
20	С151701-85	-Светильник потолочный, тип ПО02-1х100	6	240	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУ3	47	871	-	40937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	С151701-81	-Светильники тип НПБ1307	1	209	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	С151706-18	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	24	54	-	1296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	С151706-11	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-60	50	39	-	1950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	1204-23	-Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	12	10340	-	124080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1140411	5056			646
			Тенге			104762	2744			13
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1140411	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107506	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1028549	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1319172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		711
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123119	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1319172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		711
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123119	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Прочие работы								
26	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,77	33,88	33,88	60	60	38	-	-
				-	23,71	-	42	90	0,5	1
		т								
27	Е01031-А26-2	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,77	48,25	48,25	85	85	54	-	-
				-	33,78	-	60	90	0,71	1
		т								
28	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1,77	56,25	56,25	100	100	18	-	-
				-	11,25	-	20	90	0,24	-
		т								
29	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	0,9833333	4,65	4,06	5	4	2	-	-
				0,55	1,4	1	1	87,3	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			249	249			-
			Тенге			1	123			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			111	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1140660	5305			646
			---			---	---			---
			Тенге			104762	2867			15
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1140411	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2044	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	107506	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1028549	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104091	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15614	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74670	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1319172	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		711
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123119	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			249	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	124	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			111	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			382	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	140	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1319554	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		714
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	123259	-		-

Временные здания и сооружения 1,44%	19001
Итого с временными зданиями и сооружениями	1338555
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	27842
Затраты на выслугу лет 1%	13386
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	5354
Итого	1385137
Пересчет в текущих ценах, К-2,38967742	3310031

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	66201
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3376232
Налог на добавленную стоимость, 12 %	405148
Итого с НДС	3781380
Итого с понижающим к-0,9434658986 согл.дог №47от 21.04.15г. о гос.закупках работ по капитальному ремонту помещений поликлиники 1-го и 2-го этажей здания стационара Алгинской ЦРБ в г.Алга Актюбинской области /в т.ч.ндс 12%/ -382243	3567603,08

Итого к оплате: Три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот три тенге 08 тиын

/в т.ч.ндс 12%-382243 тенге/

Подрядчик

ТОО «Стройком+Сервис»
Директор
Жулумбетов У.Ж.
_____

Технадзор
ИП «Хрбисинов Г.З.»
_____

Заказчик

ГКП «Алгинская ЦРБ» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»
Гл.врач
Жанабаев А.Ж.
_____