Приложение № 1
Форма № 3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам комплексам работ
за июль месяц 2011 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование стройки : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код.учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-33-11 от 25.05.2011года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Здание конторы АБК -2
(АБК -ЮГ ОС 0075057
МНХ БР 38901)
Замена оконных блоков
на пластиковые

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Здание конторы АБК -2 (АБК -ЮГ ОС 0075057 МНХ БР 38901) Замена оконных блоков на пластиковые	5727851	5727851
Итого:		

Итого : 5727851 НДС 12% 687342

Итого к оплате за июль 2011 года 6415193

ДИРЕКТОР ТОО "ВЕРШИНА"

_____

А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **Здание конторы АБК -2 (АБК-ЮГ ОС 0075057)**

АКТ

выполненных работ за июль 2011года

Замена оконных блоков на пластиковые в здании конторы АБК-2 (АБК-ЮГ ОС 0075057) МНХ БР 36901

Основание:

договор 7-33-11 от 25мая 2011года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	1,260	189,03	3,20	238	4	234	1,11210	1
				185,83	0,00	234	0	100	0,03120	0
		1м2 проемов								
2	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	379,680	139,19	2,75	52848	1044	0	0,81650	310
				136,44	0,00	51804	0	0	0,03120	12
		1м2 проемов								
3	19999ПРАЙС	Стоимость оконных блоков, установка и стоимость доски подоконной	380,820	6262,82		2385007	0	0		0
		м2								
4	Е55-8-5	Разборка стеклоблоков в оконных проемах	20,500	291,04	28,18	5967	578	6465	1,69432	35
		1м2		262,86	4,41	5389	90	118	0,04184	1
5	Е10-91-2	Установка витража из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	20,460	159,00	2,93	3253	60	3832	0,93400	19
				156,07	0,00	3193	0	120	0,03020	1
		1м2 проемов								
6	19999ПРАЙС	Стоимость витража ПВХ	20,460	4344,00		88878	0	0		0
		м2								
7	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	3,623	158,38	23,78	574	86	521	0,91150	3
		1м2		134,60	8,98	488	33	100	0,04390	0
8	Е9-53-1	Демонтаж м/конструкций дверей	0,090	8528,71	793,21	767	71	649	49,26000	4
		1т конструкций		7735,50	278,78	696	25	90	1,17000	0
9	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	6,880	126,67	2,43	872	17	1026	0,74350	5
				124,24	0,00	855	0	120	0,03480	0
		1м2 проемов								
10	19999ПРАЙС	Стоимость дверных блоков ПВХ	6,880	12622,56		86843	0	0		0

	м2								
11 Е56-3-2	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	252,000	146,99	6,63	37042	1671	29575	0,94970	239
	1м2		140,36	1,04	35371	262	83	0,01250	3
12 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	229,230	14,39	1,29	3299	296	3941	0,09100	21
	- поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.		13,10	1,35	3003	309	119	0,00120	0
	1м								
13 П9-41-1	Изделия ПВХ и другие материалы - погрузка	16,300	122,80	122,80	2002	2002	0	0,00000	0
	1т		0,00	85,96	0	1401	0	1,80516	29
14 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	16,300	84,26	84,26	1373	1373	0	0,00000	0
	класс груза		0,00	16,85	0	275	0	0,28959	5
	1т								
15 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,230	27,10	27,10	33	33	23	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	23	100	0,39837	0
16 П8-10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 10 км,	1,230	84,26	84,26	104	104	0	0,00000	0
	1 класс груза		0,00	16,85	0	21	0	0,28959	0
	1т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				3 512	3 512			
						1 720			34
	Всего прямые затраты				**2 669 100**	**7 339**			**637**
					101 033	**2 439**			**51**
	Стоимость материалов, тенге				**2 560 728**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**46 266**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				6 940				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**162 922**				
	Всего по смете, тенге				**2 878 288**				
	Сметная заработная плата, тенге				**110 412**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**711**				
	Итого в базовых ценах 2001г.				2 878 288				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				110 412				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				2 560 728				
	В том числе оборудование в ценах 2001г.								
	Нормативная трудоемкость, чел-час				711				
	Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
	Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**5 615 540**				

В том числе сметная зарплата в текущих ценах	215 414
В том числе материалы в текущих ценах	4 995 980
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	112 311
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	5 727 851
Итого в текущих ценах	5 727 851
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	687 342
Сметная стоимость	6 415 193

Работы сдал : _____ Начальник участка ТОО Вершина Нургалиев К.К.

Работы принял : _____ Ведущий инженер ОКР ТОО БК Калинина Л.Л.

_____ АБК ТОО БК Назарова О.А.

_____ Технический консультант ОВА Разумов Н.В.