Приложение 3

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
Мангистауской ОДТ
_____Сарсембаев И.А.
«29» 12 2014 г.

АКТ
ПРИЁМОЧОНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАВЕРШЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

г. Актау **«29» 12 2014 г.**

Приемочная комиссия, назначенная **Мангистауской ОДТ**
(наименование филиала АО «Казахтелеком» назначившего комиссию)

приказом от **28.10.2014 г.** **№ 648**
в составе:
Председателя комиссии **Букеев И.С. -ЗГД-Технический директор**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Зам. Председателя комиссии **Утесинов Н.Н.- Зам.Технического директора по развитию**
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии:

Сактаганов К.С. – И.о.Зам. технического директора по эксплуатации
(фамилия, имя, отчество, должность)

Алдабергенов Б.Б. – Начальник ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сапарбаев К - Инженер инженер ЦПиС
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пашуля Л.В. –Начальник отдела Службы безопасности и охраны труда
(фамилия, имя, отечество, должность)

Садимеков М.С. –Начальник цеха технического учета и паспортизации
(фамилия, имя, отечество, должность)

Бахман Э.Ф. –Начальник Центра технической эксплуатации
(фамилия, имя, отечество, должность)

Изжан Б. – Начальник ОВК
(фамилия, имя, отечество, должность)

Чалабаев Т.Ш. – Технический контролер ОВК
(фамилия, имя, отчество, должность)

Альбеков А.С. – Начальник Центр технического обслуживания местных сетей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Представителей Подрядчика **Директор ТОО «Абиком»**
(фамилия, имя, должность)

Олжанов Е.К.
(фамилия, имя, должность)

руководствуясь настоящими Правилами и программами приёмки линейных сооружений (см. раздел 5 настоящих Правил),

УСТАНОВИЛА:

1. Рабочей комиссией (совместно с Подрядчиком) **ТОО «Абиком»**

(наименование организации)

предъявлены к приемке в эксплуатацию **«Строительство сетей FTTH АО Казахтелеком г.Актау 4 этап», «Строительство магистральной и распределительной сети FTTH в 27 мкр. г.Актау»**

(наименование линейных сооружений и вид строительства: новое, расширение, реконструкция)

по адресу: **г.Актау 27 мкр.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица и т.д.)

2. Строительство осуществлено на основании: приказа, решения, заключения, распоряжения на открытие финансирования и др.

21.05.2014г. **№361**

Центральный аппарат АО «Казахтелеком»

(наименование органа вынесшего решение)

3. Строительно-монтажные работы осуществлены Подрядчиком

.« ТОО «Абиком» Договор № 03-14/508-14ДЗ от 21. 07. 2014г

(наименование организации, номер договора)

выполнившим **Строительно-монтажных работ**

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненные каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана

ТОО «Казцентрэлектропровод»

(наименование организации)

выполнившим

«Строительство магистральной и распределительной сети FTTH в 27 мкр. г.Актау»

(наименование проекта)

5. Исходные данные для проектирования выданы

Мангистауской ОДТ

(наименование отдела, научно-исследовательских и изыскательских организаций)

6. Проектно-сметная документация утверждена

Мангистауская ОДТ

(наименование органа утвердившего документацию)

« 19 » марта 2014 г. **№ I.12.TDE.11.001/05**

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2014 год** ; окончание работ **декабрь 2014 год.**

(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация (в соответствие с пп.4.3.4, 4.4.4 и 4.4.5 настоящих Правил):

1.Исполнительная документация;

2.Справка о фактически выполненных работ;

3. Паспорт муфты;

4.Измерение (Паспорт трассы,Паспорт трассы электрический, монтажная документация, Рабочая документация);

5.Измерения смонтированных участков.

(перечень документов, представленных рабочей комиссией)

Указанная документация и справка выполненного объема строительно-монтажных работ (см.Приложение 25) являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. На объекте установлено предусмотренное проектом линейное оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении_____ к настоящему акту).

10. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, окружающей природной среды, предусмотрены проектом

Согласно требованиям ТБ и ОТ

(сведения о выполнении)

11. Недоделки и дефекты (акт прилагается), выявленные рабочими комиссиями, устранены.
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **15024,69 тыс.тенге**, в том числе **НДС- 1059,84 тыс.тенге**
в том числе:
строительно-монтажных работ – **9891,84 тыс. тенге,** в т.ч. НДС **-1059,84тыс. тенге**
МЦП- **5132,85тыс.тенге,**
Оборудования **0,0 тенге,** в том числе **НДС- 0,0 тенге**
13. Фактическая стоимость принимаемых в эксплуатацию линейных сооружений
Всего – 14641,5тыс. тенге, *в том числе.* ***НДС – 1054,22тыс. тенге***
в том числе:
строительно-монтажных работ ***5948,02тыс. тенге***, в т.ч. НДС – ***1054,22 тыс. тенге. МЦП-4802,13тыс.тенге.,***
Оборудование – ***0,0 тенге*** в т. ч. НДС – ***0,0 тенге***
14. На основании осмотра (освидетельствования) линейных сооружений и ознакомления с соответствующей документацией дана оценка ***Хорошо .***

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке **«Строительство магистральной и распределительной сети FTTH в 27 мкр. г.Актау»**

(наименование сооружений)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель рабочей комиссии _____ **Букеев И.С.**
(подпись, фамилия)

Зам.пред. приемочной комиссии _____ **Утесинов Н.Н.**
(подпись, фамилия)

Члены рабочей комиссии: _____ **Сактаганов К.С.**
(подпись, фамилия)

_____ **Алдабергенов Б.Б.**
(подпись, фамилия)

_____ **Пашуля Л.В.**
(подпись, фамилия)

_____ **Бахман Э.Ф.**
(подпись, фамилия)

_____ **Садимеков М.К.**
(подпись, фамилия)

_____ **Альбеков А.Т.**
(подпись, фамилия)

_____ **Изжан Б.**
(подпись, фамилия)

_____ **Сапарбаев К.**
(подпись, фамилия)

_____ **Чалабаев Т.Ш.**
(подпись, фамилия)

Сдали
представители Подрядчика (субподрядчика):
_____ Олжанов Е.К.
(подпись, фамилия)
М.П.

Приняли
Представители Заказчика:
_____ Букеев И.С.
(подпись, фамилия)
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Мангистауская ОДТ "АО Казахтелеком", г.Актау 14 мкр Дом связь** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**970441000515**
Исполнитель	**ТОО"Абиком", г. Актау 8 мкр. БЦ "Elite Alliance" каб.203** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020340002248**

Договор (контракт) Договор №03-14/508-14 от 21.07.2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000005	**31.07.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство магистральной и распределительной сети FTTH в 27 мкр. г. Актау, строительство сетей FTTH АО "Казахтелеком" г. Актау, 4-этап		шт	1	372 046,05	372 046,05
			Итого	**1**	**x**	**372 046,05**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ Кондыбай А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровке подписи*

М.П. **М.П.**

Алдаберенов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/508-14 ДЗ от 21.07.2014г.

СПП I.12.TDE.11.001/05
Сг.6000000061519-0020

Наименование строй: **Строительство магистральных и распределительных сетей 27 мкр г.Актау" в составе проекта"Строительство сети FTTH АО Казахтелекома в г.Актау 4 этап "**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за декабрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Сеть 27микрорайона										
1	**Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,5**	**Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОКОГнг ГТС, число волокон 2со сваркой 2 волокон**	**118**	**1430,84**	**1249,39**	**168839**	**147427**	**36708**	**0,75**	**89**		
		участок		**181,45**	**101,35**	**21411**	**11960**	**110**	**0,59**	**69**		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**168839**	**147427**			**89**		
			Тенге			**21411**	**11960**			**69**		
		Накладные расходы -	Тенге			**36708**						
		Итого				205546,00						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12332,76						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			217878,76						
		Итого СМР в ценах 2014г. С к-2,38968				520660,52						
		Налоги, обязательные платежи 2%				10413,21						
		Итого:				531073,73						
		НДС 12%				63728,85						
		Всего СМР:				594802,57						

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ
_____Сарсембаев И.А.
"_____"_____2014г

Тех.директор МОДТ _____Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____Утесинов Н.Н.
Нач.ЦПиС МОДТ _____Алдабергенов Б.Б.

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
_____Олжанов Е.К.
"_____"_____2014г

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/508-14 ДЗ от 21.07.2014г.

СПП I.12.TDE.11.001/05
Cr.6000000061519-0020

Наименование стройки **Строительство магистральных и распределительных сетей 27 мкр г.Актау" в составе проекта"Строительство сети FTTH АО Казахтелекома в г.Актау 4 этап "**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за ноябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Распределительная сеть 27икрорайона										
1	Ц0110-929-1 Изм. и доп. вып. 3применит.	Установка сплиттеров 1/4- 2шт в шкафу	2	7,21	--	14	--	16	0,04	--		
		сплиттер		7,21	--	14	--	110	--	--		
2	Ц0110-930-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 24 со сваркой 24 волокон	1	53041,80	47612,82	53042	47613	10996	22,44	22		
		муфта		5428,98	4567,49	5429	4567	110	26,49	26		
3	Ц0110-930-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 16 со сваркой 16 волокон	1	38555,33	34403,75	38555	34404	8197	17,16	17		
		муфта		4151,58	3300,27	4152	3300	110	19,14	19		
4	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12 со сваркой 12 волокон	1	31312,05	27799,18	31312	27799	6797	14,52	15		
		муфта		3512,87	2666,66	3513	2667	110	15,47	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0110-930-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,92	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 12 со сваркой 10 волокон	1	26188,26	23250,22	26188	23250	5685	12,14	12
		муфта		2938,04	2230,30	2938	2230	110	12,94	13
6	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм(заземление кабелей муфт)	6	140,10	24,10	841	145	675	0,70	4
		шт		116,00	2,50	696	15	95	0,01	--
7	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям(провод ПВ3-16-9м)	9	66,70	2,10	600	19	555	0,39	4
		м		64,60	0,30	581	3	95	--	--
8	Ц0110-934-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=1,625	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 32 со сваркой 26	1	28613,11	24838,95	28613	24839	6368	15,60	16
		участок		3774,16	2014,96	3774	2015	110	11,69	12
9	Ц0110-934-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 24 со сваркой 24	1	26750,76	23266,92	26751	23267	5908	14,40	14
		участок		3483,84	1887,44	3484	1887	110	10,95	11
10	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=2	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 12 со сваркой 12 волокон	1	14188,72	12301,64	14189	12302	3174	7,80	8
		участок		1887,08	997,92	1887	998	110	5,79	6
11	Ц0110-934-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=1,67	Измерение в двух направлении на смонтированном участке ОКОГнг ГТС, число волокон 12со сваркой 10 волокон	1	11847,58	10271,87	11848	10272	2650	6,51	7
		участок		1575,71	833,26	1576	833	110	4,83	5
		Сеть 27 (двадцать седьмого) микрорайона								
12	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(ПЭТ32-946)	946	122,50	73,00	115885	69058	60932	0,29	274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,50	18,30	46827	17311	95	0,11	100
13	Ц0110-901-12	Коробка проходная(КП-51)	51	38,20	0,20	1948	10	2137	0,23	12
		шт		38,00	0,10	1938	5	110	--	--
14	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,25	Установка ОРК16, монтаж оптического сплиттера 1/16 в ОРК-16 со сваркой волокон 1	1	1167,13	812,94	1167	813	617	1,58	2
		сплиттер		354,19	206,79	354	207	110	1,20	1
15	Ц0110-929-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка сплиттеров 1/8 в оРК16	28	7,21	--	202	--	222	0,04	1
		спл		7,21	--	202	--	110	--	--
16	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,25	Установка, монтаж оптического сплиттера 1/8 в ОРК-12 со сваркой волокон 1	90	1167,13	812,94	105041	73165	55536	1,58	142
		сплиттер		354,19	206,79	31877	18611	110	1,20	108
17	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=2	Установка, монтаж оптического сплиттера 1/8 в ОРК-12 со сваркой волокон 8	1	9337,02	6503,54	9337	6504	4937	12,60	13
		сплиттер		2833,48	1654,29	2833	1654	110	9,59	10
18	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,25	Сварка 1-го пигтейла на резервное вол на ОРК12 и ОРК16	91	1167,13	812,94	106209	73978	56153	1,58	143
		шт		354,19	206,79	32231	18818	110	1,20	109
19	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,25	Сварка 1-го пигтейла на волокно на ОРК16 и ОРК 12 с одного подъезда на другой	180	1167,13	812,94	210083	146330	111072	1,58	284
		шт		354,19	206,79	63753	37222	110	1,20	216
20	Ц0108-148-1пр	Кабели ОКНг2-345м проложенные в ПЭТ трубку по стене, масса 1 м до 1 кг	345	21,80	2,10	7521	725	6621	0,10	35
		м		19,70	0,50	6797	173	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(корректировка за август и сентябрь месяц по формам)	-410	173,21	88,16	-71014	-36144	-56207	0,45	186
		отверст.		85,05	52,04	-34871	-21336	100	0,08	33
22	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/(корректировка за август и сентябрь месяц по формам)	410	136,13	69,75	55814	28598	44018	0,35	145
		отверст.		66,38	40,98	27216	16802	100	0,06	26
		Материалы подрядчика								
23	ССчет фактура	Кабели КС-ОКГОнг-П-2(G.652.D)	354	50,41	--	17845	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	ССчет фактура	Сплиттер 1/16	1	4866,62	--	4867	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	СНакладная	Арматура д12мм	6	116,11	--	697	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Счет фактура	Провод ПВ3	9	55,73	--	502	--	--	--	--
27	Счет фактура	Дюбель 6х40мм шт	3725	2,08	--	7748	--	--	--	--
		Материалы заказчика								
27	С202103500	Сплиттер SPL4-SHC/in900/out900-SC/APC-W	2	6689,60	--	13379,20	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С201400485	Муфта оптич.24вол.FOSC A4 24C	1	18204,00	--	18204,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С201400496	Муфта оптич.24вол.FOSC A4 24C(для ОКЛ16волокна)	1	18204,00	--	18204,00	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--
30	С201400390	Муфта оптич.24вол.FOSC A4 24C(ОКЛ12)	2	18204,00	--	36408,00	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--
31	С201400348	Коробка КРЭ-12 -SC/APC/12/0-0/2-2	91	11850,00	--	1078350,00	--	--	--	--
		шт			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С201400496	Коробка КРЭ-16 -SC/APC/16/0-0/2-2 шт	1	16150,00	--	16150,00	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33	С202103501	Сплиттер SPL8-SHC/in900/out900-SC/APC-W шт	118	7493,86	--	884275,65	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34	С201203200	Труба ПХВ диам 32мм м	946	184,60	--	174627,42	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35	С201400457	Коробка проходная КП190х240х70мм шт	51	1281,78	--	65370,95	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36	С201501733	Скобы металлические двухлапчатые с двумя дюбель шурупами 6х32 шт	1438	59,90	--	86138,14	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3341367,00	566947			1354
			Тенге			207201,00	150654			712
		Накладные расходы -	Тенге			337059,00				
		Итого				1142866,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68571,96				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1211437,96				

Итого СМР в ценах 2014г. С к-2,38968	2894949,06
Налоги, обязательные платежи 2%	57898,98
Итого:	2952848,05
НДС 12%	354341,77
Всего СМР:	3307189,81
материалы МОДТ	2391107,36
Всего по объекту	5698297,17

"Заказчик"

Генеральный Директор Мангистауской ОДТ

_____ **Сарсембаев И.А.**

"_____" _____ 2014г

Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.

Зам.Тех.директора МОДТ _____ Утесинов Н.Н.

Нач.ЦПиС МОДТ _____ Алдабергенов Б.Б.

"Подрядчик"

Директор ТОО "Абиком"

_____ **Олжанов Е.К.**

"_____" _____ 2014г

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/508-14ДЗ от 21.07.2014г

СПП I.12.TDE.11.001/05
СГ 600000061519/0020

Найменование объекта: **Строительство магистральных и распределительных сетей 27 мкр г.Актау в составе проекта " Строительство сетей FTTH АО Казахтелеком г.Актау 4 этап)"**

СПРАВКА №3(форма№3)

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2014 г.

№п	Найменование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала года	в отчетном месяце	из них:							
				СМР в сметных баз.ценах	из них в отчетном месяце	по монт. оборудо-вания	стоимость прочих затрат	доп.затр. на приобр материал.	доп. расходы	Налог на добавл. стоимость	вт.ч. за отчетн. месяц
1	**Всего**	**8348400,4**									
2	Выполнение за июль 2014г	627423,65								636147,09	
3	Выполнение за август 2014г	3457502,67								39862,077	
4	Выполнение за сентябрь 2014		4263474,10							314211,31	
5	СМР за сентябрь		2632687,90	2350614,20							282073,70
6	Материалы заказчика		1630786,20								
7	Удержан аванс(1324800,0опл.		0,00								
8	Удержан гар. лимит 10%		263268,79								
9	**К оплате**		**2369419,1**								

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ
_____ **Сарсембаев И.А.**
"_____"_____2014г

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
_____ **Олжанов Е.К.**
"_____"_____2014г

Главный бухгалтер _____Сосаева Т.Б.
Тех.директор МОДТ _____Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____Сактаганов К.С.
Нач.ЦПиС МОДТ _____Алдабергенов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/508-14 ДЗ от 21.07.2014г.

СПП I.12.TDE.11.001/05
Cr.6000000061519-0020

Наименование строй: **Строительство магистральных и распределительных сетей 27 мкр г.Актау" в составе проекта"Строительство сети FTTH АО Казахтелекома в г.Актау 4 этап "**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3

за сентябрь 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Распределительная сеть 27икрорайона								
1	Ц0110-936-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	**Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на ОК ГТС, число волокон 12 со сваркой 12 волокон (в шкафу)** УССЛК	3	9351,94 / 2900,95	6450,99 / 1640,92	28056 / 8703	19353 / 4923	14988 / 110	12,90 / 9,52	39 / 29
2	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,25	**Сварка резервного пигтейла в ОРШ** шт	36	1167,13 / 354,19	812,94 / 206,79	42017 / 12751	29266 / 7444	22214 / 110	1,58 / 1,20	57 / 43
3	Ц0110-930-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,89	**Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 32 со сваркой 26 волокон** муфта	1	54583,60 / 5426,08	49157,52 / 4715,54	54584 / 5426	49158 / 4716	11156 / 110	22,43 / 27,35	22 / 27
4	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,825	**Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 со сваркой 6 волокон** муфта	1	18044,03 / 2155,63	15888,40 / 1524,09	18044 / 2156	15888 / 1524	4048 / 110	8,91 / 8,84	9 / 9
		Материалы неучтенные ценником								
5	С201400821	**Муфта оптич.32вол.FOSC A8 48C** шт	1	18150,00 / --	-- / --	18150,00 / --			-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С201400831	Муфта оптич.8вол.FOSC A4 8C	7	18190,00	--	127330,00			--	--
		шт		--	--	--			--	--
7	С201400479	Муфта оптич.4вол.FOSC A4 8C	1	18190,00	--	18190,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С205130539	кассета на 12 портов	3	10580,36	--	31741,07	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С201501005	металлический лоток с крышкой ЛКП-32х30-L2,5м	1122	392,69	--	440592,84	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С201400457	Коробка проходная КП190х240х70мм	248	1140,02	--	317882,29	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С201400496	ОРК16	28	16150,00	--	452200,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С202103500	Сплиттер 1/4	28	8025,00	--	224700,00	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сеть 27 (двадцать седьмого) микрорайона								
13	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(ПЭТ гофр40мм-90м)	90	122,50	73,00	11025	6570	5797	0,29	26
		м		49,50	18,30	4455	1647	95	0,11	10
14	Ц0110-898-14	Прокладка металлического канала с крышкой по стене	1122	86,50	52,70	97053	59129	58378	0,21	236
		м		33,80	13,50	37924	15147	110	0,08	88
15	Ц0110-901-12	Коробка проходная(КП-248)	248	38,20	0,20	9474	50	10394	0,23	57
		шт		38,00	0,10	9424	25	110	--	--
16	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,25	Установка ОРК16, монтаж оптического сплиттера 1/4 в ОРК-16 со сваркой волокон 1	28	1167,13	812,94	32680	22762	17278	1,58	44
		сплиттер		354,19	206,79	9917	5790	110	1,20	34
17	Ц0110-936-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,25	Сварка 1-го пигтейла на резервное вол на ОРК	28	1167,13	812,94	32680	22762	17278	1,58	44
		шт		354,19	206,79	9917	5790	110	1,20	34
18	Ц0108-148-1пр	Кабели проложенные в ПЭТ трубку по стене, масса 1 м до 1 кг	2649	27,70	2,10	73377	5563	50834	0,10	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,70	0,50	52185	1325	95	--	8
19	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 со сваркой 8 волокон	1	24058,70	21184,54	24059	21185	5397	11,88	12
		муфта		2874,17	2032,12	2874	2032	110	11,79	12
20	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,825	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 со сваркой 6 волокон	4	18044,03	15888,40	72176	63554	16191	8,91	36
		муфта		2155,63	1524,09	8623	6096	110	8,84	35
21	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,5	Монтаж разветвительных муфт существ.с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4 со сваркой 2 волокон	1	7644,50	6628,38	7644	6628	1817	4,20	4
		муфта		1016,12	635,90	1016	636	110	3,69	4
22	Ц0110-930-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=1,1	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 4 со сваркой 4 волокон	1	16817,89	14582,43	16818	14582	3998	9,24	9
		муфта		2235,46	1398,97	2235	1399	110	8,11	8
23	Ц0110-930-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006прк=0,55	Монтаж разветвительных муфт с учетом измерений рефлектометром на ОК ГТС в колодце, число волокон 8 со сваркой 4 волокон	1	12029,35	10592,27	12029	10592	2698	5,94	6
		муфта		1437,08	1016,06	1437	1016	110	5,89	6
24	Ссчет фактура65от 8 августа	Кабели КС-ОКГОнг-П-2(G.652.D)	2797	50,41	--	140997	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ссчет факт 20000004481	Труба ПХВ гофрированная диам 40мм	50	34,90	--	1745	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ссчет факт 20000004294	Труба ПХВ гофрированная диам 40мм	40	32,14	--	1286				
		м		--	--	--				
26	Счет факт 1143 от10,092014	Дюбел гвоздь 6х40,шт	400	2,07	--	830				
27	Счет факт 1174 от10,092014	Дюбел гвоздь 6х40,шт	2000	2,07	--	4148				
28	Счет факт 1174 от10,092014	Дюбел гвоздь 6х40,шт	1284	1,73	--	2221				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2325751**	**347043**			**865**
			Тенге			**169043**	**59510**			**345**
		Накладные расходы -	Тенге			**242466**				
		Итого				909778,29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54586,70				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			964364,99				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			964364,99				

Итого СМР в ценах 2014г. С к-2,38968	2304523,72
Налоги, обязательные платежи 2%	46090,47
Итого:	2350614,20
НДС 12%	282073,70
Всего СМР:	2632687,90
материалы МОДТ	1630786,20
Всего по объекту	4263474,10

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ
_____ **Сарсембаев И.А.**
"_____" _____ 2014г

Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____ Сактаганов К.С.
Нач.ЦПиС МОДТ _____ Алдабергенов Б.Б.

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
_____ **Олжанов Е.К.**
"_____" _____ 2014г

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком" СПП I.12.TDE.11.001/05
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком" СГ 600000061519/0020
Договор №03-14/508-14ДЗ от 21.07.2014г

Найменование объекта: **Строительтсво магистральных и распределительных сетей 27 мкр г.Актау в составе проекта " Строительство сетей FTTH АО Казахтелеком г.Актау 4 этап)"**

СПРАВКА №2(форма№3)

о стоимости выполненных работ за август _месяц 2014 г.

№п	Найменование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала года	в отчетном месяце	из них:							
				СМР в сметных баз.ценах	из них в отчетно месяце	по монт. оборудо-вания	стоимост прочих затрат	доп.затр. на приобр материал.	доп. расходы	Налог на добавл. стоимость	вт.ч. за отчетн. месяц
1	**Всего**	**4084926,3**								354073,39	
2	Выполнение за июль 2014г	627423,65								39862,077	
3	Выполнение за август 2014г		3457502,67								
4	СМР за август		2932638,92	2618427,60							314211,31
5	Материалы заказчика		524863,75								
6	Удержан аванс(1324800,0опл.		989958,56								
7	Удержан гар. лимит 10%		293263,89								
8	**К оплате**		**1649416,5**								

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ
_____**Сарсембаев И.А.**
"_____"_____2014г

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
_____**Олжанов Е.К.**
"_____"_____2014г

Главный бухгалтер _____Сосаева Т.Б.
Тех.директор МОДТ _____Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____Сактаганов К.С.
Нач.ЦПиС МОДТ _____Алдабергенов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/508-14 ДЗ от 21.07.2014г.

СПП I.12.TDE.11.001/05
Сг.6000000061519-0020

Наименование строй: **Строительство магистральных и распределительных сетей 27 мкр г.Актау" в составе проекта"Строительство сети FTTH АО Казахтелекома в г.Актау 4 этап "**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Распределительная сеть 27икрорайона										
1	Ц0110-927-2 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации по занятому каналу трубопровода((32вол-344м,24вол-290м ,16вол-252м, ,ОКЛ12-386м,ОКЛ8-656м,ОКГпо4-594мОКГПО2-267м) м кабеля	2789	72,49 40,67	31,82 8,09	202175 113429	88746 22563	149591 110	0,19 0,05	530 131		
2	Ц0108-148-1пр	Кабели проложенные в ПЭТ трубку по стене, масса 1 м до 1 кг м	791,3	21,80 19,70	2,10 0,50	17250 15589	1662 396	15185 95	0,10 --	79 2		
3	Ц0110-932-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 8 кабель	1	7195,04 943,54	6251,50 507,13	7195 944	6252 507	1596 110	3,90 2,94	4 3		
4	Ц0110-932-7 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 32 кабель	1	25663,49 3266,10	22397,39 1816,90	25663 3266	22397 1817	5591 110	13,50 10,54	14 11		
5	Ц0110-932-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 16 кабель	1	13302,80 1669,34	11633,46 943,72	13303 1669	11633 944	2874 110	6,90 5,47	7 5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0110-932-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 24	1	19483,15	17015,43	19483	17015	4233	10,20	10
		кабель		2467,72	1380,31	2468	1380	110	8,01	8
7	Ц0110-932-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 12	1	10321,50	8942,48	10322	8942	2315	5,70	6
		кабель		1379,02	725,42	1379	725	110	4,21	4
8	Ц0110-932-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число волокон 4	1	4068,58	3560,52	4069	3561	877	2,10	2
		кабель		508,06	288,83	508	289	110	1,68	2
9	Ц0110-932-1 Изм. и	Измерение затухания на кабельной площадке по ОК ГТС, число	1	2034,29	1780,26	2034	1780	438	1,05	1
		кабель		254,03	144,42	254	144	110	0,84	1
				Материалы неучтенные ценником подрядчика						
10	Ссчет фактура	Кабели КС-ОКЛ-П-32(G.652.D)-FF-2,7-2005	350,8	124,24	--	43583	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	ССчет фактура	Кабели КС-ОКЛ-П-24(G.652.D)-FF-2,7-2001	295,8	96,76	--	28622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	ССчет фактура	Кабели КС-ОКЛ-П-16(G.652.D)-CF-2,7-1002	257	77,50	--	19919		--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	ССчет фактура	Кабели КС-ОКЛ-П-12(G.652.D)-FF-2,7-2001	393,72	70,81	--	27879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	ССчет фактура	Кабели КС-ОКЛо-П-8(G.652.D)-CF-3,0-2201	1192	60,96	--	72664	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	ССчет фактура	Кабели КС-ОКгонг-П-4(G.652.D)-CF-1,5-PE-1201	772	52,64	--	40638	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	ССчет фактура	Кабели КС-ОКгонг-П-2(G.652.D)-CF-1,5-PE-1201	440	50,41	--	22181	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Сеть 27 (двадцать седьмого) микрорайона						
17	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм(ПЭТ32-923м)	923	122,50	73,00	113067	67379	59450	0,29	268
		м		49,50	18,30	45689	16891	95	0,11	98
18	Ц0110-901-12	Коробка проходная(КП-214)	214	38,20	0,20	8175	43	8969	0,23	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0146-26-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных		38,00	0,10	8132	21	110	--	--
		шт	271	173,21	88,16	46939	23890	37151	0,45	123
		отверст.		85,05	52,04	23049	14103	100	0,08	22
				Материалы заказчика неучтенные ценником						
20	С201203200	Труба ПХВ диам 32мм								
			923	184,60	--	170382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С201400457	Коробка проходная КП190х240х70мм								
			214	1140,02	--	243964,02	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С201501733	Скобы металлические двухлапчатые с двумя дюбель шурупами 6х32								
			1845	59,90	--	110518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			725161,40	253300,00			1211
		Накладные расходы -	Тенге			216376,00	59385,00			285
		Итого				288270,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1013432,40				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			60805,94				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1074238,34				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1074238,34				
		Сметная заработная плата -	Тенге							1646
		Итого снепредвиденными					337327,00			
		Итого СМР в ценах 2014г. С к-2,38968				1074238,34				
		Налоги, обязательные платежи 2%				2567085,89				
		Итого:				51341,72				
		НДС 12%				2618427,60				
		Всего СМР:				314211,31				
		Всего по объекту				2932638,92				
		материалы МОДТ				2932638,92				
		Всего по объекту				524863,75				
						3457502,67				

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ
Сарсембаев И.А.
"____" _____ 2014г

Тех.директор МОДТ _____ Букеев И.С.
Зам.Тех.директора МОДТ _____ Сактаганов К.С.
Нач.ПТиС МОДТ _____ Аллабергенов Б.Б.

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
Олжанов Е.К.
"____" _____ 2014г

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком" СПП I.12.TDE.11.001/05
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком" СГ 600000061519/0020
Договор №03-14/508-14ДЗ от 21.07.2014г

Найменование объекта: **Строительтсво магистральных и распределительных сетей 27 мкр г.Актау в составе проекта " Строительство сетей FTTH АО Казахтелеком г.Актау 4 этап)"**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2014 г.

№пп	Найменование объекта	Стоимость выполненных работ (тенге)									
		С начала года	в отчетном месяце	из них:							
				СМР в сметных баз.ценах	из них в отчетно месяце	по монт. оборудо-вания	стоимост прочих затрат	доп.затр. на приобр материал.	доп. расходы	Налог на добавл стоимост	вт.ч. за отчетн. месяц
1	**Всего**	**627423,6**									
2	Выполнение за июль 2014г	627423,65	627423,65								
3	СМР за июль		372046,05	332183,97							39862,1
4	Материалы заказчика		255377,60								
5	Удержан аванс(1324800,0опл.		334841,44								
6	Удержан гар. лимит 10%		37204,60								
7	**К оплате**		**0,0**								

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ
_____**Сарсембаев И.А.**
"_____"_____2014г

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
_____**Олжанов Е.К.**
"_____"_____2014г

Главный бухгалтер _____Сосаева Т.Б.
Зам.Тех.директора МОДТ _____Сактаганов К.С.
Нач.ЦПиС МОДТ _____Алдабергенов Б.Б.

ЗАКАЗЧИК МОДТ АО "Казахтелеком"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Абиком"
Договор №03-14/508-14 ДЗ от 21.07.2014г.

СПП I.12.TDE.11.001/05
Сг.6000000061519-0020

Наименование строй: **Строительство магистральных и распределительных сетей 27 мкр г.Актау" в составе проекта"Строительство сети FTTH АО Казахтелекома в г.Актау 4 этап "**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сеть 27 (двадцать седьмого) микрорайона								
1	Ц0108-409-2	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм** м	403,1	122,50	73,00	49380	29426	25964	0,29	117
				49,50	18,30	19953	7377	95	0,11	43
2	Ц0110-901-12	**Коробка проходная(КП-126)** шт	126	38,20	0,20	4813	25	5281	0,23	29
				38,00	0,10	4788	13	110	–	–
3	Е0146-26-3	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/** отверст.	139	173,21	88,16	24076	12254	19056	0,45	63
				85,05	52,04	11822	7234	100	0,08	11
		Материалы неучтенные ценником								
4	С201203200	**Труба ПХВ диам 32мм** м	403	177,37	–	71481,52	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
5	С201400457	**Коробка проходная КП190х240х70мм** шт	126	1140,02	–	143642,37	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
6	С201501733	**Скобы металлические двухлапчатые с двумя дюбель шурупами 6х32** шт	672	59,90	–	40253,71	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			333662	41705			209
			Тенге			36563	14623			54
		Накладные расходы -	Тенге			31244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			19056				
		Итого				128568				
		Итого непредвиденных-6%				7714				
		Итого снепредвиденными				136282				
		Итого СМР в ценах 2014г. С к-2,38968				325670,56				
		Налоги, обязательные платежи 2%				6513,41				
		Итого:				332183,97				
		НДС 12%				39862,08				
		Всего СМР:				372046,05				
		Всего по объекту				**372046,05**				
		материалы МОДТ				**255377,60**				
		Всего по объекту				**627423,65**				

"Заказчик"
Генеральный Директор Мангистауской ОДТ
_____**Сарсембаев И.А.**
"____"_____2014г

Зам.Тех.директора МОДТ _____Сактаганов К.С.
Нач.ЦПиС МОДТ _____Алдабергенов Б.Б.

"Подрядчик"
Директор ТОО "Абиком"
_____**Олжанов Е.К.**
"____"_____2014г