Заказчик ГУ «Аппарат акима Житикаринского района»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО"Батырбек- Курылыс"
Субподрядчик
Договор согласно меморандума 1

Наименование строительства и его адрес: Ремонт кровли здания акимата в пос. Пригородный

Наименование обьекта: Текущий ремонт кровли здания акимата в пос. Пригородный

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	5,40	4899,14	1880,99	26455	10157	21,24	115
					3018,15	538,09	16298	2906	2,91	16
2.	Е0107-53-9	демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	шт	69,00	123,49	70,74	8521	4881	0,31	21
					52,74	24,85	3639	1715	0,13	9
3.	Е0169-19-3	Очистка кирпича после разборки конструкций	шт	920,00	1,69	--	1555	--	0,01	11
					1,69	--	1555	--	--	--
4.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	2,30	2591,09	300,96	5960	692	5,63	13
					873,00	101,79	2008	234	0,39	1
5.	Е0169-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях	м3	0,55	2964,84	687,16	1631	378	16,64	9
					2277,68	110,25	1253	61	0,71	0
6.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм+	отверст	36,00	8,62	0,02	310	1	0,05	2
					8,60	--	310	--	--	--
7.	С11011-680	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без	кг	16,00	86,00	--	1376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74								
8.	С11051-20 2	Штыри диам.10-12мм, длиной 25см	шт	36,00	54,00	--	1944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-мауэрлат, подкосов, стропил и т.д.	м3	5,70	5639,74	395,71	32147	2256	25,88	147
					4010,63	149,06	22861	850	0,72	4
10.	С11011-94	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	25,00	120,05	--	3001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПРАЙС	Анкерные болты диам.12мм, дл.120мм	шт	350,00	37,91	--	13268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	402,00	42,53	2,55	17097	1025	0,20	79
					28,78	0,41	11570	165	0,01	2
13.	СПРАЙС	Пиломатериал из брусков и досок	м3	9,70	17374,97	--	168537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	м2	402,00	136,55	0,93	54893	374	0,50	201
					79,11	0,14	31802	56	0,00	1
15.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-	м2	6,30	136,55	0,93	860	6	0,50	3
					79,11	0,14	498	1	0,00	0
16.	СПРАЙС	Профлист с полимерным покрытием № 44	м2	428,71	846,71	--	362998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /конька, и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,12	57770,90	20485,80	6933	2458	185,15	22
					33327,00	4348,63	3999	522	16,27	2
18.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /конька, слива, фартука и т.п./ из листовой стали	м2	30,48	185,12	1,55	5643	47	1,12	34
					176,21	0,59	5371	18	0,00	0
19.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /укрытие карниза и т.п./ из листовой стали	м2	9,10	185,12	1,55	1685	14	1,12	10
					176,21	0,59	1604	5	0,00	0
20.	СПРАЙС	Сталь с полимерным покрытием	м2	39,58	543,36	--	21506	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщ.0,05мм								
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	5,70	599,34	35,14	3416	200	0,90	5
					142,31	13,23	811	75	0,07	0
22.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	402,00	21,41	1,14	8607	457	0,03	13
					5,38	0,42	2164	171	0,00	1

ИТОГО:

	748343	686
	22948	
	105743	36
	6779	

Накладные расходы :

На общестроительные работы	120998
На металломонтажные работы	4069
Всего накладных расходов:	125067
Итого с накладными	873410

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	52405
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	925000
Итого с временными, 2,64 %	950257
Итого с зимними удорожаниями, 2,9 %	977814
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	981615
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	990240
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	2899170
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2,0 %	57980
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2957150

СДАЛ: директор ТОО «Батырбек-Курылыс»: К.Ербусинов

ПРИНЯЛ: аким ГУ «Аппарат акима села Пригородное Житикаринского района»: Ж.Идильбаев