Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик ТОО «Ақназар-777»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: С.АКСУ-АЮЛЫ ШЕТСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УЛ.ЖАНКУТТЫ БИ

Наименование обьекта: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОМА КУЛЬТУРЫ В С.АКСУ-АЮЛЫ

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0163-8-3	Разборка облицовки потолков из гипсовых плит	м2	200,40	1009,39	103,97	202282	20835	5,75	1152
					905,42	18,36	181447	3679	0,10	21
2.	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из керамогранита по цементному покрытию	м2	200,40	1381,73	25,19	276899	5047	1,00	201
					154,01	9,42	30863	1888	0,05	9
3.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	65,00	129,54	0,24	8420	16	0,12	8
					22,33	0,11	1451	7	0,00	0
4.	Е0110-92-2	Демонтаж дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	4,25	202,07	30,62	859	130	1,03	4
					171,45	10,69	729	45	0,05	0
5.	Е0162-36-4	Очистка вручную стен и потолков от масляной,известковой краски	м2	21,65	44,45	--	962	--	0,31	7
					44,45	--	962	--	--	--
6.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков по бетону	м2	2,40	310,97	5,91	746	14	0,76	2
					140,91	2,24	338	5	0,01	0
7.	Е0161-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20мм	м2	19,25	612,85	40,55	11797	781	2,34	45
					395,45	6,74	7612	130	0,04	1
8.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей стен по штукатурке	м2	19,25	247,66	5,15	4768	99	0,63	12
					101,75	1,96	1959	38	0,01	0
9.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, подготовленным под окраску	м2	2,40	293,49	3,50	704	8	0,36	1
					60,24	1,32	145	3	0,01	0

70.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	2,00	121,91	4,00	244	8	0,73	1
					117,91	0,65	236	1	0,01	0
71.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	4,00	293,81	7,74	1175	31	1,72	7
					286,07	1,25	1144	5	0,01	0
72.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	35,96	27,10	--	975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	35,96	46,80	--	1683	--	0,23	8
					10,80	--	388	--	--	--
ИТОГО:							1610879	42475		3404
							565366	12192		62

Накладные расходы :

На монтажные работы	26788
На общестроительные работы	526444
На сантехнические работы	1597
Всего накладных расходов:	554829
Итого с накладными	2165708

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3404
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	62
- в накладных расходах, чел-ч.	277
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3743
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129788
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2295496
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	4185208
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83704
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4268912
Налог на добавленную стоимость, 12 %	512269
Итого с НДС	4781181

Принял:

Сдал: /Мухалов Д.Ж./