Приложение № 1
Форма № 3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ по технологическим этапам (комплексам работ
за **июль** месяц 2011 года

Заказчик : ТОО "Богатырь Комир"
Подрядчик : ТОО " Вершина"
Наименование стройки : **Капитальный ремонт**

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№договора	Дата	КС
	Код учр.	№ счета	Код учр.	№ счета			
			№7-7-11 от 15.04.2011года				

Пусковые комплексы, объекты технологичесие этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ		Стоимость выполненных работ				Стоимость прочих затрат не вход. в СМР	Объем работ расчитываемый в выполнении плана , подлежит оплате (из гр 3)			КС(грБ) 1-10
			с начало года по очетн. месяц	на 1 кварт. 1 полугодие 9 м-цев год	в начале года отчетный мес.	вт.ч. строит. монтажные работы	из них эконом от проектных реш.	из гр 4 раб. по монтажу оборудован.		С М Р	Кап. ремонт и др. подряд.	Подлежат оплате за мес.	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ремонт фасада АБК
ст Степная
ОС 0012230

Наименование работ	Выполненые работы за месяц	Выполненные работы за год
Ремонт фасада АБК ст Степная **ОС 0012230** **МНХ БП 30301**	722027	86643
Итого:		

Итого : 722027 НДС 12% 86643

Итого к оплате за июль 2011 года 808670

ДИРЕКТОР ТОО "ВЕРШИНА"

_____ А.А.ПИЯНЗОВ

ДИРЕКТОР ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ В.В.ШЕЙКО

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ТОО "БОГАТЫРЬ КОМИР"

_____ Е.Г.ПИКОВА

Стройка: **ТОО Богатырь Комир**

Объект: **АБК ст Степная инв № ОС 0012230**

АКТ
выполненных работ за июль 2011года

Ремонт фасада АБК ст Степная

Основание:
договор 7-7-11 от 15.04.2011года

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге Всего з.п.Рабочих строителей	 Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ 1м2 вертикальной проекции для наружных лесов	880,000	69,70 69,08	0,62 0,23	61336 60790	546 202	52087 85	0,43500 0,00110	383 1
2	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором 1м2	82,000	604,39 572,99	31,40 4,86	49560 46985	2575 399	49753 105	3,23400 0,02640	265 2
3	19999ПРАЙС	Раствор готовый м3	3,600	5003,82		18014	0	0		0
4	Е62-25-10	Шпаклевка фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов 1м2	82,000	76,30 76,10	0,20 0,04	6256 6240	16 3	6555 105	0,48400 0,00040	40 0
5	19999ПРАЙС	Шпаклевка алинекс ВП расход за 2раза 2,4кг кг	196,800	59,13		11637	0	0		0
6	Е62-25-4	Огрунтовка оконных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов 1м2	82,000	8,90 7,34	1,56 0,02	730 602	128 2	634 105	0,04500 0,00300	4 0
7	19999ПРАЙС	Грунтовка алинекс Алина расход 300гр на 1м2 кг	24,600	65,22		1604	0	0		0
8	Е62-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов 1м2	550,000	25,70 25,70	0,00 0,00	14135 14135	0 0	14842 105	0,17800 0,00000	98 0
9	Е62-25-1	Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов 1м2	550,000	8,75 6,23	2,52 0,46	4813 3427	1386 253	3864 105	0,03900 0,00260	21 1
10	19999ПРАЙС	Грунтовка алинекс Алина кг	165,000	65,22		10761	0	0		0

11 Е61-10-1	Рем[illegible] штукатурки гладких фасадов по камню и бето[illegible] земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 10 мм	35,000	318,30	15,70	11141	550	11210	,74000	61
			302,60	2,43	10591	85	105	0,01320	0
	1м2								
12 19999ПРАЙС	Раствор готовый	0,385	5003,82		1926	0	0		0
	м3								
13 Е61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя свыше 20 мм	-35,000	63,88	7,85	-2236	-275	-2103	0,34000	-12
			56,03	1,21	-1961	-42	105	0,00660	0
	1м2								
14 Е62-25-7	Шпаклевка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	35,000	65,40	0,20	2289	7	2397	0,41400	14
			65,20	0,04	2282	1	105	0,00040	0
	1м2								
15 19999ПРАЙС	Шпатлевка алинекс ВП расход за 2 раза 2,4кг	84,000	59,13		4967	0	0		0
	кг								
16 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	1,500	27,10	27,10	41	41	28	0,00000	0
	1т		0,00	18,97	0	28	100	0,39837	1
17 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза -мусор	1,500	84,26	84,26	126	126	25	0,00000	0
			0,00	16,85	0	25	100	0,28959	0
	1т								
18 П9-41-1	Строительные материалы и леса - погрузка	2,500	122,80	122,80	307	307	215	0,00000	0
	1т		0,00	85,96	0	215	100	1,80516	5
19 П8-30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 30 км, 1 класс груза и леса	2,500	215,60	215,60	539	539	108	0,00000	0
			0,00	43,12	0	108	100	0,74088	2
	1т								
	Итого дополнительный транспорт по смете				1 013	1 013			
						376			8
	Всего прямые затраты				**197 946**	**5 946**			**874**
					143 091	**1 279**			**12**
	Стоимость материалов, тенге				**48 909**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**139 615**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				20 942				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				70				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**20 254**				
	Всего по смете, тенге				**357 815**				
	Сметная заработная плата, тенге				**165 312**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**956**				
	Дополнительные затраты на строительство:								

Выс. а лет, 1%	3 578
Дополнительные отпуска, .4%	1 431
Итого дополнительные затраты на строительство	5 009
Итого с дополнительными затратами на строительство:	362 824
Итого в базовых ценах 2001г.	362 824
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	170 321
В том числе материалы в ценах 2001г.	48 909
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	956
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)	**707 870**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**332 296**
В том числе материалы в текущих ценах	**95 421**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**14 157**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**722 027**
Итого в текущих ценах	**722 027**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**86 643**
Сметная стоимость строительства	**808 670**

Работы сдал — Прораб ТОО Вершина В.А.Джулаева

Работы принял — Начальник отдела ТОО БК Е.Г.Пикова

Начальник АБК Мигачева Н.Г.

Технический консультант ОВА Разумов Н.В.