Форма N 2в

Заказчик ГУ «Аппарат акима Житикаринского района»

Подрядчик ТОО"Батырбек- Курылыс"
Субподрядчик
Договор согласно меморандума 1

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт кровли средней школы в п. Степной

Наименование обьекта: Текущий ремонт кровли средней школы в пос. Степной

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0146-25-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	210,00	248,99	125,09	52287	26269	0,59	123
					110,23	73,53	23148	15440	0,12	25
2.	E0146-25-28	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам.100 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ +глубины до 80мм	отверст.	-2520,00	14,41	7,57	-36322	-19071	0,03	-83
					6,16	4,33	-15533	-10899	0,01	-16
3.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	59912,57	670,08	1258	14	332,35	7
					54596,25	253,12	1147	5	1,24	0
4.	СПРАЙС	Анкерный болт	шт	210,00	20,53	--	4312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0110-14-1	Установка стропил	м3	2,00	24334,92	417,85	48670	836	25,41	51
					3907,13	157,50	7814	315	0,78	2
6.	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев-мауэрлат	м3	0,74	23553,43	395,71	17500	294	25,88	19
					4010,63	149,06	2980	111	0,72	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	915,60	179,25	2,55	164123	2335	0,20	179
					28,78	0,41	26351	375	0,01	5
8.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали-только скаты	м2	915,60	470,03	0,93	430357	852	0,50	458
					79,11	0,14	72433	128	0,00	1
9.	СПРАЙС	Профлист № 44	м2	961,38	729,30	--	701132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /конька, фартука, слива и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	т	0,34	57770,90	20485,80	19353	6863	185,15	62
					33327,00	4348,63	11165	1457	16,27	5
11.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /конька, слива, фартука и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	85,14	598,35	1,55	50943	132	1,12	95
					176,21	0,59	15003	50	0,00	0
12.	СПРАЙС	Жесть оцинкованная толщ.0,05мм	м2	85,14	426,48	--	36310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	2,74	599,34	35,14	1644	96	0,90	2
					142,31	13,23	390	36	0,07	0
14.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам- огнезащита	м2	915,60	21,41	1,14	19604	1041	0,03	31
					5,38	0,42	4928	389	0,00	2
15.	Е0110-12-1	Устройство ветровой доски	м2	18,45	714,69	6,85	13186	126	0,60	11
					96,77	2,59	1785	48	0,01	0
	ИТОГО:						1524357	19786		956
							151611	7455		24

Накладные расходы :

На общестроительные работы	160171
На металломонтажные работы	11359
Всего накладных расходов:	171530
Итого с накладными	1695887

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						101753		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1797640		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1804831		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1822807		
		Затраты, связанными с командированием работников						197620		
		Итого с затратами, связанными с командированием работников						2042664		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						5980390		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						119610		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6100000		

СДАЛ: директор ТОО «Батырбек-Курылыс»: К.Ербусинов

ПРИНЯЛ: директор КГУ «Степная средняя школа» ГУ «Отдел образования Житикаринского района»: Г.Жумабаева