Счет-фактура № 00000000043 от 29 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" (2)

РНН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, с.Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом № 9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0005252, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке МФ АО "БТА банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №4 от 18.04.2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, ТОО "А и К құрылыс", Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, с.Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом № 9 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства (10)

РНН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Комитет Казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Маңғыстау облысы Бейнеу селосындағы мал қорымының құрылысы"	услуг	1	3 553 895,54	3 553 895,54	12%	426 467,46	3 980 363,00	0	
Всего по счету:					**3 553 895,54**		**426 467,46**	**3 980 363,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

А и К құрылыс

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО "А и К курылыс"**
Объект: **Мангистауская область Скотомогильник в с.Бейнеу**
Договор: **№ 4 от 18.04.2011г**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п.п	наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1							
				Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах.91)	Дополнительные затраты			
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп.расходы		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	Мангистауская область Скотомогильник в с.Бейнеу	12538610	3553895	10666450		160748	367989			426467	3980363
2	Удерж. 30% п-опл. согл.дог№ 4 от 18.04.11г	3761583	1066169	3199935		48224	110397			127940	1194109
3	Итого	8777027	2487727	7466515		112524	257592			298527	2786254
4	Удерж.5 % согл.Дог.№ 4 от 18.04.11г	438851	124386	373326		5626	12880			14926	139313
5	Итого	8338176	2363340	7093189		106897	244713			283601	2646941
Итого к оплате составляет: 2646941,00 (два миллионов шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот сорок один) тенге 00 тиын											

Подрядчик:

Заказчик:

АКТ № 6

выполненных работ от 29.07.2011 г.

Мангистауская область, с.Бейнеу. Скотомогильник

Основание: Договора № 4 от 18 апреля 2011 г.

Сметная стоимость, тыс.тенге -

Сметная заработная плата, тыс.тенге -

Составлена в уровне цен 2001 год.

Номер п/п	Шифр и позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. ед	ЗП раб/стр ед	Экспл.машин ед	Зп маш.ед	Стоимость	ЗП раб/стр	Экспл. машин	ЗП маш.ед	Накл.расходы	% накл. расх
1	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,86	11876,17	195,75	66,01	24,93	10214	168	57	21	199	105
2	Е6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,2	15869,61	1021,5	112,36	42,44	50783	3269	360	136	3575	105
4	С001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,11	605				2487	0	0	0	0	
5	С001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см3	м3	4,06	519				2107	0	0	0	0	
6	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связами из арматуры при бетонировании	1т	0,128	129088,9	19800	587,63	222,75	16523	2534	75	29	2691	105
7	С41-114	Сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,053	78000				4134	0	0	0	0	
8	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18	245,44	37,35	3,82	1,44	4418	672	69	26	824	118
9	Е9-53-3	Установка стоек остающихся в теле бетона	1т	0,768	12367,8	14670	681,42	132,75	9498	11267	523	102	10232	90
10	С21-243	Стоимость стоек из швеллера СТ-1, СТ-2	т	0,768	120500				92544	0	0	0	0	
11	Е9-25-1	Монтаж прогонов балок	т	1,61	5030,5	2272,5	2020,02	502,43	8099	3659	3252	809	4021	90
12	Е09-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	90	112,45	51,08	34,24	8,45	10121	4597	3082	761	4822	90
13	С11-907	Стоимость м/к прогона и балок из швеллера	т	1,61	60400				97244	0	0	0	0	

14	С11-437	Настил профилированный	м2	90	587				52830	0	0	0	0	
15	Е15-174-2	Окраска суриком, количество окрасок 2	м2	130,25	67,38	15,53	1,96	0,74	8776	2023	255	96	2225	105
16	Е06-1-1	Устройство бетонной подготовки и приямка	м3	0,61	12062,83	195,75	66,01	24,93	7358	119	40	15	141	105
17	Е06-1-16	Устройство площадки для вскрытия	м3	1,3	12398,6	272,25	196,62	74,27	21318	354	256	97	473	105
18	С001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	1,95	605				1180	0	0	0	0	
19	С01-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,95	519				1012	0	0	0	0	
21	С41-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,017	65800				1119	0	0		0	
22	С41-113	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,066	62100				4099	0	0	0	0	
23	Е09-24-1	Монтаж рамы для крепления лебедки	т	0,0311	119864,97	9090	4022,39	1071,86	3728	283	125	33	284	90
24	Ц03-95-1	Монтаж лебедки ручной, грузоподъемность 1,5 т	шт	1	9445	6278	1053	239	9445	6278	1053	239	5865	90
25	СТ Прайст	Лебедка ручная, грузоподъемность 1,5 т	шт	1	45913,81				45914	0	0	0	0	
26	Е09-53-2	Монтаж желоба, из полосовой и тонколистовой стали	т	0,11	9850,48	7357,5	1162,95	108	1084	809	128	12	739	90
27	С21-145	Стоимость желоба	т	0,11	98100				10791	0	0	0	0	
28	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,53	21,8	5,81	0,05	0,02	77	21	0	0	19	90
29	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,53	34,73	4,16	0,02		123	15	0	0	13	90
30	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	30	133,04	10,51	2,62	0,99	3991	315	79	30	424	123
31	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	30	594,96	24,75			17849	743	0	0	988	133
32	Е27-82-2	Устройство корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	30	33,43	1,03	29,06	10,26	1003	31	872	308	450	133
33	Е01-24-2	Срезка недобора грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	7,2	9,24		9,24	3	67	0	67	22	21	97

34	E01-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметром трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах	м2	90	112,1	15,64	57,94	19,7	10089	1408	5215	1773	3085	97
35	E27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	4,15	2241,69	21,38	48,31	12,76	9303	89	200	53	188	133
36	E11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 150 мм	м2	30	596,69	52,43	14,76	5,54	17901	1573	443	166	2139	123
37	E11-15-2	Добавлять 120 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	720	80,39	1,69	0,67	0,25	57881	1217	482	180	1718	123
38	E06-36-4	Железнение поверхности	м2	30	60,33	51,3	0,23	0,09	1810	1539	7	3	1619	105
	E09-31-1	Изготовление и монтаж щитов из листовой и угловой стали	т	0,483	9588,67	3712,50	2833,17	571,22	4631	1793	1368	276	1862	90
40	C41-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,087	41200				3584	0	0	0	0	
41	C11-887	Сталь листовая толщ 3 мм	т	0,396	113954				45126	0	0	0	0	
42	C41-10	Шарнир из арматуры класса А-I , d 20-22 мм	т	0,001	56100				56	0	0	0	0	
43	E15-173-4	Окраска суриком, количество окрасок 2	м2	24	147	108	0,07	0,02	3528	2592	2	0	2722	105
44	СТ Прайст	Топор	шт	2	3598,93				7198	0	0	0	0	
45	СТ Прайст	Багор	шт	3	2000,48				6001	0	0	0	0	
46	СТ Прайст	Ведро	шт	1	1197,13				1197	0	0	0	0	
47	СТ Прайст	Лом	шт	2	947,17				1894	0	0	0	0	
48	C11-82	Войлок строительный 10м2	т	0,03	149700				4491	0	0	0	0	
49	СТ Прайст	Огнепредохранитель ОП50-40А	шт	3	3671,88				11016	0	0	0	0	
50	СТ Прайст	Огнепредохранитель ОПН150-40А	шт	1	10578,61				10579	0	0	0	0	
51	СТ Прайст	Огнетушитель порошковый ОП-100	шт	1	10019,91				10020	0	0	0	0	
52	СТ Прайст	Огнетушитель углекислотно-бромэтиловый ручной ОУБ-7	шт	1	17252,82				17253	0	0	0	0	
53	СТ Прайст	Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-10 м	шт	2	12076,97				24154	0	0	0	0	
54	E10-35-1	Установка ящика с песком	шт	1	332,3	100,35	23,87	9,02	332	100	24	9	131	120
55	С Каталог	Ящик с песком	копл	1	3600				3600	0	0	0	0	
56	E01-24-3	Разработка грунта (Насыпь) бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 30 м	м3	311,4	10,93		10,93	3,55	3404	0	3404	1105	1072	97

57	Е01-24-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	159,04	8,28		8,28	2,69	1317	0	1317	428	415	97
58	Е01-17-9	Разработка недостающего грунта с погрузкой	м3	87,5	42,32	1,86	40,26	10,92	3703	163	3523	956	1085	97
59	С33-А2-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами	т	140	26	5,2			3640	728	0	0	728	100
60	Е01-24-11	Перемещение ранее разработанного грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 30 м и разравниванием на месте	м3	923,55	8,28		8,28	2,69	7647	0	7647	2484	2410	97
61	С33-А2-1	Вывоз ранее разработанного непригодного грунта автомобилями-самосвалами	т	492,56	26	5,2			12807	2561	0	0	2561	100
62	Е01-17-9	Погрузка грунта	м3	307,85	42,32	1,86	40,26	10,92	13028	573	12394	3362	3816	97
63	Е01-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	311,4	23,62	1,62	12	2,75	7355	504	3737	856	1320	97
64	Е01-131-1	Уплотнение насыпи прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см (8 проходов)	м3	311,4	25,61		25,61	8,9	7975	0	7975	2771	2688	97
65	Е01-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8т, при толщине слоя 10 см	м3	2179,8	3,74		3,74	1,31	8152	0	8152	2856	2770	97
66	Е01-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	1000	0,28		0,28	0,09	280	0	280	90	87	97
67	Е01-37-3	Разработка продольных канав	м3	200	279,39	260,78	18,61	4,87	55878	52156	3722	974	51536	97
68	Е01-24-11	Корректировка земляного вала канавы бульдозером	м3	200	8,28		8,28	2,69	1656	0	1656	538	522	97
69	Е23-4-2	Укладка трубопроводов из железобетонных труб диам. 500 мм	м	5	478,58	174,83	107,44	40,23	2393	874	537	201	1398	130
70	С19-36	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безналорных трубопроводов) круглые Dy 500 мм, прочность труб вторая	м	5	2280				11400	0	0	0	0	
71	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	120	19,95	1,03	15,58	5,5	2394	124	1870	660	1042	133

72	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 18 см из гравия	м2	120	805,53	6,41	14,99	5,07	96664	769	1799	608	1832	133
73	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	120	559,36	5,94	15,35	5,06	67123	713	1842	607	1756	133
74	Е27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	240	92,06	0,01			22094	2	0	0	3	133
75	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	245	33,43	1,03	29,06	10,26	8190	252	7120	2514	3679	133
76	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из гравия	м2	245	1004,53	6,41	14,99	5,07	246110	1570	3673	1242	3741	133
77	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	24,5	14291,85	567			350150	13892	0	0	17087	123
78	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	м2	245	623,41	52,43	14,76	5,54	152735	12845	3616	1357	17469	123
79	С001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5	605				3025	0	0	0	0	
80	С001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см3	м3	5	519				2595	0	0	0	0	
81	Е47-7-2	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 25%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	10	732,93	460,13			7329	4601	0	0	5936	129
82	Е47-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	10	112,77	76,5	25,57	5,85	1128	765	256	59	1062	129
83	С12-54	Можжевельник, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2м и выше	шт	10	2850				28500	0	0	0	0	
84	Е47-36-1	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	10	58,36	44,33	9,83	2,25	584	443	98	23	601	129
105	Е10-9-2	Устройство ящика из досок	м2	21,89	999,42	178,2	14,05	5,31	21877	3901	308	116	4820	120

106	Е10-53-2	Антисептирование	м2	21,89	225,51	11,39	0,97	0,36	4936	249	21	8	309	120
107	Е10-28-12	Обивка кровельной сталью по дереву с одной стороны	м2	21,89	900,59	110,03	1,36	0,52	19714	2409	30	11	2904	120
108	Е10-18-1	Установка приборов	шт	6	154,5	154,13	0,37	0,14	927	925	2	1	1111	120
109	С11-819	Петля накладная	шт	4	40				160	0	0	0	0	
110	С11-821	Ручка скоба	шт	2	308				616	0	0	0	0	
	итого приямые затраты:								1929065	148487	93010	29022	187232	
	накладные расходы								187232					
	итого:								2116297					
	итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %								71954					
	Итого:								2188251					
	Затраты на пр-во работ в зимнее время-0, 5775%								12637					
	Затраты на дополнительный отпуск 0,4 %								8753					
	Затраты на оплату за выслугу лет 1,0%								21883					
	Резерв на непредвиденные работы 0,8505%								18611					
	Итого:								2250134					
	итого в ценах 2001 г МРП -775тг								2312018					
	итого в тек .ценах 2008г. МРП- 1168 тг								3484211					
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%								69684					
	Итого								3553895					
	ндс 12 %								426467					
	итого к оплате								3980363					

Принял :

Сдал :

АиК
құрылыс

Технадзор

ЖШС
ТОО

Счет-фактура № 00000000026 от 30 июня 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "А и К құрылыс" **(2)**

РНН и адрес поставщика: РНН: 430200210139, Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, с.Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом № 9,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0005252, от 07.08.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ54319N010000386314, в банке МФ АО "БТА банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №4 от 18.04.2011г (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 430200210139, ТОО "А и К құрылыс", Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, с.Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом № 9 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 430200212223, ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (9)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 430200212223, Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ66070103KSN4302000, в банке Комитет Казначейства МИНФИНА РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Маңғыстау облысы Бейнеу селосындағы мал қорымының құрылысы"	услуг	1	7 641 291,96	7 641 291,96	12%	916 955,04	8 558 247,00	0	
Всего по счету:					**7 641 291,96**		**916 955,04**	**8 558 247,00**		

Руководитель: Отеулиева О. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт № 00000000026 от 30 июня 2011 г.

Исполнитель **ТОО "А и К құрылыс"**

Заказчик: **ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства**

Основание: **Договор №4 от 18.04.2011г**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	"Маңғыстау облысы Бейнеу селосындағы мал қорымының құрылысы"	1	услуг	8 558 247,00	8 558 247,00

Итого: 8 558 247,00
В том числе НДС 916 955,04

Всего оказано услуг 1, на сумму 8 558 247,00 KZT
Восемь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок семь тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "А и К құрылыс"

РНН: 430200210139
Адрес: Мангистауская обл., Бейнеуский р-н, с.Бейнеу, ул.Молдагуловой, дом № 9
Расчетный счет: KZ54319N010000386314 в МФ АО "БТА банк" ,Қалиев 14
БИК: ABKZKZKX

МП директор
(должность)
Отеулиева О.Ж
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ Бейнеуский районный отдел архитектуры,градостройтельства и строительства

РНН: 430200212223
Адрес: Республика Казахстан, Мангистауская, Бейнеуский, село Бейнеу
Расчетный счет: KZ66070103KSN4302000 в Комитет Казначейства МИНФИНА РК ,
БИК: KKMFKZ2A

МП Руководитель
(должность)
(ФИО, подпись)

Заказчик: **ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО "А и К курылыс"**
Объект: **Мангистауская область, с.Бейнеу. Скотомогильник**
Договор: **№ 4 от 18.04.2011г**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п.п	наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр. 1							
				Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в ценах.91)	Дополнительные затраты			
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп.расходы		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования					
1	Мангистауская область, с.Бейнеу. Скотомогильник	7641292	7641292	6828115			813177			916955	8558247
	Удерж. 30% п-опл. согл.дог№ 4 от 18.04.11г	2292388	2292388	2048434			243953			275087	2567474
3	Итого	5348904	5348904	4779680			569224			641869	5990773
4	Удерж.5 % согл.Дог.№ 4 от 18.04.11г	267445	267445	238984			28461			32093	299539
5	Итого	5081459	5081459	4540696			540763			609775	5691234

Итого по объекту составляет: 5691234,00 (пять миллионов шестьсот девяносто один тысяч двести тридцать четыре) тенге 00 тиын

Подрядчик: А и К курылыс

Заказчик:

АКТ № 4

выполненных работ за июнь месяц 2011 г.

Мангистауская область, с.Бейнеу. Скотомогильник

Основание: Договора № 4 от 18 апреля 2011 г.

Сметная стоимость, тыс.тенге -

Сметная заработная плата, тыс.тенге -

Составлена в уровне цен 2001 год.

Номер п/п	Шифр и позиции	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоим. ед	ЗП раб/стр ед	Экспл. машин ед	Зп маш.ед	Стоимость	ЗП раб/стр	Экспл.машин	ЗП маш.ед	Накл.расходы	% накл.расх
1	Е1-17-14	Разработка глинистого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	301,8	39,84	1,87	37,82	11	12024	564	11414	3320	3767	97
2	Е1-163-8 т.ч.п-1,55 п-3,180 к=1,2	Доработка грунта 2 группы вручную в котлованах гл до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9	537,3	537,3			4836	4836	0	0	5464	113
3	Е1-17-14	Разработка просадочного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	177,2	39,84	1,87	37,82	11	7060	331	6702	1949	2212	97
4	С33-А5-1	Перевозка просадосного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	269,34	45	9			12120	2424	0	0	2424	100
5	С33-А5-1	Перевозка грунта 2 группы автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 5 до 5,5 км	т	550,74	45	9			24783	4957	0	0	4957	100
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), ПГС	м3	325,8	6,48		6,48	2,1	2111	0	2111	684	664	97
7	Е1-166-3	Засыпка ПГС вручную	м3	36,2	167,18	167,18			6052	6052	0		6839	113
8	С08-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	362	2860				1035320	0	0		0	
9	Е1-134-1	Уплотнение ПГС пневматическими трамбовками при обратной засыпке	м3	325,8	21,55	17,03	4,52		7021	5548	1473	0	5382	97
10	Е1-27-8	Перемещение бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), на 5 м	м3	362	3,2		3,2	1,04	1158	0	1158	376	365	97

11	E06-1-1	Устройство бетонной подготовки	мз	1,5	15062,83	195,75	66,01	24,93	22594	294	99	37	348	105
12	E06-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	6	16398,61	272,25	196,62	74,27	98392	1634	1180	446	2183	105
13	C01-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении мареи бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	7,65	605				4628	0	0		0	
14	C01-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении мареи бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,65	519				3970	0	0		0	
15	C41-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,54	81700				44118	0	0		0	
16	E06-11-7	Установка выпусков под сердечники	1т	0,045	93997,62	33075	304,24	114,75	4230	1488	14	5	1568	105
17	E06-14-4	Устройство бетонных монолитных	м3	3,6	20461,58	1644,75	990,15	374,04	73662	5921	3565	1347	7631	105
18	C01-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	3,67	605				2220	0	0	0	0	
19	C01-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,67	519				1905	0	0	0	0	
20	C41-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса A-I, d 6 мм	т	0,06	66800				4008	0	0	0	0	
21	C41-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,327	67100				21942	0	0		0	
22	E8-6-6	Кладка стен наружных сложных при высоте этажа свыше 4 м	м3	31,58	13389,46	877,5	282,71	105,75	422839	27711	8928	3340	36640	118
23	E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,32	87879,65	8257,5	422,15	157,5	28121	2642	135	50	3178	118
24	E6-19-2	Устройство поясов МП-1	м3	2,7	17035,95	722,25	283,24	106,99	45997	1950	765	289	2351	105
25	C01-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,74	605				1658	0	0	0	0	
26	C01-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,74	519				1422	0	0	0	0	

27	С41-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,06	66800				4008	0	0	0	0	
28	С41-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	69100				11056	0	0	0	0	
29	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	181,36	311,12	117	3,39	0,72	56425	21219	615	131	22417	105
30	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	105	245,44	37,35	3,82	1,44	25771	3922	401	151	4806	118
31	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,04	331,1	52,2	9,95	3,74	2331	367	70	26	484	123
32	Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,7	17027,74	567			11919	397	0	0	488	123
33	Е11-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 30 мм	м2	7,04	335,27	39,6	9,95	3,74	2360	279	70	26	375	123
34	Е11-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий	м2	14,08	58,3	1,53	0,67	0,25	821	22	9	4	31	123
35	Е8-35-1	Установка и разборка инвентарных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	м2	105	125,33	68,85	0,62	0,23	13160	7229	65	24	8659	118
36	Е6-22-2	Устройство монолитных участков	м3	0,85	22050,56	2497,5	241,1	91,08	18743	2123	205	77	2310	105
37	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,052	93997,62	33075	304,24	114,75	4888	1720	16	6	1812	105
38	С41-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	т	0,022	66800				1470	0	0	0	0	
39	С41-71	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,027	83100				2244	0	0	0	0	
40	С41-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	69100				3455	0	0	0	0	
41	С41-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки : сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,024	67100				1610	0	0	0	0	
42	Е9-53-1	Монтаж м/к крышек	т	0,242	14806,01	12892,5	1133,15	398,25	3583	3120	274	96	2895	90
43	С21-145	Стоимость м/к крышек	т	0,242	111100				26886	0	0	0	0	
44	Е20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /неормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	7,1	1539,43	196,88	9,15	3,42	10930	1398	65	24	1820	128

45	Е20-20-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 500 мм	шт	1	1604,08	130,5	12,33	4,5	1604	131	12	5	173	128
46	С12-74	Сетка плетеная с квадратными ячейками № 20 оцинкованная из провоки диаметром 2 мм	м2	0,03	1040				31	0	0	0	0	
47	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,05	21,8	5,81	0,05	0,02	132	35	0	0	32	90
48	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	6,05	34,73	4,16	0,02		210	25	0	0	23	90
49	Е01-17-14	Разработка просадочного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,5	39,84	1,87	37,82	11	458	22	435	127	144	97
50	Е1-164-2 т.ч. П-1,55 п-3,180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,35	262,72	262,72			92	92	0	0	104	113
51	С33-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	18,01	45	9			810	162	0	0	162	100
52	Е1-166-3	Засыпка ПГС вручную	м3	6,79	167,18	167,18			1135	1135	0	0	1283	113
53	С08-104	Смеси песчано-гравийные природные	м3	6,79	2860				19419	0	0	0	0	
54	Е1-24-2	Срезка недобора грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	8	9,24		9,24	3	74	0	74	24	23	97
55	Е1-138-5	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметром трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах	м2	80	112,1	15,64	57,94	19,7	8968	1251	4635	1576	2742	97
56	Е11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 50 мм	м2	6,6	667,99	39,83	24,55	9,2	4409	263	162	61	398	123
57	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	4,4	17089,44	441	311,32	117,61	75194	1940	1370	517	2581	105
58	С01-63	Надбавка к сметной стоимости при изменеии марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 2 кг/см2	м3	4,47	605				2704	0	0	0	0	

59	С01-62	Надбавка к сметной стоимости при изменеии марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	м3	4,47	519				2320	0	0	0	0	
60	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	26	245,44	37,35	3,82	1,44	6381	971	99	37	1190	118
61	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	4,4	310,55	58,05	4,19	1,58	1366	255	18	7	310	118
62	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	15	178,94	10,51	2,62	0,99	2684	158	39	15	212	123
63	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тратуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	15	594,96	24,75			8924	371	0	0	494	133
64	Е8-23-3	Рядовая кладка стен (и столбов) из камней известняка (М-25) (М-35) (М-50) при высоте этажа до 4 м	м3	9,3	5372,56	603	321,26	119,25	49965	5608	2988	1109	7926	118
65	Е6-19-2	Устройство разуклонки по стенам	м3	0,4	16850,2	722,25	283,24	106,99	6740	289	113	43	348	105
66	Е9-25-1	Монтаж м/к перемычек	т	0,06	5030,5	2272,5	2020,02	502,43	302	136	121	30	150	90
67	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в гтовые гнезда с заделкой	1т	0,007	172357,31	47475	536,06	202,5	1207	332	4	1	350	105
68	С41-86	Стоимость м/к перемычек	т	0,06	45500				2730	0	0	0	0	
69	Е9-25-1	Монтаж прогонов	т	0,03	5030,5	2272,5	2020,02	502,43	151	68	61	15	75	90
70	Е09-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	м2	14	112,45	51,08	34,24	8,45	1574	715	479	118	750	90
71	С11-907	Стоимость м/к прогона из швеллера	т	0,03	90400				2712	0		0	0	
72	С11-437	Настил профилированный	м2	14	587				8218	0		0	0	
73	Е10-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	2,88	828,63	272,25	71,29	25,25	2386	784	205	73	1028	120
74	С61-13	Блоки оконные двусворные со спаренными сворками и форточкой ОС 12-12;	м2	2,88	5930				17078	0	0	0	0	
75	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	400,6	151,65	102,53	35,67	721	273	185	64	405	120
76	С63-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 21-9П;	м2	1,8	5610				10098	0	0	0	0	
77	С11-790	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в здание	комп.	1	1960				1960	0	0	0	0	

78	С11-798	Скобянные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двусворными переплетами для жилых зданий	комп.	2	720				1440	0	0	0	0	
79	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,44	178,94	10,51	2,62	0,99	1152	68	17	6	91	123
80	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	6,44	596,69	52,43	14,76	5,54	3843	338	95	36	469	123
81	Е15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	2,88	1526,63	69,98	3,04	1,15	4397	202	9	3	215	105
82	Е15-61-1	Ощтукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	21,8	311,12	117	3,39	0,72	6782	2551	74	16	2695	105
83	Е15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	21,8	17,54	13,73	0,12	0,05	382	299	3	1	315	105
84	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	23,83	330,1	108,9	1,96	0,45	7866	2595	47	11	2736	105
85	Е15-155-2	Окраска фасадов с подготовкой поверхности дикопластом	м2	23,83	56,43	31,95	0,14	0,05	1345	761	3	1	801	105
86	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16,25	21,8	5,81	0,05	0,02	354	94	1	0	85	90
87	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	16,25	34,73	4,16	0,02		564	68	0	0	61	90
88	Е15-7-3	Облицовка цоколя рваным камнем	м2	1,87	2505,75	1912,5	33,7	12,74	4686	3576	63	24	3780	105
89	Сдог.цена	Стоимость рванного камня	м2	1,87	620				1159	0	0	0	0	
90	Е17-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	бак	1	3204,34	2182,5	330,46	123,75	3204	2183	330	124	2952	128
91	С01-15	Баки для воды вместимостью до 1 м3	шт	1	14600				14600	0	0	0	0	
92	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	12,54	27,84	1,66	26,18	7,2	349	21	328	90	108	97
93	Е1-168-2	Доработка грунта 2 группы вручную	м3	0,8	657,73	389,25	268,48	185,44	526	311	215	148	520	113
94	Е1-166-3	Засыпка вручную	м3	4,95	167,18	167,18			828	828	0	0	935	113
95	Е1-27-3	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	7,64	3,35		3,35	1,16	26	0	26	9	9	97
96	Е11-1-2	Уплотнение грунта	м2	5,4	13,19	10,51	2,62	0,99	71	57	14	5	76	123
97	Е11-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщ. 100 мм	м2	5,4	667,99	39,83	24,55	9,2	3607	215	133	50	326	123

98	Е11-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	м3	0,66	6723,8	1053			4438	695	0	0	855	123
99	Е6-1-15	Устройство бетонного днища	м3	0,331	15947,23	146,25	100,65	38,03	5279	48	33	13	64	105
100	Е6-16-4	Устройство бетонных стен высотой до 3м, толщиной до 300 мм	м3	5,7	17575,4	1120,5	184,92	69,86	100180	6387	1054	398	7124	105
101	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,91	327,36	52,2	9,95	3,74	5536	883	168	63	1164	123
102	Е6-36-4	Железнение поверхности днища	м2	16,91	60,33	51,3	0,23	0,09	1020	867	4	2	912	105
103	С01-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 6 кг/см2	м3	6,03	1209				7290	0	0	0	0	
104	С01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	6,03	183				1103	0	0	0	0	
105	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов по огрунтовке	м2	17,1	245,44	37,35	3,82	1,44	4197	639	65	25	783	118
106	Е8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная раствором фундаментов	м2	1,2	310,55	58,05	4,19	1,58	373	70	5	2	84	118
107	Е6-1-16	Устройство монолитных плит железобетонных плоских	м3	0,05	16212,87	272,25	196,62	74,27	811	14	10	4	18	105
108	С41-54	Арматурная сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,001	74800				75	0	0	0	0	
109	Е22-2-3	Вытяжная труба	км	0,003	850541,22	50400	23806	8993,3	2552	151	71	27	232	130
110	Е20-18-2	Установка зонтов из листовой стали, круглого сечения	шт	1	960,88	60,75	5,38	2,25	961	61	5	2	81	128
111	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	5	143,35	11,7	0,69	0,27	717	59	3	1	63	105
112	Е8-23-1	Кладка обычная из камня ракушечника стен и перегородок неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	2,86	2399,37	456,75	309,62	117	6862	1306	886	335	1936	118
113	Сцена	Стоимость ракушечника заказчика	м3	2,8	3500				9800	0	0	0	0	
114	Е7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	2	113,36	23,85	66,43	23,85	227	48	133	48	134	140
115	С15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,059	18700				1103	0	0	0	0	
116	Е7-53-11	Установка плит покрытия массой до 0,5 т	шт	2	500,64	171,9	24,15	8,83	1001	344	48	18	506	140
117	С18-23	Плиты покрытий, перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	0,3	28100				8430	0	0	0	0	

118	Е16-10-2	Прокладка трубы для слива из стальных элетросварных труб диам. 50 мм	м	0,2	505,7	100,35	14,12	5,29	101	20	3	1	27	128
119	С04-8	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	шт	1	3600				3600	0	0	0	0	
120	Е11-11-1	Устройство уклона и стяжки пола	м2	2,35	327,36	52,2	9,95	3,74	769	123	23	9	162	123
121	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,7	52,3	0,63	0,67	0,25	246	3	3	1	5	123
122	Е6-36-4	Железнение поверхности	м2	2,35	60,33	51,3	0,23	0,09	142	121	1	0	127	105
123	Е11-2-6	Устройство уплотнения вокруг выгреба жирной глиной	м3	0,72	6723,8	1053			4841	758	0	0	933	123
124	Е10-14-1	Установка стропил	м3	0,05	25300,76	3397,5	334,28	126	1265	170	17	6	211	120
125	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3	588,61	67,73	8,2	3,08	1766	203	25	9	253	119
126	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,09	2606,66	303,75	14,17	5,4	235	27	1	0	33	120
127	Е10-16-1	Установка фрамуги	м2	0,35	828,63	272,25	71,29	25,25	290	95	25	9	125	120
128	С61-2	Стоимость фрамуги	м2	0,35	6860				2401	0	0	0	0	
129	Е15-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	0,35	1526,63	69,98	3,04	1,15	534	24	1	0	26	105
130	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	400,6	151,65	102,53	35,67	721	273	185	64	405	120
131	С63-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9;	м2	1,8	5610				10098	0	0	0	0	
132	С11-791	Скобянные изделия для однопольных входных дверей в перемещение	комп.	1	1380				1380	0	0	0	0	
133	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	39,66	262,72	262,72			10419	10419	0	0	11774	113
134	Е1-20-2	Работа на отвал 2 группы грунтов	м3	39,66	3,88	0,48	3,24	1,12	154	19	128	44	62	97
135	Е33-А3-1	Вывоз просадочного грунта 2 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	62,26	38,76		38,76	7,75	2413	0	2413	483	483	100
136	Е1-19-2к-6 на объем	Ремонт и содержание 2 гурппы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины при вывозке	м3	237,93	1,84		1,37	0,51	438	0	326	121	118	97
137	Е1-17-8	Разработка местного непросадочного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	10,01	32,19	1,42	30,77	8,34	322	14	308	83	95	97

138	С33-А15-1	Подвозка местного непросадочного грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км	т	16,02	129,84	25,97			2080	416	0	0	416	100
139	Е1-19-2к-30 на объем	Ремонт и содержание 2 гурппы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины при подвозке	м3	300,3	1,84		1,37	0,51	553	0	411	153	149	97
140	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах	м3	10,6	89,38	0,25	88,73	24,61	947	3	941	261	256	97
141	Е11-13-3к-2 на толщину	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ.100 мм	м2	106	667,99	39,83	24,55	9,2	70807	4222	2602	975	6393	123
142	Е7-1-12	Укладка фундаментов под ж/б столбы	шт	53	595,71	198,45	397,26	136,87	31573	10518	21055	7254	24881	140
143	С14-3	Стоимость фундаментов Ф6	м3	15,9	27100				430890	0	0	0	0	
144	Е8-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя поверхностей соприкасающихся с грунтом	м2	206	245,44	37,35	3,82	1,44	50561	7694	787	297	9429	118
145	Е7-5-1	Установка столбов ж/б С5Бб	м3	53	2459,43	713,25	581,49	198,49	130350	37802	30819	10520	67651	140
146	С15-3	Стоимость столбов	м3	3,71	23200				86072	0	0	0	0	
147	Е9-53-2	Монтаж секций ограждения	т	1,48	9850,48	7357,5	1162,95	108	14579	10889	1721	160	9944	90
148	С21-268	Стоимость секций ограждения	т	1,48	134000				198320	0	0	0	0	
149	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот без механизмов открывания и калиток	т	0,2211	31476,57	7650	17435	2428,7	6959	1691	3855	537	2006	90
150	С22-4	Ворота распашные, огрунтованные и окрашенные	шт	1	131400				131400	0				
151	С21-85	Стоимость калиток мет.	т	0,0271	120300				3260	0				
152	Е15-172-4	Масленная окраска ограждения, количество окрасок 2 (49 секции) и калиток (1шт)	м2	235,2	165,15	108	0,07	0,02	38843	25402	16	5	26677	105
	итого приямые затраты:								3797076	259809	119845	38686	345628	
	накладные расходы								345628					
	итого:								4142705					
	итого с временными зданиями и сооружениями 3,4 %								140852					
	Итого:								4283557					
	Затраты на пр-во работ в зимнее время-0, 5775%								247375					
	Затраты на дополнительный отпуск 0,4 %								17134					
	Затраты на оплату за выслугу лет 1,0%								42836					
	Резерв на непредвиденные работы 0,8505%								36432					
	Итого:								4627333					

	итого в ценах 2001 г МРП -775тг							4971110					
	итого в тек .ценах 2008г. МРП- 1168 тг							7491463					
	налоги и сборы, обязательные платежи 2%							149829					
	Итого							7641292					
	ндс 12 %							916955					
	итого к оплате							8558247					

Принял:

Тех.надзор:

Сдал :

ЖШС «АТЕА-Д» ТОО

А и К курылыс