С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за август 2011г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код документа	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					101/016/018	27.05.2011г	

Наименование строек

Текущий ремонт брусчатки

Доп.соглашение №1/016/018 от 27.07.2011г.

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: в т.ч. СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от проект решений	Стоимость выполненных работ: из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	Объем работ: капремонт и др.подр. работы	Объем работ: из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт брусчатки в сквере Воинов-Интернационалистов			1339286		1339286							1339286	
НДС 12%			160714		160714							160714	
Итого:			1500000		1500000							1500000	

Заказчик:
Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Векшина Л.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиязов

Стройка:
Объект:

Акт выполненных работ №2 от 17.08.2011г.

Основание: текущий ремонт брусчатки в сквере Воинов-Интернационалистов.

Сметная стоимость, тыс.тенге **1 500,000**
Сметная заработная плата, тыс.тенге **199,535**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **,567**
Строительный объем,
Показатель на единицу объема, тенге

Зона: 13
Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-57-1	Разборка бетонных плитных тротуаров при заполнением	260,168	95,14	39,88	24752	10375	23993	0,36640	95
	к-0,8	швов цементным раствором		55,26	14,08	14377	3663	133	0,06872	18
		1м2 тротуара								
2	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из	37,350	37,89	32,89	1415	1228	819	0,10000	4
		щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных		5,00	11,49	187	429	133	0,00000	0
		материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		1м2 основания								
3	19999308-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм	0,560	852,51	0,00	477	0	0	0,00000	0
		м3								
4	19999308-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	7,060	432,51	0,00	3054	0	0	0,00000	0
		м3								
5	31-1-1	Вода	1,120	5,00	0,00	6	0	0	0,00000	0
		м3								
6	П8-10-1	Перевозка щебня на 10 км, 1 класс груза	12,190	84,26	84,26	1027	1027	205	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	205	100	0,28959	4
7	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной	301,200	115,32	14,99	34735	4515	4599	0,10000	30
		12 см из песчано-гравийных смесей		6,41	5,07	1931	1527	133	0,00000	0
		1м2 основания или покрытий								
8	П8-10-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами на 10 км, 1	57,830	84,26	84,26	4873	4873	974	0,00000	0
		класс груза		0,00	16,85	0	974	100	0,28959	17
		1т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением	301,200	99,88	42,08	30084	12674	28935	0,38100	115
		швов песком		57,38	14,85	17283	4473	133	0,07260	22
		1м2 тротуара								
10	19999ПРАЙС	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-300-350,	301,200	715,50	0,00	215509	0	0	0,00000	0
		толщина 50 мм								
		м2								
11	Е12-2ССЦ	Погрузо-разгрузочные работы тротуарной плитки при	36,140	292,08	292,08	10556	10556	7409		0
		транспортных работах		0,00	205,00	0	7409	100	0,00000	0
		т								
12	Е27-34-1	Разборка бетонных бортовых камней при	142,683	92,24	5,30	13161	756	16766	0,55840	80
		цементобетонных покрытиях		86,94	1,41	12405	201	133	0,00488	1
		1м бортового камня								
13	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300	172,520	115,31	6,63	19893	1144	25340	0,69800	120
		мм при цементобетонных покрытиях		108,68	1,76	18749	304	133	0,00610	1
		1м бортового камня								
14	1999930-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	4,140	25787,30	0,00	106759	0	0	0,00000	0
		м3								
15	1999930-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-100	0,104	6907,61	0,00	715	0	0	0,00000	0
		м3								
16	П8-10-1	Перевозка бетона на 10 км, 1 класс груза	0,227	84,26	84,26	19	19	4	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	4	100	0,28959	0
17	19999301-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200)	6,720	8118,25	0,00	54555	0	0	0,00000	0
		м3								
18	П8-10-1	Перевозка бетона на 10 км, 1 класс груза	16,140	84,26	84,26	1360	1360	272	0,00000	0
		1т		0,00	16,85	0	272	100	0,28959	5
19	Е12-2ССЦ	Погрузо-разгрузочные работы бортового камня при	6,624	292,80	292,80	1940	1940	0		0
		транспортных работах		0,00	205,00	0	1358	0	0,00000	0
		т								
20	П8-10-1	Перевозка бордюр на 10 км, 1 класс груза	6,620	89,65	89,65	593	593	108	0,00000	0
		1т		0,00	16,30	0	108	100	0,00000	0
		Итого дополнительный транспорт по смете				7 872	7 872			
							1 563			26
		Всего прямые затраты				**525 483**	**51 060**			**444**
						64 932	**20 927**			**68**
		Стоимость материалов, тенге				**409 491**				
		Накладные расходы, тенге				**109 424**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				16 414				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				55				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**38 094**				
		Всего по смете, тенге				**673 001**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	Сметная заработная плата, тенге	-		-	102 273			-	
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				1 313 025				
		В том числе сметная зарплата в текущих ценах				199 535				
		В том числе материалы в текущих ценах				798 917				
	-	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				26 261				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей			- -	1 339 286			- -	
	-	Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%			-	160 714			-	
		Сметная стоимость строительства				1 500 000				

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Ускенбаев О.К

Зам.начальника ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.

Расчет проверен