Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «_5____» _декабря__2015г.

_____с.Комсомол Айтекебийского района Актюбинской области_____

(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «_04__» декабря 2015г. №205 _____Акимом Айтекебийского района Актюбинской области_____

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

председателя _**Рахметов Т.Б.** Заместитель акима Айтекебийского района_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

_**Примбетов Б.А-** Руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии - представителей:

заказчика __**М.Сатимов.** – Руководитель ГУ «Аппарата акима Айтекебийского района»_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

эксплуатационной организаци

_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

О.С.Имагамбетов – директор ТОО «Иншаб»_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

_**Аяганова И.А.** – руководитель Айтекебийского районного управления по защите прав потребителей_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы

Файзулаев Е. – руководитель отдела ЧС Айтекебийского района Актюбинской области

_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

государственного органа социальной защиты населения

_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей местного исполнительного органа

Прмагамбетов Б.Н – аким Комсомольского сельского округа

_____

(фамилия, имя, отчество) (должность)

представителей других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

С.Т.Батталов – директор ИП «Батталов С.Т.»

А.Ж.Оразбаев- руководиль отдела ГУ « Айтекебийского районного отдела Архитектуры, градостроительства и строительства »_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генералного подрячика__**О.Ж.Жулумбетов** – директор ТОО «Стройком+Сервис»_

_____

(фамилия, имя, отчество, должность)

установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) Аппарат акима Айтекебийского района с подрячиком ТОО «Стройком+Сервис»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Капитальный ремонт по объекту «Гостиницы» при акимате Айтекебийского районного акимата» Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу:

Актюбинская область, Айтекебийский район, с.Комсомол

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

от «_1__»_сентября_____2015 _г. №_139-ө_____

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ(акт проверки объекта)

от «____»_____20_____ г. №_____

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Стройком+Сервис»**

(наименование организации)

выполнившим

строительно-монтажные работы

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

ТОО «Иншаб»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим Рабочий проект, Архитектурно-строительные чертежи, сметная документация, проект раздел «охрана окружающей среды»

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы наименование научно - исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных Аппарат акима Айтекебийского района

(при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ... к акту)]

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

ТОО «Иншаб»

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Проектно-сметная документация утверждена Аппарат акима Айтекебийского района

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

от «____»_____ 20 г. №_____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь** окончание работ **декабрь**

(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, мес: по норме или по ПОС _____; фактически

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производитель-ность и т.д.	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловых сетей	*м.*				
Общий расход газа	*$м^3$/час.*				
Газовые котлы	*шт.*				

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к _____ акту.

15. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Площадь озеленение			
Площадь дорожных покрытий			

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 1500,0 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 27650,5 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс.тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 27650,5 тыс тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря_____ тыс. тенге.

19. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

При строительстве объекта технологические процессы и действующие нормативы РК соблюдены.

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке **«Капитальный ремонт по объекту «Гостиницы» при акимате Айтекебийского районного акимата» Айтекебийского района Актюбинской области**

(наименование объекта)

принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ Рахметов Т.Б.

(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ Примбетов Б.А.

(подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии:

_____ О.С.Имагамбетов

(подпись)

_____ М.Сатимов

(подпись)

_____ Файзулаев Е.

(подпись)

_____ С.Т.Батталов

(подпись)

_____ Аяганова И.А.

(подпись)

_____ Фразбаев А.Ж.

(подпись)

_____ Прмагамбетов Б.Н

(подпись)

_____ О.Ж.Жулумбетов

(подпись)

Счет-фактура № 00000000020 от 23 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №39 от 15.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 920540000435, ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 920540000435,

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области	шт	1	20 608 290,18	20 608 290,18	12%	2 472 994,82	23 081 285,00		
Всего по счету:					**20 608 290,18**		**2 472 994,82**	**23 081 285,00**		

Руководитель: Жулумбетов У. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
920540000435

Заказчик ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района", тел.: (71339) 82-15-28
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040240008524

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 , тел.: 52-27-48
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 15.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000020	23.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области			шт	1	23 081 285,00	23 081 285,00
				Итого	1	x	23 081 285,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Жилумбетов У.Н
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель аппарата / подпись / М.Сагимов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Счет-фактура № 00000000021 от 3 декабря 2015 г.

Дата оборота по реализации 03.12.2015 0:00:00

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040240008524, г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009822, от 20.03.2013

ИИК поставщика: KZ038560000000091701, в банке АФ АО Банк ЦентрКредит г.Актобе, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №39 от 15.10.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040240008524, Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 920540000435, ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 920540000435,

ИИК получателя: KZ18070103KSN0606000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области	шт	1	4 079 673,32	4 079 673,32	12%	489 560,80	4 569 234,12		
Всего по счету:					**4 079 673,32**		**489 560,80**	**4 569 234,12**		

Руководитель: Жулумбетов У. Ж. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщик

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
920540000435

Заказчик **ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района", тел.: (71339) 82-15-28**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040240008524

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью " Стройком +Сервис" БИН: 040240008524,г Актобе ул Газизы Жубановой 50 офис 81 тел : 52-27-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 15.10.2015 г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	03.12.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области			шт	1	4 569 234,12	4 569 234,12
				Итого	1	x	4 569 234,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жулумбегов У.М
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель аппарата / _____ / М. Сарсимов
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"
Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№39	от 15.10.2015г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	20 608 290,18		8 316 033	19 902 553,06	301 653,00	404 084,12	2 472 994,82	23 081 285,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		20 608 290,18	8 316 033	19 902 553,06	301 653,00	404 084,12	2 472 994,82	**23 081 285,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Сатимов М.Ш.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области

Договор № 39 от 15.10.2015г.

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

на капитальный ремонт (по лок.смете №2-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	Е59-1-1	Разборка деревянного покрытия крыльца	6	293,96	47,9	1764	287	1645	1,72	10
		м2		246,06	7,81	1476	47	108	0,06	–
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки	21	24,15	2,64	507	55	494	0,15	3
		м2		21,51	0,45	452	9	107,1	0,00	–
3	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	21	48,37	4,36	1016	92	1005	0,29	6
		м2		44,01	0,68	924	14	107,1	0,01	–
4	Е7-45-5 к=0,8	Демонтаж железобетонных плит 1,2х3х0,12м над кладовым	2	400,02	160,62	800	321	830	1,39	3
		шт		239,4	56,92	479	114	140	1,24	–
5	Е46-35-2	Срезка железобетонного козырька над входом	0,66	3437,46	1725,21	2269	1139	1561	10,48	7

		м3							
				1712,25	652,5	1130	431	100	3,18	2
6	Е59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц	6	241,87	3,39	1451	20	1181	1,03	6
		ступень								
				184,82	0,54	1109	3	106,2	0,00	–
7	Е59-5-2	Разборка металлических ограждений лоджий	12,4	116,85	9,97	1449	124	1089	0,69	9
		м								
				106,88	1,58	1325	20	81	0,01	–
8	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщ.120мм	13,3584	2719,44	399,69	36327	5339	33803	15,88	212
		м3								
				2319,75	63	30988	842	106,2	0,54	7
9	Е53-2-1	Разборка стен из кирпича толщ.380мм	9,24	4899,14	1880,99	45268	17380	34897	21,24	196
		м3								
				3018,15	538,09	27888	4972	106,2	2,91	27
10	Е53-2-1	Разборка стен из кирпича толщ.250мм	15,8	4899,14	1880,99	77406	29720	59672	21,24	336
		м3								
				3018,15	538,09	47687	8502	106,2	2,91	46
11	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,46	2975,47	1238,47	4344	1808	3219	10,60	15
		м3								
				1737	468	2536	683	100	2,28	3
12	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	215,57	21,24	2587	255	2561	1,29	15
		шт								
				194,33	3,31	2332	40	108	0,03	–
13	Е56-3-2	Снятие подоконных досок	13,452	146,99	6,63	1977	89	2054	0,95	13
		м2								
				140,36	1,04	1888	14	108	0,01	–
14	Е58-4-1	Разборка подоконных отливов	35,4	14,39	1,29	509	46	505	0,09	3
		м								
				13,1	0,23	464	8	107,1	0,00	–
15	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок	34	320,85	30,15	10909	1025	10781	1,96	67
		шт								
				290,7	2,9	9884	99	108	0,19	6
16	Е57-1-1	Разборка основания покрытия полов - кирпичных столбиков под лаги	132,75	20,6	0,12	2735	16	3017	0,14	19
		1м2								
				20,48	0,05	2719	7	110,7	0,00	–
17	Е57-1-2	Разборка основания покрытия полов - лаг из досок и брусков	132,75	11,07	0,04	1470	5	1624	0,08	10
		1м2								

				11,03	0,02	1464	3	110,7	0,00	–
18	E57-2-1	Разборка деревянного покрытия полов	132,75	51,33	4,89	6814	649	6947	0,34	45
		1м2								
				46,44	0,83	6165	110	110,7	0,01	1
19	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	282,11	17,38	0,93	4903	262	5181	0,11	32
		м2								
				16,45	0,14	4641	39	110,7	0,00	–
20	E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	4,5	116,63	10,56	525	48	537	0,70	3
		м2								
				106,07	1,67	477	8	110,7	0,01	–
		Итого по разделу 1				**205 030**	**58 681**	**172 604**		**1 011**
						146 028	**15 963**			**95**

Раздел 2 Монтажные работы

СТЕНЫ 1 этаж

Закладка проемов

21	E46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	2,53	7319,43	154,03	18518	390	5954	14,63	37
		м3								
				2295	58,5	5806	148	100	0,28	1

ПЕРЕГОРОДКИ

22	E8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /силикатный кирпич/	17	821,6	42,96	13967	730	4214	1,39	24
		м2								
				217,35	16,09	3695	274	106,2	0,08	1
23	E8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /керамический кирпич/	50	898,71	42,96	44936	2148	12396	1,39	70
		м2								
				217,35	16,09	10868	804	106,2	0,08	4

СТЕНЫ 2 этаж

Закладка проемов

24	E46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	3,35	7319,43	154,03	24520	516	7884	14,63	49
		м3								

			2295	58,5	7688	196	100	0,28	1
	ПЕРЕГОРОДКИ								
25 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /силикатный кирпич/	29,1	821,6	42,96	23909	1250	7214	1,39	40
	м2		217,35	16,09	6325	468	106,2	0,08	2
26 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /керамический кирпич/	59,21	898,71	42,96	53213	2544	14679	1,39	82
	м2		217,35	16,09	12869	953	106,2	0,08	5
27 Е10-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	10,85	1672,26	17,66	18144	192	5323	2,67	29
	м2		447,64	6,66	4857	72	108	0,03	–
28 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ-40	1,63	2890		4711				
	м3								
29 1-1-507	Пленка полиэтиленовая пароизоляционная	0,01	30400		304				
	1000м2								
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
	ПОТОЛКИ /S=22+9,92м2								
30 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	31,92	891,34	3,58	28452	114	9819	1,87	60
	м2		324,35	1,17	10353	38	94,5	0,01	–
31 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	31,92	473,11	4,93	15102	157	3598	0,64	20
	м2		117,43	1,86	3748	59	94,5	0,01	–
32 Е15-180-4	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской потолков, подготовленным под окраску	31,92	304,08	2,91	9706	93	2851	0,56	18
	м2		93,41	1,1	2982	35	94,5	0,01	–
	ПОТОЛКИ /S=12,03м2								
33 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	12,03	891,34	3,58	10723	43	3701	1,87	23
	м2								

			324,35	1,17	3902	14	94,5	0,01	–
34	Е15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	12,03	473,11	4,93	5692	59	1356	0,64	8
	м2								
			117,43	1,86	1413	22	94,5	0,01	–
35	Е15-180-2 Простая окраска водно-дисперсионной краской потолков, подготовленным под окраску	12,03	201,04	2,06	2419	25	330	0,18	2
	м2								
			28,21	0,79	339	9	94,5	0,00	–
	ПОТОЛКИ /S=133,81+140,88м2								
36	Е15-37-9 Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	274,69	891,34	3,58	244842	982	84499	1,87	515
	м2								
			324,35	1,17	89095	323	94,5	0,01	2
37	Е15-64-4 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	274,69	473,11	4,93	129959	1353	30965	0,64	175
	м2								
			117,43	1,86	32256	512	94,5	0,01	3
38	Е15-180-4 Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными составами	274,69	304,08	2,91	83527	800	24534	0,56	155
	м2								
			93,41	1,1	25660	302	94,5	0,01	1
	СТЕНЫ /S=22,06+24,4м2								
39	Е46-24-2 Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	46,46	32,87	–	1527	–	1527	0,23	11
	м2								
			32,87	–	1527	–	100	–	–
40	Е15-61-3 Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	46,46	311,18	5,08	14457	236	6904	0,85	40
	м2								
			156,03	1,21	7249	56	94,5	0,06	3
41	Е15-64-3 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	46,46	300	4,29	13938	199	3795	0,52	24
	м2								
			84,79	1,64	3939	76	94,5	0,01	–
42	Е15-180-3 Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской стен, подготовленным под окраску	46,46	285,16	2,63	13249	122	3327	0,45	21

		м2							
				74,78	0,99	3474	46	94,5	0,00	–
		НИЗ СТЕНЫ S/=38,62+40,75								
43	E46-24-2									
		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	79,37	32,87	–	2609	–	2609	0,23	18
		м2								
				32,87	–	2609	–	100	–	–
44	E15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	79,37	251,15	4,23	19934	336	10159	0,75	59
		м2								
				134,55	0,9	10679	71	94,5	0,06	5
45	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	79,37	1067,7	5,78	84743	458	22075	1,75	139
		м2								
				293,22	3,93	23273	312	93,6	0,02	2
		СТЕНЫ S/=283,37+378,98м2								
46	E46-24-2									
		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	662,35	32,87	–	21771	–	21771	0,23	151
		м2								
				32,87	–	21771	–	100	–	–
47	E15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	662,35	311,18	5,08	206111	3366	98423	0,85	564
		м2								
				156,03	1,21	103348	803	94,5	0,06	43
48	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	662,35	300	4,29	198703	2840	54096	0,52	347
		м2								
				84,79	1,64	56160	1085	94,5	0,01	5
49	E15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	662,35	285,16	2,63	188875	1739	47427	0,45	297
		м2								
				74,78	0,99	49534	654	94,5	0,00	3
		СТЕНЫ /S=70,65м2								
50	E46-24-2									
		Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	70,65	32,87	–	2322	–	2322	0,23	16
		м2								
				32,87	–	2322	–	100	–	–

51 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	70,65	251,15	4,23	17744	299	9043	0,75	53
				134,55	0,9	9506	64	94,5	0,06	4
52 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	70,65	1067,7	5,78	75433	408	19649	1,75	123
				293,22	3,93	20716	278	93,6	0,02	1
	ОТКОСЫ									
53 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных откосов	м2	58,06	32,87	–	1908	–	1908	0,23	13
				32,87	–	1908	–	100	–	–
54 Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	58,06	667,35	7,91	38746	459	19897	2,06	120
				359,66	2,99	20882	174	94,5	0,01	1
55 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	58,06	389,9	4,29	22637	249	4742	0,52	30
				84,79	1,64	4923	95	94,5	0,01	–
56 Е15-180-3	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской откосов, подготовленным под окраску	м2	1,39	285,16	2,63	396	4	100	0,45	1
				74,78	0,99	104	1	94,5	0,00	–
57 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	56,67	285,16	2,63	16160	149	4058	0,45	25
				74,78	0,99	4238	56	94,5	0,00	–
	ПОЛЫ 1 этаж									
	Тип 1									
58 Е11-11-5	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	25,3	314,01	16,79	7944	425	2322	0,52	13
				76,59	6,3	1938	159	110,7	0,03	1
59 Е11-11-6 к=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона	м2	25,3	623,4	10,05	15772	254	349	0,06	2

				8,69	3,75	220	95	110,7	0,02	–
60	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,37	204,97	12,44	4585	278	1602	0,41	9
		м2								
				60,03	4,67	1343	105	110,7	0,02	1
61	Е11-4-1 к=2	Устройство гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	22,37	715,9	46,05	16015	1030	5324	0,96	21
		м2								
				197,69	17,28	4422	387	110,7	0,08	2
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22,37	204,97	12,44	4585	278	1602	0,41	9
		м2								
				60,03	4,67	1343	105	110,7	0,02	1
63	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	22,37	936,97	14,65	20960	328	5025	1,22	27
		м2								
				197,43	5,49	4417	123	110,7	0,03	1
		Тип 2								
64	Е11-11-5	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм	6,26	314,01	16,79	1966	105	574	0,52	3
		м2								
				76,59	6,3	479	39	110,7	0,03	–
65	Е11-11-6 к=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона	6,26	623,4	10,05	3902	63	86	0,06	–
		м2								
				8,69	3,75	54	23	110,7	0,02	–
66	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,26	204,97	12,44	1283	78	448	0,41	3
		м2								
				60,03	4,67	376	29	110,7	0,02	–
67	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	6,26	935,06	6,13	5853	38	482	0,44	3
		м2								
				67,28	2,31	421	14	110,7	0,01	–
		Тип 3								
68	Е11-11-5	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм	120,95	314,01	16,79	37979	2030	11098	0,52	63
		м2								
				76,59	6,3	9264	762	110,7	0,03	4
69	Е11-11-6 к=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона	120,95	623,4	10,05	75400	1216	1666	0,06	7
		м2								

				8,69	3,75	1052	454	110,7	0,02	2
70	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	120,95	204,97	12,44	24791	1504	8663	0,41	50
		м2								
				60,03	4,67	7261	565	110,7	0,02	3
71	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	120,95	936,97	14,65	113326	1772	27169	1,22	147
		м2								
				197,43	5,49	23879	664	110,7	0,03	3
		ПОЛЫ 2 этаж								
		Тип 1								
72	Е11-4-1 к=2	Устройство гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	30,86	715,89	46,05	22092	1421	7343	0,96	30
		м2								
				197,69	17,28	6101	533	110,7	0,08	3
73	Е11-11-5	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм	30,86	314,01	16,79	9690	518	2832	0,52	16
		м2								
				76,59	6,3	2364	194	110,7	0,03	1
74	Е11-11-6 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона	30,86	155,85	2,51	4810	78	106	0,02	–
		м2								
				2,17	0,94	67	29	110,7	0,00	–
75	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	30,86	936,97	14,65	28915	452	6932	1,22	38
		м2								
				197,43	5,49	6093	169	110,7	0,03	1
		Тип 2								
76	Е11-4-1 к=2	Устройство гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	100,78	715,89	46,05	72148	4641	23982	0,96	96
		м2								
				197,69	17,28	19923	1741	110,7	0,08	8
77	Е11-11-5	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм	100,78	314,01	16,79	31645	1692	9247	0,52	52
		м2								
				76,59	6,3	7719	635	110,7	0,03	3
78	Е11-11-6 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона	100,78	155,85	2,51	15707	253	347	0,02	2
		м2								
				2,17	0,94	219	95	110,7	0,00	–

79	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	100,78	204,97	12,44	20657	1253	7219	0,41	41
		м2								
				60,03	4,67	6050	472	110,7	0,02	2
80	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100,78	935,06	6,13	94235	617	7763	0,44	44
		м2								
				67,28	2,31	6780	233	110,7	0,01	1
		Тип 3								
81	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	39,5	936,97	14,65	37010	579	8873	1,22	48
		м2								
				197,43	5,49	7799	217	110,7	0,03	1
		ПЕРЕМЫЧКИ								
82	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	15	123,2	83,04	1848	1246	1082	0,17	3
		шт								
				27,43	29,81	411	447	126	0,13	2
83	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,146	30226		4413				
		м3								
84	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек из уголка	0,05736	5876,38	2525,03	337	145	151	16,22	1
		т								
				2613,38	628,04	150	36	81	2,24	–
85	Е9-48-2	Электродуговая сварка м/к перемычек	0,05736	622,84	180,65	36	10	16	1,54	–
		т								
				336,38	–	19	–	81	–	–
86	1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,05736	56571		3245				
		т								
87	Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	1,66344	69,86	–	116	–	94	0,39	1
		м2								
				69,86	–	116	–	81	–	–
88	Е13-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,66344	22,68	0,06	38	–	9	0,03	–
		м2								
				6,68	0,03	11	–	81	0,00	–
89	Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115	1,66344	41,98	0,05	70	–	13	0,05	–

		м2							
				9,57	–	16	–	81	–	–
	Перемычка Пр-3									
90 Е9-25-1	Монтаж перемычек Пр-3 из швеллера №16		0,089984	5876,38	2525,03	529	227	236	16,22	1
		т								
				2613,38	628,04	235	57	81	2,24	–
91 Е9-48-2	Электродуговая сварка м/к перемычек		0,089984	622,84	180,65	56	16	25	1,54	–
		т								
				336,38	–	30	–	81	–	–
92 1-1-4866	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)		0,07952	43443		3455				
		т								
93 1-1-1039	Шпильки М20-6gх360		0,005088	76000		387				
		т								
94 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами		0,001296	149300		193				
		т								
95 1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,00408	50306		205				
		т								
96 Е15-70-1	Оштукатуривание по сетке стен		0,9	430,44	6,15	387	6	191	1,32	1
		м2								
				222,01	2,34	200	2	94,5	0,01	–
97 1-1-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N35 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм		0,9	187		168				
		м2								
98 Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций		2,609536	69,86	–	182	–	148	0,39	1
		м2								
				69,86	–	182	–	81	–	–
99 Е13-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,609536	22,68	0,06	59	–	14	0,03	–
		м2								
				6,68	0,03	17	–	81	0,00	–
100 Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115		2,609536	41,98	0,05	110	–	20	0,05	–
		м2								
				9,57	–	25	–	81	–	–

			Монолитный участок МУ-1						
101 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,22	9981,55	336,5	12177	411	1913	9,44	12
	м3		1531,8	127,12	1869	155	94,5	0,62	1
102 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,024	68200		1637				
	т								
103 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,06628	61200		4056				
	т								
			Поручни на лестничную клетку						
104 Е7-60-2	Установка поручней из хвойных пород	8,6	522,87	9,61	4497	83	3011	1,54	13
	м		274,28	3,63	2359	31	126	0,02	–
105 1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0108	50954		550				
	т								
106 1-1-5362	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,002844	49163		140				
	т								
107 1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,001884	50306		95				
	т								
108 1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х65 мм	12	4,18		50				
	шт								
			ПРОЕМЫ						
	ОКНА								
109 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых / в т. ч. при наличии створок глухого остекления/, площадью проема более 2 м2	8,54	379,3	23,6	3239	202	1890	1,18	10

	м2								
			196,66	8,22	1679	70	108	0,04	–
110 6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-2)	8,54	5206		44459				
	м2								
111 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадью проема до 2 м2	11,76	460,21	24,15	5412	284	2816	1,28	15
	м2								
			213,7	7,99	2513	94	108	0,04	–
112 6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	11,76	5206		61223				
	м2								
113 Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	11,97	249,17	6,98	2983	83	1432	0,67	8
	м2								
			108,16	2,65	1295	32	108	0,01	–
114 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 380 мм	31,5	2860		90090				
	м								
115 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	31,5	201,91	0,56	6360	18	1382	0,26	8
	м								
			40,86	0,09	1287	3	107,1	0,00	–
	Двери металлические								
116 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	3,78	379,71	40,1	1435	152	1340	1,71	6
	м2								
			313,09	15,16	1183	57	108	0,07	–
117 2-2-1	Двери металлические (Д-, Д-1) огрунтованные и окрашенные размером 2,1х0,9м	2	25100		50200				
	шт								
	Двери внутренние								

118 Е10-23-1	Установка дверных блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	64,17	448,56	128,16	28784	8224	15176	1,03	66
	м2		174,4	44,59	11191	2861	108	0,17	11
119 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 23-13, внутренние	2,99	3900		11661				
	м2								
120 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13, внутренние	5,46	3900		21294				
	м2								
121 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	34,02	4010		136420				
	м2								
122 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	3,78	3640		13759				
	м2								
123 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 23-7 внутренние	3,22	3780		12172				
	м2								
124 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	14,7	4250		62475				
	м2								
125 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32	1380		44160				
	комплект								
126 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
	комплект								
	Витражи								
127 Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	46,48	1112,25	36,06	51698	1676	40613	5,73	266
	м2		1066,05	12,69	49550	590	81	0,05	2
128 3-1-845	Витражи из алюминиевых профилей с анодированным покрытием с двухкамерным стеклопакетом	46,48	17678		821673				
	м2								
	ТАМБУР								
129 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,24	64,13	3,28	464	24	107	0,08	1

		м2							
				12,09	1,24	88	9	110,7	0,01	–
130	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона класса В15	5	7275,25	245,78	36376	1229	1918	2,06	10
		м3								
				313,09	92,84	1565	464	94,5	0,45	2
131	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,04062	67700		2750				
		т								
132	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01716	99034,93	380,3	1699	7	619	227,70	4
		т								
				38036,25	143,44	653	2	94,5	0,70	–
133	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,6	252	4,77	6955	132	1312	0,24	7
		м2								
				42,95	1,8	1185	50	106,2	0,01	–
134	Е9-22-12	Монтаж стоек из профилей	0,46675	5534,01	3576,71	2583	1669	757	6,76	3
		т								
				1227,3	775,12	573	362	81	2,48	1
135	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,45048	147100		66266				
		т								
136	1-1-4150	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,01627	48847		795				
		т								
137	Е9-25-1	Монтаж прогонов из швеллера №10У, 22У	0,69332	5876,38	2525,03	4074	1751	1820	16,22	11
		т								
				2613,38	628,04	1812	435	81	2,24	2
138	1-1-4871	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,60984	67718		41297				
		т								
139	1-1-4863	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,08348	58291		4866				
		т								

140 Е6-22-7	Устройство перекрытий и покрытий тамбура площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,47	15962,41	479,86	23465	705	3918	16,33	24
	м3		2639,25	181,26	3880	266	94,5	0,89	1
141 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1096	67700		7420				
	т								
142 Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1	11279,36	5994,6	11279	5995	4842	26,45	26
	т		4269,38	1708,94	4269	1709	81	6,55	7
143 Е9-41-1	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м	1	6666,62	3633,26	6667	3633	2491	12,42	12
	т		2199,38	875,64	2199	876	81	3,11	3
144 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1	128,68	42,8	129	43	56	0,36	–
	м2		58,74	10,56	59	11	81	0,04	–
145 Е13-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	33,1702	22,68	0,06	752	2	180	0,03	1
	м2		6,68	0,03	222	1	81	0,00	–
146 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33,1702	20,99	0,03	696	1	129	0,02	1
	м2		4,78	–	159	–	81	–	–
	Крыльцо входа Кр-1								
147 Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,109	34,63	32,72	662	625	182	0,01	–
	м3		1,91	9	36	172	87,3	0,03	1
148 Е1-164-2 т.ч. п-1.55, п.3.180: k=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,591	302,12	–	179	–	182	2,13	1
	м3		302,12	–	179	–	101,7	–	–

149 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,1	154,22	–	2020	–	2055	1,12	15
	м3		154,22	–	2020	–	101,7	–	–
150 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,16	64,13	3,28	1357	69	312	0,08	2
	м2		12,09	1,24	256	26	110,7	0,01	–
151 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит из бетона класса В15	4,51	6922,25	125,81	31219	567	919	1,12	5
	м3		168,19	47,54	759	214	94,5	0,23	1
152 Е6-1-16	Устройство покрытия крыльца и пандуса	2,63	7275,25	245,78	19134	646	1009	2,06	5
	м3		313,09	92,84	823	244	94,5	0,45	1
153 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,08003	68200		5458				
	т								
154 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,62	930,86	14,65	15471	243	3733	1,22	20
	м2		197,43	5,49	3281	91	110,7	0,03	–
155 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012285	99034,93	380,3	1217	5	443	227,70	3
	т		38036,25	143,44	467	2	94,5	0,70	–
156 Е9-29-1	Монтаж ограждения крыльца ОГ1, ОГ2, ОГ3, ОГ4	0,13752	15690,43	6844,83	2158	941	862	33,24	5
	т		5796	1941,09	797	267	81	6,83	1
157 2-1-267	Стоимость лестничного ограждения	0,12223	133700		16342				
	т								
158 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01529	53000		810				
	т								
159 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,98808	20,99	0,03	84	–	15	0,02	–
	м2		4,78	–	19	–	81	–	–

Крыльцо входа Кр-2

160 Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,7776	34,63	32,72	339	320	93	0,01	–
	м3		1,91	9	19	88	87,3	0,03	–
161 Е1-164-2 т.ч. п-1.55, п.3.180: k=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3024	302,12	–	91	–	93	2,13	1
	м3		302,12	–	91	–	101,7	–	–
162 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,78	154,22	–	1046	–	1063	1,12	8
	м3		154,22	–	1046	–	101,7	–	–
163 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,88	64,13	3,28	762	39	175	0,08	1
	м2		12,09	1,24	144	15	110,7	0,01	–
164 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит из бетона класса В15	2,64	6922,25	125,81	18275	332	538	1,12	3
	м3		168,19	47,54	444	126	94,5	0,23	1
165 Е6-1-16	Устройство покрытия крыльца	1,5	7275,25	245,78	10913	369	575	2,06	3
	м3		313,09	92,84	470	139	94,5	0,45	1
166 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04636	68200		3162				
	т								
167 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0091	99034,93	380,3	901	3	328	227,70	2
	т		38036,25	143,44	346	1	94,5	0,70	–
168 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,28	930,86	14,65	8638	136	2085	1,22	11
	м2		197,43	5,49	1832	51	110,7	0,03	–
169 Е9-29-1	Монтаж ограждения крыльца ОГ1	0,0469	15690,43	6844,83	736	321	294	33,24	2
	т		5796	1941,09	272	91	81	6,83	–
170 2-1-267	Стоимость лестничного ограждения	0,03234	133700		4324				
	т								

171 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01456	53000		772				
	т								
172 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3601	20,99	0,03	29	–	5	0,02	–
	м2		4,78	–	7	–	81	–	–
			ОТМОСТКА						
173 Е57-2-9	Разборка отмостки	49	92,21	41,18	4518	2018	3575	0,38	19
	1м2		51,03	14,88	2500	729	110,7	0,09	4
174 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14,7	1945,45	–	28598	–	9937	3,73	55
	м3		610,65	–	8977	–	110,7	–	–
175 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,92	6635,86	–	26013	–	2830	4,21	16
	м3		652,05	–	2556	–	110,7	–	–
	Итого по разделу 2				**4 281 971**	**77 771**	**815 233**		**4 774**
					807 944	**26 717**			**173**
	Всего прямые затраты				**4 487 001**	**136 452**	**987 837**		**5 785**
					953 972	**42 680**			**268**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3 396 577				
	Накладные расходы, тенге				987 837				
	- заработная плата, тенге				148 176				
	- трудоемкость, чел-ч				494				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				328 490				
	Всего				**5 803 328**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				83 568				
	- сметная заработная плата, тенге				11 783				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	122 389
- сметная заработная плата, тенге	56 299
- нормативная трудоемкость, чел-ч	343
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58 869
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23 548
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 091 701**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574194)	15 579 034,91
- материалы, тенге	8 686 472
- сметная заработная плата, тенге	3 312 692
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6 956
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**14 800 083,16**
Налог (2 %)	296 001,66
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15 096 084,82**
НДС (12 %)	1 811 530,18
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 907 615,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Сатимов М.Ш.

ГУ "Аппарат акима Алгакебийского района"

ТЕХНАДЗОР:

ИП _____ Батталов С.Т.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области

Договор № 39 от 15.10.2015г.

Акт №2

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Водопровод и канализацию, Отопление и вентиляцию, Электроосвещение (по лок.смете №2-2, 2-3, 2-4)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п по л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По локальной смете №2-2 Водопровод и канализация										
Раздел 1 Демонтажные работы										
1	Е65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/ мойки *компл*	3	101,59 98,26	3,33 0,54	305 295	10 2	341 115,2	0,61 –	2 –
2	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком *компл*	1	244,84 238,39	6,45 1,04	245 238	6 1	276 115,2	1,43 0,01	1 –
3	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм *м*	15	145,63 142,36	3,27 0,52	2184 2135	49 8	2469 115,2	0,85 –	13 –
4	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм *м*	2	118,01 116,42	1,59 0,25	236 233	3 1	269 115,2	0,69 –	1 –
5	Е65-1-1	Разборка водопровода диаметром 20 мм	20	51,07	0,69	1021	14	1163	0,33	7

		м								
				50,38	0,11	1008	2	115,2	–	–
	Итого по разделу 1					3 991	82	4 518		24
						3 909	13			–
	Раздел 2 Холодное водоснабжение									
6	Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	286,57	9,88	8597	296	9338	1,48	45
		м								
				266,51	3,69	7995	111	115,2	0,02	1
7	8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	53		1590				
		м								
8	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	34	365,01	15,24	12410	518	13399	1,89	64
		м								
				336,38	5,71	11437	194	115,2	0,03	1
9	8-4-68	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34	32		1088				
		м								
		Запорная арматура								
10	9-1-6	Вентиль, Dy 20 1/2" мм	31	266		8246				
		шт								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1т								
11	Е16-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	86,34	1,96	86	2	89	0,47	–
		1счетчик								
				77,63	–	78	–	115,2	–	–
12	Спрайс лист									
		Счетчики холодной воды СВХД х/в 260 мм, д.25 мм	1	1885,29		1885				
		шт								
13	Е16-15-1	Установка клапанов обратных диам. до 25 мм	1	357,19	49,05	357	49	360	1,69	2
		шт								
				292,39	19,69	292	20	115,2	0,09	–
14	9-3-12	Клапаны обратные К-1039, Dy 25 мм	1	296		296				

		шт							
15	9-5-2055	Фильтр сетчатый для обратного клапана К-1039 DN 25	1	492		492			
		шт							
16	9-1-8	Вентили прямой К-83Т, Dy 25 мм	2	403		806			
		шт							
		Кран поливочный							
17	Е16-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	7782,06	1,96	7782	2	72	0,35	–
		1кран		62,1	–	62	–	115,2	–	–
		Итого по разделу 2				**43 636**	**867**	**23 257**		**111**
						19 864	**325**			**2**
		Раздел 3 Горячее водоснабжение								
18	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стекловолоконных труб, диам. 20 мм	23	365,01	15,24	8395	350	9064	1,89	43
		м		336,38	5,71	7737	131	115,2	0,03	1
19	8-4-1927	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	67		1541				
		м								
		Запорная арматура								
20	9-1-6	Вентиль спускной, Dy 20 1/2" мм	20	266		5320				
		шт								
		Сантехника								
21	Е17-2-3	Установка смесителей	14	1812,61	1,96	25377	27	2337	0,81	11
		шт		144,9	–	2029	–	115,2	–	–
22	11-1-99	Смесители для мойки См-М-Ц настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430		2860				
		компл								
23	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-Ц настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	6	1750		10500				
		компл								

24 11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Ц		6	1650		9900			
	компл								
	Водонагреватель								
25 Е18-5-1	Установка водонагревателей емкостных вместимостью до 1 м3		7	5094,45	511,77	35661	3582	23463	15,87	111
	шт			2718,43	191,19	19029	1338	115,2	0,94	7
26 Спрайс лист	Стоимость водонагревателя Ariston SG 30 OR		7	9321,69		65252				
	шт									
	Итого по разделу 3					**164 806**	**3 960**	**34 864**		**166**
						28 794	**1 470**			**7**
	в т.ч.стоимость оборудования					65 252				
Раздел 4 Канализация										
27 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм		60	764,59	1,79	45876	107	8185	0,64	39
	м			117,74	0,68	7064	40	115,2	0,00	–
28 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		15	636,63	0,8	9549	12	2116	0,67	10
	м			122,13	0,31	1832	5	115,2	0,00	–
29 8-10-183	Ревизия, d 100 мм		5	523		2615				
	шт									
30 8-10-183	Прочистка, d 100 мм		7	523		3661				
	шт									
31 8-10-182	Прочистка, d 50 мм		7	227		1589				
	шт									
	Сантехника									
32 Е17-5-1	Установка моек на одно отделение		2	4022,73	17,38	8045	35	752	1,79	4
	комплект			320,85	5,63	642	11	115,2	0,04	–
33 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным		6	9194,48	49,05	55167	294	3212	2,55	15
	комплект			445,05	19,69	2670	118	115,2	0,09	1

34 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	6	5987,64	26,91	35926	161	2832	2,24	13
	комплект		398,48	11,25	2391	68	115,2	0,05	–
35 Е17-1-9	Установка душевых поддонов	6	12146,13	59,69	72877	358	2212	1,78	11
	комплект		297,56	22,5	1785	135	115,2	0,11	1
36 Е17-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2921,31	11,5	2921	12	191	0,91	1
	комплект		160,43	5,62	160	6	115,2	0,03	–
37 Спрайс лист	Жироуловитель 0,5м3	1	10335,55		10336				
	шт								
	Итого по разделу 4				**248 562**	**979**	**19 500**		**93**
					16 545	**383**			**2**
	Всего по лок.смете Водопровод и канализация:				**460 995**	**5 888**	**82 139**		**394**
	в т.ч.стоимость оборудования				69 112 65 252	2 191			11

По локальной смете №2-3 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1 Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	3	266,48	3,96	799	12	206	0,30	1
	м		52,2	1,49	157	4	128	0,01	–
2 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	86	264,48	3,96	22745	341	5910	0,30	26
	м		52,2	1,49	4489	128	128	0,01	1
3 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	85	343,48	3,96	29196	337	5841	0,30	25
	м		52,2	1,49	4437	127	128	0,01	1

4	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	17	422,48	3,96	7182	67	1168	0,30	5
		м		52,2	1,49	887	25	128	0,01	–
5	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	5	472,48	3,96	2362	20	344	0,30	1
		м		52,2	1,49	261	7	128	0,01	–
6	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	18	623,7	14,12	11227	254	2434	0,55	10
		м		100,35	5,29	1806	95	128	0,03	–
11	9-4-53	Краны шаровые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	44	1390		61160				
		шт								
12	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	–
13	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	4	362		1448				
		шт								
14	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	507		1014				
		шт								
15	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
16	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888		1776				
		шт								
		Строительные работы								
18	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,1	21,8	0,05	24	–	5	0,03	–
		м2		5,81	0,02	6	–	90	0,00	–

19	Е22-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,102	110921,86	16526,11	11314	1686	3519	116,00	12
		км		20295	6243,75	2070	637	130	30,49	3
20	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	102	90,91	8,47	9272	864	5279	0,28	29
		м		48,6	3,15	4957	321	100	0,02	2
21	1-3-89	Маты строительные ХПС-Т-5	0,08	1940		155				
		м3								
22	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,5	114,31	6,39	400	22	113	0,19	1
		м		29,93	2,48	105	9	100	0,01	–
23	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,0035	314500		1101				
		1000м2								
		Итого по разделу 1				**164 963**	**3 916**	**27 584**		**122**
						21 210	**1 480**			**7**
		Раздел 2 Тепловой пункт								
24	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
25	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	2	6880		13760				
		шт								
		Итого по разделу 2				**14 707**	**78**	**691**		**3**
						509	**31**			**–**

Раздел 3 Вентиляция

44	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	13	320,85	16,96	4171	220	3224	1,12	15
		шт		186,64	7,09	2426	92	128	0,03	–
45	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм	2	355,85	16,96	712	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
		Итого по разделу 3				**4 883**	**254**	**3 720**		**17**
						2 800	**106**			**–**
		Всего по смете Отопление и вентиляция:				**184 553**	**4 248**	**31 995**		**142**
						24 519	**1 617**			**7**

По локальной смете №2-4 Электроосвещение

Раздел 1 Электроосвещение

1	Е21-24-1	Установка шкафа навесного ШУ-1	1	518,13	31	518	31	439	2,30	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	Спрайс лист	Шкаф навесной ШУ-1	1	1043,89		1044				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,01	–
4	Спрайс лист	Счетчик Меркурий 231.ART-02.PQRSIN	1	9426,43		9426				
		шт								
5	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2,00	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	–

6 Спрайс лист	Стоимость Автоматического выключателя 3ф., ВА 47-100 100А	1	1091,02		1091				
	шт								
7 Е21-23-1	Монтаж шкафа распределительного	1	2070	–	2070	–	1312	6,98	7
	шкаф		1215	–	1215	–	108	–	–
8 75-6-74	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3060-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	52700		52700				
	комплект								
9 Ц8-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише, масса щитка до 15 кг	2	1135,1	42,1	2270	84	1065	3,00	6
	шт		556	4,5	1112	9	95	0,03	–
10 18-3-150	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8505	1	6960		6960				
	шт								
11 18-3-151	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8506	1	9140		9140				
	шт								
	Ящик ЯТП								
12 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1,00	1
	шт		205	2,3	205	2	95	0,01	–
13 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
	шт								
	Светильники								
14 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561		561				
	шт								
15 17-6-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17		17				
	шт								
16 Е21-18-1	Монтаж потолочных светильников	45	244,37	65,36	10997	2941	9045	0,95	43
	шт		151,65	34,45	6824	1550	108	0,16	7
17 17-1-48	Светильники тип RKL 155	14	4040		56560				
	шт								

18	17-2-3	Светильники тип OTS 236		20	2320		46400			
			шт							
19	17-2-16	Светильники тип LZ 236		2	2740		5480			
			шт							
20	17-2-58	Светильники тип AOT.OPL 136		9	1310		11790			
			шт							
21	E21-18-1	Монтаж настенных светильников С360/150		11	244,37	65,36	2688	719	2211	0,95	10
			шт		151,65	34,45	1668	379	108	0,16	2
22	17-1-64	Светильники тип С360/150		5	2350		11750			
			шт							
23	17-1-58	Светильники тип OTN 136		6	1310		7860			
			шт							
24	17-6-80	Лампа компактная люминесцентная 220В, 32Вт FC 32W		5	101		505			
			шт							
25	17-6-82	Лампа компактная люминесцентная 220В, 55Вт FC 32W		14	136		1904			
			шт							
26	17-6-81	Лампа компактная люминесцентная 220В, 36 Вт L 36W		59	131		7729			
			шт							
27	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп PHS-10 4-65W 220-240V		59	17		1003			
			шт							
		Навесное оборудование								
28	E21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		43	35,4	–	1522	–	1369	0,19	8
			шт		29,48	–	1268	–	108	–	–
29	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-02-6/220		43	156		6708			
			шт							
30	E21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
			шт		31,05	–	62	–	108	–	–
31	18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-02-6/220		2	182		364			
			шт							

32 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	32	34,7	–	1110	–	1019	0,19	6
	шт		29,48	–	943	–	108	–	–
33 18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-С-56-10/220	32	68		2176				
	шт								
	Коробки								
34 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, тип У196 УХДЗ	0,077	28100		2164				
	1000шт								
35 18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,14	22300		3122				
	1000шт								
	Кабель и провода								
36 Ц8-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	1295	66,8	18,1	86506	23440	29649	0,12	155
	м		20,3	3,8	26289	4921	95	0,02	28
37 16-1-1181	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,102	35982		3670				
	км								
38 16-1-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,2036	53341		64201				
	км								
39 16-1-1273	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	141785		2169				
	км								
40 Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	18	9,33	0,82	168	15	165	0,05	1
	м		7,99	0,5	144	9	108	0,00	–
41 16-1-1272	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 -0,66 ГОСТ 16442-80	0,01836	93270		1712				
	км								
	Трубы ПВХ								

42 Е21-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм	18	36,51	–	657	–	512	0,16	3
	м		26,33	–	474	–	108	–	–
43 8-4-69	Трубы напорные полипропиленовые 25х4,2 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	53		954				
	м								
	Всего по смете Электроосвещение:				433 633	27 276	47 430		245
					40 992	6 890			37
	в т.ч.стоимость оборудования				52 700				
	Всего прямые затраты				**1 079 181**	**37 412**	**161 564**		**781**
					134 623	**10 698**			**55**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				789 195				
	оборудования, тенге				117 952				
	Накладные расходы, тенге				161 564				
	- заработная плата, тенге				24 235				
	- трудоемкость, чел-ч				81				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67 368				
	Всего				**1 308 113**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				17 138				
	- сметная заработная плата, тенге				2 417				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)				25 100				
	- сметная заработная плата, тенге				11 546				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				70				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				12 073				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 829				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 367 253**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574194)				**3 496 638,66**				

- материалы, тенге	2 018,301
- оборудование, тенге	301 653
- сметная заработная плата, тенге	512 557
- нормативная трудоемкость, чел.ч	1 001
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф.договорной стоимости к=0,95	3 321 806,73
Налог (2 %)	66 436,13
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	3 388 242,86
НДС (12 %)	406 589,14
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	3 794 832,00

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Сатимов М.Ш

ГУ "Аппарат акима Алтекебийского района"

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР:

ИП _____ Батталов С.Т

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области

Договор № 39 от 15.10.2015г.

Акт №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

Котельная. Отопление и вентиляция, Тепломеханическая чать, Наружные сети водопровода и канализации, Выгреб 10м3, Тепловые сети (по лок.смете №3-1, 3-2, 6-1, 6-2, 6-3)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п по л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
По локальной смете №3-1 Котельная. Отопление и вентиляция										
Раздел 1 Отопление										
1	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,2	1,49	104	3	128	0,01	–
2	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	29	264,48	3,96	7670	115	1993	0,30	9
		м		52,2	1,49	1514	43	128	0,01	–
		Итого по разделу 1				8 203	123	2 130		10
						1 618	**46**			–

Раздел 2 Вентиляция

9	E20-23-2								
	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
	шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	–
10	E20-24-3								
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,8	681	56	726	3,51	4
	шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	–
11	13-5-57								
	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата марки УП-1-03, d патрубка 400 мм	1	6610		6610				
	шт								
12	E20-12-9								
	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 300х350 мм	1	1191,05	16,96	1191	17	248	1,12	1
	шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
	Итого по разделу 2				**11 838**	**86**	**1 663**		**8**
					1 266	**33**			–
	Всего по смете Котельная. Отопление и вентиляция:				**20 041**	**209**	**3 793**		**18**
					2 884	**79**			–

По локальной смете №3-2 Котельная. Тепломеханическая часть

Раздел 4 Колодец сбросной железобетонный D=1500мм

71	E1-12-20								
	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	4,5	31,52	30,82	142	139	25	–	–
	м3		0,7	5	3	23	97	0,02	–

72	Е1-164-2 т.ч. п-1.55, п.3 180: k=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	0,5	262,72	–	131	–	148	1,85	1
		м3		262,72	–	131	–	113	–	–
73	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,5	134,1	–	335	–	379	0,97	2
		м3		134,1	–	335	–	113	–	–
74	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем, толщ.100мм	2,0096	61,9	2,62	124	5	28	0,07	–
		м2		10,51	0,99	21	2	123	0,00	–
75	Е11-2-9	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	1,2	6550,81	–	7861	–	837	3,66	4
		м3		567	–	680	–	123	–	–
76	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1,61	17901,06	1538,85	28821	2478	4588	9,66	16
		м3		1615,95	576,23	2602	928	130	2,81	5
77	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	24600		15990				
		м3								
78	30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	0,89	6250		5563				
		м								
79	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм /высотой 0,59м/	1,18	3278		3868				
		м								
80	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (КО-6)	0,02	1875,61	1247,36	38	25	26	3,00	–
		м3		503,55	418,91	10	8	140	1,76	–
81	30-18-41	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	1	1890		1890				
		шт								
82	Е23-24-1	Установка люка	1	8345,39	35,42	8345	35	290	1,31	1

		шт							
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
83	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности колодцев	11,3	245,44	3,82	2773	43	517	0,21	2
		м2								
				37,35	1,44	422	16	118	0,01	–
84	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. 50 мм	1	770,63	–	771	–	386	1,80	2
		1сальник								
				301,5	–	302	–	128	–	–
85	Е16-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.150 мм	1	2017,57	1,57	2018	2	504	2,36	2
		1сальник								
				393,75	–	394	–	128	–	–
86	Е16-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам.800 мм	1	8293,9	13,9	8294	14	1526	7,12	7
		1сальник								
				1188	4,5	1188	5	128	0,02	–
87	Е6-33-2	Устройство плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	1,2	10639,96	936,14	12768	1123	2715	10,45	13
		м3								
				1827	327,38	2192	393	105	1,30	2
88	Е6-36-4	Железнение поверхности	6	57,48	0,23	345	1	324	0,29	2
		м2								
				51,3	0,09	308	1	105	0,00	–
89	Е46-33-5	Заделка отверстий бетоном В25	0,6	23617,77	332,71	14171	200	6823	75,22	45
		м3								
				11245,5	126	6747	76	100	0,61	–
90	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций из уголка	0,016588	17432,77	2191,29	289	36	189	73,60	1
		т								
				12555	101,25	208	2	90	0,49	–
91	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,016588	47200		783				
		т								
92	Е10-9-2	Устройство дощатой перегородки из сосновой доски в шпунт	1,6	902,62	14,05	1444	22	352	1,19	2
		м2								
				178,2	5,31	285	8	120	0,03	–
		Итого по разделу 4				**116 763**	**4 124**	**19 657**		**101**

					16 038	1 474			7
Раздел 5 Каналы лотковые L=3м									
93	Е7-61-1								
	Устройство непроходных каналов L=3м (Л4-8, П5-8)	0,52	1986,57	564,43	1033	294	555	3,33	2
	м3		567	195,49	295	102	140	0,75	–
94	30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,16	18800		3008			
		м3							
95	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1 м3	0,36	18800		6768			
		м3							
96	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности колодца	4,62	245,44	3,82	1134	18	211	0,21	1
		м2		37,35	1,44	173	7	118	0,01	–
		Итого по разделу 5				11 943	311	767		3
						467	108			–
		Всего по смете Котельная. Тепломеханическая часть:				128 706	4 435	20 424		104
						16 505	1 582			7

По локальной смете №6-1 Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1 Наружная канализация

Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	43,2	23,36	22,08	1009	954	287	0,01	–
		м3		1,28	5,56	55	240	97	0,02	1
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,296	218,93	–	284	–	321	1,54	2
		м3		218,93	–	284	–	113	–	–

3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	40,66	6,48	6,48	263	263	83	–	–
		м3		–	2,1	–	85	97	0,01	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,2198	134,1	–	164	–	185	0,97	1
		м3		134,1	–	164	–	113	–	–
5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,4	958,5	152,52	2300	366	658	1,02	2
		м3		153,68	57,15	369	137	130	0,28	1
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,66	21,55	4,52	876	184	672	0,11	4
		м3		17,03	–	692	–	97	–	–
		Трубопровод								
7	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,012	70811,26	30144,88	850	362	757	236,00	3
		км		40500	8009,55	486	96	130	31,06	–
8	8-4-2311	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 125 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	12	434		5208				
		м								
		Всего по лок.смете Наружные сети водопровода и канализации:				10 954	2 129	2 961		13
						2 050	559			2

По локальной смете №6-2 Выгреб 10 м3

Раздел 1 Устройство железобетонного выгреба V=10м3

Земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	47,03	27,84	26,18	1309	1231	404	0,01	1
		м3		1,66	7,2	78	339	97	0,03	1

2	Е1-163-2 т.ч. п-1.55, п.3.180: k=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,4544	423,9	–	617	–	697	2,80	4
		м3		423,9	–	617	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	37,61	6,83	6,83	257	257	68	–	–
		м3		–	1,87	–	70	97	0,01	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,45	134,1	–	194	–	220	0,97	1
		м3		134,1	–	194	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	39,06	21,55	4,52	842	176	645	0,11	4
		м3		17,03	–	665	–	97	–	–
6	Е11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,954	1143,41	–	1091	–	560	2,99	3
		м3		477	–	455	–	123	–	–
		Устройство выгреба								
7	Е8-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под выгреб	1	889,22	100,89	889	101	191	0,85	1
		м3		123,75	38,25	124	38	118	0,18	–
8	Е6-35-8	Устройство бетонной подготовки под днище выгреба	1,3	7951,12	818,1	10336	1064	1143	3,43	4
		м3		555,75	281,32	722	366	105	1,06	1
9	Е6-36-4	Железнение поверхности	18	57,48	0,23	1035	4	971	0,29	5
		м2		51,3	0,09	923	2	105	0,00	–
10	Е8-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя днищ	7,68	696,16	11,21	5347	86	324	0,20	2
		м2								

			31,5	4,21	242	32	118	0,02	–
11	Е6-33-5								
	Устройство железобетонных конструкций выгреба	6,7	13975,7	1945,51	93637	13035	35041	24,04	161
	м3								
			4313,25	667,73	28899	4474	105	2,50	17
12	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,022	65000		1430				
	т								
13	4-1-71								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0395	68200		2694				
	т								
14	4-1-72								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0882	67700		5971				
	т								
15	Е6-40-1								
	Испытание емкостей на водонепроницаемость	10	24,6	0,69	246	7	126	0,08	1
	м3								
			11,7	0,27	117	3	105	0,00	–
16	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8	106		848				
	м3								
17	Е8-4-7								
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону стен	64,8	245,44	3,82	15905	248	2966	0,21	14
	м2								
			37,35	1,44	2420	93	118	0,01	–
18	Е8-5-1								
	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	5,244	2008,02	274,19	10530	1438	6794	6,93	36
	м3								
			994,5	103,5	5215	543	118	0,50	3
19	Е23-13-3								
	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,74	28191,59	2308,84	20862	1709	3031	13,87	10
	м3								
			2286	864,68	1692	640	130	4,22	3
20	11-4-14								
	Люк чугунный, тип С /В125/ ГОСТ 3634-99	1	10500		10500				
	комплект								
21	Е23-2-1								
	Укладка вентиляционной трубы диам. 100 мм	0,0036	259741,42	1733,92	935	6	288	361,00	1
	км								
			60966	650,25	219	2	130	3,17	–
22	Е20-20-1								
	Установка зонтов над шахтами вентиляционной трубы диам. 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	–
	зонт								

				63,79	2,36	64	2	128	0,01	–
23	Е10-5-1	Изготовление деревянной крышки	0,026	22951,16	316,57	597	8	113	22,50	1
		м3								
				3487,5	119,25	91	3	120	0,58	–
24	Е10-44-5	Устройство деревянной крышки	0,64	239,39	18,26	153	12	71	0,54	–
		м2								
				85,95	6,91	55	4	120	0,03	–
25	Е34-57-3	Утепление крышки войлоком толщ.5 мм	0,64	202,42	1,17	130	1	41	0,36	–
		м2								
				57,6	0,45	37	–	110	0,00	–
26	Е10-18-2	Установка приборов	2	915,63	1,08	1831	2	173	0,45	1
		шт								
				71,55	0,41	143	1	120	0,00	–
27	Е15-165-4 т.ч. п.3.23: k=1,08	Окраска колером масляным	0,76	219,45	0,18	167	–	123	0,91	1
		м2								
				154,31	0,07	117	–	105	0,00	–
28	Е15-72-1	Оштукатуривание цементно-песчаное по камню и бетону	17,93	339,3	3,58	6084	64	2368	0,73	13
		м2								
				124,88	0,88	2239	16	105	0,04	1
29	Е6-36-4	Затирка поверхности	17,93	57,48	0,23	1031	4	967	0,29	5
		м2								
				51,3	0,09	920	2	105	0,00	–
30	Е22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)	0,001	160329,25	60626,12	160	61	137	442,00	–
		км								
				82575	22902,75	83	23	130	111,85	–
31	8-6-86	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4,5 мм	1	1082		1082				
		м								
32	Е22-12-5	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.150 мм	0,001	260482,33	35112,58	260	35	48	136,00	–
		км								
				23625	13263,75	24	13	130	64,78	–
		Всего по лок.смете Выгреб:				**197 831**	**19 553**	**57 595**		**271**

					46 355	6 666			27

По локальной смете №6-3 Тепловые сети

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	49,9	17,84	17,23	890	860	267	0,00	–
		м3		0,61	4,9	30	245	97	0,02	1
2	Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,497	218,93	–	328	–	370	1,54	2
		м3		218,93	–	328	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	34,278	6,48	6,48	222	222	70	–	–
		м3		–	2,1	–	72	97	0,01	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,02834	134,1	–	138	–	156	0,97	1
		м3		134,1	–	138	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,298	21,55	4,52	761	159	583	0,11	4
		м3		17,03	–	601	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				2 338	1 241	1 446		7
						1 097	317			1

Раздел 2 Лотки и плиты покрытия

6	Е11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,772	1143,41	–	3170	–	1626	2,99	8
		м3		477	–	1322	–	123	–	–
7	Е7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых, перекрываемых плитами	4,58	1986,57	564,43	9099	2585	4889	3,33	15
		м3		567	195,49	2597	895	140	0,75	3

8 30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0 (Л4-8)	2,16	18800		40608				
	м3								
9 30-18-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 (Л4д-8)	0,9	19900		17910				
	м3								
10 30-18-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (П6-8) (П5д-8)	1,52	18800		28576				
	м3								
11 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56	245,44	3,82	13745	214	2563	0,21	12
	м2		37,35	1,44	2092	81	118	0,01	–
12 Е8-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	30,6	416,52	7,14	12746	218	895	0,14	4
	м2		22,1	2,68	676	82	118	0,01	–
13 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм	22,1	156,7	15,94	3463	352	1068	0,24	5
	м2		34,65	5,96	766	132	119	0,03	1
	Опорные подушки								
14 Е6-18-9	Устройство опорной подушки	0,104	14045,48	367,51	1461	38	256	13,10	1
	м3		2202,75	138,83	229	14	105	0,68	–
15 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	1,1	212,23	13,43	233	15	78	0,37	–
	м2		52,65	5,04	58	6	123	0,02	–
16 Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	1,1	396,81	8,04	436	9	14	0,05	–
к=12	*м2*		7,56	3	8	3	123	0,01	–
17 Е8-6-9	Кладка стен каналов	0,13	6669,25	296,6	867	39	157	5,95	1
	м3		915,75	110,25	119	14	118	0,54	–

18	Е15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону внутренних стен камеры		1,03	207,1	2	213	2	102	0,57	1
			м2								
					93,6	0,27	96	–	105	0,04	–
					Углы поворота УП-2						
19	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм		1,1	212,23	13,43	233	15	78	0,37	–
			м2								
					52,65	5,04	58	6	123	0,02	–
20	Е11-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек		1,1	396,81	8,04	436	9	14	0,05	–
	к=12		*м2*								
					7,56	3	8	3	123	0,01	–
21	Е8-6-9	Кладка стен каналов		0,13	6669,25	296,6	867	39	157	5,95	1
			м3								
					915,75	110,25	119	14	118	0,54	–
22	Е15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону внутренних стен камеры		1,03	207,1	2	213	2	102	0,57	1
			м2								
					93,6	0,27	96	–	105	0,04	–
		Итого по разделу 2					**134 277**	**3 536**	**12 000**		**50**
							8 245	**1 251**			**5**
		Раздел 3 Трубопроводы									
23	Е24-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С		0,069	170717,21	46381,71	11779	3200	8348	424,00	29
			км								
					76050	17015,25	5247	1174	130	88,37	6
24	8-6-183	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм		69	410		28290				
			м								
25	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм		2	6880		13760				
			шт								

26	9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	4440		8880			
		шт							
27	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	2	2327,99	1344,74	4656	2689	2160	1,95	4
		стык		391,5	508,5	783	1017	120	3,25	7
28	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 25 мм /дренаж/	0,01	62566,88	6788,5	626	68	627	253,00	3
		км		45675	2565	457	26	130	12,52	–
29	8-6-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм /дренаж/	10	99		990				
		м								
30	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм /дренаж/	0,003	387545,07	1984,82	1163	6	182	270,00	1
		км		45900	749,25	138	2	130	3,66	–
31	8-10-76	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
		Изоляционные работы								
32	Е26-23-1	Антикоррозийное покрытие трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами (изол в 2 слоя)	69	228,63	12,78	15775	882	4473	0,38	26
	к=2	*м*		59,86	4,96	4130	342	100	0,02	2
33	1-1-169	Изол	11,5	126		1449				
		м2								
34	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	69	90,91	8,47	6273	584	3571	0,28	19
		м		48,6	3,15	3353	217	100	0,02	1

35	1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего, толщина 40 мм	0,75	18400		13800				
		м3								
36	Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 40 мм	69	114,31	6,39	7888	441	2236	0,19	13
		м		29,93	2,48	2065	171	100	0,01	1
37	1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,026	314500		8177				
		1000м2								
		Итого по разделу 3				123 732	7 871	21 597		96
						16 174	**2 950**			**16**
		Раздел 4 Газонепроницаемый узел ввода теплосети (КЛ.60-45) /1шт/								
38	Е10-53-1	Антисептирование водными растворами стен	0,0036	186,45	0,8	1	–	–	0,06	–
		м2		9,25	0,32	–	–	–	–	–
39	1-1-21	Асбестоцементная смесь	0,0015	43400		65				
		м3								
40	1-1-1028	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН)	0,0045	736700		3315				
		т								
41	30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	0,015	5090		76				
		м3								
42	1-1-700	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	1,82	267		486				
		кг								
43	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	0,072	7852,24	86,6	565	6	40	3,06	–
		м3		490,5	32,72	35	2	105	0,16	–
44	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	1	935,75	20,8	936	21	177	0,73	1
		м		130,5	7,79	131	8	128	0,04	–
45	8-1-52	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 89х3,5 мм	1	775		775				

		м							
46	Е15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,28	148,4	0,07	42	–	32	0,65	–
		м2		108	0,02	30	–	105	0,00	–
47	Е8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	0,61	472,28	8,23	288	5	61	0,47	–
		м2		81,68	3,08	50	2	118	0,02	–
48	Е8-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	0,61	243,28	4,19	148	3	29	0,23	–
		м2		39,38	1,58	24	1	118	0,01	–
		Выход труб из канала								
		Монтажная часть								
49	Е9-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	0,00458	194362,67	927,19	890	4	69	99,90	–
		т		16627,5	101,25	76	–	90	0,49	–
50	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	0,18	33,27	0,04	6	–	1	0,04	–
	к=2	м2		8,78	–	2	–	90	–	–
		Выход труб из канала								
		Строительная часть								
51	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под теплофикационный канал	0,055	867,5	97,07	48	5	10	0,78	–
		м3		112,5	36	6	2	118	0,18	–
52	Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ теплофикационного канала при толщине до 150 мм	1,35	10763,73	1327,03	14531	1791	3677	12,49	17
		м3		2137,5	456,24	2886	616	105	1,72	2

53 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000		111				
	т								
54 4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,00528	63500		335				
	т								
55 Е9-30-1	Монтаж плиты перекрытия из листовой стали	0,0596	77959,66	5522,03	4646	329	397	35,90	2
	т		6075	1322,37	362	79	90	4,73	–
56 Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	0,16	4636,8	150,08	742	24	33	0,55	–
	т		97,2	56,13	16	9	133	0,20	–
57 Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за два раза	1,52	33,27	0,04	51	–	12	0,04	–
к=2	*м2*		8,78	–	13	–	90	–	–
	Итого по разделу 4				**28 057**	**2 189**	**4 537**		**21**
					3 630	719			3
	Всего по лок.смете Тепловые сети:				**288 404**	**14 837**	**39 580**		**174**
					29 147	**5 237**			**25**
	Всего прямые затраты				645 936	41 163	124 353		580
					96 941	14 123			61
	В том числе стоимость: материалов, тенге				507 833				
	Накладные расходы, тенге				124 353				
	- заработная плата, тенге				18 653				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				46 217				
	Всего				**816 506**				

Временные здания и сооружения (1,44 %)	11 758
- сметная заработная плата, тенге	1 658
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Зимнее удорожание [illegible] работ в зимнее время (2,072 %)	17 220
- сметная заработная плата, тенге	7 921
- нормативная трудоемкость, чел-ч	48
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	8 283
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3 313
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	857 079
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574194)	2 191 911,76
- материалы, тенге	1 298 741
- сметная заработная плата, тенге	385 892
- нормативная трудоемкость, чел-ч	761
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**2 082 316,18**
Налог (2 %)	41 646,32
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	2 123 962,50
НДС (12 %)	254 875,50
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 378 838,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Сатимов М.Ш.
ГУ "Аппарат акима Актюбинского района"

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.
ТОО "Стройком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР

ИП _____ Батталов С.Т.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

Типовая № КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2015г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№39	от 15.10.2015г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	24 687 963,50		9 962 305	23 013 964,78	1 189 921,00	484 077,72	2 962 555,62	27 650 519,12
В т.ч. за отчетный м-ц.		4 079 673,32	1 646 272	3 111 411,73	888 268,00	79 993,59	489 560,80	4 569 234,12

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Сатимов М.Ш.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жумабетов У.Ж.

«Стройком+Сервис» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Республика Казахстан город Актобе

Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

Подрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области

Договор № 39 от 15.10.2015г.

Акт №4
приемки выполненных работ за декабрь 2015 года

Отопление и вентиляция, Пожарная сигнализация, Котельная. Отопление и вентиляция, Тепломеханическая чать
(по лок.смете №2-3, 2-5, 3-1, 3-2)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п по л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		По локальной смете №2-3 Отопление и вентиляция								
		Раздел 1 Отопление								
7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	214	10,99	–	2352	–	2929	0,05	11
		м		10,69	–	2288	–	128	–	–
8	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	34,3	4331,44	35,77	148568	1227	5493	0,70	24
		1кВт		111,7	13,4	3831	460	128	0,07	2
9	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	12	62,81	–	754	–	356	0,12	1
		комплект		23,18	–	278	–	128	–	–
10	Е16-15-1	Установка кранов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	44	473,47	39,24	20833	1727	15206	1,47	65
		шт		254,25	15,75	11187	693	128	0,07	3

17	E15-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	*м2*	75	148,4	0,07	11130	5	8507	0,65	48
					108	0,02	8100	1	105	–	–
		Итого по разделу 1					**183 637**	**2 959**	**32 491**		**149**
							25 684	**1 154**			**5**
		Раздел 2 Тепловой пункт									
26	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	*шт*	4	202		808				
27	E18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	*комплект*	3	64,62	–	194	–	214	0,32	1
					55,62	–	167	–	128	–	–
28	12-5-5	Термометры угловые в оправе	*шт*	3	541		1623				
29	E18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	*комплект*	3	859,96	1,62	2580	5	160	0,23	1
					41,72	–	125	–	128	–	–
30	E18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	*шт*	2	12277,53	78,52	24555	157	1276	2,72	5
					468,14	30,13	936	60	128	0,14	–
31	E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	*шт*	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
32	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	*шт*	4	340		1360				
33	9-4-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм		14	1770		24780				

		шт							
34	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
35	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	3	3500		10500				
		шт								
36	Е18-13-1	Установка насосов	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	–
37	СПрайс лист	Насос KR Basik 300A	1	12149,62		12150				
		шт								
38	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	7	264,48	3,96	1851	28	481	0,30	2
		м		52,2	1,49	365	10	128	0,01	–
39	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,30	1
		м		52,2	1,49	261	7	128	0,01	–
40	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	5	623,7	14,12	3119	71	676	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	128	0,03	–
41	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	17	10,99	–	187	–	233	0,05	1
		м		10,69	–	182	–	128	–	–
42	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,02262	47200		1068				
		т								
43	Е16-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	8	727,06	36,99	5816	296	1958	0,96	8
		1соедин.		177,75	13,5	1422	108	128	0,07	1

	Итого по разделу 2			**98 773**	**976**	**10 745**		**45**
				8 025	367			1
	Всего по смете Отопление и вентиляция:			282 410	3 935	43 236		194
				33 709	1 521			6

По локальной смете №2-5 Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 8 лучей	1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
		шт		4275	–	4275	–	90	–	–
2	СПрайс лист	Стоимость панели "Гранит-8"	1	5308,84		5309				
		шт								
3	Ц10-668-2	Комбинированное сигнальное устройство	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
		шт		347	–	1388	–	90	–	–
4	СПрайс лист	Комбинированное сигнальное устройство "Маяк-12КП"	4	724,44		2898				
		шт								
5	СПрайс лист	Источник резервного питания "СКАТ 1200 Р5"	1	2492,77		2493				
		шт								
6	Ц10-669-3	Аккумулятор резервного питания	1	994,3	1,6	994	2	842	5	5
		шт		936	–	936	–	90	–	–
7	СПрайс лист	Аккумулятор 12В, 7Ач "АКБ"	1	921,7		922				
		шт								
8	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	21	369,9	1,6	7768	34	6558	2	42
		шт		347	–	7287	–	90	–	–
9	СПрайс лист	Пожарный извещатель дымовой ИП-212-41М	21	460,85		9678				
		шт								
10	Ц10-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	22	153,5	–	3377	–	2851	1	22

		шт								
				144	–	3168	–	90	–	–
11	СПрайс лист	Пожарный извещатель тепловой ИП-103-5	22	111,72		2458				
		шт								
12	Ц10-668-4	Пожарный извещатель ручной	4	195,7	–	783	–	641	1	4
		шт								
				178	–	712	–	90	–	–
13	СПрайс лист	Пожарный извещатель ручной ИПР-3СУ	4	321,2		1285				
		шт								
14	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	10	92,4	–	924	–	810	0,5	5
		шт								
				90	–	900	–	90	–	–
15	18-2-21	Коробка универсальная УК-2П	10	59		590				
		шт								
16	Е21-17-12	Монтаж светового указателя "Выход"	5	135,55	–	678	–	671	0,778	4
		шт								
				124,2	–	621	–	108	–	–
17	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	5	457		2285				
		шт								
18	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	6	8,5	0,1	51	1	42	0,05	–
		м								
				7,3	–	44	–	95	–	–
19	Ц8-412-2	Прокладка кабеля и провода в миниканалах	267	10,6	0,1	2830	27	2257	0,06	16
		м								
				8,8	0,1	2350	27	95	–	–
20	СПрайс лист	Кабель для монтажа сигнализации КСПВ 2х0,4	255	4,89		1246				
		м								
21	СПрайс лист	Кабель для монтажа сигнализации КСПВ 4х0,4	5,1	7,68		39				
		м								
22	СПрайс лист	Кабель для монтажа сигнализации КСПВ 8х0,4	15,3	14,66		224				
		м								
23	Ц10-55-3	Прокладка шнуров соединительных, масса 1 м до 1 кг	50	72,9	–	3645	–	2399	0,33	17
		м								
				53,3	–	2665	–	90	–	–

24 СПрайс лист	Шнур соединительный с медными жилами ШВПП 2х0,75		51	20,95		1068			
	шт								
25 Ц10-55-8	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг (ВВГ3х1,5)		25	43,8	–	1095	–	551	0,15	4
	м			24,5	–	613	–	90	–	–
26 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		0,02575	32123		827				
	1000м									
27 Ц8-410-1	Трубы поливинилхлоридные, диаметр до 25 мм		6	34,2	1,2	205	7	133	0,14	1
	м			23,2	0,2	139	1	95	–	–
28 8-4-95	Трубы поливинилхлоридные усиленные, d-20		6	122		732				
	м									
29 Ц10-38-8	Прокладка кабельных каналов		267	111,2	–	29690	–	26433	0,70	187
	м			110	–	29370	–	90	–	–
30 8-4-87	Кабельные каналы пластиковые		267	158		42186				
	м									
31 Ц10-51-1	Разделка концов проводов		140	445,4	–	62356	–	53298	2,50	350
	конец			423	–	59220	–	90	–	–
32 Ц10-877-1	Измерение сопротивления луча		6	1023,4	771	6140	4626	3000	0,20	1
	измерен.			250	126	1500	756	133	0,73	4
33 Е46-30-4	Пробивка технологических отверстий		40	59,11	28,22	2364	1129	1662	0,18	7
	отверст.			30,89	10,67	1236	427	100	0,05	2
34 Е46-33-3	Заделка отверстий		0,227964	26775,16	355,81	6104	81	2607	75,58	17
	м3			11301,75	135	2576	31	100	0,66	–
	Всего по смете Пожарная сигнализация					209 212	5 914	109 854		713
						118 999	1 241			7

По локальной смете №3-1 Котельная. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

3	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам. до 50 мм	31	10,99	–	341	–	424	0,05	2
		м		10,69	–	331	–	128	–	–
4	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	4	961,78	8,09	3847	32	214	0,25	1
		м		38,71	3,04	155	12	128	0,01	–
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
6	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	362		362				
		шт								
7	9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
		шт								
8	Е15-172-4	Масляная окраска труб и регистров за 2 раза	3,6	148,4	0,07	534	–	408	0,65	2
		м2		108	0,02	389	–	105	–	–
		Итого по разделу 1				**7 320**	**150**	**2 083**		**9**
						1 638	**59**			**–**
		Раздел 3 Распределительная гребенка								
13	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	1,9	8184,79	70,66	15551	134	3100	7,07	13
		шт		1249,13	25,49	2373	48	128	0,13	–
14	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
15	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	4	6880		27520				
		шт								

16	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202		1616			
		шт							
17	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
18	9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 20 мм /запорный/	2	4440		8880				
		шт								
19	9-1-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа, Dy 20 мм /дренажный/	2	4440		8880				
		шт								
20	8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	8	128		1024				
		шт								
21	Е16-15-3	Установка заглушек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	–
22	8-10-20	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 108х4,0 мм	2	243		486				
		шт								
23	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	384		1536				
		шт								
24	8-10-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5, Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20	2	227		454				
		шт								
25	8-10-75 прим.	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R=1,5, Dy 20 на Ру 10 МПа из стали марки 20	1	208		208				
		шт								
26	Е16-10-2	Установка штуцера из стальных электросварных труб диам. 50 мм	0,8	623,7	14,12	499	11	108	0,55	–

		м							
			100,35	5,29	80	4	128	0,03	–
27	8-1-50	Штуцеры из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	0,8	503		402			
		м							
28	Е16-10-1	Установка штуцера из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	0,8	120,7	14,12	97	11	108	0,55	–
		м							
			100,35	5,29	80	4	128	0,03	–
29	8-1-46	Штуцеры из стальных электросварных труб, 25х2 мм	0,4	127		51			
		м							
30	8-6-56	Штуцеры из стальных электросварных труб, D 20х2 мм	0,4	56		22			
		м							
31	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,012064	47200		569			
		т							
			Приборы						
32	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	–
		комплект							
			41,72	–	83	–	128	–	–
33	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	–	129	–	142	0,32	1
		комплект							
			55,62	–	111	–	128	–	–
			Теплоизоляция						
34	Е26-23-6	Антикоррозийное покрытие трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами (изол в 2 слоя)	1,9	301,52	18,02	573	34	175	0,54	1
		м							
			85,5	6,76	162	13	100	0,03	–
35	1-1-169	Изол	0,85	126		107			
		м2							
36	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	1,9	107,33	10,4	204	20	121	0,35	1
		м							
			59,63	3,83	113	7	100	0,02	–

37	1-3-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм *м3*	0,07	18400		1288			
38	Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм стеклопластиком при толщине изоляционного слоя 40 мм *м*	1,9	150,76 42,75	9,01 3,38	286 81	17 6	88 100	0,27 0,02	1 –
39	1-1-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ *1000м2*	0,0015	314500		472				
		Итого по разделу 3				**78 147** **6 015**	**725** **277**	**7 947**		**35** **1**
		Всего по смете Котельная. Отопление и вентиляция				**85 467** 7 653	**875** 336	**10 030**		**44** **1**

По локальной смете №3-2 Котельная. Тепломеханическая часть

Раздел 1 Оборудование котельной

1	Е18-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт /0,55 Гкал/ч/ *котел*	2	19713,12 11726,55	3309,32 1239,86	39426 23453	6619 2480	33194 128	68,80 6,05	138 12
2	СПрайс лист	Котел Karbor мощностью 34 кВт *компл*	2	100199,42		200399				
3	СПрайс лист	Комплект безопасности SHT 250-17/27/34 *компл*	2	25730,65		51461				
4	Е18-13-1	Установка насосов *1насос*	2	3150,83 2285,05	123,78 46,35	6302 4570	248 93	5968 128	13,39 0,23	27 –
5	10-3-59	Насос сетевой ВРН 120/280 50М G 5.0-10.0 м/час *шт*	1	60033		60033				
6	Е18-10-6	Установка расширительных круглых баков вместимостью 0,5 м3 *1бак*	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9

				1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	–
7	12-3-13	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3	1	8920		8920				
		шт								
8	СПрайс лист	Катионный полифосфатный умягчитель воды с фильтром тонкой очистки	1	4503,74		4504				
		компл								
9	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 50 мм	1	12277,53	78,52	12278	79	638	2,72	3
		шт								
				468,14	30,13	468	30	128	0,14	–
10	Е18-13-1	Установка насоса автоматического подпитывающего	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос								
				2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	–
11	СПрайс лист	Автоматическая насосная установка с электроуправлением "Agvajet-82M", H 4-31м	2	15466,32		30933				
		компл								
		Итого по разделу 1				422 180	7 295	47 682		203
						34 517	2 735			13
		в т.ч.стоимость оборудования				347 330				

Раздел 2 Технологические трубопроводы

Трубопроводы /ГОСТ 3262-75/

12	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм (В1. В2. Т2,2)	14	343,48	3,96	4809	55	962	0,30	4
		м								
				52,2	1,49	731	21	128	0,01	–
13	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм (В2,1.В2,2)	7	472,48	3,96	3307	28	481	0,30	2
		м								
				52,2	1,49	365	10	128	0,01	–
14	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм (Т96,1)	2	264,48	3,96	529	8	137	0,30	1
		м								

			52,2	1,49	104	3	128	0,01	–
15	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм (Т96,2)	7	343,48	3,96	2404	28	481	0,30	2
		м		52,2	1,49	365	10	128	0,01	–
16	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм (Т96,3)	9	422,48	3,96	3802	36	619	0,30	3
		м		52,2	1,49	470	13	128	0,01	–
		Трубопроводы /ГОСТ 10704-91/								
17	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80, диам.57х3 (Т11.Т21.Т2,1) мм	18	120,7	14,12	2173	254	2434	0,55	10
		м		100,35	5,29	1806	95	128	0,03	–
18	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	18	250		4500				
		м								
19	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб ГОСТ 10705-80, диам.89х3,0 мм (Т1, Т2)	6	160,75	20,8	965	125	1062	0,73	4
		м		130,5	7,79	783	47	128	0,04	–
20	8-6-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	6	400		2400				
		м								
		Пневматическое испытание								
21	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	63	78,92	–	4972	–	5625	0,33	21
		м		69,75	–	4394	–	128	–	–
		Задвижка								
22	Е16-15-2	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–

23	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	7	6880		48160			
		шт							
24	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50	14	202		2828			
		шт							
		Вентиль							
25	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
26	9-1-101	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм	4	5320		21280				
		шт								
27	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
28	9-1-108	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 25 мм	8	3520		28160				
		шт								
		Клапан								
29	Е16-15-2	Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
30	9-3-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	692		1384				
		шт								
31	9-3-4	Фильтр сетчатый для обратного клапана, Dy 40 мм	2	76,81		154				
		шт								
32	Е16-15-1	Установка клапанов обратных диам. до 25 мм	2	309,24	39,24	618	78	691	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
33	9-3-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч9п для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	340		680				
		шт								
34	9-3-4	Фильтр сетчатый для обратного клапана, Dy 25 мм	2	69,83		140				

		шт							
35	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,62	1720	3	107	0,23	–
		комплект								
				41,72	–	83	–	128	–	–
36	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	–	129	–	142	0,32	1
		комплект								
				55,62	–	111	–	128	–	–
37	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	2		4				
		шт								
38	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт								
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
39	9-4-14	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	4	340		1360				
		шт								
40	Е16-17-2	Установка клапанов предохранительных 6бар диам. 32 мм	1	773,92	30,04	774	30	423	1,86	2
		шт								
				319,5	11,25	320	11	128	0,06	–
41	9-3-172	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 6, DN 32	1	1304		1304				
		шт								
42	Е16-17-3	Установка клапанов предохранительных диам. 50 мм	2	850,92	30,04	1702	60	847	1,86	4
		шт								
				319,5	11,25	639	23	128	0,06	–
43	9-3-173	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0 °С до +110 °С, PN 6, DN 50	2	1304		2608				
		шт								
		Трубы в канале								
44	Е24-1-1	Прокладка в каналах стальных трубопроводов диаметром 32 мм	0,006	159599,88	45997,13	958	276	703	415,00	2
		км								
				73125	16970,25	439	102	130	88,16	1
		Теплоизоляция								
45	Е15-172-4	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	5	148,4	0,07	742	–	567	0,65	3
		м2								

			108	0,02	540	–	105	0,00	–
46 Е13-37-1	Оклейка изолом в 1 слой	7,5	336,41	5,38	2523	40	1276	0,94	7
	м2								
			186,75	2,25	1401	17	90	0,01	–
47 Е13-37-2	Добавить на последующий слой	7,5	220,1	1,57	1651	12	501	0,40	3
	м2								
			74,25	–	557	–	90	–	–
48 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	36	88,61	8,47	3190	305	1863	0,28	10
	м								
			48,6	3,15	1750	113	100	0,02	1
49 Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	107,33	10,4	644	62	381	0,35	2
	м								
			59,63	3,83	358	23	100	0,02	–
50 1-3-89	Маты строительные МС-50 /ГОСТ 10499-78/	0,8	1940		1552				
	м3								
51 Е26-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	36	114,31	6,39	4115	230	1167	0,19	7
	м								
			29,93	2,48	1077	89	100	0,01	–
52 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	6	150,76	9,01	905	54	277	0,27	2
	м								
			42,75	3,38	257	20	100	0,02	–
53 1-1-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0175	179500		3141				
	1000м2								
	Итого по разделу 2				174 123	2 666	29 385		130
					23 415	1 024			6

Раздел 3 Узел примыкания к дымовой трубе

54 Е20-20-4	Установка зонтов из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметром 400 мм	1	1335,52	9,66	1336	10	130	0,60	1
	зонт								
			96,86	4,72	97	5	128	0,02	–
	Газоход металлический								
55 Е22-9-6	Укладка газохода из стальных труб	0,0012	2237924,17	95036,29	2686	114	191	458,00	1
	км								
			86400	35901	104	43	130	175,34	–
56 Е9-62-7	Изготовление шибера металлического 300х300мм	0,06351	99194,29	16388,64	6300	1041	1855	161,00	10
	т								
			28980	3478,9	1841	221	90	13,02	1
57 Е22-33-4	Установка шибера металлического	0,06351	13331,46	4283,08	847	272	407	19,80	1
	т								
			3307,5	1617,75	210	103	130	7,90	1
	Патрубок прочистки								
58 Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0003	372367,16	49858,78	112	15	31	336,00	–
	км								
			61425	18834,75	18	6	130	91,99	–
59 Е16-15-2	Установка заглушек, фланцев	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
60 8-10-18	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 МПа, 89х3,5 мм	1	215		215				
	шт								
61 8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	1	202		202				
	шт								
62 1-1-699	Прокладки резиновые /паронит/	0,0375	166		6				
	кг								
63 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0024	149300		358				
	т								
	Патрубок отвода конденсата								
64 Е16-7-3	Патрубок для отвода конденсата из трубы диам. 25 мм	0,1	362,67	4,19	36	–	8	0,34	–
	м								
			59,85	1,58	6	–	128	0,01	–

Изоляция газохода

65 Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изольной изоляции на стальные трубопроводы диам. 180 мм	0,0012	467615,91	57818,03	561	69	89	203,00	–
	км		35325	21840,75	42	26	130	106,67	–
66 Е26-11-7	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	1,2	3919,08	49,3	4703	59	149	0,59	1
	м		105,53	18,45	127	22	100	0,09	–
67 Е26-23-13	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом	1,2	213,12	13,56	256	16	60	0,28	–
	м		45	4,95	54	6	100	0,03	–
68 1-3-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,068	3260		222				
	10м2								
69 Ц12-2-13	Монтаж гильзы-патрубка, диаметр 325х6 мм	0,0236	17090	1815	403	43	307	81,00	2
	т		14200	248	335	6	90	1,44	–
70 8-6-112	Гильза-патрубок /ГОСТ 10704-91/, D 325х6,0 мм	0,5	3560		1780				
	м								
	Итого по разделу 3				**20 969**	**1 718**	**3 918**		**19**
					3 342	469			2

Раздел 6 Дымовая труба Строительная часть

97 Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1,352	23,36	22,08	32	30	9	0,01	–
	м3		1,28	5,56	2	8	97	0,02	–
98 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,04056	218,93	–	9	–	10	1,54	–
	м3		218,93	–	9	–	113	–	–
99 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	0,661	6,48	6,48	4	4	1	–	–

		м3							
			–	2,1	–	1	97	0,01	–
100	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,04056	134,1	–	5	–	6	0,97	–
		м3							
				134,1	–	5	–	113	–	–
101	Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	0,661	21,55	4,52	14	3	11	0,11	–
		м3							
				17,03	–	11	–	97	–	–
102	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,121	1495,27	100,89	181	12	23	0,85	–
		м3							
				123,75	38,25	15	5	118	0,18	–
103	Е6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ-1)	0,57	8652,71	112,36	4932	64	637	6,34	4
		м3							
				1021,5	42,44	582	24	105	0,21	–
104	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,57855	106		61				
		м3								
105	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03	68800		2064				
		т								
106	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01755	52400		920				
		т								
107	Е6-11-4	Установка анкерных болтов при бетонировании	0,0092	126994,77	680,89	1168	6	56	33,10	–
		т								
				5535	256,5	51	2	105	1,26	–
108	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,52	245,44	3,82	619	10	115	0,21	1
		м2								
				37,35	1,44	94	4	118	0,01	–
109	Е8-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	0,81	696,16	11,21	564	9	34	0,20	–
		м2								
				31,5	4,21	26	3	118	0,02	–

110 Е22-9-7	Укладка дымовой трубы диам.250 мм	0,006	3239187,27	105803,64	19435	635	1116	544,00	3
	км								
			103050	39969	618	240	130	195,20	1
111 Е9-62-7	Изготовление металлического короба L=750мм	0,10068	49326,74	16388,64	4966	1650	2941	161,00	16
	т								
			28980	3478,9	2918	350	90	13,02	1
112 Е9-53-2	Монтаж металлического короба L=750мм	0,10068	9850,48	1162,95	992	117	676	46,60	5
	т								
			7357,5	108	741	11	90	0,53	–
113 1-1-4151	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,04416	49135		2170				
	т								
114 1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,05652	50306		2843				
	т								
	Установка оттяжек								
115 Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	2,16	23,36	22,08	50	48	14	0,01	–
	м3								
			1,28	5,56	3	12	97	0,02	–
116 Е1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,0648	218,93	–	14	–	16	1,54	–
	м3								
			218,93	–	14	–	113	–	–
117 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1,278	6,48	6,48	8	8	3	–	–
	м3								
			–	2,1	–	3	97	0,01	–
118 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,0648	134,1	–	9	–	10	0,97	–
	м3								
			134,1	–	9	–	113	–	–
119 Е1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	1,278	21,55	4,52	28	6	21	0,11	–
	м3								

			17,03	–	22	–	97	–	–
120 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,162	1495,27	100,89	242	16	31	0,85	–
	м3		123,75	38,25	20	6	118	0,18	–
121 Е6-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны (ФМ-2)	0,72	8652,71	112,36	6230	81	804	6,34	5
	м3		1021,5	42,44	735	31	105	0,21	–
122 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7308	106		77				
	м3								
123 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,07572	52400		3968				
	т								
124 1-1-4152	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 12 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00236	49005		116				
	т								
125 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,836	245,44	3,82	1187	18	221	0,21	1
	м2		37,35	1,44	181	7	118	0,01	–
126 Е8-4-3	Горизонтальная гидроизоляция оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1,2	696,16	11,21	835	13	51	0,20	–
	м2		31,5	4,21	38	5	118	0,02	–
127 Е9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	–	9751,19	2162,21	–	–	–	17,30	–
	т		3015	415,31	–	–	–	1,56	–
128 Е34-23-1	Установка оттяжек стальных для дымовой трубы	0,07873	17314,25	8717	1363	686	633	32,36	3
	т		5793,75	2245,23	456	177	100	7,83	1
129 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,07873	154400		12156				
	т								

130 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0105	149300	1568		
	Итого по разделу 6			68 831 6 549	3 417 888	7 440	38 4
	Всего по смете Котельная. Тепломеханическая часть			686 103 67 823	15 096 5 116	88 425	390 24
	в т.ч.стоимость оборудования			347 330			
	Всего прямые затраты			**1 263 192** **228 184**	**25 820** **8 214**	**251 545**	**1 341** **38**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			661 858			
	оборудования, тенге			347 330			
	Накладные расходы, тенге			251 545			
	- заработная плата, тенге			37 732			
	- трудоемкость, чел-ч			126			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			70 044			
	Всего			**1 584 781**			
	Временные здания и сооружения (1,44 %)			17 819			
	- сметная заработная плата, тенге			2 513			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			14			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)			26 097			
	- сметная заработная плата, тенге			12 005			
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			73			
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			12 553			
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			5 021			
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1 646 272**			
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574194)			**4 210 189,19**			
	- материалы, тенге			1 692 648			

- оборудование, тенге	888 268
- сметная заработная плата, тенге	783 135
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1 592
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	3 999 679,73
Налог (2 %)	79 993,59
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 079 673,32**
НДС (12 %)	489 560,80
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4 569 234,12**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ Сатимов М.Ш.
ГУ "Аппарат акима Айтекебийского района"

ПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.
ТОО "Стройком+Сервис"

ТЕХНАДЗОР:

ИП _____ Батталов С.Т.