Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик:КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области"
Подрядчик:ТОО "Новинтех"
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт дорог КТМС-91 Шукырколь-Андреевка

Справка №2
о стоимости выполненных строительно монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2019 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма					
		41	26.04.2019								
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.				
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт дорог КТМС-91 Шукырколь-Андреевка		49 778 960	32 838 357							3 940 603	36 778 960

Заказчик: Руководитель КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" Омаров С.К. БИН 050140006398

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "Новинтех" Маргарян В.А. БИН 090540010883

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

	Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
	Форма

Заказчик :КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области" БИН 050140006398 с. Новоишимское ул. Ленина,2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Новинтех", БИН 090540010883, ул.Г. Мусрепова 38Б

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Текущий ремонт дорог КТМС-91 Шукырколь-Андреевка

(наименование,адрес)

Объект :Текущий ремонт дорог КТМС-91 Шукырколь-Андреевка

(наименование,адрес)

Договор подряда (контакт) № 41 от 26.04. 2019 г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(по ресурсному методу) № 2

за май 2019 года

на общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ремонтные работы дороги					
1	1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	22495,1700		35,89	807359
		Итого оплата труда:				11,30	254157
		Итого эксплуатация машин:				34,12	767487
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	72		8,13	182993
		Сметная прибыль	%	8		3,52	79228

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**47,55**	**1069580**
2	**2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**126,0000**		**2733,00**	**344358**
		Сметная прибыль	%	8		218,64	27549
		Сметная стоимость:				**2951,64**	**371907**
3	**2101-0201-0504 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**984,5000**		**2725,00**	**2682763**
		Сметная прибыль	%	8		218,00	214621
		Сметная стоимость:				**2943,00**	**2897384**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3834479**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3834479**
Всего заработная плата -			Тенге				**254157**
Местные материалы -			Тенге				**3027121**
		Накладные расходы -	Тенге				**182993**
		Сметная прибыль -	Тенге				**321398**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4338870**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254157**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4338870**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254157**
		РАЗДЕЛ 2.ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ					
4	**1218-0101-1212 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	**м2 покрытия**	**9600,0000**		**35,89**	**344547**
		Итого оплата труда:				**11,30**	**108463**
		Итого эксплуатация машин:				**34,12**	**327531**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	72		8,13	78094
		Сметная прибыль	%	8		3,52	33811
		Сметная стоимость:				**47,55**	**456452**
5	**1127-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**77100,0000**		**134,84**	**10396065**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**54,01**	**4163860**
		Итого эксплуатация машин:				**108,00**	**8326879**
		Итого материалов:				**0,48**	**37008**
		Накладные расходы	%	108		58,33	4496968
		Сметная прибыль	%	8		15,45	1191443
		Сметная стоимость:				**208,62**	**16084476**
6	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**77100,0000**		**6,10**	**470587**
		Итого оплата труда:				**1,54**	**118997**
		Итого эксплуатация машин:				**6,10**	**470587**
		Накладные расходы	%	72		1,11	85678
		Сметная прибыль	%	8		0,58	44501
		Сметная стоимость:				**7,79**	**600766**
7	**1101-0203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**61590,0000**		**40,52**	**2495872**
		Итого оплата труда:				**24,60**	**1515071**
		Итого эксплуатация машин:				**19,82**	**1220848**
		Накладные расходы	%	72		17,71	1090851
		Сметная прибыль	%	8		4,66	286938
		Сметная стоимость:				**62,89**	**3873661**
8	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**23100,0000**		**58,78**	**1357793**
		Итого оплата труда:				**21,49**	**496457**
		Итого эксплуатация машин:				**58,78**	**1357793**
		Накладные расходы	%	72		15,47	357449
		Сметная прибыль	%	8		5,94	137219
		Сметная стоимость:				**80,19**	**1852462**
9	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**23100,0000**		**5,82**	**134413**
		Итого оплата труда:				**1,63**	**37653**
		Итого эксплуатация машин:				**5,82**	**134413**
		Накладные расходы	%	72		1,17	27110
		Сметная прибыль	%	8		0,56	12922

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**7,55**	**174445**
10	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**23100,0000**		**77,03**	**1779495**
		Итого оплата труда:				**21,12**	**487830**
		Итого эксплуатация машин:				**66,03**	**1525210**
		Итого материалов:				**3,20**	**73920**
		Накладные расходы	%	72		15,21	351238
		Сметная прибыль	%	8		7,38	170459
		Сметная стоимость:				**99,62**	**2301191**
11	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка обочин механизированным способом.**	**м2 спланированной площади**	**23100,0000**		**6,10**	**140993**
		Итого оплата труда:				**1,54**	**35653**
		Итого эксплуатация машин:				**6,10**	**140993**
		Накладные расходы	%	72		1,11	25670
		Сметная прибыль	%	8		0,58	13333
		Сметная стоимость:				**7,79**	**179996**
12	**2101-0603-0105 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**2507,9707**		**3808,00**	**9550352**
		Сметная прибыль	%	8		304,64	764028
		Сметная стоимость:				**4112,64**	**10314381**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**26670118**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26670118**
Материалы -			Тенге				**110928**
Всего заработная плата -			Тенге				**6963984**
Местные материалы -			Тенге				**9550352**
Накладные расходы -			Тенге				**6513058**
Сметная прибыль -			Тенге				**2654654**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**35837830**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6951**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6963984**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**35837830**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6951**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6963984**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**30504597**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3544455**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**14271741**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**3673686**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12688401**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**6696051**
	ИТОГО:		Тенге				**37200648**
	Сметная прибыль		Тенге				**2976052**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**40176700**
	ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	К=	0,817348221				**32838356**
	НДС 12%		12%				**3940603**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС		**Тенге**				**36778960**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Новинтех", БИН 090540010883	**КГУ ""Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области", БИН 050140006398**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный	(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор Маргарян В.А.	**Руководитель Омаров С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)	Место печати (при наличии)