СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат по технологическим этапам и комплексам работ

за июль 2011г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г.Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "Вершина"

Код докуме	Код заказчика		Код подрядчика		№ договора	Дата	КС
	код учр.	№ счета	код учр.	№ счета			
					101/016/018	27.05.2011г	

Наименование строек

Текущий ремонт брусчатки

Пусковые комплексы, объекты, технологические этапы, комплексы работ	№ стр.	Код по ОКПС	План работ: с начала года по отчетный месяц	План работ: на 1 кв. 1полуг. 9 месяцев год	Стоимость выполненных работ: с начала года по отчетный месяц	Стоимость выполненных работ: в т.ч. СМР	Стоимость выполненных работ: из них экономия от проект решений	Стоимость выполненных работ: из гр. 4 работ по монтажу оборудов	Стоимость выполнен прочих затрат,не вход. в СМР	Объем работ,рассчитываемый в выполн. плана подлежит оплате (из гр.3): СМР	Объем работ: капремонт и др.подр. работы	Объем работ: из гр.8 и 9 подлеж. опл. за месяц	КС (гр.Б) 1-10
А			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт брусчатки в сквере акимата на перекрестке улиц М.Жусупа-М.Ауэзова			2678571										
НДС 12%			321429										
Итого			3000000										
Текущий ремонт брусчатки в сквере Воинов-Интернационалистов			2678571		2678571							636 553	
НДС 12%			321429		321429							76 387	
Итого:			3000000		3000000							712 940	
Итого			5357142		2678571							636 553	
НДС 12%			642 858		321429							76 387	
Итого по договору:			6 000 000		3000000							712 940	

Заказчик:

Начальник ГУ "ОЖКХ ПТ и АД акимата г.Экибастуза"

_____ Векшина Л.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Вершина"

_____ А.А.Пиянзов

Стройка:
Объект:

АКТ
выполненных работ №2 от 26.07.2011г.

текущий ремонт брусчатки в сквере Воинов-Интернационалистов.

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге	**712,940**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**214,450**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,678**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

Зона: 13

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПОДРАЗДЕЛ									
1	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	74,708	37,89	32,89	2831	2457	1639	0,10000	7
				5,00	11,49	374	858	133	0,00000	0
		1м2 основания								
2	31-1-1	Вода	2,240	5,00	0,00	11	0	0	0,00000	0
		м3								
3	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	602,439	115,32	14,99	69474	9031	9198	0,10000	60
				6,41	5,07	3862	3054	133	0,00000	0
		1м2 основания или покрытий								
4	П8-10-1	Перевозка ПГС автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	115,668	84,26	84,26	9746	9746	1949	0,00000	0
				0,00	16,85	0	1949	100	0,28959	33
		1т								
5	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	602,439	99,88	42,08	60172	25351	57874	0,38100	230
				57,38	14,85	34568	8946	133	0,07260	44
		1м2 тротуара								
6	Е27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	345,045	115,31	6,63	39787	2288	50681	0,69800	241
				108,68	1,76	37499	607	133	0,00610	2
		1м бортового камня								
		Итого дополнительный транспорт по смете				9 746	9 746			
							1 949			33
		Всего прямые затраты				**182 021**	**48 873**			**538**
						76 303	**15 414**			**79**
		Стоимость материалов, тенге				**56 845**				
		Итого с накладными расходами, тенге				**301 766**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нен[illegible]мируемые и непредвиденные затраты, тенге (6[illegible])				**18 106**				
		Всего по смете, тенге				**319 872**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**678**				
		Итого в базовых ценах 2001г.				319 872				
		Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1512/775 = 1.951								
		Итого в текущих ценах (МРПтек = 1512)				**624 070**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**12 482**				
		Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**636 553**				
		Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%				**76 387**				
		Сметная стоимость строительства				**712 940**				

Сдал: Начальник участка ТОО "Вершина" Ускенбаев О.К

Зам.начальника
ГУ "ОЖКХ,ПТ и АД" Тюлебаев М.С.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Мисягина Л.Н.

Гл.специалист ГУ "ОЖКХ,ТП и АД" Раевская Г.А.