Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» октября 2017 г.

Заказчик:
ТОО «Ердар» в лице Шаухин Д.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 10.10.2017 года ТОО «Нарын-Сервис» - в лице Шаухин Н.К., ВКО, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, ул. Восточная, 1**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): **от 10.10.2017 года ТОО «DS&V», в лице директора Кусаиова А.К., №0003169 от 01.10.09 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **от 10.10.2017 года ТОО «ГРАДОПРОЕКТ», в лице директора Грохотов А.Н. гос. лицензия № 15011030 от 15.06.2015 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство водопровода в с. Улкен Нарын Катон-Карагайский район ВКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, с. Улкен Нарын**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

_____

документ подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения суда, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

_____
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» от 01.09.2017 № KZ59REA00252171;
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно- сметной документации) **ТОО «ГРАДОПРОЕКТ»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_заказчиком_____;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ. **09.2017 года** ;
месяц, год
окончание работ **10. 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____мес._____;
фактически, месяц: _____мес._____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **протяженность 0,4 км**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего _____тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3 671,163** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **3 671,163 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____**тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопровода в с. Улкен Нарын Катон-Карагайский район ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Шаухин Д.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
Кусаинов А.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
Грохотов А.Н..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Шаухин Н.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Ердар"

Катон-Карагайский район с.Улкен Нарын, ул. Восточная, 1
БИН 971040002643, БИК TSESKZKA, ИИК KZ06998LTB0000394917, АО "Цесна банк"

Подрядчик:ТОО "Нарын-Сервис" РК ВКО Катон-Карагайского района с.Улкен Нарын, ул.Восточная, 1
БИН 010340002226, БИК LARIKZKA, ИИК KZ7177400KZ220317046, АО "AsiaCreditBank" (Азия Кредит Банк)

Акт
выполненных работ №1
Строительство водопровода в селе Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО

с. Улкен Нарын

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод								
1	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1619,967	38,59	36,49	62515	59113	17740	0,0146	24
		м3 грунта		2,1	9,19	3402	14887	97	0,0319	52
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8;	150	527,4	–	79110	–	89394	2,848	427
		м3 грунта		527,4	–	79110	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1800	6,48	6,48	11664	11664	3667	–	–

		м3 грунта		–	2,1	–	3780	97	0,00806	15
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	180	134,1	–	24138	–	27276	0,972	175
		м3 грунта		134,1	–	24138	–	113	–	–
5	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,4	506018,18	79706,21	202407	31882	18812	179	72
		км трубопровода		30825	5353,43	12330	2141	130	20,64	8
6	8-4-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	40	2590		103600				
		10м								
7	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных	3	10020,81	83,18	30062	250	4572	6,57	20
		шт		1140,75	31,5	3422	95	130	0,15	–
8	72-1-181(об)	Колонка водоразборная, 500х512х1000 мм	3	19300		57900				
		шт								
9	Е6-1-4	Устройство бетонный отмостки	0,07	13997,43	285,58	980	20	39	2,65	–
		м3		416,25	107,89	29	8	105	0,5269	–
10	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 65 мм	3	405,4	16,15	1216	48	913	1,36	4
		задвижка или клапан		227,25	6,75	682	20	130	0,03	–
11	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	3	5190		15570				
		шт								
12	Е22-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 65 мм	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		фланец		96,75	–	194	–	130	–	–
13	8-9-10	Фланцы приварные плоские из стали Dy 65 мм	2	342		684				
		шт								
14	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,576	37434,45	1879,87	171300	8602	11743	8,86	41

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			1435,5	538,43	6569	2464	130	2,061	9
15 30-18-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90	4	6010		24040				
	м								
16 Е27-15-4	Исправление профиля гравийных оснований без добавления нового материала	950,26	20,41	15,65	19395	14872	11324	0,0309	29
	м2 площади основания								
			4,68	4,28	4447	4067	133	0,0157	15
17 Е23-24-1	Установка люка	4	8356,91	35,42	33428	142	1158	1,31	5
	шт								
			209,25	13,5	837	54	130	0,07	–
	Всего прямые затраты				**838247**	**126626**			**798**
					135160	**27516**			**99**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				518562				
	оборудования, тенге				57900				
	Накладные расходы, тенге				186890				
	- заработная плата, тенге				28034				
	- трудоемкость, чел-ч				93				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58034				
	Всего				**1083171**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				10253				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4101				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1097525**				
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**3213553**				
	- материалы, тенге				1518350				
	- оборудование, тенге				169531				
	- сметная заработная плата, тенге				600427				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	990
Налог (2 %)	64271
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3277824**
НДС (12 %)	393339
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3671163**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Ердар"
_____ **Шаухин Д.Т.**

Технадзор:
Диретор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.
_____ **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Нарын Сервис"
_____ **Шаухин Н.К.**