Наименование заказчика: ТОО "Талдыкорган Жолдары"
Уполномоченный орган: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Договор №

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за август месяц 2010год

Наименование объекта: Вертикальная планировка в п.Кызылагаш Аксуского района Алматинской области пятна:357,358,359,360,361,362,363,364

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е 1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 10 м	3,35	10,93	10,93	37	37	12	–	–
		м3 грунта		–	3,35	–	12	97	0,0136	–
2	Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) К=3,000;	10,05	8,28	8,28	83	83	26	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	27	97	0,0103	–
3	Е1-17-9	Погрузка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3,35	42,21	40,26	141	135	42	0,0129	–
		м3 грунта		1,86	10,91	6	37	97	0,03733	–
4	П8-1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза в места насыпи К=1,600;	5,36	19,7	19,7	106	106	21	–	–

		т		–	3,94	–	21	100	0,00827	–
5	Е1-24-3	Планировка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 10 м	25,7	10,93	10,93	281	281	88	–	–
		м3 грунта		–	3,55	–	91	97	0,0136	–
6	Е1-30,1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) 1 проход	17948,9	0,28	0,28	5026	5026	1567	–	–
		м2 спланир.поверхности за 1 проход		–	0,09	–	1615	97	0,00035	6
7	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) 2 проход	17948,9	0,28	0,28	5026	5026	1567	–	–
		м2 спланир.поверхности за 1 проход		–	0,09	–	1615	97	0,00035	6

Итого	**10700**
Накладные расходы, тенге	3323
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	841
Всего	**14864**
Временные здания и сооружения (1,5%)	223
Итого	**15087**
Затраты в зимнее время (1,5%)	226
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	151
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	60
в базовых ценах 2001г	15524
Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823	28301
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	566

Сметная стоимость в текущем уровне цен	28867
НДС (12%)	3464
ВСЕГО по строительству	**32331**

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за июль месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 32 Пятно 360

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты , бетонные работы								
1	Е6-13-1	Устройство приямков при устройстве подпольных каналов(бетон 3,5) / *м3*	0,18	1298,47 / 490,5	86,6 / 32,72	234 / 88	16 / 6	99 / 105	3,06 / 0,1598	1 / –
2	99-1-1	Бетон В3,5К=1,015; / *м3*	0,1827	5328		973				
3	Е8-6-1	Кладка кирпичная подпольных каналов / *м3 кладки*	0,134	6924,24 / 699,75	335,84 / 126	928 / 94	45 / 17	131 / 118	4,54 / 0,61	1 / –
4	Е7-37-2	Укладка плиты П2-15а / *м3 сборных конструкций*	0,03	2520,73 / 362,25	1240,62 / 127,08	76 / 11	37 / 4	21 / 140	2,13 / 0,4124	– / –
5	30-17-1	Плиты П2-15а / *м3*	0,03	13600		408				
6	Е6-22-3	Устройство МУ-1(бетон В25) / *м3*	0,02	3068,42 / 911,25	210,67 / 79,58	61 / 18	4 / 2	21 / 105	5,75 / 0,3887	– / –
7	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	0,0203	7253		147				

8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	м3	0,0021	47563		100				
9	Е6-22-3	Устройство МУ-2(бетон В25)	т	0,01	3068,42	210,67	31	2	11	5,75	–
			м3		911,25	79,58	9	1	105	0,3887	–
10	99-1-1	Бетон В25К=1,015;		0,01015	7253		74				
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	м3	0,00114	47563		54				
		Итого по разделу 1	т				**2865**				
		Накладные расходы, тенге					283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					189				
		Всего по разделу 1, тенге					**3337**				

Раздел 2. Внутренние сети отопления

1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	13	264,48	3,96	3438	51	893	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	679	19	128	0,0073	–
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	783	22	128	0,0073	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	24	422,48	3,96	10140	95	1650	0,297	7
		м трубопровода		52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	32	472,48	3,96	15119	127	2199	0,297	10
		м трубопровода		52,2	1,49	1670	48	128	0,0073	–

5 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,75	3327,14	34,73	32440	339	1516	0,682	7
	кВт		108,45	13,01	1057	127	128	0,0635	1
6 Е18-1-1	Установка стальных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5297,16	337,41	5297	337	5460	22,1	22
	котел		4140	126	4140	126	128	0,62	1
7 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные "Уют-1"	1	0		13600				
	шт								
8 Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	8387,98	68,6	8388	69	827	3,63	4
	бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
9 Е9-17-1	Монтаж дымовой трубы	0,07072	4646,85	2285,57	329	162	140	9,35	1
	т конструкций		1579,5	617,13	112	44	90	2,34	–
10 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	3,7	1200		4440				
	м								
11 9-4-58	Краны пробковые пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343		343				
	шт								
12 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	5	377		1885				
	шт								
13 Е15-172-4	Двухслойная масляная окраска радиаторов	15	159,71	0,07	2396	1	1701	0,646	10
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1620	–	105	0,0001	–
14 Е15-172-4	Двухслойная масляная окраска трубопроводов	12	159,71	0,07	1917	1	1361	0,646	8
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1296	–	105	0,0001	–
15 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	21,8	0,05	46	–	11	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
16 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных трубопроводов серебристой краской БТ-177	2,1	24,59	0,02	52	–	6	0,016	–
	м2								

			3,13	–	7	–	90	-	-
17 Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	221,02	5,31	1105	27	211	0,24	1
	м трубопровода		40,28	2,03	201	10	100	0,01	–
18 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
	м трубопровода		42,75	3,38	214	17	100	0,016	–
19 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00115	314500		362				
	1000м2								
20 Е26-12-2	Изоляция поверхностей расширительного бака плитами минераловатными на синтетическом связующем	1,5	164,72	50,15	247	75	166	0,534	1
	м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	138	28	100	0,092	–
21 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,15	4260		639				
	м3								

Итого по разделу 2	**108589**
Накладные расходы, тенге	17402
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6713
Всего по разделу 2	**132704**
Всего по разделам 1,2 в базовых ценах 2001 г.	**136041**
Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823	248003
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	4960
Сметная стоимость в текущем уровне цен	252963
с коэфф. Понижения 0,889	**224884**

НДС (12%)	26986
ВСЕГО по строительству	**251870**

Заказчик:

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ № 2

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за июль месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 43 Пятно 357

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты , бетонные работы								
1	Е6-13-1	Устройство приямков при устройстве подпольных каналов(бетон 3,5)	0,18	1298,47	86,6	234	16	99	3,06	1
		м3		490,5	32,72	88	6	105	0,1598	–
2	99-1-1	Бетон В3,5К=1,015;	0,1827	5328		973				
		м3								
3	Е8-6-1	Кладка кирпичная подпольных каналов	0,134	6924,24	335,84	928	45	131	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	94	17	118	0,61	–
4	Е7-37-2	Укладка плиты П2-15а	0,03	2520,73	1240,62	76	37	21	2,13	–
		м3 сборных конструкций		362,25	127,08	11	4	140	0,4124	–
5	30-17-1	Плиты П2-15а	0,03	13600		408				
		м3								
6	Е6-22-3	Устройство МУ-1(бетон В25)	0,02	3068,42	210,67	61	4	21	5,75	–
		м3		911,25	79,58	18	2	105	0,3887	–
7	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	0,0203	7253		147				

8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*м3*	0,0021	47563		100				
9	Е6-22-3	Устройство МУ-2(бетон В25)	*т*	0,01	3068,42	210,67	31	2	11	5,75	–
10	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	*м3*	0,01015	911,25 7253	79,58	9 74	1	105	0,3887	–
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	*м3*	0,00114	47563		54				
		Итого по разделу 1	*т*				**2865**				
		Накладные расходы, тенге					283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					189				
		Всего по разделу 1, тенге					**3337**				

Раздел 2. Внутренние сети отопления

1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	*м трубопровода*	13	264,48	3,96	3438	51	893	0,297	4
					52,2	1,49	679	19	128	0,0073	–
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	*м трубопровода*	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
					52,2	1,49	783	22	128	0,0073	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	*м трубопровода*	24	422,48	3,96	10140	95	1650	0,297	7
					52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	*м трубопровода*	32	472,48	3,96	15119	127	2199	0,297	10
					52,2	1,49	1670	48	128	0,0073	–

			3,13	–	7	–	90	–	–
17 Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	221,02	5,31	1105	27	211	0,24	1
	м трубопровода								
			40,28	2,03	201	10	100	0,01	–
18 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
	м трубопровода								
			42,75	3,38	214	17	100	0,016	–
19 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00115	314500		362				
	1000м2								
20 Е26-12-2	Изоляция поверхностей расширительного бака плитами минераловатными на синтетическом связующем	1,5	164,72	50,15	247	75	166	0,534	1
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	138	28	100	0,092	–
21 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,15	4260		639				
	м3								

Итого по разделу 2	**108589**
Накладные расходы, тенге	17402
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6713
Всего по разделу 2	**132704**
Всего по разделам 1,2 в базовых ценах 2001 г.	**136041**
Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823	248003
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	4960
Сметная стоимость в текущем уровне цен	252963
с коэфф. Понижения 0,889	**224884**

НДС (12%)	26986
ВСЕГО по строительству	**251870**

Заказчик:

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ № 2

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за июль месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 38 Пятно 358

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты , бетонные работы								
1	Е6-13-1	Устройство приямков при устройстве подпольных каналов(бетон 3,5)	0,18	1298,47	86,6	234	16	99	3,06	1
		м3		490,5	32,72	88	6	105	0,1598	–
2	99-1-1	Бетон В3,5К=1,015;	0,1827	5328		973				
		м3								
3	Е8-6-1	Кладка кирпичная подпольных каналов	0,134	6924,24	335,84	928	45	131	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	94	17	118	0,61	–
4	Е7-37-2	Укладка плиты П2-15а	0,03	2520,73	1240,62	76	37	21	2,13	–
		м3 сборных конструкций		362,25	127,08	11	4	140	0,4124	–
5	30-17-1	Плиты П2-15а	0,03	13600		408				
		м3								
6	Е6-22-3	Устройство МУ-1(бетон В25)	0,02	3068,42	210,67	61	4	21	5,75	–
		м3		911,25	79,58	18	2	105	0,3887	–
7	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	0,0203	7253		147				

		м3								
8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0021	47563		100				
		т								
9	Е6-22-3	Устройство МУ-2(бетон В25)	0,01	3068,42	210,67	31	2	11	5,75	–
		м3								
				911,25	79,58	9	1	105	0,3887	–
10	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	0,01015	7253		74				
		м3								
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00114	47563		54				
		т								
		Итого по разделу 1				**2865**				
		Накладные расходы, тенге				283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189				
		Всего по разделу 1, тенге				**3337**				

Раздел 2. Внутренние сети отопления

1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	13	264,48	3,96	3438	51	893	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	679	19	128	0,0073	–
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	783	22	128	0,0073	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	24	422,48	3,96	10140	95	1650	0,297	7
		м трубопровода		52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	32	472,48	3,96	15119	127	2199	0,297	10
		м трубопровода		52,2	1,49	1670	48	128	0,0073	–

5 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	9,75	3327,14	34,73	32440	339	1516	0,682	7
	кВт		108,45	13,01	1057	127	128	0,0635	1
6 Е18-1-1	Установка стальных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	1	5297,16	337,41	5297	337	5460	22,1	22
	котел		4140	126	4140	126	128	0,62	1
7 75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные "Уют-1"	1	0		13600				
	шт								
8 Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3	1	8387,98	68,6	8388	69	827	3,63	4
	бак		621	24,75	621	25	128	0,13	–
9 Е9-17-1	Монтаж дымовой трубы	0,07072	4646,85	2285,57	329	162	140	9,35	1
	т конструкций		1579,5	617,13	112	44	90	2,34	–
10 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	3,7	1200		4440				
	м								
11 9-4-58	Краны пробковые пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	1	343		343				
	шт								
12 9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	5	377		1885				
	шт								
13 Е15-172-4	Двухслойная масляная окраска радиаторов	15	159,71	0,07	2396	1	1701	0,646	10
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1620	–	105	0,0001	–
14 Е15-172-4	Двухслойная масляная окраска трубопроводов	12	159,71	0,07	1917	1	1361	0,646	8
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	1296	–	105	0,0001	–
15 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,1	21,8	0,05	46	–	11	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
16 Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных трубопроводов серебристой краской БТ-177	2,1	24,59	0,02	52	–	6	0,016	–
	м2								

			3,13	–	7	–	90	–	–
17 Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	221,02	5,31	1105	27	211	0,24	1
	м трубопровода								
			40,28	2,03	201	10	100	0,01	–
18 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
	м трубопровода								
			42,75	3,38	214	17	100	0,016	–
19 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00115	314500		362				
	1000м2								
20 Е26-12-2	Изоляция поверхностей расширительного бака плитами минераловатными на синтетическом связующем	1,5	164,72	50,15	247	75	166	0,534	1
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	138	28	100	0,092	–
21 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,15	4260		639				
	м3								

Итого по разделу 2	**108589**
Накладные расходы, тенге	17402
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6713
Всего по разделу 2	**132704**
Всего по разделам 1,2 в базовых ценах 2001 г.	**136041**
Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823	248003
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	4960
Сметная стоимость в текущем уровне цен	252963
с коэфф. Понижения 0,889	**224884**

НДС (12%)	26986
ВСЕГО по строительству	**251870**

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за июль месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 34а, Пятно 359

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты , бетонные работы								
1	Е6-13-1	Устройство приямков при устройстве подпольных каналов(бетон 3,5)	0,18	1298,47	86,6	234	16	99	3,06	1
		м3		490,5	32,72	88	6	105	0,1598	–
2	99-1-1	Бетон В3,5К=1,015;	0,1827	5328		973				
		м3								
3	Е8-6-1	Кладка кирпичная подпольных каналов	0,134	6924,24	335,84	928	45	131	4,54	1
		м3 кладки		699,75	126	94	17	118	0,61	–
4	Е7-37-2	Укладка плиты П2-15а	0,03	2520,73	1240,62	76	37	21	2,13	–
		м3 сборных конструкций		362,25	127,08	11	4	140	0,4124	–
5	30-17-1	Плиты П2-15а	0,03	13600		408				
		м3								
6	Е6-22-3	Устройство МУ-1(бетон В25)	0,02	3068,42	210,67	61	4	21	5,75	–
		м3		911,25	79,58	18	2	105	0,3887	–
7	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	0,0203	7253		147				

		м3								
8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0021	47563		100				
		т								
9	Е6-22-3	Устройство МУ-2(бетон В25)	0,01	3068,42	210,67	31	2	11	5,75	–
		м3		911,25	79,58	9	1	105	0,3887	–
10	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	0,01015	7253		74				
		м3								
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00114	47563		54				
		т								
		Итого по разделу 1				**2865**				
		Накладные расходы, тенге				283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189				
		Всего по разделу 1, тенге				**3337**				

Раздел 2. Внутренние сети отопления

1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	13	264,48	3,96	3438	51	893	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	679	19	128	0,0073	–
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	783	22	128	0,0073	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	24	422,48	3,96	10140	95	1650	0,297	7
		м трубопровода		52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	32	472,48	3,96	15119	127	2199	0,297	10
		м трубопровода		52,2	1,49	1670	48	128	0,0073	–

17 Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм		3,13	–	7	–	90	–	–
	м трубопровода	5	221,02	5,31	1105	27	211	0,24	1
18 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами		40,28	2,03	201	10	100	0,01	–
	м трубопровода	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
19 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)		42,75	3,38	214	17	100	0,016	–
	1000м2	0,00115	314500		362				
20 Е26-12-2	Изоляция поверхностей расширительного бака плитами минераловатными на синтетическом связующем								
	м2 поверхности изоляции	1,5	164,72	50,15	247	75	166	0,534	1
21 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125		92,03	18,68	138	28	100	0,092	–
	м3	0,15	4260		639				

Итого по разделу 2	**108589**
Накладные расходы, тенге	17402
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6713
Всего по разделу 2	**132704**
Всего по разделам 1,2 в базовых ценах 2001 г.	**136041**
Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823	248003
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	4960
Сметная стоимость в текущем уровне цен	252963
с коэфф. Понижения 0,889	**224884**

НДС (12%)	26986
ВСЕГО по строительству	**251870**

Заказчик:

Подрядчик:

ДЛЯ ФОРМ № 2

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ

Выполненных работ за июль месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (90м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 22, Пятно 364

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5431,48	347,53	5431	348	5624	22,763	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе прим. *шт*	1	0		13600				
3	Е18-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3 *бак*	1	5978,67	70,66	5979	71	851	3,7389	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *кВт*	14,04	4331,43	35,77	60813	502	2248	0,70246	10
				111,7	13,4	1568	188	128	0,06541	1

5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367			
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	1	268,17	4,08	268	4	72	0,30591	–
				53,77	1,53	54	2	128	0,00752	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	44	266,17	4,08	11711	180	3114	0,30591	13
				53,77	1,53	2366	67	128	0,00752	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	32	345,17	4,08	11045	131	2266	0,30591	10
				53,77	1,53	1721	49	128	0,00752	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	22	424,17	4,08	9332	90	1558	0,30591	7
				53,77	1,53	1183	34	128	0,00752	–
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	11	474,17	4,08	5216	45	778	0,30591	3
				53,77	1,53	591	17	128	0,00752	–
11	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	0,39	608,51	8,19	237	3	35	0,38316	–
				67,44	3,06	26	1	128	0,01494	–
12	Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром70 мм (гильзы) Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	1	880,72	16,47	881	16	161	0,67465	1

	м трубопровода		119,58	6,17	120	6	128	0,03008	–
13 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	110	11,31	–	1244	–	1550	0,0516	6
	м трубопровода		11,01	–	1211	–	128	–	–
14 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	34,2	159,71	0,07	5462	2	3880	0,646	22
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	3694	1	105	0,0001	–
15 Е26-23-6	Покрытие поверхности трубопроводом изолом по изольной мастике за 2 раза	6	148,28	9,01	890	54	277	0,27	2
	м трубопровода		42,75	3,38	257	20	100	0,016	–
16 1-1-169	Изол	1,1	126		139				
	м2								
17 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15-25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	165,44	5,31	496	16	318	0,57	2
	м трубопровода		103,95	2,03	312	6	100	0,01	–
18 Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	202,65	5,31	608	16	396	0,71	2
	м трубопровода		130,05	2,03	390	6	100	0,01	–
19 1-3-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем (ГОСТ 23208-83) М-200, Dв=18-57 мм	0,06	17600		1056				
	м3								
20 Е12-15-1	Устройство оклейки рубероидом труб	2,3	229,96	1,19	529	3	75	0,155	–
	м2 изолируемой поверхности		27	0,45	62	1	119	0,0022	–

28	Е16-14-11	Прокладка трубопроводов пластмассовых диаметром 200 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03;	4	297,45	14,74	1190	59	1079	1,1742	5
		м трубопровода		205,33	5,52	821	22	128	0,02699	–
29	8-4-20	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,4	19000		7600				
		10м								
30	Е20-12-11	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм т.ч.п.1.20: ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
		решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
31	13-12-72	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
		м2								
32	Е20-18-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 250 мм т.ч.п.1.20: ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	964,19	5,65	964	6	84	0,378	–
		зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–

Итого по разделу 2	**10110**
Накладные расходы, тенге	1411
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	691
Всего по разделу, тенге	**12212**
Всего по разделам 1,2 в базовых ценах 2001 г.	**235626**
Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823	429547
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	8591
Сметная стоимость в текущем уровне цен	438138
с коэфф. Понижения 0,892	**390819**

НДС (12%) 46898

ВСЕГО по строительству **437718**

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование заказчика : ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

АКТ
Выполненных работ за июль месяц 2010 год

Форма 2

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п. Кызыл-Агаш , (100м2)
п.КызылАгаш, ул.Достык д.№31 "а", пятно 361

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Отопление								
1	Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5431,48	347,53	5431	348	5624	22,763	23
				4264,2	129,78	4264	130	128	0,6386	1
2	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные на твердом топливе прим. *шт*	1	0		13600				
3	Е18-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,15 м3 *бак*	1	5428,67	70,66	5429	71	851	3,7389	4
				639,63	25,49	640	25	128	0,1339	–
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *кВт*	13,42	3671,43	35,77	49271	480	2149	0,70246	9
				111,7	13,4	1499	180	128	0,06541	1

5	9-1-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	367		367			
6	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	1	268,17	4,08	268	4	72	0,30591	–
				53,77	1,53	54	2	128	0,00752	–
7	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	49	266,17	4,08	13042	200	3469	0,30591	15
				53,77	1,53	2635	75	128	0,00752	–
8	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм *м трубопровода*	33	345,17	4,08	11391	135	2335	0,30591	10
				53,77	1,53	1774	50	128	0,00752	–
9	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	18	424,17	4,08	7635	73	1275	0,30591	6
				53,77	1,53	968	28	128	0,00752	–
10	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм *м трубопровода*	19	474,17	4,08	9009	78	1345	0,30591	6
				53,77	1,53	1022	29	128	0,00752	–
11	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (гильзы) Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	0,65	608,51	8,19	396	5	59	0,38316	–
				67,44	3,06	44	2	128	0,01494	–

12	Е16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром70 мм (гильзы) Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	1	880,72	16,47	881	16	161	0,67465	1
				119,58	6,17	120	6	128	0,03008	–
13	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм Сб.18 т.ч.п.1.15: ктрр=1,03; ктрм=1,03; кзпр=1,03; кэкс=1,03; кзпм=1,03; *м трубопровода*	120	11,31	–	1357	–	1691	0,0516	6
				11,01	–	1321	–	128	–	–
14	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	35	159,71	0,07	5590	2	3970	0,646	23
				108	0,02	3780	1	105	0,0001	–
15	Е26-23-6	Покрытие поверхности трубопроводом изолом по изольной мастике за 2 раза *м трубопровода*	7	148,28	9,01	1038	63	323	0,27	2
				42,75	3,38	299	24	100	0,016	–
16	1-1-169	Изол *м2*	1,3	126		164				
17	Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 15-25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	3	165,44	5,31	496	16	318	0,57	2
				103,95	2,03	312	6	100	0,01	–
18	Е26-1-5	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм *м трубопровода*	4	202,65	5,31	811	21	528	0,71	3
				130,05	2,03	520	8	100	0,01	–

Раздел 2. Вентиляция

27	Е16-14-11								
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 200 мм	4	297,45	14,74	1190	59	1079	1,1742	5
	м трубопровода		205,33	5,52	821	22	128	0,02699	–
28	8-4-20								
	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 200 мм	0,4	19000		7600				
	10м								
29	Е20-12-11								
	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 200 размером 200х200 мм т.ч.п.1.20: ктрр=1,05; ктрм=1,05; кзпр=1,05; кэкс=1,05; кзпм=1,05;	1	241,85	16,96	242	17	248	1,1235	1
	решетка		186,64	7,09	187	7	128	0,0315	–
30	13-12-72								
	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	0,04	2850		114				
	м2								
31	Е20-19-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	1	1129,1	7,3	1129	7	111	0,5145	1
	зонт		85,05	2,36	85	2	128	0,0105	–
	Итого по разделу 2				**10275**				
	Накладные расходы, тенге				1438				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				703				
	Всего по разделу, тенге				**12416**				
	Всего по разделам 1,2 в базовых ценах 2001 г.				**222588**				
	Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823				**405778**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				**8116**				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				**413893**				
	с коэфф. Понижения 0,896				**370848**				

НДС (12%) 44502

ВСЕГО по строительству 415350

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за июль месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 28, Пятно 362

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Фундаменты , бетонные работы								
1	Е6-13-1	Устройство приямков при устройстве подпольных каналов(бетон 3,5) *м3*	0,18	1298,47	86,6	234	16	99	3,06	1
				490,5	32,72	88	6	105	0,1598	–
2	99-1-1	Бетон В3,5К=1,015; *м3*	0,1827	5328		973				
3	Е8-6-1	Кладка кирпичная подпольных каналов *м3 кладки*	0,134	6924,24	335,84	928	45	131	4,54	1
				699,75	126	94	17	118	0,61	–
4	Е7-37-2	Укладка плиты П2-15а *м3 сборных конструкций*	0,03	2520,73	1240,62	76	37	21	2,13	–
				362,25	127,08	11	4	140	0,4124	–
5	30-17-1	Плиты П2-15а *м3*	0,03	13600		408				
6	Е6-22-3	Устройство МУ-1(бетон В25) *м3*	0,02	3068,42	210,67	61	4	21	5,75	–
				911,25	79,58	18	2	105	0,3887	–
7	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	0,0203	7253		147				

		м3								
8	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0021	47563		100				
		т								
9	Е6-22-3	Устройство МУ-2(бетон В25)	0,01	3068,42	210,67	31	2	11	5,75	–
		м3		911,25	79,58	9	1	105	0,3887	–
10	99-1-1	Бетон В25К=1,015;	0,01015	7253		74				
		м3								
11	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00114	47563		54				
		т								
		Итого по разделу 1				**2865**				
		Накладные расходы, тенге				283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				189				
		Всего по разделу 1, тенге				**3337**				

Раздел 2. Внутренние сети отопления

1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	13	264,48	3,96	3438	51	893	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	679	19	128	0,0073	–
2	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	15	343,48	3,96	5152	59	1030	0,297	4
		м трубопровода		52,2	1,49	783	22	128	0,0073	–
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	24	422,48	3,96	10140	95	1650	0,297	7
		м трубопровода		52,2	1,49	1253	36	128	0,0073	–
4	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	32	472,48	3,96	15119	127	2199	0,297	10
		м трубопровода		52,2	1,49	1670	48	128	0,0073	–

5	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	9,75	3327,14	34,73	32440	339	1516	0,682	7
				108,45	13,01	1057	127	128	0,0635	1
6	Е18-1-1	Установка стальных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч) *котел*	1	5297,16	337,41	5297	337	5460	22,1	22
				4140	126	4140	126	128	0,62	1
7	75-1-120	Котлы отопительные стальные водогрейные "Уют-1" *шт*	1	0		13600				
8	Е18-10-4	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,3 м3 *бак*	1	8387,98	68,6	8388	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	–
9	Е9-17-1	Монтаж дымовой трубы *т конструкций*	0,07072	4646,85	2285,57	329	162	140	9,35	1
				1579,5	617,13	112	44	90	2,34	–
10	8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм *м*	3,7	1200		4440				
11	9-4-58	Краны пробковые пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм *шт*	1	343		343				
12	9-4-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм *шт*	5	377		1885				
13	Е15-172-4	Двухслойная масляная окраска радиаторов *м2 окрашиваемой поверхности*	15	159,71	0,07	2396	1	1701	0,646	10
				108	0,02	1620	–	105	0,0001	–
14	Е15-172-4	Двухслойная масляная окраска трубопроводов *м2 окрашиваемой поверхности*	12	159,71	0,07	1917	1	1361	0,646	8
				108	0,02	1296	–	105	0,0001	–
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	2,1	21,8	0,05	46	–	11	0,0295	–
				5,81	0,02	12	–	90	0,0001	–
16	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных трубопроводов серебристой краской БТ-177 *м2*	2,1	24,59	0,02	52	–	6	0,016	–

			3,13	–	7	–	90	–	–
17 Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 20 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	5	221,02	5,31	1105	27	211	0,24	1
	м трубопровода								
			40,28	2,03	201	10	100	0,01	–
18 Е26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов рулонными материалами	5	150,76	9,01	754	45	231	0,27	1
	м трубопровода								
			42,75	3,38	214	17	100	0,016	–
19 1-1-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В (ТУ 6-11-145-80)	0,00115	314500		362				
	1000м2								
20 Е26-12-2	Изоляция поверхностей расширительного бака плитами минераловатными на синтетическом связующем	1,5	164,72	50,15	247	75	166	0,534	1
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	138	28	100	0,092	–
21 1-3-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	0,15	4260		639				
	м3								
	Итого по разделу 2				**108589**				
	Накладные расходы, тенге				17402				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6713				
	Всего по разделу 2				**132704**				
	Всего по разделам 1,2 в базовых ценах 2001 г.				**136041**				
	Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823				248003				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				4960				
	Сметная стоимость в текущем уровне цен				252963				
	с коэфф. Понижения 0,889				**224884**				

НДС (12%) 26986

ВСЕГО по строительству **251870**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ Управление строительства Алматинской области
Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Наименование стройки: Уборка селевых наносов с участка жилого дома №24(пятно363) по ул.Достык п.Кызылаган
Наименование объекта: Уборка селевых наносов

А К Т
выполненных работ за июнь 2010 год

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта селевых наносов бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	993,12	9,24 –	9,24 3	9176 –	9176 2979	2890 97	– 0,0115	– 11
2	П9-29-1	Селевые наносы - погрузка К=1,200; *т*	1191,744	27,1 –	27,1 18,97	32296 –	32296 22607	22607 100	– 0,03984	– 47
3	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза К=1,200; *т*	1191,744	26 –	26 5,2	30985 –	30985 6197	6197 100	– 0,01092	– 13
		Всего прямые затраты				**72 457** **–**	**72 457** **31 783**			**–** **71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого:	**112,056**
Затраты на производство СМР в зимнее время(1,5%)	**1,681**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет(1%)	**1,121**
На оплату дополнительных отпусков(0,4%)	**0,448**
Командировочные расходы	**6,397**
Итого в базовых ценах 2001 года МРП=775 тенге	**121,703**
Итого в текущих ценах 2010 года МРП=1413 тенге(к=1,823)	**221,865**
Налоги,сборы,обязательные платежи в бюджет 2%	**4,437**
Всего:	**226,302**
НДС 12%	**27,156**
Всего к оплате:	**253,458**

Принял:

Сдал:

Наименование заказчика: Общественный фонд "Жансугуров"
Уполномоченный орган: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"
Договор №524/08/2010 от 17.08.2010г.

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за август месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство хозяйственных построек и благоустройство территории жилых домов в п.Кызылагаш Аксуского района Алматинской области пятна:357,358,359,360,361,362,364

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Уборная								
1	99-1-1	Деревянный туалет на одно очко *шт.*	7	6747		47229				
		Итого по разделу 1				**47229**				
		Накладные расходы, тенге				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2834				
		Всего по разделу 1, тенге				**50063**				
		Раздел 2. Штакетная ограда								
2	99-1-1	Штакетная ограда 3,0х1,2м *м*	849	446		378654				
3	99-1-2	Ворота и калитка *шт.*	7	2655		18585				
		Итого по разделу 2				**397239**				
		Накладные расходы, тенге				–				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	23834
Всего по разделу 2	**421073**
Всего по разделам 1,2 в базовых ценах 2001 г.	**471136**
Единое вознаграждение за выслугу лет (1%)	**4711**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**1885**
в базовых ценах 2001г	**477732**
Всего по разделам 1,2 в текущих ценах 2010 г. К=1,823	870905
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	17418
Сметная стоимость в текущем уровне цен	888324
НДС (12%)	106598
ВСЕГО по строительству	**994922**

Заказчик:
Общественный фонд "Жансугуров"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик,38
РНН 530200007643
ИИК KZ066010311000047650
БИК KSBKKZKX КБЕ 18
Банк: АО "Народный Банк Казахстана"

_____ **Оналбай Д.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Фирма АрхСтрой"
г.Талдыкорган, Ул.Насосная станция
РНН 092200218764
ИИК KZ678560000000124305
БИК KCJBKZKX
Банк: АО "Банк Центр Кредит "

_____ **Абеуов К.К.**

Уполномоченный орган:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"
г.Талдыкорган, ул.Шевченко,131
РНН 092200219498
ИИК KZ93070102KSN0901000
БИК KKMFKZ2A КБЕ 12
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

_____ **Т Сериклаев.**

Тенхадзор:

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области

Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 34"а" Пятно 359

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	82,56	35,29	33,19	2914	2740	899	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	173	754	97	0,0317	3
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,48	389,25	–	965	–	1090	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	965	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	21,26	167,18	–	3554	–	4016	1,21	26
		м3 грунта		167,18	–	3554	–	113	–	–

4 Е1-13-2	Устройство подсыпки под полы эск. с грейферным ковшом, грунт 2гр. т.ч. п.3.34: ктрр=1,45; ктрм=1,45; кзпр=1,45; кэкс=1,45; кзпм=1,45;	63,78	41,89	40,38	2672	2575	850	0,0105	1
	м3 грунта		1,51	12,23	96	780	97	0,04568	3
5 Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	63,78	25,65	5,38	1636	343	1254	0,129	8
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1293	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**11741**				
	Накладные расходы, тенге				8109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1191				
	Всего по разделу, тенге				**21041**				
Раздел 2. Фундаменты , бетонные работы									
6 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,6	2530,27	100,89	9109	363	689	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
7 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-бетон В7,5	34,76	1363,39	311,32	47391	10821	20388	2,82	98
	м3		441	117,61	15329	4088	105	0,5744	20
8 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	35,2814	7972,69		281288				
	м3								
9 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0033	52657,31	536,06	174	2	166	289	1
	т		47475	202,5	157	1	105	0,99	–
10 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00048	47563		23				
	т								

11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00472	47563		224				
	т								
12 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,354	1368,65	311,32	485	110	208	2,82	1
	м3		441	117,61	156	42	105	0,5744	–
13 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,35931	5569		2001				
	м3								
14 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под печь	0,36	1732,34	98,32	624	35	276	4,41	2
	м3		695,25	37,15	250	13	105	0,1814	–
15 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,3654	5569		2035				
	м3								
16 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,65	6569,36	261,86	30548	1218	3423	3,44	16
	м3 изоляции		499,5	99	2323	460	123	0,48	2
17 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	13,91	0,07	1533	8	801	0,0413	5
	м2		8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
18 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	12,08	0,05	1331	6	801	0,0413	5
	м2		8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
19 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	24,1	187,79	4,19	4526	101	1696	0,382	9
	м2 поверхности		58,05	1,58	1399	38	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2				**383048**				
	Накладные расходы, тенге				26692				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24584				

		Всего по разделу, тенге				**434324**				
	Раздел 3. Армирование									
20	Е8-12-1	Армирование горизонтальное	0,19014	8679,65	422,15	1650	80	1888	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1570	30	118	0,77	–
	4-1-89									
21		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0216	47563		1027				
		т								
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16854	47563		8016				
		т								
23	Е6-14-4	Устройство вертикального армирования сердечников	0,312	4705,95	990,15	1468	309	662	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	513	117	105	1,8268	1
24	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,31668	6102		1932				
		м3								
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00273	47563		130				
		т								
26	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01388	47563		660				
		т								
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей-хомут к отопительной печи из полосовой стали	0,00042	93997,62	304,24	39	–	15	198	–
		т		33075	114,75	14	–	105	0,56	–
28	Е6-11-8	Установка каркаса козырька -элемент1	0,02436	70437,87	304,24	1716	7	251	58	1
		т		9675	114,75	236	3	105	0,56	–
		Итого по разделу 3				**16638**				
		Накладные расходы, тенге				2816				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1167					
	Всего по разделу, тенге				**20621**					

Раздел 4. Перемычки

4.1. МП-2

29	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,2	7208,47	367,51	1442	74	492	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	441	28	105	0,678	–
30	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,203	6102		1239				
		м3								
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01904	47563		906				
		т								
32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00972	47563		462				
		т								

4.2. МП-3

33	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,11	7208,47	367,51	793	40	270	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	242	15	105	0,678	–
34	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,11165	6102		681				
		м3								
35	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,01161	47563		552				
		т								
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00354	47563		168				
		т								

4.3. МП-4

37	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,022	7208,47	367,51	159	8	54	13,1	–
		м3								

38	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,02233	2202,75 6102	138,83	48 136	3	105	0,678	–
		м3								
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	47563		170				
		т								
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00071	47563		34				
		т								
4.4. МП-5										
41	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,046	7208,47	367,51	332	17	112	13,1	1
		м3								
42	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,04669	2202,75 6102	138,83	101 285	6	105	0,678	–
		м3								
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00091	47563		43				
		т								
44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00635	47563		302				
		т								
		Итого по разделу 4				**7704**				
		Накладные расходы, тенге				928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				518				
		Всего по разделу, тенге				**9150**				

Раздел 5. Перекрытие

5.0.

45	Е6-19-1	Устройство антисейсмопоясов(бетон В12,5)	4,291	2990,56	316,01	12832	1356	6701	8,25	35
		м3								

			1368	119,39	5870	512	105	0,583	3
46 99-1-1	Бетон В12,5К=1,015;	4,35537	5662		24660				
	м3								
47 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,15133	47563		7198				
	т								
48 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07736	47563		3679				
	т								
49 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05836	47563		2776				
	т								
50 Е6-11-7	Установка МН-2	0,00368	93997,62	304,24	346	1	128	198	1
	т								
			33075	114,75	122	–	105	0,56	–
	Итого по разделу 5								
					51491				
	Накладные расходы, тенге				6829				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3499				
	Всего по разделу, тенге				**61819**				

Раздел 6. Стены и перегородки

51 Е8-10-1									
	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	42,94	2360,24	335,84	101349	14421	46058	5,07	218
	м3 кладки								
			783	126	33622	5410	118	0,61	26
52 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	11,61	2273,46	337,41	26395	3917	10913	4,38	51
	м3 кладки								
			670,5	126	7785	1463	118	0,62	7
53 99-1-5	Кирпич керамзитовый	20735	9,51		197190				
	шт								

6.1. Перегородки

54	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,93	430,14	34,73	2551	206	1665	1,43	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	1334	77	118	0,0635	–
55	99-1-20	Кирпич керамзитовый	889	9,51		8454				
		шт								
56	Е8-41-1	Кладка дымохода	1,24	9442,99	379,78	11709	471	3039	11,9	15
		м3 (без вычета пустот)								
				1935	141,75	2399	176	118	0,7	1
57	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00179	47563		85				
		т								
58	Е8-12-1									
		Армирование вертикальное (крепление перегородок)	0,02907	59479,65	422,15	1729	12	289	56,4	2
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	240	5	118	0,77	–
59	Е6-11-1									
		Установка анкерных болтов из арматурной стали	0,03133	52657,31	536,06	1650	17	1568	289	9
		т								
				47475	202,5	1487	6	105	0,99	–
60	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03133	47563		1490				
		т								
61	Е6-11-7	Установка закладных деталей МС-1	0,00342	93997,62	304,24	321	1	119	198	1
		т								
				33075	114,75	113	–	105	0,56	–
62	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,07	5220		365				
		м3								
63	Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов перегородок упругими прокладками	30	292,04	0,82	8761	25	470	0,0651	2
		м шва								
				10,87	0,32	326	10	140	0,0015	–

	Итого по разделу 6				**362049**				
	Накладные расходы, тенге				64121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25570				
	Всего по разделу, тенге				**451740**				

Раздел 7. Кровля

64	Е10-14-1	2,346	21304,82	334,28	49981	784	9920	22,1	52
	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7971	296	120	0,62	1
65	Е10-5-1	0,4	22541,72	316,57	9017	127	1732	22,5	9
	Установка элементов каркаса из брусьев								
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1395	48	120	0,58	–
66	Е6-11-1	0,01696	52657,31	536,06	893	9	848	289	5
	Установка анкерных болтов из арматурной стали								
	т		47475	202,5	805	3	105	0,99	–
67	4-1-24	0,01696	47653		808				
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
68	Е7-20-1	*т* 0,23355	89308,57	2434,57	20858	569	10748	170	40
	Установка арматурных стыковых накладок								
	т стальных элементов		31950	920,25	7462	215	140	4,49	1
69	Е10-13-1	41,2	24,75	0,9	1020	37	284	0,0349	1
	Укладка лобовых досок								
	м ходов		5,42	0,34	223	14	120	0,0016	–
70	Е10-3-5	9,6	767,86	7,54	7371	72	2506	1,43	14
	Устройство карнизов								
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	2061	27	120	0,0139	–
71	Е12-7-5	143,6	374,28	8,2	53747	1178	47169	1,71	246
	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								

	м2 кровли		272,95	3,08	39196	442	119	0,015	2
72 99-1-10		158,8216	745		118322				
	МеталлочерепитцаК=1,106;								
73 Е10-51-1	*м2*	3,405	380,12	28,11	1294	96	548	0,78	3
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
	м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	421	36	120	0,052	–
74 Е10-52-1		143,6	13,84	0,91	1987	131	865	0,029	4
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам								
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	672	49	120	0,00168	–
75 Е12-14-1		0,25	1256,79	207,16	314	52	175	3,63	1
	Утепление отверстия для дымовой трубы (прим.)								
	м3 утеплителя		508,5	78,75	127	20	119	0,38	–
76 1-3-29		0,25	2630		658				
	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
77 Е46-33-5	*м3*	0,1	17891,91	332,71	1789	33	1138	75,22	8
	Заделка отверстия для дымовой трубы цементно-песчаным раствором (прим.)								
	м3 заделки		11245,5	126	1125	13	100	0,61	–
78 Е10-15-1		1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	Устройство слуховых окон								
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
79 6-1-5		0,7	3840		2688				
	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 18-9А для жилья								
80 1-1-800	*м2*	1	360		360				
	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий								
	комплект								
	Итого по разделу 7				**274188**	**3170**			**389**
	Накладные расходы, тенге				77127				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21079				

Всего по разделу, тенге	**372394**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6,7 в базовых ценах 2001г.	**1371089**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6,7 в текущих ценах 2010г. К=1,823	2499495
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	49990
сметная стоимость в текущем уровне цен	2549485
с коэф.понижения 0,889	2266492
Н Д С (12 %)	271979
В С Е Г О по строительству	2 538 471

принял: Заказчик

сдал: Подрядчик

Директор

Тлеуов К.К.

ТОО „Фирма АрхСтрой"

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области

Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 38 Пятно 358

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	82,56	35,29	33,19	2914	2740	899	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	173	754	97	0,0317	3
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,48	389,25	–	965	–	1090	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	965	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	21,26	167,18	–	3554	–	4016	1,21	26
		м3 грунта		167,18	–	3554	–	113	–	–

4	Е1-13-2								
	Устройство подсыпки под полы эск. с грейферным ковшом, грунт 2гр. т.ч. п.3.34: ктрр=1,45; ктрм=1,45; кзпр=1,45; кэкс=1,45; кзпм=1,45;	63,78	41,89	40,38	2672	2575	850	0,0105	1
	м3 грунта		1,51	12,23	96	780	97	0,04568	3
5	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	63,78	25,65	5,38	1636	343	1254	0,129	8
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1293	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**11741**				
	Накладные расходы, тенге				8109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1191				
	Всего по разделу, тенге				**21041**				

Раздел 2. Фундаменты , бетонные работы

6	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,6	2530,27	100,89	9109	363	689	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
7	Е6-1-20								
	Устройство ленточных фундаментов бетонных-бетон В7,5	34,76	1363,39	311,32	47391	10821	20388	2,82	98
	м3		441	117,61	15329	4088	105	0,5744	20
8	99-1-1								
	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	35,2814	7972,69		281288				
	м3								
9	Е6-11-1								
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0033	52657,31	536,06	174	2	166	289	1
	т		47475	202,5	157	1	105	0,99	–
10	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00048	47563		23				
	т								

11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00472	47563		224				
	т								
12 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,354	1368,65	311,32	485	110	208	2,82	1
	м3		441	117,61	156	42	105	0,5744	–
13 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,35931	5569		2001				
	м3								
14 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под печь	0,36	1732,34	98,32	624	35	276	4,41	2
	м3		695,25	37,15	250	13	105	0,1814	–
15 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,3654	5569		2035				
	м3								
16 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,65	6569,36	261,86	30548	1218	3423	3,44	16
	м3 изоляции		499,5	99	2323	460	123	0,48	2
17 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	13,91	0,07	1533	8	801	0,0413	5
	м2		8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
18 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	12,08	0,05	1331	6	801	0,0413	5
	м2		8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
19 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	24,1	187,79	4,19	4526	101	1696	0,382	9
	м2 поверхности		58,05	1,58	1399	38	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2				**383048**				
	Накладные расходы, тенге				26692				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24584				

		Всего по разделу, тенге				**434324**				
	Раздел 3. Армирование									
20	Е8-12-1	Армирование горизонтальное	0,19014	8679,65	422,15	1650	80	1888	56,4	11
		т металлических изделий								
	4-1-89			8257,5	157,5	1570	30	118	0,77	–
21		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0216	47563		1027				
		т								
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16854	47563		8016				
		т								
23	Е6-14-4	Устройство вертикального армирования сердечников	0,312	4705,95	990,15	1468	309	662	10,4	3
		м3								
				1644,75	374,04	513	117	105	1,8268	1
24	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,31668	6102		1932				
		м3								
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00273	47563		130				
		т								
26	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01388	47563		660				
		т								
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей-хомут к отопительной печи из полосовой стали	0,00042	93997,62	304,24	39	–	15	198	–
		т								
				33075	114,75	14	–	105	0,56	–
28	Е6-11-8	Установка каркаса козырька -элемент1	0,02436	70437,87	304,24	1716	7	251	58	1
		т								
				9675	114,75	236	3	105	0,56	–
		Итого по разделу 3				**16638**				
		Накладные расходы, тенге				2816				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1167					
	Всего по разделу, тенге				**20621**					

Раздел 4. Перемычки

4.1. МП-2

29	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,2	7208,47	367,51	1442	74	492	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	441	28	105	0,678	–
30	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,203	6102		1239				
		м3								
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01904	47563		906				
		т								
32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00972	47563		462				
		т								

4.2. МП-3

33	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,11	7208,47	367,51	793	40	270	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	242	15	105	0,678	–
34	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,11165	6102		681				
		м3								
35	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,01161	47563		552				
		т								
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00354	47563		168				
		т								

4.3. МП-4

37	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,022	7208,47	367,51	159	8	54	13,1	–
		м3								

38	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,02233	2202,75 6102	138,83	48 136	3	105	0,678	–
		м3								
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	47563		170				
		т								
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00071	47563		34				
		т								
4.4. МП-5										
41	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,046	7208,47	367,51	332	17	112	13,1	1
		м3								
42	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,04669	2202,75 6102	138,83	101 285	6	105	0,678	–
		м3								
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00091	47563		43				
		т								
44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00635	47563		302				
		т								
		Итого по разделу 4				**7704**				
		Накладные расходы, тенге				928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				518				
		Всего по разделу, тенге				**9150**				

Раздел 5. Перекрытие

5.0.

45	Е6-19-1	Устройство антисейсмопоясов(бетон В12,5)	4,291	2990,56	316,01	12832	1356	6701	8,25	35
		м3								

			1368	119,39	5870	512	105	0,583	3
46 99-1-1	Бетон В12,5К=1,015; *м3*	4,35537	5662		24660				
47 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,15133	47563		7198				
48 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,07736	47563		3679				
49 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,05836	47563		2776				
50 Е6-11-7	Установка МН-2 *т*	0,00368	93997,62	304,24	346	1	128	198	1
			33075	114,75	122	–	105	0,56	–
	Итого по разделу 5				**51491**				
	Накладные расходы, тенге				6829				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3499				
	Всего по разделу, тенге				**61819**				

Раздел 6. Стены и перегородки

51 Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	42,94	2360,24	335,84	101349	14421	46058	5,07	218
			783	126	33622	5410	118	0,61	26
52 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	11,61	2273,46	337,41	26395	3917	10913	4,38	51
			670,5	126	7785	1463	118	0,62	7
53 99-1-5	Кирпич керамзитовый *шт*	20735	9,51		197190				

6.1. Перегородки

54	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,93	430,14	34,73	2551	206	1665	1,43	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
55	99-1-20	Кирпич керамзитовый	889	225	13,01	1334	77	118	0,0635	–
		шт		9,51		8454				
56	Е8-41-1	Кладка дымохода	1,24	9442,99	379,78	11709	471	3039	11,9	15
		м3 (без вычета пустот)								
57	4-1-89			1935	141,75	2399	176	118	0,7	1
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00179	47563		85				
		т								
58	Е8-12-1	Армирование вертикальное (крепление перегородок)	0,02907	59479,65	422,15	1729	12	289	56,4	2
		т металлических изделий								
59	Е6-11-1			8257,5	157,5	240	5	118	0,77	–
		Установка анкерных болтов из арматурной стали	0,03133	52657,31	536,06	1650	17	1568	289	9
		т								
60	4-1-24			47475	202,5	1487	6	105	0,99	–
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03133	47563		1490				
		т								
61	Е6-11-7	Установка закладных деталей МС-1	0,00342	93997,62	304,24	321	1	119	198	1
		т								
62	30-2-8			33075	114,75	113	–	105	0,56	–
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,07	5220		365				
		м3								
63	Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов перегородок упругими прокладками	30	292,04	0,82	8761	25	470	0,0651	2
		м шва								
				10,87	0,32	326	10	140	0,0015	–

	Итого по разделу 6				**362049**				
	Накладные расходы, тенге				64121				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25570				
	Всего по разделу, тенге				**451740**				

Раздел 7. Кровля

64 Е10-14-1		2,346	21304,82	334,28	49981	784	9920	22,1	52
	Установка стропил								
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	7971	296	120	0,62	1
65 Е10-5-1		0,4	22541,72	316,57	9017	127	1732	22,5	9
	Установка элементов каркаса из брусьев								
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1395	48	120	0,58	–
66 Е6-11-1		0,01696	52657,31	536,06	893	9	848	289	5
	Установка анкерных болтов из арматурной стали								
	т		47475	202,5	805	3	105	0,99	–
67 4-1-24		0,01696	47653		808				
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
68 Е7-20-1	*т*	0,23355	89308,57	2434,57	20858	569	10748	170	40
	Установка арматурных стыковых накладок								
	т стальных элементов		31950	920,25	7462	215	140	4,49	1
69 Е10-13-1		41,2	24,75	0,9	1020	37	284	0,0349	1
	Укладка лобовых досок								
	м ходов		5,42	0,34	223	14	120	0,0016	–
70 Е10-3-5		9,6	767,86	7,54	7371	72	2506	1,43	14
	Устройство карнизов								
	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	2061	27	120	0,0139	–
71 Е12-7-5		143,6	374,28	8,2	53747	1178	47169	1,71	246
	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								

72 99-1-10	*м2 кровли*		272,95	3,08	39196	442	119	0,015	2
	МеталлочерепитцаК=1,106;	158,8216	745		118322				
73 Е10-51-1	*м2*	3,405	380,12	28,11	1294	96	548	0,78	3
	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
	м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	421	36	120	0,052	–
74 Е10-52-1		143,6	13,84	0,91	1987	131	865	0,029	4
	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам								
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	672	49	120	0,00168	–
75 Е12-14-1		0,25	1256,79	207,16	314	52	175	3,63	1
	Утепление отверстия для дымовой трубы (прим.)								
	м3 утеплителя		508,5	78,75	127	20	119	0,38	–
76 1-3-29		0,25	2630		658				
	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
77 Е46-33-5	*м3*	0,1	17891,91	332,71	1789	33	1138	75,22	8
	Заделка отверстия для дымовой трубы цементно-песчаным раствором (прим.)								
	м3 заделки		11245,5	126	1125	13	100	0,61	–
78 Е10-15-1		1	3081,19	81,61	3081	82	1194	6,08	6
	Устройство слуховых окон								
	слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
79 6-1-5		0,7	3840		2688				
	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 18-9А для жилья								
80 1-1-800	*м2*	1	360		360				
	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий								
	комплект								
	Итого по разделу 7				**274188**	**3170**			**389**
	Накладные расходы, тенге				77127				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21079				

Всего по разделу, тенге	**372394**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6,7 в базовых ценах 2001г.	**1371089**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6,7 в текущих ценах 2010г. К=1,823	2499495
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	49990
сметная стоимость в текущем уровне цен	2549485
с коэф.понижения 0,889	2266492
Н Д С (12 %)	271979
В С Е Г О по строительству	2 538 471

принял: Заказчик

сдал: Подрядчик

Директор

Толуов К.К.

ТОО „Фирма АрхСтрой"

ДЛЯ ФОРМ № 2

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области

Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 32 Пятно 360

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	82,56	35,29	33,19	2914	2740	899	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	173	754	97	0,0317	3
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,48	389,25	–	965	–	1090	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	965	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	21,26	167,18	–	3554	–	4016	1,21	26
		м3 грунта		167,18	–	3554	–	113	–	–

4	Е1-13-2	Устройство подсыпки под полы эск. с грейферным ковшом, грунт 2гр. т.ч. п.3.34: ктрр=1,45; ктрм=1,45; кзпр=1,45; кэкс=1,45; кзпм=1,45;								
		м3 грунта	63,78	41,89	40,38	2672	2575	850	0,0105	1
				1,51	12,23	96	780	97	0,04568	3
5	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	63,78	25,65	5,38	1636	343	1254	0,129	8
				20,27	–	1293	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**11741**				
		Накладные расходы, тенге				8109				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1191				
		Всего по разделу, тенге				**21041**				

Раздел 2. Фундаменты , бетонные работы

6	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты								
		м3 основания	3,6	2530,27	100,89	9109	363	689	0,85	3
				123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
7	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных-бетон В7,5								
		м3	34,76	1363,39	311,32	47391	10821	20388	2,82	98
				441	117,61	15329	4088	105	0,5744	20
8	99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;								
		м3	35,2814	7972,69		281288				
9	Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		т	0,0033	52657,31	536,06	174	2	166	289	1
				47475	202,5	157	1	105	0,99	–
10	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,00048	47563		23				

11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00472	47563		224				
	т								
12 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,354	1368,65	311,32	485	110	208	2,82	1
	м3								
			441	117,61	156	42	105	0,5744	–
13 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,35931	5569		2001				
	м3								
14 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под печь	0,36	1732,34	98,32	624	35	276	4,41	2
	м3								
			695,25	37,15	250	13	105	0,1814	–
15 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,3654	5569		2035				
	м3								
16 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,65	6569,36	261,86	30548	1218	3423	3,44	16
	м3 изоляции								
			499,5	99	2323	460	123	0,48	2
17 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	13,91	0,07	1533	8	801	0,0413	5
	м2								
			8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
18 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	12,08	0,05	1331	6	801	0,0413	5
	м2								
			8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
19 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	24,1	187,79	4,19	4526	101	1696	0,382	9
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	1399	38	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2				**383048**				
	Накладные расходы, тенге				26692				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24584				

		Всего по разделу, тенге				**434324**				
	Раздел 3. Армирование									
20	Е8-12-1	Армирование горизонтальное	0,19014	8679,65	422,15	1650	80	1888	56,4	11
		т металлических изделий								
	4-1-89			8257,5	157,5	1570	30	118	0,77	–
21		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0216	47563		1027				
		т								
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16854	47563		8016				
		т								
23	Е6-14-4	Устройство вертикального армирования сердечников	0,312	4705,95	990,15	1468	309	662	10,4	3
		м3								
				1644,75	374,04	513	117	105	1,8268	1
24	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,31668	6102		1932				
		м3								
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00273	47563		130				
		т								
26	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01388	47563		660				
		т								
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей-хомут к отопительной печи из полосовой стали	0,00042	93997,62	304,24	39	–	15	198	–
		т								
				33075	114,75	14	–	105	0,56	–
28	Е6-11-8	Установка каркаса козырька -элемент1	0,02436	70437,87	304,24	1716	7	251	58	1
		т								
				9675	114,75	236	3	105	0,56	–
		Итого по разделу 3				**16638**				
		Накладные расходы, тенге				2816				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					1167				
	Всего по разделу, тенге					**20621**				
Раздел 4. Перемычки										
4.1. МП-2										
29 Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	*м3*	0,2	7208,47	367,51	1442	74	492	13,1	3
30 99-1-1	Бетон В15К=1,015;	*м3*	0,203	2202,75 6102	138,83	441 1239	28	105	0,678	–
31 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	*т*	0,01904	47563		906				
32 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,00972	47563		462				
4.2. МП-3										
33 Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	*м3*	0,11	7208,47	367,51	793	40	270	13,1	1
34 99-1-1	Бетон В15К=1,015;	*м3*	0,11165	2202,75 6102	138,83	242 681	15	105	0,678	–
35 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	*т*	0,01161	47563		552				
36 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	*т*	0,00354	47563		168				
4.3. МП-4										
37 Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	*м3*	0,022	7208,47	367,51	159	8	54	13,1	–

				2202,75	138,83	48	3	105	0,678	–
38	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,02233	6102		136				
		м3								
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	47563		170				
		т								
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00071	47563		34				
		т								
4.4. МП-5										
41	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,046	7208,47	367,51	332	17	112	13,1	1
		м3								
				2202,75	138,83	101	6	105	0,678	–
42	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,04669	6102		285				
		м3								
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00091	47563		43				
		т								
44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00635	47563		302				
		т								
		Итого по разделу 4				**7704**				
		Накладные расходы, тенге				928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				518				
		Всего по разделу, тенге				**9150**				

Раздел 5. Перекрытие

5.0.

45	Е6-19-1	Устройство антисейсмопоясов(бетон В12,5)	4,291	2990,56	316,01	12832	1356	6701	8,25	35
		м3								

			1368	119,39	5870	512	105	0,583	3
46 99-1-1	Бетон В12,5К=1,015; *м3*	4,35537	5662		24660				
47 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм *т*	0,15133	47563		7198				
48 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,07736	47563		3679				
48 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,05836	47563		2776				
50 Е6-11-7	Установка МН-2 *т*	0,00368	93997,62	304,24	346	1	128	198	1
			33075	114,75	122	–	105	0,56	–
	Итого по разделу 5				**51491**				
	Накладные расходы, тенге				6829				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3499				
	Всего по разделу, тенге				**61819**				

Раздел 6. Стены и перегородки

51 Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	42,94	2360,24	335,84	101349	14421	46058	5,07	218
			783	126	33622	5410	118	0,61	26
52 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	11,61	2273,46	337,41	26395	3917	10913	4,38	51
			670,5	126	7785	1463	118	0,62	7
53 99-1-5	Кирпич керамзитовый *шт*	20735	9,51		197190				

6.1. Перегородки

54 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,93	430,14	34,73	2551	206	1665	1,43	8
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	1334	77	118	0,0635	–
55 99-1-20	Кирпич керамзитовый	889	9,51		8454				
	шт								
56 Е8-41-1	Кладка дымохода	1,24	9442,99	379,78	11709	471	3039	11,9	15
	м3 (без вычета пустот)								
			1935	141,75	2399	176	118	0,7	1
57 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00179	47563		85				
	т								
58 Е8-12-1	Армирование вертикальное (крепление перегородок)	0,02907	59479,65	422,15	1729	12	289	56,4	2
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	240	5	118	0,77	–
59 Е6-11-1	Установка анкерных болтов из арматурной стали	0,03133	52657,31	536,06	1650	17	1568	289	9
	т								
			47475	202,5	1487	6	105	0,99	–
60 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03133	47563		1490				
	т								
61 Е6-11-7	Установка закладных деталей МС-1	0,00342	93997,62	304,24	321	1	119	198	1
	т								
			33075	114,75	113	–	105	0,56	–
62 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,07	5220		365				
	м3								
63 Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов перегородок упругими прокладками	30	292,04	0,82	8761	25	470	0,0651	2
	м шва								
			10,87	0,32	326	10	140	0,0015	–

Итого по разделу 6	**362049**
Накладные расходы, тенге	64121
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25570
Всего по разделу, тенге	**451740**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6 в базовых ценах 2001г.	**998695**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6 в текущих ценах 2010г. К=1,823	1820621
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	36412
сметная стоимость в текущем уровне цен	1857033
с коэф. понижения 0,889	1650902
Н Д С (12 %)	198108
В С Е Г О по строительству	1 849 010

принял: Заказчик

сдал: Подрядчик

Абдуов К.К.

Директор ТОО „Фирма АрхСтрой"

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области

Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 28 Пятно 362

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	82,56	35,29	33,19	2914	2740	899	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	173	754	97	0,0317	3
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,48	389,25	–	965	–	1090	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	965	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	21,26	167,18	–	3554	–	4016	1,21	26
		м3 грунта		167,18	–	3554	–	113	–	–

4	Е1-13-2								
	Устройство подсыпки под полы эск. с грейферным ковшом, грунт 2гр. т.ч. п.3.34: ктрр=1,45; ктрм=1,45; кзпр=1,45; кэкс=1,45; кзпм=1,45;	63,78	41,89	40,38	2672	2575	850	0,0105	1
	м3 грунта		1,51	12,23	96	780	97	0,04568	3
5	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	63,78	25,65	5,38	1636	343	1254	0,129	8
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1293	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**11741**				
	Накладные расходы, тенге				8109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1191				
	Всего по разделу, тенге				**21041**				
	Раздел 2. Фундаменты , бетонные работы								
6	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,6	2530,27	100,89	9109	363	689	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
7	Е6-1-20								
	Устройство ленточных фундаментов бетонных-бетон В7,5	34,76	1363,39	311,32	47391	10821	20388	2,82	98
	м3		441	117,61	15329	4088	105	0,5744	20
8	99-1-1								
	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	35,2814	7972,69		281288				
	м3								
9	Е6-11-1								
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0033	52657,31	536,06	174	2	166	289	1
	т		47475	202,5	157	1	105	0,99	–
10	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00048	47563		23				
	т								

11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00472	47563		224				
	т								
12 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,354	1368,65	311,32	485	110	208	2,82	1
	м3		441	117,61	156	42	105	0,5744	–
13 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,35931	5569		2001				
	м3								
14 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под печь	0,36	1732,34	98,32	624	35	276	4,41	2
	м3		695,25	37,15	250	13	105	0,1814	–
15 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,3654	5569		2035				
	м3								
16 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,65	6569,36	261,86	30548	1218	3423	3,44	16
	м3 изоляции		499,5	99	2323	460	123	0,48	2
17 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	13,91	0,07	1533	8	801	0,0413	5
	м2		8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
18 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	12,08	0,05	1331	6	801	0,0413	5
	м2		8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
19 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	24,1	187,79	4,19	4526	101	1696	0,382	9
	м2 поверхности		58,05	1,58	1399	38	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2				**383048**				
	Накладные расходы, тенге				26692				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24584				

		Всего по разделу, тенге				**434324**				
	Раздел 3. Армирование									
20	Е8-12-1	Армирование горизонтальное	0,19014	8679,65	422,15	1650	80	1888	56,4	11
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	1570	30	118	0,77	–
	4-1-89									
21		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0216	47563		1027				
		т								
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16854	47563		8016				
		т								
23	Е6-14-4	Устройство вертикального армирования сердечников	0,312	4705,95	990,15	1468	309	662	10,4	3
		м3								
				1644,75	374,04	513	117	105	1,8268	1
24	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,31668	6102		1932				
		м3								
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00273	47563		130				
		т								
26	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01388	47563		660				
		т								
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей-хомут к отопительной печи из полосовой стали	0,00042	93997,62	304,24	39	–	15	198	–
		т								
				33075	114,75	14	–	105	0,56	–
28	Е6-11-8	Установка каркаса козырька -элемент1	0,02436	70437,87	304,24	1716	7	251	58	1
		т								
				9675	114,75	236	3	105	0,56	–
		Итого по разделу 3				**16638**				
		Накладные расходы, тенге				2816				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1167				
		Всего по разделу, тенге				**20621**				
	Раздел 4. Перемычки									
	4.1. МП-2									
29	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,2	7208,47	367,51	1442	74	492	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	441	28	105	0,678	–
30	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,203	6102		1239				
		м3								
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01904	47563		906				
		т								
32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00972	47563		462				
		т								
	4.2. МП-3									
33	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,11	7208,47	367,51	793	40	270	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	242	15	105	0,678	–
34	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,11165	6102		681				
		м3								
35	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,01161	47563		552				
		т								
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00354	47563		168				
		т								
	4.3. МП-4									
37	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,022	7208,47	367,51	159	8	54	13,1	–
		м3								

				2202,75	138,83	48	3	105	0,678	–
38	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,02233	6102		136				
		м3								
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00357	47563		170				
		т								
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00071	47563		34				
		т								
4.4. МП-5										
41	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,046	7208,47	367,51	332	17	112	13,1	1
		м3								
				2202,75	138,83	101	6	105	0,678	–
42	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,04669	6102		285				
		м3								
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00091	47563		43				
		т								
44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,00635	47563		302				
		т								
		Итого по разделу 4				**7704**				
		Накладные расходы, тенге				928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				518				
		Всего по разделу, тенге				**9150**				

Раздел 5. Перекрытие

5.0.

45	Е6-19-1	Устройство антисейсмопоясов(бетон В12,5)	4,291	2990,56	316,01	12832	1356	6701	8,25	35
		м3								

			1368	119,39	5870	512	105	0,583	3
46 99-1-1	Бетон В12,5К=1,015;	4,35537	5662		24660				
	м3								
47 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,15133	47563		7198				
	т								
48 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07736	47563		3679				
	т								
48 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05836	47563		2776				
	т								
50 Е6-11-7	Установка МН-2	0,00368	93997,62	304,24	346	1	128	198	1
	т								
			33075	114,75	122	–	105	0,56	–
	Итого по разделу 5								
					51491				
	Накладные расходы, тенге				6829				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3499				
	Всего по разделу, тенге				**61819**				

Раздел 6. Стены и перегородки

51 Е8-10-1									
	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	42,94	2360,24	335,84	101349	14421	46058	5,07	218
	м3 кладки								
			783	126	33622	5410	118	0,61	26
52 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	11,61	2273,46	337,41	26395	3917	10913	4,38	51
	м3 кладки								
			670,5	126	7785	1463	118	0,62	7
53 99-1-5	Кирпич керамзитовый	20735	9,51		197190				
	шт								

6.1. Перегородки

54 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,93	430,14	34,73	2551	206	1665	1,43	8
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1334	77	118	0,0635	–
55 99-1-20	Кирпич керамзитовый	889	9,51		8454				
	шт								
56 Е8-41-1	Кладка дымохода	1,24	9442,99	379,78	11709	471	3039	11,9	15
	м3 (без вычета пустот)		1935	141,75	2399	176	118	0,7	1
57 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00179	47563		85				
	т								
58 Е8-12-1	Армирование вертикальное (крепление перегородок)	0,02907	59479,65	422,15	1729	12	289	56,4	2
	т металлических изделий		8257,5	157,5	240	5	118	0,77	–
59 Е6-11-1	Установка анкерных болтов из арматурной стали	0,03133	52657,31	536,06	1650	17	1568	289	9
	т		47475	202,5	1487	6	105	0,99	–
60 4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03133	47563		1490				
	т								
61 Е6-11-7	Установка закладных деталей МС-1	0,00342	93997,62	304,24	321	1	119	198	1
	т		33075	114,75	113	–	105	0,56	–
62 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,07	5220		365				
	м3								
63 Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов перегородок упругими прокладками	30	292,04	0,82	8761	25	470	0,0651	2
	м шва		10,87	0,32	326	10	140	0,0015	–

Итого по разделу 6	**362049**
Накладные расходы, тенге	64121
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25570
Всего по разделу, тенге	**451740**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6 в базовых ценах 2001г.	**998695**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6 в текущих ценах 2010г. К=1,823	1820621
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	36412
сметная стоимость в текущем уровне цен	1857033
с коэф. понижения 0,889	1650902
Н Д С (12 %)	198108
В С Е Г О по строительству	1 849 010

принял: Заказчик

сдал: Подрядчик

Директор

Алеуов К.К.
ТОО «Фирма АрхСтрой»

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области

Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (70м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 43 Пятно 357

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	82,56	35,29	33,19	2914	2740	899	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	173	754	97	0,0317	3
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	2,48	389,25	–	965	–	1090	2,48	6
		м3 грунта		389,25	–	965	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	21,26	167,18	–	3554	–	4016	1,21	26
		м3 грунта		167,18	–	3554	–	113	–	–

4	Е1-13-2								
	Устройство подсыпки под полы эск. с грейферным ковшом, грунт 2гр. т.ч. п.3.34: ктрр=1,45; ктрм=1,45; кзпр=1,45; кэкс=1,45; кзпм=1,45;	63,78	41,89	40,38	2672	2575	850	0,0105	1
	м3 грунта		1,51	12,23	96	780	97	0,04568	3
5	Е1-134-2								
	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	63,78	25,65	5,38	1636	343	1254	0,129	8
	м3 уплотненного грунта		20,27	–	1293	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**11741**				
	Накладные расходы, тенге				8109				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1191				
	Всего по разделу, тенге				**21041**				
	Раздел 2. Фундаменты , бетонные работы								
6	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,6	2530,27	100,89	9109	363	689	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	446	138	118	0,18	1
7	Е6-1-20								
	Устройство ленточных фундаментов бетонных-бетон В7,5	34,76	1363,39	311,32	47391	10821	20388	2,82	98
	м3		441	117,61	15329	4088	105	0,5744	20
8	99-1-1								
	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	35,2814	7972,69		281288				
	м3								
9	Е6-11-1								
	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0033	52657,31	536,06	174	2	166	289	1
	т		47475	202,5	157	1	105	0,99	–
10	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00048	47563		23				
	т								

11 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00472	47563		224				
	т								
12 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	0,354	1368,65	311,32	485	110	208	2,82	1
	м3								
			441	117,61	156	42	105	0,5744	–
13 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,35931	5569		2001				
	м3								
14 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под печь	0,36	1732,34	98,32	624	35	276	4,41	2
	м3								
			695,25	37,15	250	13	105	0,1814	–
15 99-1-1	Бетон В7,5 (М100)К=1,015;	0,3654	5569		2035				
	м3								
16 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,65	6569,36	261,86	30548	1218	3423	3,44	16
	м3 изоляции								
			499,5	99	2323	460	123	0,48	2
17 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	13,91	0,07	1533	8	801	0,0413	5
	м2								
			8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
18 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	110,2	12,08	0,05	1331	6	801	0,0413	5
	м2								
			8,06	0,02	888	2	90	0,0001	–
19 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	24,1	187,79	4,19	4526	101	1696	0,382	9
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	1399	38	118	0,0076	–
	Итого по разделу 2				**383048**				
	Накладные расходы, тенге				26692				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24584				

		Всего по разделу, тенге				**434324**				
	Раздел 3. Армирование									
20	Е8-12-1	Армирование горизонтальное	0,19014	8679,65	422,15	1650	80	1888	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1570	30	118	0,77	–
	4-1-89									
21		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0216	47563		1027				
		т								
22	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,16854	47563		8016				
		т								
23	Е6-14-4	Устройство вертикального армирования сердечников	0,312	4705,95	990,15	1468	309	662	10,4	3
		м3		1644,75	374,04	513	117	105	1,8268	1
24	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,31668	6102		1932				
		м3								
25	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00273	47563		130				
		т								
26	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01388	47563		660				
		т								
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей-хомут к отопительной печи из полосовой стали	0,00042	93997,62	304,24	39	–	15	198	–
		т		33075	114,75	14	–	105	0,56	–
28	Е6-11-8	Установка каркаса козырька -элемент1	0,02436	70437,87	304,24	1716	7	251	58	1
		т		9675	114,75	236	3	105	0,56	–
		Итого по разделу 3				**16638**				
		Накладные расходы, тенге				2816				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1167					
	Всего по разделу, тенге				**20621**					

Раздел 4. Перемычки

4.1. МП-2

29	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,2	7208,47	367,51	1442	74	492	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	441	28	105	0,678	–
30	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,203	6102		1239				
		м3								
31	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01904	47563		906				
		т								
32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00972	47563		462				
		т								

4.2. МП-3

33	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,11	7208,47	367,51	793	40	270	13,1	1
		м3		2202,75	138,83	242	15	105	0,678	–
34	99-1-1	Бетон В15К=1,015;	0,11165	6102		681				
		м3								
35	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,01161	47563		552				
		т								
36	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00354	47563		168				
		т								

4.3. МП-4

37	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15	0,022	7208,47	367,51	159	8	54	13,1	–
		м3								

				2202,75	138,83	48	3	105	0,678	–
38	99-1-1	Бетон В15К=1,015; *м3*	0,02233	6102		136				
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,00357	47563		170				
40	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00071	47563		34				
	4.4. МП-5									
41	Е6-18-9	Устройство перемычек бетон В15 *м3*	0,046	7208,47	367,51	332	17	112	13,1	1
				2202,75	138,83	101	6	105	0,678	–
42	99-1-1	Бетон В15К=1,015; *м3*	0,04669	6102		285				
43	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,00091	47563		43				
44	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм *т*	0,00635	47563		302				
		Итого по разделу 4				**7704**				
		Накладные расходы, тенге				928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				518				
		Всего по разделу, тенге				**9150**				

Раздел 5. Перекрытие

5.0.

45	Е6-19-1	Устройство антисейсмопоясов(бетон В12,5) *м3*	4,291	2990,56	316,01	12832	1356	6701	8,25	35

			1368	119,39	5870	512	105	0,583	3
46 99-1-1	Бетон В12,5К=1,015;	4,35537	5662		24660				
	м3								
47 4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,15133	47563		7198				
	т								
48 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07736	47563		3679				
	т								
48 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05836	47563		2776				
	т								
50 Е6-11-7	Установка МН-2	0,00368	93997,62	304,24	346	1	128	198	1
	т								
			33075	114,75	122	–	105	0,56	–
	Итого по разделу 5				**51491**				
	Накладные расходы, тенге				6829				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3499				
	Всего по разделу, тенге				**61819**				

Раздел 6. Стены и перегородки

51 Е8-10-1									
	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	42,94	2360,24	335,84	101349	14421	46058	5,07	218
	м3 кладки								
			783	126	33622	5410	118	0,61	26
52 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	11,61	2273,46	337,41	26395	3917	10913	4,38	51
	м3 кладки								
			670,5	126	7785	1463	118	0,62	7
53 99-1-5	Кирпич керамзитовый	20735	9,51		197190				
	шт								

6.1. Перегородки

54	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	5,93	430,14	34,73	2551	206	1665	1,43	8
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	1334	77	118	0,0635	–
55	99-1-20	Кирпич керамзитовый	889	9,51		8454				
		шт								
56	Е8-41-1	Кладка дымохода	1,24	9442,99	379,78	11709	471	3039	11,9	15
		м3 (без вычета пустот)		1935	141,75	2399	176	118	0,7	1
57	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00179	47563		85				
		т								
58	Е8-12-1	Армирование вертикальное (крепление перегородок)	0,02907	59479,65	422,15	1729	12	289	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	240	5	118	0,77	–
59	Е6-11-1	Установка анкерных болтов из арматурной стали	0,03133	52657,31	536,06	1650	17	1568	289	9
		т		47475	202,5	1487	6	105	0,99	–
60	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03133	47563		1490				
		т								
61	Е6-11-7	Установка закладных деталей МС-1	0,00342	93997,62	304,24	321	1	119	198	1
		т		33075	114,75	113	–	105	0,56	–
62	30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	0,07	5220		365				
		м3								
63	Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов перегородок упругими прокладками	30	292,04	0,82	8761	25	470	0,0651	2
		м шва		10,87	0,32	326	10	140	0,0015	–

Итого по разделу 6	**362049**
Накладные расходы, тенге	64121
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25570
Всего по разделу, тенге	**451740**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6 в базовых ценах 2001г.	**998695**
Всего по разделам 1,2,3,4,5,6 в текущих ценах 2010г. К=1,823	1820621
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	36412
сметная стоимость в текущем уровне цен	1857033
с коэф. понижения 0,889	1650902
Н Д С (12 %)	198108
В С Е Г О по строительству	1 849 010

принял: Заказчик

сдал: Подрядчик

Директор

Абеуов К.К.

ТОО „Фирма АрхСтрой"

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области

Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (90м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 22, Пятно 364

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Землянные работы								
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	75,2	35,29	33,19	2654	2496	820	0,0146	1
		м3 грунта		2,1	9,13	158	687	97	0,0317	2
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка вручную)	7,02	389,25	–	2733	–	3088	2,48	17
		м3 грунта		389,25	–	2733	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы (включая подсыпку под полы и крыльца)	31,68	167,18	–	5296	–	5984	1,21	38
		м3 грунта		167,18	–	5296	–	113	–	–

4 Е1-13-3	Обратная засыпка с подсыпкой под полы грунта экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4м3 т.ч. п. 3.34: ктрр=1,45; ктрм=1,45; кзпр=1,45; кэкс=1,45; кзпм=1,45;	50,54	55,99	53,96	2830	2727	901	0,01404	1
	м3 грунта		2,03	16,35	103	826	97	0,06105	3
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	50,54	1,48	1,48	75	75	25	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	26	97	0,00168	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	50,54	21,55	4,52	1089	228	835	0,108	5
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	861	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**14677**	**5526**			
	Накладные расходы, тенге				11653				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1580				
	Всего по разделу, тенге				**27910**				

Раздел 2. Фундаменты

7 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,7	2530,27	100,89	6832	272	516	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	334	103	118	0,18	–
8 Е6-1-20	Устройство монолитных ленточных фундаментов бетонных из бетона В7,5	37,56	1368,65	311,32	51406	11693	22030	2,82	106
	м3		441	117,61	16564	4417	105	0,5744	22

9 99-27-2	Бетон тяжелый В7,5 (М100)К=1,015;	38,1234	5569		212309				
	м3								
10 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В7,5	0,99	1368,65	311,32	1355	308	581	2,82	3
	м3								
			441	117,61	437	116	105	0,5744	1
11 99-27-2	Бетон тяжелый В7,5 (М100)К=1,015;	1,00485	5569		5596				
	м3								
12 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (3ДК-1-15шт)	0,01169	84497,62	304,24	988	4	407	198	2
	т								
			33075	114,75	387	1	105	0,56	–
13 Е6-1-1	Устройство замоноличивания арматуры из бетона В 12,5	0,27	392,17	66,01	106	18	63	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	53	7	105	0,1218	–
14 99-27-2	Бетон тяжелый В12,5 (М150)К=1,020;	0,2754	5662		1559				
	м3								
15 Е6-11-1	Установка выпусков из арматуры	0,02841	52657,31	536,06	1496	15	1423	289	8
	т								
			47475	202,5	1349	6	105	0,99	–
16 99-27-1	Арматура д. 6 мм А 1	0,033	47564		1570				
	тн								
17 99-27-1	Арматура д. 12 мм А 3	0,02841	47564		1351				
	тн								
18 Е6-1-15	Устройство фундаментов под печь из бетона В12,5	0,135	340,22	100,65	46	14	26	0,97	–
	м3								
			146,25	38,03	20	5	105	0,1857	–
19 99-27-2	Бетон тяжелый В12,5 (М150)К=1,020;	0,1377	5662		780				
	м3								
20 Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки фундаментов	140,2	13,91	0,07	1950	10	1020	0,0413	6
	м2								
			8,06	0,02	1130	3	90	0,0001	–
21 Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки фундаментов	140,2	12,08	0,05	1694	7	1020	0,0413	6
	м2								
			8,06	0,02	1130	3	90	0,0001	–

22 Е11-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов толщиной 20 мм	21,91	138,56	9,95	3036	218	1508	0,356	8
	м2 стяжки		52,2	3,74	1144	82	123	0,0182	–
23 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,5	6569,36	261,86	29562	1178	3314	3,44	15
	м3 изоляции		499,5	99	2248	446	123	0,48	2
24 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	37,2	108,05	2,62	4019	97	526	0,0681	3
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	391	37	123	0,0048	–
25 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37,2	411,05	–	15291	–	1225	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	–	921	–	133	–	–
	Итого по разделу 2				**336608**				
	Накладные расходы, тенге				33010				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22177				
	Всего по разделу, тенге				**391795**				

Раздел 4. Стены, перегородки, перемычки

26 Е8-10-1	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	61,1823	5975,18	335,84	365575	20547	65626	5,07	310
	м3 кладки		783	126	47906	7709	118	0,61	37

27 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,1	5888,4	337,41	24142	1383	3854	4,38	18
	м3 кладки		670,5	126	2749	517	118	0,62	3
28 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	55,8	864,57	34,73	48243	1938	15672	1,43	80
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	12555	726	118	0,0635	4
29 99-27-1	Арматура д. 10мм А 1	0,069	47564		3282				
	тн								
30 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,10946	41200		4510				
	т								
4.2. Горизонтальное армирование стен									
31 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1312	8679,65	422,15	1139	55	1303	56,4	7
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1083	21	118	0,77	–
32 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,1312	29400		3857				
	т								
33 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг для крепления перегородок	0,04829	93997,62	304,24	4539	15	1683	198	10
	т		33075	114,75	1597	6	105	0,56	–
34 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04829	40200		1941				
	т								
4.3. Вертикальное армирование стен (монолитные сердечники - узел"1")									
35 Е6-14-4	Устройство вертикального армирования стен из бетона в 12,5	1,29	4705,95	990,15	6071	1277	2735	10,4	13
	м3		1644,75	374,04	2122	483	105	1,8268	2
36 99-27-2	Бетон тяжелый В12,5 (М150)К=1,020;	1,3158	5662		7450				
	м3								
37 99-27-1	Арматура д. 12 мм А 3	0,0547	47564		2602				

		тн								
38	99-27-1	Арматура д. 6 мм А 1	0,006	47564		285				
		тн								
4.4. Монолитная ж.б.обвязка										
39	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (монолитная ж.б.обвязка)	2,82	3134,22	316,01	8839	891	4405	8,25	23
		м3		1368	119,39	3858	337	105	0,583	2
40	99-27-2	Бетон тяжелый В12,5 (М150)К=1,020;	2,8764	5662		16286				
		м3								
41	99-27-1	Арматура д. 10 мм А 3	0,1691	47564		8043				
		тн								
42	99-27-1	Арматура д. 6 мм А 1	0,02775	47564		1320				
		тн								
43	Е6-11-3	Установка арматуры Узел 4	0,04128	24078,76	587,63	994	24	867	118	5
		т		19800	222,75	817	9	105	1,08	–
44	99-27-1	Арматура д. 10 мм А 3	0,04128	47564		1963				
		тн								
4.5. Перемычки										
45	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	2,77	7208,47	367,51	19967	1018	6811	13,1	36
		м3		2202,75	138,83	6102	385	105	0,678	2
46	99-27-2	Бетон тяжелый В15 (М200)К=1,020;	2,8254	6102		17241				
		м3								
47	99-27-1	Арматура д. 6мм А 1	0,04011	47564		1908				
		тн								
48	99-27-1	Арматура д. 8 мм А 3	0,02253	47564		1072				
		тн								
49	99-27-1	Арматура д. 10 мм А 3	0,01416	47564		674				
		тн								
50	99-27-1	Арматура д. 14 мм А 3	0,03382	47564		1609				
		тн								
51	99-27-1	Арматура д. 18 мм А 3	0,01845	47564		878				
		тн								

Итого по разделу 4	**554430**
Накладные расходы, тенге	102956
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	39443
Всего по разделу, тенге	**696829**
Всего по разделам 1,2,4, в базовых ценах 2001г.	1116534
Всего по разделам 1,2,4, в текущих ценах 2010г. К=1,823	2035441
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	40709
сметная стоимость в текущем уровне цен	2076150
с коэф.понижения 0,892	1851926
НДС (12%)	222231
ВСЕГО по строительству	2074157

принял: Заказчик

сдал: Подрядчик Аблуов К.К.

Директор ТОО «Фирма АрхСтрой»

Наименование заказчика ГУ Управление строительства Алматинской области

Наименование подрядчика: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Форма 2

АКТ
Выполненных работ за май месяц 2010год

Наименование объекта: Строительство 1 квартирного жилого дома в п.КызылАгаш (100м2)
п. КызылАгаш, ул. Достык д.№ 31 "а", Пятно 361

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Землянные работы									
1	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	110	35,29	33,19	3882	3651	1198	0,0146	2
		м3 грунта		2,1	9,13	231	1004	97	0,0317	3
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка вручную)	9,5	389,25	–	3698	–	4179	2,48	24
		м3 грунта		389,25	–	3698	–	113	–	–
3	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы (включая подсыпку под полы и крыльца)	55,5	167,18	–	9278	–	10484	1,21	67
		м3 грунта		167,18	–	9278	–	113	–	–

4 Е1-13-3	Обратная засыпка и подсыпка под полы грунта 2 группы экскаваторами с грейферным ковшом емкостью 0,4м3 т.ч. п. 3.34: ктрр=1,45; ктрм=1,45; кзпр=1,45; кэкс=1,45; кзпм=1,45;	64	55,99	53,96	3583	3453	1141	0,01404	1
	м3 грунта		2,03	16,35	130	1046	97	0,06105	4
5 Е1-27-11	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	64	1,48	1,48	95	95	32	–	–
	м3 грунта		–	0,51	–	33	97	0,00168	–
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	64	21,55	4,52	1379	289	1057	0,108	7
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1090	–	97	–	–
	Итого по разделу 1				**21915**				
	Накладные расходы, тенге				18091				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2400				
	Всего по разделу, тенге				**42406**				

Раздел 2. Фундаменты

7 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,2	2530,27	100,89	8097	323	611	0,85	3
	м3 основания		123,75	38,25	396	122	118	0,18	1
8 Е6-1-20	Устройство монолитных ленточных фундаментов бетонных из бетона В7,5	40,28	1368,65	311,32	55129	12540	23625	2,82	114
	м3		441	117,61	17763	4737	105	0,5744	23
9 99-27-2	Бетон тяжелый В7,5 (М100)К=1,015;	40,8842	5569		227684				
	м3								
10 Е6-1-1	Устройство замоноличивания арматуры	0,52	392,17	66,01	204	34	121	1,35	1
	м3		195,75	24,93	102	13	105	0,1218	–
11 99-27-2	Бетон тяжелый В15 (М200)К=1,020;	0,5304	6102		3237				
	м3								

12	Е6-11-1	Установка выпусков	0,04569	52657,31	536,06	2406	24	2287	289	13
		т								
				47475	202,5	2169	9	105	0,99	–
13	99-27-1	Арматура д. 12 мм А 3	0,03729	47564		1774				
		тн								
14	99-27-1	Арматура д. 6 мм А 1	0,0084	47564		400				
		тн								
15	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В12,5	0,85	1368,65	311,32	1163	265	499	2,82	2
		м3								
				441	117,61	375	100	105	0,5744	–
16	99-27-2	Бетон тяжелый В7,5 (М100)К=1,015;	0,86275	5569		4805				
		м3								
17	Е6-1-15	Устройство фундаментов под печь из бетона В12,5	0,135	340,22	100,65	46	14	26	0,97	–
		м3								
				146,25	38,03	20	5	105	0,1857	–
18	99-27-2	Бетон тяжелый В12,5 (М150)К=1,020;	0,1377	5662		780				
		м3								
19	Е13-13-1	Первый слой битумной грунтовки фундаментов	120	13,91	0,07	1669	8	872	0,0413	5
		м2								
				8,06	0,02	967	2	90	0,0001	–
20	Е13-13-2	Последующий слой битумной грунтовки фундаментов	120	12,08	0,05	1450	6	872	0,0413	5
		м2								
				8,06	0,02	967	2	90	0,0001	–
21	Е11-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции фундаментов толщиной 20 мм	35,2	138,56	9,95	4877	350	2422	0,356	13
		м2 стяжки								
				52,2	3,74	1837	132	123	0,0182	1
22	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	5,22	6569,36	261,86	34292	1367	3843	3,44	18
		м3 изоляции								
				499,5	99	2607	517	123	0,48	3
23	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем под отмостку	42,7	108,05	2,62	4614	112	604	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	449	42	123	0,0048	–
24	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	42,7	411,05	–	17552	–	1406	0,144	6
		м2 покрытия								

			24,75	–	1057	–	133	–	–
	Итого по разделу 2				**370179**				
	Накладные расходы, тенге				37188				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24442				
	Всего по разделу, тенге				**431809**				

Раздел 4. Стены, перегородки, перемычки

25	Е8-10-1								
	Кладка наружных простых армированных стен из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	61,2788	5975,18	335,84	366152	20580	65728	5,07	311
	м3 кладки		783	126	47981	7721	118	0,61	37
26	Е8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	53,6	864,57	34,73	46341	1862	15053	1,43	77
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	12060	697	118	0,0635	3
27	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	8,3	5888,4	337,41	48874	2801	7801	4,38	36
	м3 кладки		670,5	126	5565	1046	118	0,62	5
28	99-27-1								
	Арматура д. 10 мм А 1	0,06902	47564		3283				
	тн								
29	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,09916	64100		6356				
	т								
30	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,10395	93997,62	304,24	9771	32	3623	198	21
	т		33075	114,75	3438	12	105	0,56	–
31	4-1-132								
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,10395	40200		4179				
	т								
	4.2. Горизонтальное армирование стен								
32	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,12047	8679,65	422,15	1046	51	1197	56,4	7
	т металлических изделий								

33	4-1-90			8257,5	157,5	995	19	118	0,77	–
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,12047	41200		4963				
		т								
	4.3. Вертикальное армирование стен (монолитные сердечники - узел"2")									
34	Е6-14-4	Устройство вертикального армирования стен из бетона в 12,5	2,16	4705,95	990,15	10165	2139	4579	10,4	22
		м3								
35	99-27-2	Бетон тяжелый В12,5 (М150)К=1,020;	2,2032	1644,75 5662	374,04	3553 12475	808	105	1,8268	4
		м3								
36	99-27-1	Арматура д. 12 мм А 3	0,06678	47564		3176				
		тн								
37	99-27-1	Арматура д. 6 мм А 1	0,01504	47564		715				
		тн								
	4.4. Монолитная ж.б.обвязка									
38	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке (монолитная ж.б.обвязка)	3,08	3134,22	316,01	9653	973	4810	8,25	25
		м3								
39	99-27-2	Бетон тяжелый В15 (М200)К=1,020;	3,1416	1368 6102	119,39	4213 19170	368	105	0,583	2
		м3								
40	99-27-1	Арматура д. 10 мм А 3	0,17488	47564		8318				
		тн								
41	99-27-1	Арматура д. 6 мм А 1	0,0622	47564		2958				
		тн								
42	99-27-1	Арматура д. 12 мм А1	0,03695	47564		1757				
		тн								
	4.5. Перемычки									
43	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	2,04	7208,47	367,51	14705	750	5016	13,1	27
		м3								
44	99-27-2	Бетон тяжелый В15 (М200)К=1,020;	2,0808	2202,75 6102	138,83	4494 12697	283	105	0,678	1
		м3								
45	99-27-1	Арматура д. 6 мм А 1	0,04011	47564		1908				
		тн								
46	99-27-1	Арматура д. 8 мм А 3	0,02253	47564		1072				
		тн								

47	99-27-1	Арматура д. 10 мм А 3 *тн*	0,01839	47564	875
48	99-27-1	Арматура д. 14 мм А 3 *тн*	0,02556	47564	1216
49	99-27-1	Арматура д. 18 мм А 3 *тн*	0,01845	47564	878

Итого по разделу 4	**592703**
Накладные расходы, тенге	109136
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	42110
Всего по разделу, тенге	**743949**
Всего по разделам 1,2,4 в базовых ценах 2001г.	1218927
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	44442
сметная стоимость в текущем уровне цен	2266546
с коэф.понижения 0,896	2030825
НДС (12%)	243699
Всего по строительству	2274524

принял: Заказчик

сдал: Заказчик

Алеуов К.К.

Директор ТОО „Фирма АхСтрой"