Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г.

5акт

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"
наименование строительства и его адрес:"Реконструкция коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы" км 1353,5-1363,5

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **период с 21 сентября по 20 октября** 2013 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10-10/19-02	от 04.09.13г.			АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен - ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочихь затрат. Не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	445 645 481									
В том числе: В текущем месяце - **с 21.09.13г. по 20.10.13г.**	213 522 332	190 644 939							22 877 393	213 522 332
Удержание аванса	113 522 332	101 359 225							12 163 107	113 522 332
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)									0	0
Итого к оплате:	**100 000 000**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик: **Директор**
Карагандинского областного филиала АО "КазАвтоЖол"
_____ **Шаймин К.А.**

Подрядчик: **Генеральный директор"**
ТОО "Акмола Курылыс Материалдары"
_____ **Майер А.В.**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"
Договор № 10 от 28 июня 2013г.

А К Т №5
приемки выполненных работ по "Реконструкции коридора Центр-Юг"Астана-Караганда-Балхаш-Алматы"
за период с 21.09.2013г по 20.10.2013г

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №1-3								
		ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОЛС "КАЗАХТЕЛЕКОМ"								
2	1-162-2	**Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/**	46,945	235,8	0	11070	0	12509	1,51	71
		м3		235,8	0	11070	0	113	0	0
3	10-867-2	**Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 2 кг (демонтаж)**	12,045	16804	14248	202404	171617	68341	15,6	188
		км		2556	1710,04	30787	20597	133	9,92	119
4	1-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	4463,25	6,83	6,83	30466	30466	8081	0	0
		м3		0	1,87	0	8331	97	0,01	27
5	1-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	53,625	134,1	0	7191	0	8126	0,97	52
		м3		134,1	0	7191	0	113	0	0
		Итого по разделу: ПЕРЕУСТРОЙСТВО ВОЛС "КАЗАХТЕЛЕКОМ"				251131				
		Локальная смета 1-1 Подготовительные работы								
	ЛС-1-1	**Раздел 7 ПОДГОТОВКА ГРУНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА НОВОЙ НАСЫПИ (РАСШИРЕНИЕ СЛЕВА)**								
54	1-130-2	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)**	23998	12,51	12,51	300159	300159	99652	0	0
		м3		0	4,28	0	102734	97	0,01	336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	23998	6,36	6,36	152507	152507	44519	0	0
		м3		0	1,91	0	45896	97	0,01	150
56	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	23998	21,98	19,86	527588	476713	143509	0,01	293
		м3		1,62	4,54	38877	109071	97	0,02	485
		Итого по разделу: ПОДГОТОВКА ГРУНТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА НОВОЙ НАСЫПИ (РАСШИРЕНИЕ СЛЕВА)				980255				
		Локальная смета 2-1-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м (срезка)	121	12,61	12,61	1526	1526	514	0	0
		м3		0	4,38	0	529	97	0,01	2
9	1-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	56634,04	33,78	32,09	1913303	1817103	588774	0,01	564
		м3		1,64	9,08	92880	514103	97	0,03	1824
14	E010334-A22	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 8,5 до 9 км	32945,4	61,8	61,8	2036026	2036026	407205	0	0
		т		0	12,36	0	407205	100	0,26	8551
15	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км	48594,6	67,4	67,4	3275276	3275276	655055	0	0
		т		0	13,48	0	655055	100	0,28	13756
16	E010333-A11-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 11 км, класс груза 1	5821,2	82,9	82,9	482577	482577	96515	0	0
		т		0	16,58	0	96515	100	0,35	2027
19	E010333-A14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1	34262,24	101,9	101,9	3491322	3491322	698264	0	0
		т		0	20,38	0	698264	100	0,43	14664
20	E010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	18360	108,2	108,2	-1986552	-1986552	-397310	0	0
		т		0	21,64	0	-397310	100	0,45	-8344
21	1-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	56941,16	4,13	3,54	234907	201292	96658	0	207
		м3		0,52	1,23	29609	70038	97	0	231
22	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	56941,16	1,51	1,37	86021	78009	28169	0	0
		м3		0	0,51	0	29040	97	0	140
27	1-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 6 проходов)	46535,16	14,01	14,01	651754	651754	216443	0	0
		м3		0	4,8	0	223137	97	0,02	729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см (добавить 5 проходов до 6)	46535,16	6,97	6,97	324121	324121	94616	0	0
		м3		0	2,1	0	97542	97	0,01	319
31	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	201031	21,98	19,86	4419602	3993416	1202175	0,01	2453
		м3		1,62	4,54	325670	913686	97	0,02	4061
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				14929883				
		Локальная смета 2-4-1								
		УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ								
1	1-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	6217	33,78	32,09	210033	199472	64633	0,01	62
		м3		1,64	9,08	10196	56436	97	0,03	200
2	Е010334-А8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 1,5 до 2 км	11190,6	17,6	17,6	196955	196955	39391	0	0
		т		0	3,52	0	39391	100	0,07	827
3	1-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	6217	4,13	3,54	25648	21978	10553	0	23
		м3		0,52	1,23	3233	7647	97	0	25
4	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6217	1,51	1,37	9392	8517	3076	0	0
		м3		0	0,51	0	3171	97	0	15
5	1-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до 20 м (до 30 м)	125	14,62	14,62	1828	1828	618	0	0
		м3		0	5,1	0	638	97	0,02	2
6	1-35-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей (добавить 10 м до 30 м)	125	5,07	5,07	634	634	213	0	0
		м3		0	1,76	0	220	97	0,01	1
7	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	5862	12,51	12,51	73320	73320	24342	0	0
		м3		0	4,28	0	25095	97	0,01	82
8	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	5862	6,36	6,36	37253	37253	10875	0	0
		м3		0	1,91	0	11211	97	0,01	37
9	1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 8 проходов)	125	12,51	12,51	1563	1563	519	0	0
		м3		0	4,28	0	535	97	0,01	2
10	1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	125	8,9	8,9	1112	1112	325	0	0
		м3		0	2,68	0	335	97	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	5987	21,98	19,86	131622	118930	35803	0,01	73
		м3		1,62	4,54	9699	27211	97	0,02	121
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ				689360				
		Локальная смета 2-3-2								
		УСТРОЙСТВО НОВОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ.(4Х2,5)М ФУНДАМЕНТНОЙ НА ПК30+50 (СКОТОПРОГОН).								
1	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (под тело трубы и оголовки)	199	37,05	35,04	7372	6972	2091	0,01	3
		м3		2,01	8,82	400	1755	97	0,03	6
2	1-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м / без крепления с вертикальными стенками/	22	446,4	0	9821	0	11098	2,7	59
		м3		446,4	0	9821	0	113	0	0
3	1-163-3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	7	535,68	0	3750	0	4237	3,24	23
		м3		535,68	0	3750	0	113	0	0
4	30-3-1	Подготовка под тело трубы и оголовки из несортированного щебня	91	1757,66	38,67	159947	3519	32211	1,99	181
		м3		310,5	14,24	28256	1296	109	0,07	6
5	30-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы и оголовки (В20 F300)(с/с)	39	10104,68	532,08	394083	20751	24065	2,55	99
		м3		434,25	131,85	16936	5142	109	0,43	17
6	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (фундамента)	99	326,25	13,7	32298	1356	11640	0,6	60
		м2		102,83	5,04	10180	499	109	0,02	2
7	30-64-17	Укладка звеньев одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием 4 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 9; 10 м	63	2056,73	405	129574	25515	38750	2,64	166
		м3		459	105,3	28917	6634	109	0,36	23
8	30-23-88	Звено ЗП19.100 /ТП 3.503.1-177.93/ (Бл. 94)(с/с)	18	156800		2822400				
		шт								
9	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63	78		4914				
		м3								
10	30-66-7	Сооружение входных и выходных оголовков одноочковых и двухочковых прямоугольных железобетонных труб отверстием до 3-4 м	11,4	2000,12	562,5	22801	6413	6263	2,12	24
		м3		357,75	146,25	4078	1667	109	0,5	6
11	30-23-60	Стенка откосная СТ-2 /ТП 3.503.1-177.93/ (Бл. 58)(с/с)	2	79300		158600				
		шт								
12	30-23-61	Стенка откосная СТ-3 /ТП 3.503.1-177.93/ (Бл. 59)(с/с)	2	35700		71400				
		шт								
13	30-23-79	Звено оголовка ЗП38 /ТП 3.503.1-177.93/ (Бл. 107)(с/с)	1	166400		166400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,4	78		889				
		м3								
15	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (тело трубы)	193	326,25	13,7	62966	2644	22693	0,6	117
		м2		102,83	5,04	19846	973	109	0,02	5
16	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной (тело трубы)	49	1093,31	20,67	53572	1013	8819	0,91	45
		м2		157,5	7,61	7718	373	109	0,31	15
17	30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной (оголовка)	49	326,25	13,7	15986	671	5761	0,6	30
		м2		102,83	5,04	5039	247	109	0,02	1
18	30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной (оголовка)	1,3	1093,31	20,67	1421	27	234	0,91	1
		м2		157,5	7,61	205	10	109	0,31	0
19	1-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м (до 20 м)	52	3,82	3,82	199	199	67	0	0
		м3		0	1,32	0	69	97	0	0
20	1-27-12	При перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м (15 м до 20 м)	52	4.71	4.71	245	245	82	0	0
		м3		0	1,63	0	85	97	0,01	0
21	1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	22	167,18	0	3678	0	4156	1,21	27
		м3		167,18	0	3678	0	113	0	0
22	1-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	52	25,65	5,38	1334	280	1022	0,13	7
		м3		20,27	0	1054	0	97	0	0
23	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	75	21,98	19,86	1649	1490	449	0,01	1
		м3		1,62	4,54	122	341	97	0,02	2
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НОВОЙ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ Ж/Б ТРУБЫ ОТВ.(4Х2,5)М ФУНДАМЕНТНОЙ НА ПК30+50 (СКОТОПРОГОН).				4125298				
		Локальная смета 2-2-1 УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	593	2,12	2,12	1257	1257	356	0	0
		м3		0	0,62	0	367	97	0	1
2	1-16-4	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3	19738	33,78	32,09	666821	633294	205198	0,01	197
		м3		1,64	9,08	32370	179174	97	0,03	636
3	Е010333-А14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 1 (грунт для дополнительного слоя основания)	35529	101,9	101,9	3620405	3620405	724081	0	0
		т		0	20,38	0	724081	100	0,43	15206
4	1-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	19738	4,13	3,54	81428	69775	33505	0	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,52	1,23	10264	24278	97	0	80
5	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	19738	1,51	1,37	29818	27041	9764	0	0
		м3		0	0,51	0	10066	97	0	48
6	27-3-1	Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с цементом навесными фрезами (Н-24 см, дополнительный слой) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	55342	100,98	97,64	5588695	5403576	1303954	0,02	1082
		м2		3,08	14,63	170675	809742	133	0,05	2817
7	1-1-1006	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	718	7800		5600400				
		т								
8	Е010332-А79-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 79 км, класс груза 1 (цемент п. Актау)	718	362,5	362,5	260275	260275	52055	0	0
		т		0	72,5	0	52055	100	1,52	1093
9	Е010332-А30-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (исключить, транспорт на 30 км учтенный в цене)	718	182,7	182,7	-131179	-131179	-26236	0	0
		т		0	36,54	0	-26236	100	0,77	-551
10	27-73-1	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (граншлак)	2479	19,06	19,06	47259	47259	8191	0	0
		м3		0	2,48	0	6158	133	0,01	21
11	СКалькуляция ст-ти мат-в	Гранулированный доменный шлак	2479	970,96		2407010				
		м3								
12	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (ферментный препарат "ROAdzУМЕ")	0,57	13,62	12	8	7	2	0,01	0
		м3		1,62	2,75	1	2	97	0,01	0
13	С Прайс "Интерпрайм-СУ	Ферментный препарат ROAdzУМЕ	571	8459,51		4830382				
		л								
14	Е010332-А110-1#т.ч.тб.7 к=1,1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (ферментный препарат ROAdzУМЕ из г. Астаны на 115 км) (110 км по Акмолинской области)	0,72	494,56	494,56	356	356	71	0	0
		т		0	98,91	0	71	100	2,08	1
15	Е010332-А115-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 111-115 км, класс груза 1 (5 км по Карагандинской области)	0,72	463,7	463,7	334	334	67	0	0
		т		0	92,74	0	67	100	1,95	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е010332-А110-1	Вычитается позиция: Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 106-110 км, класс груза 1 (исключить 110 км учтенные по Акмолинской области)	0,72	449,6	449,6	-324	-324	-65	0	0
		т		0	89,92	0	-65	100	1,89	-1
17	Е01031-А22-2	Разгрузка материалов перевозимых в бочках при автомобильных перевозках	0,72	145,7	145,7	105	105	73	0	0
		т		0	101,99	0	73	100	2,14	2
18	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 (щебеночная смесь непрерывной гранулометрии С-4 к месту укладки)	14433	32,3	32,3	466186	466186	93237	0	0
		т		0	6,46	0	93237	100	0,14	1958
19	1-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	6872	1,51	1,37	10382	9415	3400	0	0
		м3		0	0,51	0	3505	97	0	17
20	С Калькуляция 3	Щебеночная оптимальная смесь непрерывной гранулометрии С-4	8316	1894,74		15756658				
		м3								
21	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) (Н-23 см, нижний слой из щебеночной смеси непрерывной гранулометрии С-4) (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	29882	40,79	35,64	1218941	1065048	676692	0,03	986
		м2		5	12,03	149410	359381	133	0,04	1278
22	27-22-1	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя (добавить 8 см до 23 см)(доставка воды на 5 км сверх 5 км)	29882	0,08	0	2391	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	5
		Итого по разделу:				17454556				
		ИТОГО:				61433535	27702820			7164
						1061932	6021370			63084
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				68341				
		На общестроительные работы				7451806				
		Всего накладных расходов:				7520148				
		Итого с накладными				68953682				
		- заработная плата				1128022				
		- трудоемкость				3760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4137221				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				73090903				
		Временные здания и сооружения 5,6%				4 093 091				
		Итого с временными 5,6%				77 183 994				

Пограничный комплекс АРС-4 (развязка 4-4)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения %,6% (Устройство временной объездной дороги акт №2 от 30,07,13г по 10,08,13г---42916 тенге; акт №3 от 08.08.13г.по 25.08.13г----2507 тенге)				**-45 423**				
		Итого				**77 138 571**				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,01204%				**3 094 830**				
		Разница в стоимости электроэнергии 0,63%				**485 973**				
		Затраты на выслугу лет, 1%				**771 386**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				**308 554**				
		Затраты на разъездной характер работ				**1 882 181**				
		Итого по дополнительным затратам на строительство				**6 542 924**				
		ИТОГО				**83 681 495**				
		Сметная заработная плата				**8211324**				
		Нормативная трудоемкость				**74008**				
		Итого в текущих ценах , к=2,23355				**186 906 803**				
		Налоги,сборы, обязательные платежи, 2%				**3 738 136**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**190 644 939**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**22 877 393**				
		Итого с НДС				**213 522 332**				

Зам. руководителя Карагандинского филиала АО "ҚазАвтоЖол"Жол"
Гафтон И.М.

Куратор Карагандинского филиала АО "ҚазАвтоЖол"
Каримбеков Д.О.

Главный инженер техсопровождения
Коробко В.Н.

Генеральный подрядчик:
ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары"
Майер А.В.

Руководитель проекта
Карпеев Д.С.