Счет-фактура № 23 от 20 декабря 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык""

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040001401, 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. 312 стрелковой дивизии, дом № 30, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ59914398407BC03469, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 80/10р/16 от 3 октября 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Арынова, дом № 1, корпус А
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040001401, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. 312 стрелковой дивизии, дом № 30, корпус А
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050340001384, ТОО "КТП",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Арынова, дом № 1, корпус А
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КТП"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Арынова, дом № 1, корпус А

ИИК получателя: KZ669650000072109492, в банке АО "Forte Bank", БИК IRTYKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Электроснабжение крытого хоккейного модуля в г.Актобе Актюбинской области"	шт	1	25 605 545,00	25 605 545,00	Без НДС		25 605 545,00		
Всего по счету:					**25 605 545,00**			**25 605 545,00**		

Руководитель: Сакенов А. Т.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Утепбергенов Д. Ж.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "КТП",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Арынова, дом № 1, корпус А** — **050340001384**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. 312 стрелковой дивизии, дом № 30, корпус А, тел.: +7 (7132) 74-21-90** — **031040001401**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 80/10р/16 от 3 октября 2016г.

Номер документа	Дата составления
19	20.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Электроснабжение крытого хоккейного модуля в г.Актобе Актюбинской области"			шт	1	25 605 545,00	25 605 545,00
				Итого	1	x	25 605 545,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

"SANA-2001" Версия 22-2.25 от 15.01.15 г.

Заказчик:ТОО "КТП"

Подрядчик:ТОО "АЭМК Жарык"

Наименование стройки - Строительство крытого хоккейного модуля в г.Актобе Актюбинской области (инженерные сети. благоустройство)

Наименование объекта - Наружная кабельная линия КЛ-0,4кв и наружное освещение

Объект номер - 4-3

Акт

выполненных работ на наружное освещение

Основание: ЭС

Составлена в текущих ценах на 2 квартал 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы и подготовка под кабели учтены в наружной кабельной линии КЛ-0,4кв					
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы					
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,4000**		**1864,94**	**4476**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=666,05)	чел-ч	2,8	6,72	666,05	4476
		Итого оплата труда:				**1864,94**	**4476**
		НР первого уровня	%	59,1		1102,18	2645
		НР второго уровня	%	4,24		125,81	302
		Накладные расходы	%	--		1227,99	2947
		Сметная прибыль	%	8		247,43	594
		Сметная стоимость:				**3340,36**	**8017**
2	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 В15. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**21968,39**	**52724**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=728,05)	чел-ч	4,41	10,584	728,05	7706
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,6972	1094,49	763
		Итого оплата труда:				**3528,65**	**8469**
2. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00648	3122,47	20
2. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,6312	36,05	23
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2822	0,67728	2798,43	1895

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 6	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,02016	54,70	1
2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,01344	1664,15	22
		Итого эксплуатация машин:				**817,41**	**1962**
2. 8	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,448	15964,22	39080
2. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,9	66,83	60
2.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,01632	23197,57	379
2.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000648	29044,22	19
2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,5712	153,63	88
2.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,3672	6598,38	2423
2.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00441	0,010584	25,00	0
2.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	1,538	655,08	1008
		Итого материалов:				**17940,28**	**43057**
		НР первого уровня	%	48,5		1711,40	4107
		НР второго уровня	%	4,24		1004,02	2410
		Накладные расходы	%	--		2715,42	6517
		Сметная прибыль	%	8		1974,70	4739
		Сметная стоимость:				**26658,52**	**63980**
3	**11-330104-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т /НФК-7 12шт./ Установка**	**т**	**1,0800**		**49293,30**	**53237**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=834,25)	чел-ч	26	28,08	834,25	23426
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,58	8,186	937,56	7675
		Итого оплата труда:				**28797,22**	**31101**
3. 3	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	3,08	3,326	7,64	25
3. 4	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	1,04	1,123	3614,90	4060
3. 5	31-050308-0101	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), 5 т	маш.-ч	3,74	4,039	4413,03	17825
3. 6	33-050102-0201	Спецавтомашины до 8 т, вездеходы	маш.-ч	1,85	1,998	2070,18	4136
3. 7	33-040101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,95	1,026	3668,64	3764
		Итого эксплуатация машин:				**27602,80**	**29811**
		НР первого уровня	%	61,7		17767,88	19189
		НР второго уровня	%	4,24		2843,39	3071
		Накладные расходы	%	--		20611,28	22260
		Сметная прибыль	%	8		5592,37	6040
		Сметная стоимость:				**75496,94**	**81537**
4	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Опоры фланцевые круглоконические НФК-7/**	**т**	**1,0800**		**387438,14**	**418433**
		НР второго уровня	%	4,24		16427,38	17742

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		16427,38	17742
		Сметная прибыль	%	8		32309,24	34894
		Сметная стоимость:				**436174,76**	**471069**
5	**11-330104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Опоры массой до 10 т. Окраска лаком за один раз**	**т конструкций**	**1,0800**		**8955,23**	**9672**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=821,97)	чел-ч	4,71	5,087	821,97	4181
		Итого оплата труда:				**3871,48**	**4181**
5. 2	22-040401-0104	Пудра алюминиевая ПАП-2 ГОСТ 5494-95	т	0,0013	0,001404	1255139,88	1762
5. 3	22-040501-0701	Лак поливинилацетальный, ВЛ-51 ГОСТ Р 52165-2003	кг	8,7	9,396	396,79	3728
		Итого материалов:				**5083,75**	**5490**
		НР первого уровня	%	61,7		2388,70	2580
		НР второго уровня	%	4,24		480,98	519
		Накладные расходы	%	--		2869,69	3099
		Сметная прибыль	%	8		945,99	1022
		Сметная стоимость:				**12770,91**	**13793**
6	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1920**		**398386,38**	**76490**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=756,28)	чел-ч	289	55,488	756,28	41964
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,11904	935,09	111
		Итого оплата труда:				**219144,68**	**42076**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,048	2798,43	134
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,07104	1664,15	118
		Итого эксплуатация машин:				**1315,34**	**253**
6. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,192	178506,12	34273
		Итого материалов:				**178506,12**	**34273**
		НР первого уровня	%	48,5		106285,17	20407
		НР второго уровня	%	4,24		21398,07	4108
		Накладные расходы	%	--		127683,24	24515
		Сметная прибыль	%	8		42085,57	8080
		Сметная стоимость:				**568155,19**	**109086**
7	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1920**		**103342,31**	**19842**
		НР второго уровня	%	4,24		4381,71	841
		Накладные расходы	%	--		4381,71	841
		Сметная прибыль	%	8		8617,92	1655

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**116341,95**	**22338**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**634874**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**216440**
	Материалы -		Тенге				**82820**
	Всего заработная плата -		Тенге				**90303**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19842**
		Накладные расходы -	Тенге				**60180**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48928**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**11252**
		Сметная прибыль -	Тенге				**22130**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**298750**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90303**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**418433**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**418433**
		Накладные расходы -	Тенге				**17742**
		Сметная прибыль -	Тенге				**34894**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**471069**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**769819**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**115**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90303**
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы					
8	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**12,0000**		**3450,72**	**41409**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=756,28)	чел-ч	2,01	24,12	756,28	18241
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	9,72	821,97	7990
		Итого оплата труда:				**2185,92**	**26231**
8. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	8,4	2472,66	20770
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	1,32	1664,15	2197
		Итого эксплуатация машин:				**1913,92**	**22967**
8. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,01	0,12	1342,22	161
8. 6	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00006	0,00072	54217,08	39
		Итого материалов:				**16,68**	**200**
		НР первого уровня	%	61,7		1348,71	16185
		НР второго уровня	%	4,24		203,50	2442
		Накладные расходы	%	--		1552,21	18626
		Сметная прибыль	%	8		400,23	4803
		Сметная стоимость:				**5403,16**	**64838**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг /АВБбШв/. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**350,0000**		**197,14**	**68997**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=821,97)	чел-ч	0,11	38,5	821,97	31646
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	14	773,72	10832
		Итого оплата труда:				**121,37**	**42478**
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	1,365	2966,23	4049
9. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	11,27	2156,80	24307
9. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	11,27	8,43	95
9. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	1,365	2032,12	2774
		Итого эксплуатация машин:				**89,21**	**31225**
9. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,0035	154519,79	541
9. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,035	119473,75	4182
9. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,14	310,61	43
9.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0028	281414,94	788
9.11	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,0336	1669,74	56
9.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	0,1435	2673,42	384
9.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,02912	361,08	11
9.14	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,21	583,45	123
		Итого материалов:				**17,50**	**6127**
		НР первого уровня	%	42,8		51,94	18181
		НР второго уровня	%	4,24		10,56	3696
		Накладные расходы	%	--		62,51	21877
		Сметная прибыль	%	8		20,77	7270
		Сметная стоимость:				**280,41**	**98144**
10	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,0190**		**97156,92**	**1846**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=721,91)	чел-ч	133	2,527	721,91	1824
		Итого оплата труда:				**96014,03**	**1824**
10. 2	21-070202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,00152	12741,55	19
10. 3	26-010101-0102	Бензин АИ-92	кг	0,8	0,0152	154,46	2
		Итого материалов:				**1142,89**	**22**
		НР первого уровня	%	62,1		59624,71	1133

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6647,54	126
		Накладные расходы	%	--		66272,25	1259
		Сметная прибыль	%	8		13074,33	248
		Сметная стоимость:				**176503,51**	**3354**
11	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**19,0000**		**189,57**	**3602**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=821,97)	чел-ч	0,1	1,9	821,97	1562
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,7182	776,37	558
		Итого оплата труда:				**111,54**	**2119**
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0741	2966,23	220
11. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,57	2156,80	1229
11. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,57	8,43	5
11. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0741	2032,12	151
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**1605**
11. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0076	310,61	2
11. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000152	281414,94	43
11. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,001824	1669,74	3
11.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000779	2673,42	2
11.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000095	3979573,49	378
11.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,001581	361,08	1
11.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0114	583,45	7
		Итого материалов:				**22,92**	**436**
		НР первого уровня	%	42,8		47,74	907
		НР второго уровня	%	4,24		10,06	191
		Накладные расходы	%	--		57,80	1098
		Сметная прибыль	%	8		19,79	376
		Сметная стоимость:				**267,16**	**5076**
12	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /затягивание в стойки/**	**м кабеля**	**90,0000**		**189,57**	**17061**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=821,97)	чел-ч	0,1	9	821,97	7398
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	3,402	776,37	2641
		Итого оплата труда:				**111,54**	**10039**
12. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,351	2966,23	1041
12. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	2,7	2156,80	5823
12. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	2,7	8,43	23

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,351	2032,12	713
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**7601**
12. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,036	310,61	11
12. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00072	281414,94	203
12. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,00864	1669,74	14
12.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00369	2673,42	10
12.11	21-130816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00045	3979573,49	1791
12.12	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,007488	361,08	3
12.13	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,054	583,45	32
		Итого материалов:				**22,92**	**2063**
		НР первого уровня	%	42,8		47,74	4297
		НР второго уровня	%	4,24		10,06	906
		Накладные расходы	%	--		57,80	5202
		Сметная прибыль	%	8		19,79	1781
		Сметная стоимость:				**267,16**	**24045**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**132915**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**89661**
Материалы -			Тенге				**8625**
Всего заработная плата -			Тенге				**54636**
		Накладные расходы -	Тенге				**28177**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23384**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4793**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9427**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**127265**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54636**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**43255**
Материалы -			Тенге				**222**
Всего заработная плата -			Тенге				**28055**
		Накладные расходы -	Тенге				**19886**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**17317**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2569**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5051**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**68191**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**36**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28055**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**195456**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**104**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**82691**
		РАЗДЕЛ 3.Материалы					
13	**24-040207-0903 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кронштейн однорожковый К2-1.0-1.5-11**	**комплект**	**12,0000**		**1571,82**	**18862**
		НР второго уровня	%	4,24		66,65	800
		Накладные расходы	%	--		66,65	800
		Сметная прибыль	%	8		131,08	1573
		Сметная стоимость:				**1769,54**	**21235**
14	**23-070103-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники, тип РКУ 01-250-011 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**12,0000**		**5943,93**	**71327**
		НР второго уровня	%	4,24		252,02	3024
		Накладные расходы	%	--		252,02	3024
		Сметная прибыль	%	8		495,68	5948
		Сметная стоимость:				**6691,63**	**80300**
15	**ТОО"МИНИМАКС-АКТОБЕ",КАЗАХСТАН**	**Лампы ртутные высокого давления 220В, 250вт ДНаЗ/Reflux 100-ПН**	**шт**	**12,0000**		**4644,64**	**55736**
		НР второго уровня	%	4,24		196,93	2363
		Накладные расходы	%	--		196,93	2363
		Сметная прибыль	%	8		387,33	4648
		Сметная стоимость:				**5228,90**	**62747**
16	**23-010501-0804 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**19,3800**		**530,77**	**10286**
		НР второго уровня	%	4,24		22,50	436
		Накладные расходы	%	--		22,50	436
		Сметная прибыль	%	8		44,26	858
		Сметная стоимость:				**597,54**	**11580**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**23-060137-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3570**		**298383,78**	**106523**
		НР второго уровня	%	4,24		12651,47	4517
		Накладные расходы	%	--		12651,47	4517
		Сметная прибыль	%	8		24882,82	8883
		Сметная стоимость:				**335918,07**	**119923**
18	**23-060131-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0918**		**71207,60**	**6537**
		НР второго уровня	%	4,24		3019,20	277
		Накладные расходы	%	--		3019,20	277
		Сметная прибыль	%	8		5938,14	545
		Сметная стоимость:				**80164,95**	**7359**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**269271**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**258985**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**258985**
Накладные расходы -			Тенге				**10981**
Сметная прибыль -			Тенге				**21597**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**291563**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**10286**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**10286**
Накладные расходы -			Тенге				**436**
Сметная прибыль -			Тенге				**858**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**11580**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**303143**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1037060**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**142424**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**95422**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**30570**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**799213**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**89630**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1126690
	Накладные расходы II уровня		Тенге				47772
	ИТОГО:		Тенге				1174461
	Сметная прибыль		Тенге				93957
	ИТОГО по смете:		Тенге				1268418
	Временные здания и сооружения 1,5%						19026
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ						1287444
НДЗ РК 8.04-	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,08%**		Тенге				26779
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		Тенге				1314223

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "КТП" **Генеральный директор Вишенин Я.М.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "АЭМК Жарык" **Генеральный директор Сакенов А.Т.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Инжиниринг Строй Групп" **Инженер Ниязбаев Е.У.**