Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
N 1328 қаулысымен
бекітілген

БЕКІТІЛГЕН

_____

_____

[шешімнің (бұйрықтың, қаулының және т.б.) күні мен нөмірі, шешімге (бұйрыққа, қаулыға және т.б.) қол қойған адамның тегі, аты, әкесінің аты және лауазымы]

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года N 1328

УТВЕРЖДЕН

_____

_____

[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының объектіні пайдалануға қабылдау туралы КЕСІМІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке объекта в эксплуатацию

Реконструкция системы водоснабжения с.Малонарымка Катон-Карагайского района ВКО

2012 жылғы " 14 " желтоқсан — **ШҚО Катонқарағай ауданы, Малонарым ауылы**
(объектінің орналасқан жері)

От " 14 " декабря 2012 г. — **ВКО, Катон-Карагайский район, с.Малонарымка**
(местонахождение объекта)

Катонқарағай ауданының әкімінің өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдап алу комиссиясы 12 желтоқсан 2012 ж №323-ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Катон-Карагайского района №323р от 12 декабря 2012 года
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе: **төраға** **председатель**	Құрмамбаев Ренат Тлеуханұлы (аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	Катонқарағай ауданының әкімінің орынбасары Заместитель акима Катон-Карагайского района (лауазымы) (должность)
төраға орынбасары - мемлекеттік сәулет-құрылысы инспекциясының өкілі заместителя председателя - представителя	«Шығыс Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау және лицензиялау департаменті» ММ-нің директоры, Шығыс Қазақстан облысы бойынша бас құрылыс инспекторы Директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования	

государственной архитектурно-строительной инспекции
Отарбаев Мади Жангельдіұлы

по Восточно-Казахстанской области», главный строительный инспектор ВКО
(лауазымы)
(должность)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

комиссия мүшелері - өкілдері:
тапсырыс берушінің, пайдаланушы ұйымдар
члены комиссии – представители:
заказчика и эксплуатационной организации

тұрғын-үй коммуналды шаруашылық органдары
органов жилищного-коммунального хозяйства
Ондаканов Алмас Аманқұлұлы

Шығыс Қазақстан облысы бойынша энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының бастығы
Начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО
(лауазымы)
(должность)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

бас мердігер
генерального подрядчика
Шаухин Ниғмет Кисабекұлы

«Нарын» МКК директоры
Директор ГКП «Нарын»
(лауазымы)
(должность)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

бас жобалаушы
генерального проектировщика
Толбаев Қанат Хамзанұлы

Директор ТОО «Востокоблпроект»
«Шығысоблжоба» ЖШС директоры
(лауазымы)
(должность)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

Солоновка ауылдық округінің әкімі
аким Солоновского сельского округа
Толеуханұлы Асет

Солоновка ауылдық округінің әкімі
аким Солоновского сельского округа
(лауазымы)
(должность)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

тұрғын-үй коммуналды шаруашылық органдары
органов жилищного-коммунального хозяйства
Гаврилов Станислав Викторович

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Тұрғын-үй коммуналды шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің бастығы
(лауазымы)
(должность)

_____
(аты, әкесінің аты, тегі)
(фамилия, имя, отчество)

қала құрылысы органдары
органов градостроительства

Молдабаев Болат Адрышұлы	Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімінің бастығы
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

«НұрОтан» ХДП аудандық филиалының төрағасының бірінші орынбасары;
Первый заместитель председателя районного филиала НДП «НурОтан»

Ағажаева Гүлбаршын Мүслімханқызы	«НұрОтан» ХДП аудандық филиалының төрағасының бірінші орынбасары; Первый заместитель председателя районного филиала НДП «НурОтан»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің органдары
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Садыков Қанат Ұнарбекұлы	ҚРДММСЭҚКД Катонқарағай ауданы бойынша бөлімінің бастығы начальник УДКГСЭН МЗРК по ВКО по Катон-Карагайскому району
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

органов технического надзора

Видергольд Владимир Владимирович	Заместитель директора ТДО ТПО «Усть-КаменогорскАрхфонд»
(аты, әкесінің аты, тегі) (фамилия, имя, отчество)	(лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртке қарсы күрес қызметінің органдары
органов государственного противопожарного надзора

Женисканов Саян Мұталбекұлы	Катонқарағай ауданының төтенші жағдайлар бөлімінің бастығы өртке қарсы қызмет подполковнигі начальник ГУ Катон-Карагайский ОЧС ДЧС ВКО МЧС РК подполковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество)	(должность)

АНЫҚТАДЫ:
УСТАНОВИЛА:

1. **Тапсырушы (мердігер тапсырушымен бірге)**
   Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

Молдабаев Б.А., Шаухин Н.К.

(ұйымның атауы)

пайдалануға қабылдауды ұсынды **предъявлен к приемке в эксплуатацию**	***Реконструкция системы водоснабжения с.Малонарымка Катон-Карагайского района ВКО***

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңғырту, техникалық қайта жарақтандыру)]
{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)}

Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы, Малонарым ауылы

[облыс, аудан, елді мекен, ықшамаудан, махалла, көше, үйдің (корпустың) нөмірі]

ВКО, Катон-Карагайский район, с. Малонарымка

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. **Құрылыс**

жүзеге асты
Строительство
осуществлено
на основании _____
(шешім шығарған органның атауы)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. **Қайта жөндеуді орындаған бас мердігер**
Реконструкция осуществлена
ГКП «Нарын»
(ұйымның атауы)

Құрылыс монтаж, әрлеу жұмыстарын, электротехникалық, сантехникалық жұмыстарды
Выполнившим строительно-монтажные работы, отделочные работы, электротехнические работы, сантехнические работы
(жұмыстың түрлері) (виды работ)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
и субподрядными организациями _____

4. **Құрылысқа арналған жоба-сметалық құжаттамасын орындаған**
Проектно-сметная документация на строительство разработана
ТОО «Востокоблпроект»

бас жобалаушы
генеральным проектировщиком _____
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

жеке жоба
орындаған
выполнившим индивидуальный проект
(құжаттамалардың бөлімдерінің немесе тарауларының атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар
и субподрядными организациями _____

5. **Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген**
Исходные данные для проектирования выданы
Тапсырыс берушімен
Заказчиком
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық бағынышты, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. **Құрылыс жоба (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асты.**
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
жеке жоба
индивидуальный проект
[жобаның нөмірі, серияның (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі]

7. **Жоба-сметалық құжаттамасы**
бекітілген
Проектно-сметная документация
утверждена
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы]

8. **Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асты:**
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

жұмыстың басталуы 07.2010 г **жұмыстың аяқталуы** 12.2012 г
начало работ окончание работ
(айы және жылы) (айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: при продолжительности строительства, мес.: норма бойынша немесе ҚҰЖ бойынша по норме или по ПОС	іс жүзінде фактически	2,5 года

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды:
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:

сметная документация, заключение госэкспертизы №06-0035/12 от 03.02.2012г.

(құжаттардың тізбесі) (перечень документов)

Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.; [заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Қуаттылық, өнімділік және т.б. Мощность, производительность и т.д.	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша По проекту		Іс жүзінде Фактически	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып) общая (с учетом ранее принятых)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі в том числе пускового комплекса или очереди

Алғашқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады:

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Реконструкция системы водоснабжения с.Малонарымка Катон-Карагайского района ВКО: общая протяженность сетей – 6,977 км

(оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, жоспарлау, қабаттылығы,

негізгі материалдар мен құрастырмалар, инженерлік және техникалық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ... қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

14. Суық және ыстық сумен жабдықтаудың, кәріздің, жылумен жабдықтаудың, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың тыстағы сыртқы коммуникациялары объектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланушы ұйымдар қабылдаған. Қалалық пайдаланушы ұйымдардың анықтамалық тізбесі актінің ... қосымшасында берілген.

Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями. Перечень справок эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылды.

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяусоқпақтарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ сыртқы тораптарды электрмен қамтамсыз ету, радио:

Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также устройство внешних сетей электроснабжения, радио:

Жұмыстың түрлері Виды работ	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыстың көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
-	-	-	-

17. Сметная стоимость по утвержденной проектно - сметной документации: всего _____ тыс. тенге., в том числе: строительно -монтажных работ тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны:

_____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _22344,63_ мың теңге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

_____тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ тыс.тенге.

19. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде:

На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологиялық

технологических _____

сәулет-құрылыстық (көлем-жоспарлық және материалдар мен құрастырмаларды қолдану жөніндегіні қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии

Қабылдауға ұсынылған
Предъявленный
к приемке

Реконструкция системы водоснабжения с.Малонарымка Катон-Карагайского района ВКО

(объектінің атауы) (наименование объекта)

Пайдалануға қабылдансын.
Принять в эксплуатацию.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии

Құрмамбаев Р.Т.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Отарбаев М.Ж.
(қолы)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері:
Члены Государственной приемочной комиссии:

Ондаканов А.А

Шаухин Н.К.

Голбаев К.Х.

Толеуханұлы А.

Гаврилов С.В.

Молдабаев Б.А.

Агажаева Г.М.

Садыков К.У.

Видергольд В.В.

Женисканов С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО" РК, ВКО Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ул. Аблайхана 114-11
РНН 180200210927, ИИК KZ94070103KSN1802000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик:Государственное коммунальное предприятие Акима Катон-Карагайского района "Нарын" РК ВКО Катон-Карагайский район с.Улкен Нарын, ул.Восточная, 1
РНН 180200002384 ИИК KZ758560000000204768 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

Договор №2 от 06.04.2010 года, доп.соглашение №1 от 23.04.2012 года.
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция системы водоснабжения в с.Малонарымка Катон-Карагайского района

СПРАВКА
приемки выполненных работ за октябрь 2012 года.

с.Улкен Нарын от 24 октября 2012 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт №12	2 697 704	2 697 704
НДС 12%	323 724	323 724
Итого с НДС	3 021 428	3 021 428
Аванс	906 428	906 428
Всего к оплате	2 115 000	2 115 000

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО
_____**Б.Молдабаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ГКП Акима Катон-Карагайского района "Нарын"
_____**Н.Шаухин**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Астас"
_____**В.Видергольд**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО" РК, ВКО Катон-Карагайский район, с.Улкен Нарын, ул. Аблайхана 114-11
РНН 180200210927, ИИК KZ94070103KSN1802000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик:Государственное коммунальное предприятие Акима Катон-Карагайского района "Нарын" РК ВКО Катон-Карагайский район с.Улкен Нарын, ул.Восточная, 1
РНН 180200002384 ИИК KZ758560000000204768 БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"

Договор №2 от 06.04.2010 года, доп.соглашение №1 от 23.04.2012 года.
Наименование строительства и его адрес : Реконструкция системы водоснабжения в с.Малонарымка Катон-Карагайского района

АКТ №- 12

приемки выполненных работ за октябрь 2012 года.

с.Улкен Нарын

от 24 октября 2012 года

№ п/п	Обоснование	Найменование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, ед.тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, %	Накладные расходы, тенге
					Всего	з/п рабочих-строителей	ЭММ	в т.ч. з/п машинистов	Всего	З/п рабочих строителей	ЭММ	в т.ч. з/п машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Площадка водопроводных сооружений												
		Смета 2-3-1. Площадка водопроводных сооружений												
4	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см К=11,000	м2	58,85	475,21	24,75			27966	1457	0	0	133	1937
5	Е12-14-1	Утепление сети отводящего от РЧВ водопровода асфальтокерамзитобетоном (28,5м)	м3	1,0788	15296,79	508,50	207,16	78,75	16502	549	223	85	119	754
6	Е8-6-9	Кладка из кирпича керамического	м3	0,06	8717,25	915,75	296,60	110,25	523	55	18	7	118	73
		Резервур емкостью 200 м3 (п.2)												
		Смета 2-8-1. Общестроительные работы												
60	Е13-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	6,6	31,99	4,41	0,05	0,02	211	29	0	0	90	26
61	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 К=4,000	м2	26,4	70,08	2,77	0,12	0,05	1850	73	3	1	90	67

63	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек К=5,000	м2	384	8,02	0,11	0,14	0,05	3080	42	54	19	119	73
64	Е41-1-1	Штукатурка изоляция горизонтальной бетонной поверхности литым асфальтом толщиной 15 мм	м2	76,8	68,74	61,20	7,38	2,79	5279	4700	567	214	104	5111
70	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	200	24,60	11,70	0,69	0,27	4920	2340	138	54	105	2514
71	Е6-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	200	52,65	23,76	0,22	0,09	10530	4752	44	18	105	5009
		Фильтры поглотители (п.3)												
		Смета 2-9-1. Общестроительные работы												
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емк. 0,5 м3	м3	39,2	27,84	1,66	26,18	7,2	1091	65	1026	282	97	337
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. П.3.180: ктрр=1,2 кзпр=1,2	м3	0,7	262,72	262,72			184	184			113	208
3	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 10 м	м3	39,9	9,24		9,24	3	369	0	369	120	97	116
4	Е1-24-10	Добовлять на каждые последующие 10м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) К=4,000	м3	159,6	7,91		7,91	2,57	1262	0	1262	410	97	398
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	212,6	39,77	1,87	37,82	11	8455	398	8041	2339	97	2654
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосваломи на 5 км, К=1,750	т	372,05	45,00		45,00	9,00	16742		16742	3348	100	3348
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) с перемещением до 5 м	м3	8,2	6,48		6,48	2,1	53	0	53	17	97	17
8	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=9,000	м3	359,1	3,20		3,2	1,04	1149	0	1149	373	97	362

9	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	0,9	134,10	134,1			121	121			113	136
10	Е1-134-1	Уплатнение грунта 1-2 группы пневмтическими трамбовками	м3	8,2	21,55	17,03	4,52	0,00	177	140	37	0	97	135
11	Е1-24-2	Обваловка фильтров	м3	243,4	9,24		9,24	3	2249	0	2249	730	97	708
12	Е6-19-1	Устройство ж/б монолитной ленты	м3	11,92	11579,02	1368,00	316,01	119,39	138022	16307	3767	1423	105	18616
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,92	83,00				989					
14	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д=6мм	т	0,09	65000,00				5850					
15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-3,,д=12мм	т	0,32	65900,00				21088					
16	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	60	500,80	106,88	243,37	85,08	30048	6413	14602	5105	140	16125
17	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	32	1147,22	195,53	598,40	214,16	36711	6257	19149	6853	140	18354
18	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) К=32,000	м3	26,08	11200,00				292096					
19	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 м3 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) К=23,000	м3	9,154	11600,00				106186					
20	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100) К=37,000	м3	8,991	12000,00				107892					
21	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	92	83,00				7636					
22	Е6-13-1	Устройство монолитных заделок	м3	4,5	9458,47	490,50	86,60	32,72	42563	2207	390	147	105	2472
23	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	89,5	245,44	37,35	3,82	1,44	21967	3343	342	129	118	4097

24	Е8-12-1	Армирование сеткой С1	т	0,2745	76379,65	8257,50	422,15	15[illegible],50	20966	2267	116	43	118	2726
25	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	1,3483	11771,87	1368,00	316,01	119,39	15872	1844	426	161	105	2106
			Тенге											
		Всего прямые затраты:							**950601**	**53541**	**70767**	**21880**		**88479**
		Накладные расходы							88479					
		Итого с накладными							1039080					
		Ненормируемые и непредвиденые 6%							62345					
		Итого:							1101424					
		Временные здания и сооружения	3,40%						37448					
		Итого							**1138873**					
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%							37583					
		Выслуга лет	0,010						11389					
		Доп. Отпуска	0,004						4555					
		Командировочные расходы							69631					
		Транспорт материалов							4640					
		Итого в базовых ценах 2001 года							1266670					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=2,088							**2644808**					
		Налоги ,сборы,обязательные платежи-2%							52896					
		итого							2697704					
		НДС-12%							323724					
		Итого по акту							**3021428**					
		Аванс	0,300						**906428**					
		К оплате							**2115000**					

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО
Б.Молдабаев
Б.Молдабаев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ГКП Акима Катон-Карагайского района "Нарын"
Н.Шаухин

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Астас"
В.Видергольд

Заказчик:ГУ "Отдел строительства Катон-Карагайского района ВКО" РК ВКО Катон-Карагайский район с.Улкен Нарын, ул. Аблайхана, 114-11
РНН 180200211287, ИИК KZ[illegible]4070103KSN1802000, БИК KKMFKZ[illegible] ГУ "Комитет Казначейства МФ РК "
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие Акима Катон-Карагайского района "Нарын" РК ВКО Катон-Карагайский район
с.Улкен Нарын, ул.Восточная, 1 РНН 180200002384, ИИК KZ758560000000204768, БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"
г.Усть-Каменагорск

Договор № 2 от 06 апреля 2010 года, доп.соглашение №1 от 23.04.2012 года.
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция системы водоснабжения в с.Малонарымка Катон-Карагайского района ВКО"

СПРАВКА
приемки выполненных работ за июнь 2012 года.

с.Улкен Нарын от 20 июня 2012 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт №3	772 960	772 960
НДС 12%	92 755	92 755
Итого с НДС	865 715	865 715
Аванс	259 714	259 714
Всего к оплате	606 000	606 000

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО
_____ **Б.Молдабаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ГКП Акима Катон-Карагайского района "Нарын"
_____ **Н.Шаухин**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Астас"
_____ **В.Видергольд**

Заказчик:ГУ "Отдел строительства Катон-Карагайского района ВКО" РК ВКО Катон-Карагайский район с.Улкен Нарын, ул. Аблайхана, 114-11
РНН 180200211287, ИИК KZ94070103KSN1802000, БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК "
Подрядчик: Государственное коммунальное предприятие Акима Катон-Карагайского района "Нарын" РК ВКО Катон-Карагайский район
с.Улкен Нарын, ул.Восточная, 1 РНН 180200002384, ИИК KZ758560000000204768, БИК KCJBKZKX АО "Банк Центр Кредит"
г.Усть-Каменагорск

Договор № 2 от 06 апреля 2010 года, доп.соглашение №1 от 23.04.2012 года.
Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция системы водоснабжения в с.Малонарымка Катон-Карагайского района ВКО"

АКТ №- 3

приемки выполненных работ за июнь 2012 года.

с.Улкен Нарын

от 20 июня 2012 года

№ п/п	Обоснование	Найменование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, ед.тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, %	Накладные расходы, тенге
					Всего	з/п рабочих-строителей	ЭММ	в т.ч. з/п машинистов	Всего	З/п рабочих строителей	ЭММ	в т.ч. з/п машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Насосная станция 2-го подъема (п.5)												
		Смета 2-6-3. Технологическое оборудования												
1	Ц12-1-1	Трубопроводы из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, Ду 15 мм	м	8	251,20	236,00	11,70	2,30	2010	1888	94	18	90	1716
2	8-1-57	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, д=15 мм	м	8	262,00				2096					
3	Е22-31-1	Промывка с дизенфекцией трубопроводовдиаметром 15 мм	км	0,008	8097,13	8032,50			65	64	0	0	130	84
4	Ц12-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, Дн 57 мм	т	0,064	59769,00	55580,00	2748,00	297,00	3825	3557	176	19	90	3219
5	8-1-50	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 57х3,5 мм	м	16	503,00				8048					
6	Е22-31-1	Промывка с дизенфекцией трубопроводовдиаметром 50-65 мм	км	0,016	8097,13	8032,50			130	129	0	0	130	167
7	Ц12-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, Дн 76 мм	т	0,00832	52703,00	48830,00	2455,00	270,00	438	406	20	2	90	368

8	8-1-51	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 70х2,5 мм	м	2	662,00				1324					
9	Е22-31-2	Промывка с дизенфекцией трубопроводовдиаметром 75-80 мм	км	0,002	8170,63	8032,50			16	16	0	0	130	21
10	Ц12-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, Дн 159 мм	т	0,42812	23181,00	20090,00	1862,00	248,00	9924	8601	797	106	90	7836
11	8-1-55	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 159х4 мм	м	28	1800,00				50400					
12	Е22-31-5	Промывка с дизенфекцией трубопроводовдиаметром 159 мм	км	0,028	10216,13	9630,00			286	270	0	0	130	351
13	Ц12-2-12	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на Ру не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, Дн 219 мм	т	0,19089	19408,00	16360,00	1949,00	270,00	3705	3123	372	52	90	2857
14	8-1-56	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 219х4 мм	м	7,67	3240,00				24850					
18	Ц7-218-1	Насосные агрегаты масса 0,064 т	шт	3	5925,00	4568,00	388,00	29,30	17775	13704	1164	88	90	12413
20	10-2-7	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 100-80-160, подача 100 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 15кВт, 3000 об/мин	шт	2	71900,00				143800					
		Всего прямые затраты:	Тенге						**268692**	**31758**	**2623**	**285**		**29030**
		Накладные расходы							29030					
		Итого с накладными							297722					
		Ненормируемые и непредвиденые 6%							17863					
		Итого:							315586					
		Временные здания и сооружения	3,40%						10730					
		Итого							**326316**					
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,3%							10768					
		Выслуга лет	0,010						3263					
		Доп. Отпуска	0,004						1305					
		Командировочные расходы							19951					
		Транспорт материалов							1329					
		Итого в базовых ценах 2001 года							362933					

Итого по сметному расчету в текущих ценах		**757804**
К=2,088		15156
Налоги ,сборы,обяза[illegible]ные платежи-2%		772960
итого		92755
НДС-12%		**865715**
Итого по акту		**259714**
Аванс	0,300	**606000**
К оплате		

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО
_____**Б.Молдабаев**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ГКП Акима Катон-Карагайского района "Нарын"
_____**Н.Шаухин**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Астас"
_____**В.Видергольд**