Заказчик: ТОО"Қарағанды Жарық"
Подрядчик: ТОО"Техторг"
Договор № 371-1-юр от 07.12.2015г.

Наименование стройки - г.Караганда, ул.Новогородская, д.1.

Наименование объекта - Строительство водопровода административного здания.

АКТ

выполненных работ за декабрь м-ц 2015г.

Строительство водопровода административного здания по адресу г. Караганда, ул. Новогородская, д.1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Строительство инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов К=1,15						
		РАЗДЕЛ 1.						
1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	30	56,03	52,99	1681	1590	477
		м3		3,04	13,34	91	400	97
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	496,69	--	497	--	561
		м3		496,69	--	497	--	113
3	Е0101-171-1 прим.	Крепление неинвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	5	525,91	12,89	2630	64	462
				77,00	4,80	385	24	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м2						
4	Е0146-30-2п рим. т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в кольце, площадью до 100 см2 /в ж/бетонных конструкциях/	1	190,54	91,34	191	91	134
		отверст.		99,20	34,48	99	34	100
5	Е0122-38-1п рим.	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. до 50 мм	2	664,66	151,34	1329	303	1405
		врезка		480,69	59,55	961	119	130
6	Е0123-1-1пр им.	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1	1387,40	288,35	1387	288	518
		м3		290,55	108,05	291	108	130
7	Е0122-8-1пр им.	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,07	109290,87	12834,34	7650	898	8299
		км		86353,16	4849,39	6045	339	130
8	Е0122-11-1п рим.	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	0,01	89983,25	33798,43	900	338	845
		км		56150,82	8883,32	562	89	130
9	Е0126-11-1п рим.	Изоляция трубопроводов диаметром до 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	70	204,51	60,44	14316	4231	9738
		м		116,56	22,55	8159	1579	100
10	Е0126-23-1п рим.	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	70	146,66	12,08	10266	846	4289
		м		56,59	4,69	3961	328	100
11	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	734,85	74,19	2939	297	2614
		1шт		480,69	29,78	1923	119	128
12	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	30	14,32	14,32	430	430	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		м3		--	4,65	--	139	97
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	253,53	--	1268	--	1432
		м3		253,53	--	1268	--	113
14	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	10	0,53	0,53	5	5	2
		м2		--	0,17	--	2	97
15	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	137,33	2,97	137	3	163
		1счетчик		127,62	--	128	--	128
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45626	9384	
			Тенге			24368	3281	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42549		
	Материалы -		Тенге			10337		
	Всего заработная плата -		Тенге				25480,00	
	Местные материалы -		Тенге			810		
		Накладные расходы -	Тенге			28298		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4245,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4251		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75098		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				29725,00	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3077		
	Материалы -		Тенге			727		
	Всего заработная плата -		Тенге				2169,00	
		Накладные расходы -	Тенге			2777		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				417,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			351		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6205		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				2586,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81303		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				32311,00	

РАЗДЕЛ 2.Материалы/изделия/конструкции/оборудование, не учтенные расценками (согласно данных ОМТС)

16	1 Прайс-лист ОМТС	Болты М16 с гайками	2	224,73	--	449	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Цена: 638,39:1,3:1,951:1,12						
17	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	898,00	--	1796	--	--
		шт		--	--	--	--	--
18	3 Прайс-лист ОМТС	Вентили диам. 20мм	2	296,24	--	592	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Цена: 841,52:1,3:1,951:1,12						
19	5 Прайс-лист ОМТС	Карбид	30	61,29	--	1839	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Цена: 174,11:1,3:1,951:1,12						
20	6 Прайс-лист ОМТС	Кислород	24	51,08	--	1226	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Цена: 145,09:1,3:1,951:1,12						
21	7 Прайс-лист ОМТС	Кузбасслак	3	138,91	--	417	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Цена: 394,6:1,3:1,951:1,12						
22	8 Прайс-лист ОМТС	Минплита	1,5	3463,77	--	5196	--	--
		м3		--	--	--	--	--
		Цена: 9839,38:1,3:1,951:1,12						
23	9 Прайс-лист ОМТС	Отводы диам. 50мм	6	611,38	--	3668	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Цена: 1736,72:1,3:1,951:1,12						
24	10 Прайс-лист ОМТС	Патрубки с короткими резьбами диам. 25мм	2	326,89	--	654	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
		Цена: 928,57:1,3:1,951:1,12						
25	11 Прайс-лист ОМТС	Прядь льняная	0,05	1062,38	--	53	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Цена: 3017,86:1,3:1,951:1,12						
26	12 Прайс-лист ОМТС	Рубероид	39	43,72	--	1705	--	--
		м2		--	--	--	--	--
		Цена: 124,2:1,3:1,951:1,12						
27	13 Прайс-лист ОМТС	Техпластина	0,2	108,69	--	22	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Цена: 308,75:1,3:1,951:1,12						
28	14 Прайс-лист ОМТС	Трубы диам. 40мм	0,175	51852,33	--	9074	--	--
		т		--	--	--	--	--
		Цена: 147294,64:1,3:1,951:1,12						
29	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	1	777,00	--	777	--	--
		10м		--	--	--	--	--
30	18 Прайс-лист ОМТС	Фланцы диам. 50мм	2	265,59	--	531	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		Цена: 754,46:1,3:1,951:1,12						
31	20 Прайс-лист ОМТС	Электроды МР4	10	116,01	--	1160	--	--
		кг		--	--	--	--	--
		Цена: 329,54:1,3:1,951:1,12						
32	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8320,00	--	8320	--	--
		шт		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			37479	--	
			Тенге			--	--	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12067		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12067		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			724		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12791		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25413		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25413		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1525		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26938		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39728		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			83105	9384	
			Тенге			24368	3281	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54616		
	Материалы -		Тенге			10337		
	Всего заработная плата -		Тенге				25480,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12067		
	Местные материалы -		Тенге			810		
		Накладные расходы -	Тенге			28298		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4245,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4975		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87888		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				29725,00	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28490		
	Материалы -		Тенге			727		
	Всего заработная плата -		Тенге				2169,00	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25413		
		Накладные расходы -	Тенге			2777		
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				417,00	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1876		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33143		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				2586,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			121031		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					
		Сметная заработная плата -	Тенге				32311,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:				121031		
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			1210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Затраты на доп отпуска 0,4%		Тенге			484		
		ВСЕГО в базовых ценах:	Тенге			122725		
	К=2,55742	ИТОГО в текущих ценах:	Тенге			313857		
		Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	Тенге			6277		
		ИТОГО:	Тенге			320133,93		
		НДС 12%	Тенге			38416,07		
		ИТОГО:	Тенге			358550,00		

ПРИНЯЛ:

ТОО "Қарағанды Жарық"

Технический директор_____ К.А.Конради

Директор ДПР_____ А.О.Бексолтан

Нач.ОКС_____ И.В.Швецов

Начальник РСУ_____ Е.А.Шалин

Инженер экономист ОКС_____ И.В.Точиленко

Зам.директора ДПР А.Б. Борисанов

СДАЛ:

ТОО "Техторг"

Генпиректор_____ А.С.Ибрагимов

Нач.ПТУ МиКС_____ В.В. Щербина