Форма № КС-3

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арысь**
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "QazaqStroyInvest"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Технический надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "UniversalConstructionExpert"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТехноЭкспортЦентр"**
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома по ул. И.Акымбекова №1, городе Арыс, Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома по ул. И.Акымбекова №1**
(наименование)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь месяц 2019 года.

Дата подписания:

Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
279	22.08.2019		
доп.согл. 279/1	15.10.2019		
доп.согл. 279/2	31.10.2019		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала стройки	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
1.	**Всего по стройке без учета НДС**		**278 398 584**	**278 398 584**	**46 255 727**
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	276 553 048	276 553 048	44 410 191
		Оборудование	1 845 536	1 845 536	1 845 536
		Прочие не входящие в СМР	0	0	0
		Пусконаладочные работы	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		**33 407 830**	**33 407 830**	**5 550 687**
	Итого с НДС %		**311 806 414**	**311 806 414**	**51 806 414**

Заказчик:
И.о. Руководитель ГУ "Отдел строительства" города Арысь
_____ Садыков Т.С.
(подпись) (ФИО)

Технический надзор:
Директор ТОО "UniversalConstructionExpert"
_____ Еденбай М.Ж.
(подпись) (ФИО)

Авторский надзор:
Директор ТОО "ТехноЭкспортЦентр"
_____ Асанов К.
(подпись) (ФИО)

Подрядчик:
Директор ТОО "QazaqStroyInvest"
_____ Джумагулов А.Б.
(подпись) (ФИО)

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Арыс
Подрядчик: ТОО "QazaqStroyInvest"
Наименование стройки: Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома по ул.И.Акымбекова №1, городе Арыс, Туркестанской области
Наименование объекта: Строительство многоэтажного, многоквартирного жилого дома по ул.И.Акымбекова №1, городе Арыс, Туркестанской области
Договор подряда: №279 от 22.08.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01										
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ										
		ЛЮК Л-1										
61	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	0,5984		3193,83	528,72	1911	316	837	750	2874
		НР - 90%; СП - 8%				1266,90	125,61	758	75		213	
62	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Люки и лазы утепленные однопольные СТ РК 943-92**	м2	0,5984		33102,00	--	19808	--	19808	--	21393
		СП - 8%				--	--	--	--		1585	
63	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	1		1612,00	--	1612	--	1612	--	1741
		СП - 8%				--	--	--	--		129	
		СТРЕМЯНКА ЛС-1										
64	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,05235		70999,04	25916,30	3717	1357	523	1552	5691
		НР - 69%; СП - 8%				35084,60	7889,68	1837	413		422	
65	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,05235		544347,00	--	28497	--	28497	--	30776
		СП - 8%				--	--	--	--		2280	
66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,51815		173,98	3,30	264	5	184	52	341
		НР - 69%; СП - 8%				49,08	0,50	75	1		25	
		РАЗДЕЛ 5. ПАРАПЕТ										
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР-1 = 34ШТ										
75	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,650216		55443,60	2643,86	36050	1719	2546	22135	62840
		НР - 69%; СП - 8%				48883,40	453,18	31785	295		4655	
76	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,650216		463125,00	--	301131	--	301131	--	325222

		СП - 8%			--	--	--	--		24091	
77	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,856264	173,98	3,30	3281	62	2294	645	4240
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	925	9		314	
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
		СЛУХОВОЕ ОКНО = 4ШТ									
161	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,6	9699,00	--	15518	--	15518	--	16760
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
162	1115-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	1,6	1610,00	22,19	2576	35	1598	763	3607
		НР - 80%; СП - 8%			589,54	6,90	943	11		267	
163	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля оконная	шт.	8	490,00	--	3920	--	3920	--	4234
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
164	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	8	486,00	--	3888	--	3888	--	4199
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
165	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы (цена за шт)	пара	4	2104,50	--	8418	--	8418	--	9091
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
166	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка/ ЖАЛЮЗИ	м3 древесины в конструкции	0,044	93719,74	1003,38	4124	44	3077	920	5448
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	1003	20		404	
		ХОДОВОЙ НАСТИЛ									
172	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски ходовые. Укладка	м ходов	62	42,32	4,91	2624	304	128	2081	5081
		НР - 90%; СП - 8%			35,35	1,93	2192	120		376	
173	2107-0201-0107 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2976	66159,00	--	19689	--	19689	--	21264
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
174	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,496	15113,00	--	7496	--	7496	--	8096
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
175	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7936	8188,68	40,31	6499	32	4839	1477	8614
		НР - 90%; СП - 8%			2051,08	17,20	1628	14		638	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ОГ-1									
176	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	111	96,03	23,50	10660	2609	775	7305	19402
		НР - 92%; СП - 8%			65,55	5,98	7276	664		1437	
177	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,57276	557946,00	--	319569	--	319569	--	345135
		СП - 8%			--	--	--	--		25566	
178	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16,61004	173,98	3,30	2890	55	2020	568	3735
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	815	8		277	

		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1									
186	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛЕСТ.МАРШ	м3	4,86	43261,68	2883,46	210252	14014	128635	63883	296066
		НР - 91%; СП - 8%			13910,00	534,74	67603	2599		21931	
187	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/ ЛЕСТ.ПЛОЩ.	м3	4,37	34853,48	1812,10	152310	7919	106703	35870	203234
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	37688	1730		15054	
188	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6877	237762,00	--	163509	--	163509	--	176590
		СП - 8%			--	--	--	--		13081	
189	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0412	256962,00	--	10587	--	10587	--	11434
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ОЛ-1									
190	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	19,31	1834,91	83,42	35432	1611	1373	39075	80468
		НР - 118%; СП - 8%			1680,36	34,52	32448	667		5961	
191	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,20964	544347,00	--	114117	--	114117	--	123246
		СП - 8%			--	--	--	--		9129	
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,07956	173,98	3,30	1058	20	740	208	1367
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	298	3		101	
193	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,124	47193,00	--	5852	--	5852	--	6320
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
		ТИП Л = (27,13Х5+41,9Х2+41,83+45,07+65,84+51,33)Х3ЭТАЖА +54,32 М2									
195	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Пеноплекс	м3	14,621904	39118,00	--	571979	--	571979	--	617738
		СП - 8%			--	--	--	--		45758	
198	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	477,84	4606,87	13,16	2201347	6290	1928679	253009	2650705
		НР - 94%; СП - 8%			557,46	5,82	266378	2781		196349	
199	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	486,85	303,53	2,20	147771	1071	107337	37375	199958
		НР - 94%; СП - 8%			80,85	0,82	39363	397		14812	
		ТИП К = (2,13Х5+4,62Х2+2,13+2,13+3,64+3,49)Х3ЭТАЖА М2									
204	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	93,84	3173,40	71,30	297791	6691	182578	104847	434850
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	108522	3017		32211	
205	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70,43	552,48	1,58	38911	111	18272	19346	62918
		НР - 94%; СП - 8%			291,46	0,75	20528	53		4661	
		ТЕХ.ПОДПОЛЬЕ = 489,51 М2									
215	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса бетонные. Устройство	м плинтусов	513,9855	154,74	1,05	79534	541	11961	63252	154209

		НР - 94%; СП - 8%			130,42	0,50	67032	258		11423	
216	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска улучшенная масляными составами ПЛИНТУСА	м2 окрашиваемой поверхности	48,951	778,45	3,10	38106	152	11563	21171	64019
		НР - 80%; СП - 8%			539,14	1,48	26391	73		4742	
РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ											
		СТЕНЫ									
226	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	592,77	4865,84	19,12	2884324	11332	1482354	1116837	4321255
		НР - 80%; СП - 8%			2346,00	9,12	1390638	5408		320093	
РАЗДЕЛ 12. ФАСАД											
245	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	934,21	2992,39	24,77	2795519	23141	628300	1719814	4876559
		НР - 80%; СП - 8%			2295,07	6,09	2144078	5689		361227	
246	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4988681	221225,00	--	110362	--	110362	--	119191
		СП - 8%			--	--	--	--		8829	
247	2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	1074,3415	1737,00	--	1866131	--	1866131	--	2015422
		СП - 8%			--	--	--	--		149290	
248	2111-0401-0306 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 ТОЛЩ.50ММ	м3	46,7105	47000,00	--	2195394	--	2195394	--	2371025
		СП - 8%			--	--	--	--		175631	
249	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	934,21	1120,80	30,27	1047061	28281	302994	591445	1769586
		НР - 80%; СП - 8%			766,19	25,18	715786	23520		131080	
250	1115-0212-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм "АСПОЛ"	м2	934,21	1195,71	6,03	1117047	5636	416515	557932	1808976
		НР - 80%; СП - 8%			743,83	2,70	694896	2519		133998	
251	1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	934,21	1186,67	4,10	1108597	3830	248401	686562	1938772
		НР - 80%; СП - 8%			916,67	1,97	856366	1836		143613	
253	1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	138	1186,67	4,10	163760	566	36693	101418	286392
		НР - 80%; СП - 8%			916,67	1,97	126501	271		21214	
		ОТКОСЫ									
254	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	555,8	516,24	0,77	286928	430	63467	178425	502581
		НР - 80%; СП - 8%			401,28	--	223031	--		37228	
255	1115-0212-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм "АСПОЛ"	м2	111,16	1195,71	6,03	132915	671	49560	66387	215247
		НР - 80%; СП - 8%			743,83	2,70	82684	300		15944	

256	1115-0403-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	111,16	1186,67	4,10	131910	456	29557	81693	230691
		НР - 80%; СП - 8%			916,67	1,97	101897	218		17088	
РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1 = 1ШТ											
258	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство/ ЛЕСТНИЦА	м3	4,86	25788,02	2080,13	125330	10109	94116	21131	158178
		НР - 91%; СП - 8%			4342,52	435,54	21105	2117		11717	
259	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,37	34853,48	1812,10	152310	7919	106703	35870	203234
		НР - 91%; СП - 8%			8624,20	395,92	37688	1730		15054	
260	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7117	237762,00	--	169215	--	169215	--	182752
		СП - 8%			--	--	--	--		13537	
261	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0412	256962,00	--	10587	--	10587	--	11434
		СП - 8%			--	--	--	--		847	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОЛ-1									
262	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	19,31	16893,74	83,42	326218	1611	292159	39075	394517
		НР - 118%; СП - 8%			1680,36	34,52	32448	667		29223	
263	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,1831	651607,00	--	119309	--	119309	--	128854
		СП - 8%			--	--	--	--		9545	
264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,3099	173,98	3,30	924	18	645	182	1194
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	261	3		88	
РАЗДЕЛ 14. ЛЕСТНИЦА ЛМ-1,2 = 2ШТ											
265	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство/ ЛЕСТНИЦА	м3	1,728	22789,71	2080,13	39381	3594	28283	7513	50646
		НР - 91%; СП - 8%			4342,52	435,54	7504	753		3752	
266	1106-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	4,29	33089,48	5212,85	141954	22363	73723	45690	202655
		НР - 91%; СП - 8%			10691,80	1011,79	45868	4341		15011	
267	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,35144	237762,00	--	83559	--	83559	--	90244
		СП - 8%			--	--	--	--		6685	
268	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01008	256962,00	--	2590	--	2590	--	2797
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
269	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04192	287262,00	--	12042	--	12042	--	13005
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
270	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ МН-1=6ШТ	т	0,0852	677131,00	1275,00	57692	109	51890	5222	67946

		НР - 91%; СП - 8%			66816,00	531,99	5693	45		5033	
271	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1736	24323,02	11215,90	4222	1947	371	1676	6370
		НР - 69%; СП - 8%			10967,55	3023,90	1904	525		472	
272	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ СТ-1,СТ-2,СТ-3,СТ-4	т	0,1736	467591,00	--	81174	--	81174	--	87668
		СП - 8%			--	--	--	--		6494	
273	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,183	29242,48	10017,87	5351	1833	703	2295	8258
		НР - 69%; СП - 8%			15383,10	2790,70	2815	511		612	
274	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,183	262181,00	--	47979	--	47979	--	51817
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	
275	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,3414	173,98	3,30	1799	34	1257	354	2325
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	508	5		172	
276	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	13,6	4038,38	98,25	54922	1336	32049	20139	81066
		НР - 92%; СП - 8%			1583,60	26,01	21537	354		6005	
РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦО КР-1, ПАНДУС ПН-1											
279	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,9	4706,34	71,30	46593	706	34438	11061	62266
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	11449	318		4612	
284	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,73	4706,34	71,30	17555	266	12975	4168	23460
		НР - 94%; СП - 8%			1156,46	32,15	4314	120		1738	
РАЗДЕЛ 16. КОЗЫРЕК КР-1											
290	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	20,76168	173,98	3,30	3612	69	2524	710	4668
		НР - 69%; СП - 8%			49,08	0,50	1019	10		346	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-01	Тенге								28 283 961
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								5 971 883
		Сметная прибыль	Тенге								2 095 107
		Прямые затраты	Тенге								20 216 971
		Стоимость оборудования	Тенге								0
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-01									28 283 961
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03									
РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ											
1	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	45	30197,03	1964,13	1358866	88386	529520	756244	2284319
		НР - 98%; СП - 8%			16465,79	682,61	740960	30718		169209	
2	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	комплект	12	27759,00	--	333108	--		--	333108
					--	--	--	--	333108	--	

3	5104-0106-0142 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 2 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	комплект	33	43850,00	--	1447050	--		--	1447050
					--	--	--	--	1447050	--	
4	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	33	3456,19	169,65	114054	5599	17979	91334	221819
		НР - 98%; СП - 8%			2741,70	82,47	90476	2722		16431	
5	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	33	17988,00	--	593604	--	593604	--	641092
		СП - 8%			--	--	--	--		47488	
6	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	33	2759,72	85,29	91071	2815	7561	80414	185204
		НР - 98%; СП - 8%			2445,30	41,23	80695	1360		13719	
7	2303-0102-3202 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	33	5020,00	--	165660	--	165660	--	178913
		СП - 8%			--	--	--	--		13253	
8	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	33	956,00	--	31548	--	31548	--	34072
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
9	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	24	2358,69	64,25	56609	1542	8117	46744	111621
		НР - 98%; СП - 8%			1956,24	31,19	46950	749		8268	
10	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	33	4258,00	--	140514	--	140514	--	151755
		СП - 8%			--	--	--	--		11241	
11	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	33	956,00	--	31548	--	31548	--	34072
		СП - 8%			--	--	--	--		2524	
12	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	12	4309,71	424,84	51716	5098	2979	45054	104512
		НР - 98%; СП - 8%			3636,60	194,50	43639	2334		7742	
13	2303-0102-0102 РСНБ РК 2015	Ванна чугунная эмалированная, длиной 1500 мм, глубиной до 400 мм ГОСТ 18297-96	шт.	12	55209,00	--	662508	--	662508	--	715509
		СП - 8%			--	--	--	--		53001	
14	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	12	956,00	--	11472	--	11472	--	12390
		СП - 8%			--	--	--	--		918	
15	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21	1716,21	211,06	36040	4432	5537	27646	68781
		НР - 98%; СП - 8%			1241,46	101,88	26071	2139		5095	
16	2303-0102-0201 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 150 мм ГОСТ 18297-96	шт.	21	18550,00	--	389550	--	389550	--	420714
		СП - 8%			--	--	--	--		31164	
17	2303-0102-1306 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ ГОСТ 23289-94	шт.	21	956,00	--	20076	--	20076	--	21682
		СП - 8%			--	--	--	--		1606	
18	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	99	914,89	0,15	90574	15	3657	85164	189797

		НР - 98%; СП - 8%			877,80	--	86902	--		14059	
19	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	6286,00	--	75432	--	75432	--	81467
		СП - 8%			--	--	--	--		6035	
20	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	66	7743,00	--	511038	--	511038	--	551921
		СП - 8%			--	--	--	--		40883	
21	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	21	7197,00	--	151137	--	151137	--	163228
		СП - 8%			--	--	--	--		12091	
		РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
22	1118-0901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Насосы ручные. Установка	узел	1	8143,21	319,29	8143	319	798	7023	16380
		НР - 98%; СП - 8%			7026,19	140,22	7026	140		1213	
23	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	65378,00	--	65378	--		--	65378
					--	--	--	--	65378	--	
24	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11	3359,78	35,15	36958	387	30598	6003	46398
		НР - 98%; СП - 8%			542,98	13,92	5973	153		3437	
25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2113,22	121,90	4226	244	595	3368	8202
		НР - 98%; СП - 8%			1693,44	25,08	3387	50		608	
26	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	9677,00	--	9677	--	9677	--	10451
		СП - 8%			--	--	--	--		774	
27	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5643,00	--	5643	--	5643	--	6094
		СП - 8%			--	--	--	--		451	
28	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1369,00	--	2738	--	2738	--	2957
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
		РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
29	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	6	5826,75	40,32	34960	242	29791	4935	43087
		НР - 98%; СП - 8%			821,10	18,11	4927	109		3192	
30	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	335	737,87	3,29	247188	1101	1832	239694	525832
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	0,99	244255	330		38951	
31	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	245	764,09	1,34	187201	329	582	182668	399458

		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,43	186290	105		29589	
32	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	334,33	503,00	--	168168	--	168168	--	181621
		СП - 8%			--	--	--	--		13453	
33	2301-0801-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм	м	244,51	169,00	--	41322	--	41322	--	44628
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	85	606,50	65,75	51552	5589	22612	19772	77030
		НР - 76%; СП - 8%			274,72	31,35	23351	2665		5706	
35	2111-0403-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5	1483,00	--	138661	--	138661	--	149753
		СП - 8%			--	--	--	--		11093	
36	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50/ КОЛЕНО	шт.	54	68,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
37	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	99	58,00	--	5742	--	5742	--	6201
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
38	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	80	195,00	--	15600	--	15600	--	16848
		СП - 8%			--	--	--	--		1248	
39	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	12	149,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
40	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	36	123,00	--	4428	--	4428	--	4782
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
41	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	81	384,00	--	31104	--	31104	--	33592
		СП - 8%			--	--	--	--		2488	
42	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	57	129,00	--	7353	--	7353	--	7941
		СП - 8%			--	--	--	--		588	
43	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	72	451,00	--	32472	--	32472	--	35070
		СП - 8%			--	--	--	--		2598	
44	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	42	386,00	--	16212	--	16212	--	17509
		СП - 8%			--	--	--	--		1297	
45	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	555,00	--	8325	--	8325	--	8991
		СП - 8%			--	--	--	--		666	

46	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	3	631,00	--	1893	--	1893	--	2044
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
47	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	44	484,00	--	21296	--	21296	--	23000
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
48	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	85	99,00	--	8415	--	8415	--	9088
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
49	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50**	шт.	24	35,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
50	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	шт.	450	40,00	--	18000	--	18000	--	19440
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
51	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	шт.	50	133,00	--	6650	--	6650	--	7182
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
52	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	38,5	537,00	--	20675	--	20675	--	22328
		СП - 8%			--	--	--	--		1654	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-03	**Тенге**								**9 751 117,00**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**1 596 063,00**
		Сметная прибыль	Тенге								**585 599,00**
		Прямые затраты	Тенге								**5 723 919,00**
		Стоимость оборудования	Тенге								**1 845 536,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-03									**9 751 117,00**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПОДЪЕЗДЕ И ПОДВАЛЕ									
		ВРУ = 1КОМПЛ									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		502	
2	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	2640,80	26,34	7922	79	4138	2668	11437
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	3705	--		847	
3	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	3	5581,83	119,64	16745	359	8136	6006	24571
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	30,45	8250	91		1820	
4	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	2	551,60	87,55	1103	175	43	681	1927
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	885	61		143	
5	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	1	3270,03	425,24	3270	425	337	1909	5593
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	142,78	2508	143		414	
6	2307-0201-0945 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-1-2 УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013**	шт.	1	5738,00	--	5738	--	5738	--	6197
		СП - 8%			--	--	--	--		459	

7	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
8	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
9	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА88-35 380В 200А	шт	2	21964,61	--	43929	--	43929	--	47444
		СП - 8%			--	--	--	--		3514	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический ВА88-37 380В 400А	шт	1	44811,70	--	44812	--	44812	--	48397
		СП - 8%			--	--	--	--		3585	
12	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные, типа ЦЭ-6850М	шт.	2	14343,00	--	28686	--	28686	--	30981
		СП - 8%			--	--	--	--		2295	
13	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 300/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	1	2201,00	--	2201	--	2201	--	2377
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		ЩЭ-1 = 1ШТ									
17	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	6	551,60	87,55	3310	525	129	2044	5782
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	2656	183		428	
22	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные, типа ЦЭ-6850М	шт.	6	14343,00	--	86058	--	86058	--	92943
		СП - 8%			--	--	--	--		6885	
		ЩЭ-2 = 1ШТ									
26	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	5	551,60	87,55	2758	438	107	1703	4818
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	2213	152		357	
31	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные, типа ЦЭ-6850М	шт.	5	14343,00	--	71715	--	71715	--	77452
		СП - 8%			--	--	--	--		5737	
		ЩЭ-3,ЩЭ-5 = 2ШТ									
35	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	12	551,60	87,55	6619	1051	256	4088	11564
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	5312	365		857	
39	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные, типа ЦЭ-6850М	шт.	12	14343,00	--	172116	--	172116	--	185885
		СП - 8%			--	--	--	--		13769	
		ЩЭ-4,ЩЭ-6 = 2ШТ									
43	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	10	551,60	87,55	5516	876	213	3407	9636
		НР - 72%; СП - 8%			442,68	30,45	4427	305		714	
47	2307-0501-0503 РСНБ РК 2015 прим	Счетчики электронные, типа ЦЭ-6850М	шт.	10	14343,00	--	143430	--	143430	--	154904
		СП - 8%			--	--	--	--		11474	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
55	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	35	1846,78	741,10	64637	25939	4520	36860	109617
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	34178	17017		8120	

56	2307-0106-0124 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный, мощность 15 Вт СТ РК 2595-2014	шт.	35	2571,00	--	89985	--	89985	--	97184
		СП - 8%			--	--	--	--		7199	
57	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	21	1643,91	350,20	34522	7354	834	20802	59750
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	26334	2558		4426	
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Датчик движения ДД 010	шт	21	1900,66	--	39914	--	39914	--	43107
		СП - 8%			--	--	--	--		3193	
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КВАРТИР									
		ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ НА 5 ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ = 21 КОМПЛ									
85	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	21	4047,25	1369,87	84992	28767	1541	46767	142300
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	54684	10270		10541	
86	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	42	4713,37	118,89	197961	4993	89228	75614	295461
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	103740	1279		21886	
87	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	84	2640,80	26,34	221827	2213	115874	74693	320242
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	103740	--		23722	
88	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	21	2059,00	--	43239	--	43239	--	46698
		СП - 8%			--	--	--	--		3459	
89	2307-0204-1719 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	4933,00	--	103593	--	103593	--	111880
		СП - 8%			--	--	--	--		8287	
90	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	84	492,00	--	41328	--	41328	--	44634
		СП - 8%			--	--	--	--		3306	
91	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	21	536,00	--	11256	--	11256	--	12156
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
		ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ НА 6 ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ = 12 КОМПЛ									
92	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	12	4047,25	1369,87	48567	16438	881	26724	81314
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	31248	5868		6023	
93	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	4713,37	118,89	113121	2853	50988	43208	168835
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	59280	731		12506	
94	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	60	2640,80	26,34	158448	1580	82768	53352	228744
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	74100	--		16944	
95	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	12	2059,00	--	24708	--	24708	--	26685
		СП - 8%			--	--	--	--		1977	

96	2307-0204-1719 РСНБ РК 2015	**Автоматы дифференциальные АД14 4Р 50А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	4933,00	--	59196	--	59196	--	63932
		СП - 8%			--	--	--	--		4736	
97	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	60	492,00	--	29520	--	29520	--	31882
		СП - 8%			--	--	--	--		2362	
98	2307-0204-0614 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	12	536,00	--	6432	--	6432	--	6947
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
99	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	33	1846,78	741,10	60944	24456	4263	34753	103353
		НР - 72%; СП - 8%			976,50	486,19	32225	16044		7656	
100	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	**Светильники для светодиодных RKL 21 Вт СТ РК 2595-2014**	шт.	33	5116,00	--	168828	--	168828	--	182334
		СП - 8%			--	--	--	--		13506	
107	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	33	872,03	11,64	28777	384	895	19871	52540
		НР - 72%; СП - 8%			833,28	3,05	27498	100		3892	
108	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые "Трель-1" со звонковым выключателем**	шт.	33	925,00	--	30525	--	30525	--	32967
		СП - 8%			--	--	--	--		2442	
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ТРУБЫ									
127	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	1166,2429	403,76	15,90	470877	18539	140858	227078	753792
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	311480	3906		55837	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-04	**Тенге**								**3 748 917,10**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**684 455,13**
		Сметная прибыль	Тенге								**277 697,51**
		Прямые затраты	Тенге								**2 786 764,46**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №02-01-04									**3 748 917,10**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01									
		ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	20,1	158,34	150,34	3183	3022	--	629	4117
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	161	713		305	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДСЫПКА**	м3 грунта	7,8	741,63	--	5785	--	--	4165	10746
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	5785	--		796	
3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	14,9	14,89	14,89	222	222	--	61	306
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	85		23	
4	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	91	601,26	331,30	54715	30148	4026	21490	82301
		НР - 72%; СП - 8%			225,72	102,27	20541	9307		6096	

5	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31	730,72	384,55	22652	11921	1401	9328	34539
		НР - 72%; СП - 8%			300,96	116,98	9330	3626		2558	
6	2306-0137-0674 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х185+1х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,129	3709483,00	--	478523	--	478523	--	516805
		СП - 8%			--	--	--	--		38282	
7	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	30480,75	22881,90	60961	45764	149	22354	89980
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	7999,32	15048	15999		6665	
8	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86/ 4КВНТп-1-70-120	шт.	2	10547,00	--	21094	--	21094	--	22782
		СП - 8%			--	--	--	--		1688	
9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	138494,40	--	2216	--	24	1666	4192
		НР - 76%; СП - 8%			136990,00	--	2192	--		311	
10	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	16	771,00	--	12336	--	12336	--	13323
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,091	26975,92	18615,82	2455	1694	--	817	3534
		НР - 72%; СП - 8%			8360,10	4109,69	761	374		262	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сигнальная лента ЛСЭ 150	м	91	32,79	--	2983	--	2983	--	3222
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
13	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	15	911,81	139,66	13677	2095	1202	7950	23358
		НР - 72%; СП - 8%			691,98	44,15	10380	662		1730	
14	2301-0201-0164 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1919,00	--	28785	--	28785	--	31088
		СП - 8%			--	--	--	--		2303	
15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	2978,46	172,86	14892	864	9779	3213	19553
		НР - 72%; СП - 8%			849,80	42,63	4249	213		1448	
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	529,59	25,46	13240	636	8355	3180	17733
		НР - 72%; СП - 8%			169,96	6,70	4249	167		1314	
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГКТП-10/0,4КВ "КОМСОМОЛЬСКАЯ"									
17	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4047,25	1369,87	4047	1370	73	2227	6776
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		502	

18	2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	15261,00	--	15261	--	15261	--	16482
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
19	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	5581,83	119,64	5582	120	2712	2002	8190
		НР - 72%; СП - 8%			2750,00	30,45	2750	30		607	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-35 250А**	шт	1	21964,61	--	21965	--	21965	--	23722
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
21	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
		НР - 72%; СП - 8%			1132,74	30,45	1133	30		166	
22	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015 прим	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа ЦЭ303S 31 746 JAVZ**	шт.	1	15381,00	--	15381	--	15381	--	16611
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
23	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	3270,03	425,24	9810	1276	1010	5726	16779
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	142,78	7524	428		1243	
24	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока Т-0,66 5/100А ГОСТ 7746-2001**	шт.	3	2201,00	--	6603	--	6603	--	7131
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №04-01	**Тенге**								**975 515,00**
		В том числе									
		Накладные расходы	Тенге								**85 645,00**
		Сметная прибыль	Тенге								**72 261,00**
		Прямые затраты	Тенге								**817 609,00**
		Стоимость оборудования	Тенге								**0,00**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №04-01									**975 515,00**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01									
		РАЗДЕЛ 2. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
15	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	424,87164	158,34	150,34	67274	63876	--	13295	87015
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	3398	15067		6446	
16	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	13,14036	1434,41	--	18849	--	--	13571	35013
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	18849	--		2594	
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ 0,3М**	м3 грунта	92,955072	741,63	--	68938	--	--	49636	128060
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	68938	--		9486	
18	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ОБР.ЗАСЫПКА**	м3 грунта	268,5204	14,89	14,89	3997	3997	--	1101	5506
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,70	--	1529		408	
19	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	29,8356	741,63	--	22127	--	--	15931	41103
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	22127	--		3045	

20	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	268,5204	151,99	72,61	40812	19497	--	21711	67525
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	21315	8839		5002	
21	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	4,380928	25,75	25,75	113	113	--	31	155
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,85	--	43		12	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
22	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,8	3298,67	154,91	68612	3222	44959	21130	96922
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	20431	913		7179	
23	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,218	50918,23	4997,00	11100	1089	245	10182	22985
		НР - 99%; СП - 8%			44796,60	2382,60	9766	519		1703	
24	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	217,346	1566,00	--	340364	--	340364	--	367593
		СП - 8%			--	--	--	--		27229	
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	783993,74	232382,78	1176	349	84	849	2187
		НР - 99%; СП - 8%			495000,00	76552,20	743	115		162	
26	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	4302,00	--	6479	--	6479	--	6997
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
27	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	2316664,74	207032,93	3475	311	2698	516	4310
		НР - 99%; СП - 8%			310784,00	36810,30	466	55		319	
28	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка/ ГИЛЬЗЫ	км трубопровода	0,002	526297,62	190041,01	1053	380	2	770	1969
		НР - 99%; СП - 8%			335478,00	53535,70	671	107		146	
29	2301-0501-1015 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2,02	3159,00	--	6381	--	6381	--	6892
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
30	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	21055,28	--	21055	--	1655	19206	43482
		НР - 99%; СП - 8%			19399,68	--	19400	--		3221	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ.1000ММ = 4ШТ									
31	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20,7932372	158,34	150,34	3292	3126	--	651	4258
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	166	737		315	
32	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,3703632	1434,41	--	531	--	--	383	987
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	531	--		73	
33	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,959888	17,79	17,79	248	248	--	68	342
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	95		25	

34	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,5510988	741,63	--	1150	--	--	828	2137
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	1150	--		158	
35	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,959888	151,99	72,61	2122	1014	--	1129	3510
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	1108	460		260	
36	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	5,6526136	31,88	31,88	180	180	--	50	248
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	69		18	
37	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,73	28882,78	10420,01	107733	38867	9271	73773	196026
		НР - 99%; СП - 8%			15977,09	4000,88	59595	14923		14520	
38	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЛОТОК	м3	1,53	12752,00	--	19511	--	19511	--	21071
		СП - 8%			--	--	--	--		1561	
39	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	8450,00	--	33800	--	33800	--	36504
		СП - 8%			--	--	--	--		2704	
40	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6216,00	--	12432	--	12432	--	13427
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
41	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9751,00	--	19502	--	19502	--	21062
		СП - 8%			--	--	--	--		1560	
42	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6781,00	--	27124	--	27124	--	29294
		СП - 8%			--	--	--	--		2170	
43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2169,00	--	8676	--	8676	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
44	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3392,00	--	13568	--	13568	--	14653
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
45	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20107,00	--	80428	--	80428	--	86862
		СП - 8%			--	--	--	--		6434	
46	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10	595,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
47	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,232	633,61	--	147	--	11	109	276
		НР - 80%; СП - 8%			585,24	--	136	--		20	
48	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ 3 РЯДА	м3 кладки	0,0675	21970,98	2155,32	1483	145	938	401	2034
		НР - 93%; СП - 8%			5932,15	451,44	400	30		151	
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАМ.1500 ММ = 4ШТ									

49	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	46,5065116	158,34	150,34	7364	6992	--	1455	9525
		НР - 72%; СП - 8%			8,00	35,46	372	1649		706	
50	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,8283604	1434,41	--	1188	--	--	856	2207
		НР - 72%; СП - 8%			1434,41	--	1188	--		163	
51	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,329052	17,79	17,79	522	522	--	144	719
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	200		53	
52	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,2587836	741,63	--	2417	--	--	1740	4489
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	2417	--		333	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,329052	151,99	72,61	4458	2130	--	2371	7375
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	2328	965		546	
54	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	14,7470364	31,88	31,88	470	470	--	130	648
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,20	--	180		48	
55	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,435	20749,45	6908,56	112773	37548	14774	74605	202369
		НР - 99%; СП - 8%			11122,56	2742,94	60451	14908		14990	
56	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/ ЛОТОК	м3	1,44	12752,00	--	18363	--	18363	--	19832
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
57	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	14992,00	--	59968	--	59968	--	64765
		СП - 8%			--	--	--	--		4797	
58	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	9094,00	--	63658	--	63658	--	68751
		СП - 8%			--	--	--	--		5093	
59	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14058,00	--	14058	--	14058	--	15183
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
60	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	13793,00	--	55172	--	55172	--	59586
		СП - 8%			--	--	--	--		4414	
61	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2169,00	--	8676	--	8676	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
62	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3392,00	--	13568	--	13568	--	14653
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
63	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	28254,00	--	113016	--	113016	--	122057

		СП - 8%									
64	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые			--	--	--	--		9041	
		СП - 8%	шт.	16	595,00	--	9520	--	9520	--	10282
65	1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Скобы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком			--	--	--	--		762	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,3712	633,61	--	235	--	18	174	442
66	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка/ 7 РЯДОВ			585,24	--	217	--		33	
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	0,1575	21970,98	2155,32	3460	339	2187	935	4747
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №06-01			5932,15	451,44	934	71		352	
		В том числе	Тенге								1 983 201
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								327 732
		Прямые затраты	Тенге								146 904
		Стоимость оборудования	Тенге								1 508 565
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ №06-01									0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								1 983 201
		В том числе									44 742 712
		Накладные расходы	Тенге								0
		Сметная прибыль	Тенге								8 665 778
		Прямые затраты	Тенге								3 177 569
		Стоимость оборудования	Тенге								31 053 829
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								1 845 536
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								44 742 711
		Итого	Тенге								397 895
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 0,49%	Тенге								45 140 606
		Итого	Тенге								218 581
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								45 359 188
		Итого сметная стоимость	Тенге								896 539
		НДС 12%	Тенге								46 255 727
		Итого с НДС	Тенге								5 550 687
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге								51 806 414
											51 806 414

Заказчик:
Главный специалист ГУ "Отдел строительства" города Арыс

_____Ж.Тагайбаев

Технический надзор:
Инженер Технического надзора
ТОО "UniversalConstructionExpert"

_____А.Джангабылов

Инженер технического надзора
ТОО "Universal Constrution Expert"
Джангабылов Арал Абылказиевич

Авторский надзор:
Директор
ТОО "ТехноЭкспортЦентр"

_____К.Асанов

Подрядчик:
Директор
ТОО "QazaqStroyInvest"

_____А.Б.Джумагулов