Заказчик: **СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Форма № 2

Генподрядчик: **ТОО " Ақмола Құрылыс Материалдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 5
за период с 23 июня по 11 июля 2014 года

Реконструкция участка км 367-392 автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" транзитного коридора "Боровое-Кокшетау-Петропавловск-граница Р.Ф"

№ по вед.	Наименование	ед.изм	К-во	Договорная цена за единицу измерения тенге	Сумма, тенге
.	**Подготовительные работы**				
6	Снятие почвенно-растительного грунта ПК 456+96,62 - ПК 510+00	м3	12664,26	61	772 520
	Итого по подготовительным работам				**772 520**
	Подготовка существующей насыпи				
17	Рыхление откосов существующей насыпи ПК 504+00-ПК 483+00	м3	3921,8	25	98 045
	Итого по подготовке существующей насыпи				**98 045**
	Разборка существующй дорожной одежды				
19	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия ПК 489+00-ПК 503+00	м3	859,9	10016	8 612 758
20	Киркование существующего щебеночного основания ПК 489+00-ПК 503+00	м3	1581	1650	2 608 650
21	Разборка существующих искусственных сооружений ПК 494+63.83	шт	1	2152077	2 152 077
22	Очистка притрассовой полосы от камыша ПК 460+00-ПК 470+00	га	0,2706	27646,65	7 481
.	**Итого по разборке дорожной одежды**				**13 380 966**
	Временная объездная дорога				
23	Устройство металлических труб ПК 509+00	шт	2,000	424153	848 306
24	Нарезка кюветов ПК 457+00-ПК 454+67, ПК 504+00-ПК 510+00	м3	1416,641	1089	1 542 722
25	Срезка грунта ПК 457+00-ПК 454+67, ПК 504+00-ПК 510+00	м3	1501,66	39	58 565
27	Земляные работы ПК 457+00-ПК 454+67, ПК 504+00-ПК 510+00	м3	2881,3	1353	3 898 400
29	Устройство дорожной одежды серповидного профиля Н=18 см, В=9 м из материала от разборки существующей дорожной одежды: перемешанного фрезерованного а/б и киркованного щебеночного основания ПК 457+00-ПК 454+67, ПК 504+00-ПК 510+00 (с учетом закруглений на съездах)	км	1,6484	2102937	3 466 481
	Итого по временной объездной дороге				**9 814 474**
	Механизированные земляные работы				
39	Устройство насыпи бульдозером ПК 286+00-ПК 290+00	м3	1596	53	84 588
40	Устройство насыпи автовозкой ПК 286+00-ПК 290+00	м3	1441,00	754	1 086 514
	Итого механизированных земляных работ				**1 171 102**
	Устройство дорожной одежды				
	Тип 1 Дорожная одежда				
57	Устройство дополнительного слоя основания Н=0,28 м, ПК 286+00-ПК 290+00	м3	2854,42	3316	9 465 257

58	Устройство разделяющей прослойки из геотекстильного материала ПК 285+10-ПК 290+00	м2	6046,6	437	2 642 364
	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80 мм, Н=0,28 м , ПК 264+00-ПК 290+00				
59	СМР	м3	7949,76	4107	32 649 664
60	отсев со стоимостью	м3	1053,65	1265	1 332 867
	отсев без стоимости	м3	1534,00		
61	щебень фракции 5-20 мм со стоимостью	м3	1750,53	2707	4 738 685
62	щебень фракции 20-40 мм со стоимостью	м3	926,51	2040	1 890 080
	щебень фракции 20-40 мм без стоимости	м3	3158,92		
63	щебень фракции свыше 40 мм со стоимостью	м3	3577,36	2748	9 830 585
64	Устройство верхнего слоя основания Н=0,15 м из горячего черного щебня ПК 264+00-ПК 286+00	м2			
	СМР	м2	21450,0	3063	65 701 350
	Устройство верхнего слоя покрытия Н= 0,07 м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 ПК 343+00-ПК 320+00				
66	смр-	м2	20 700,00	1 502	31 091 400
67	щебень фр. 10-20	м3	1 859,10	4 077	7 579 551
68	щебень фр. 5-10 без стоимости	м3	269,34		
69	отсев	м3	244,82	2 371	580 468
70	минирального порошок	тн	385,27	4 702	1 811 540
71	битум	тн	245,17	55 200	13 533 384
72	стабилизирующая добавка	тн	15,76	175 518	2 766 164
	Итого по дорожной одежде тип 1				**185 613 359**
	Искусственные сооружения				
	Устройство новой круглой ж/б трубы диам.1,5н фундаментной на ПК 494+63.83				
146	СМР	шт	0,75	1850250	1 387 688
147	Блоки оголовков СТ - 6 -4 шт/6,68 м3 без стоимости	м3	6,68		
148	Лекальный блок № 8 - 10 шт/ 11,5 м3 без стоимости	м3	11,5		
149	Звенья труб БЛ- 17А - 10 шт/16,8 м3 без стоимости	м3	16,8		
150	Блоки оголовков СТ - 12 -- 2шт/ 3,14м3	м3	3,14	96758	303 820
151	Бетонные плиты П-1 (49*49*10 см) - 157 шт/ 37,62 м3	м3	37,6	6229	234 210
152	Бетонные упоры У-1 - 2шт/ 0,6 м3	м3	0,6	66583	39 950
153	Бетонные упоры У-2 - 2шт/ 0,8 м3	м3	0,8	66046	52 837
	Итого по искусственным сооружениям				**2 018 505**
	Всего по акту:				**212 868 971**
	в том числе НДС 12%				**22 807 390**
	Резерв 5%				**10 643 449**

Заказчик:
Заместитель директора СКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол"

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдар"

Идырысов А.С.

Махметова З.Т.

Работу принял:
Управляющий проектом
ТОО "Ирмаст-А

Шаманский И.А.

Начальник ОКК и ПР

Садвокасов Х.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР

Шубеков А.А

Составил:

Начальник ОЭ и БД

Харина В.Ф.

Чугунова Н.И.