Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Улкен Нарынского сельского округа» Катон-Карагайский район с.Улкен-Нарын, ул.Аблайхана 107
РНН 180200000735, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ГКП Акима Катон-Карагайского района «Нарын» с.Улкен Нарын ул,Восточная, 1
РНН 180200002384, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ758560000000204768, АО «Банк Центр Кредит»

Договор №122 от 05 апреля 2011 г.
Наименование строительства и его адрес : "Благоустройство с.Улкен Нарын Катон-Карагайского района"

СПРАВКА
выполненных работ
за июль 2011 года

с.Улкен Нарын от 26 июля 2011 года

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	3
Акт №3	21 756 552	9 414 286
НДС 12%	2 610 786	1 129 714
Итого с НДС	24 367 338	10 544 000
Аванс	6 091 835	2 636 000
Всего к оплате	18 275 503	7 908 000

ЗАКАЗЧИК:
Аким Улкен Нарынского сельского округа
_____ **А.Ахметов**

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ЭЗОП"
_____ **В.Литовка**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ГКП Акима Катон-Карагайского района "Нарын"
_____ **Н.Шаухин**

Заказчик: ГУ «Аппарат Акима Улкен Нарынского сельского округа» Катон-Карагайский район с.Улкен-Нарын, ул.Аблайхана 107
РНН 180200000735, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
Подрядчик: ГКП Акима Катон-Карагайского района «Нарын» с.Улкен Нарын ул.Восточная, 1
РНН 180200002384, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ758560000000204768, АО «Банк Центр Кредит»

Договор №122 от 05 апреля 2011 г.
Наименование строительства и его адрес : "Благоустройство с.Улкен Нарын Катон-Карагайского района"

АКТ №- 3

приемки выполненных работ за июль месяц 2011 года

с.Улкен Нарын

от 26 июля 2011 года

№ п/п	Обоснование	Найменование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, ед.тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, %	Накладные расходы, тенге
					Всего	з/п рабочих-строителей	ЭММ	в т.ч. з/п машинистов	Всего	З/п рабочих строителей	ЭММ	в т.ч. з/п машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Раздел 1. Устройство ограждения												
		1.2. ограждение												
1	Е62-28-7	окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	м2	322,5	57,21	33,29	0,02		18450	10736	6	0	80	8589
2	Т1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железным столбам, высота 1,6 м, тип М5Б - строительные работы	м	107,8783	2863,71	44,25	93,52	20,81	308932	4774	10089	2245	106	7440
3	Т1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железным столбам, высота 1,6 м, тип М5Б - монтаж металлоконструкций	м	455,6513	966,43	44,55	0,95	0,2	440355	20299	433	91	68	13865
		Раздел 3. Парк												
14	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	м2	1120	209,85		209,85	46,98	235032	0	235032	52618	74	38937
15	П9-29-1	Мусор-погрузка	т	35,1	46,83		46,83	27,32	1644	0	1644	959	76	729
16	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	т	35,1	29,72		29,72	3,88	1043	0	1043	136	76	104
17	Т1-32-21	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем, высота 1,6 м, тип М5Б-строительные работы	м	600	957,52	35,64	0,95	0,2	574512	21384	570	120	68	14623

18	Т1-32-22	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем, высота 1,6 м, тип М5Б-монтаж металлоконструкций	м	600	2850,44	30,98	93,52	20,81	1710264	18588	56112	12486	106	32938
19	Т1-34-3	Ворота метьаллические сетчатые с калиткой по железным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б-строительные работы	ворота	2	43031,01	1496,88	1081,29	216,24	86062	2994	2163	432	106	3632
20	Т1-34-4	Ворота метьаллические сетчатые с калиткой по железным столбам, высота 1,6 м, тип ВМ1Б-монтаж металлоконструкций	ворота	2	17460,05	807,31	17,54	4,04	34920	1615	35	8	68	1103
21	Е33-205-1	Устьановка стальных опор непосредственно на анкерах в скальном основании при работе "с пути", группа грунта 4	опора	12	22591,60	1522,80	5054,1	622,36	271099	18274	60649	7468	80	20594
22	Е33-16-7	Подвеска проводов ВЛ (3 провода) напряжением 110 кВ, сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	км	0,8	60285,75	4860,00	9993,5	1662,54	48229	3888	7995	1330	80	4174
23	17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1	шт	12	4460,00				53520					
24	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	127,7924	1530,77	7,70	37,82	4,6	195621	984	4833	588	101	1588
25	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	48	550,56	39,12	3,56	0,63	26427	1878	171	30	101	1927
26	99-1-3	Стоимость бордюр	м	700	350,00				245000					
		Всего прямые затраты:	Тенге						4251110	105413	380775	78512		150242
		Накладные расходы							150242					
		Итого с накладными							4401352					
		Ненормируемые и непредвиденые 6%							264081					
		Итого							4665433					
		Выслуга лет	0,010						46654					
		Доп. Отпуска	0,004						18662					
		Итого в базовых ценах 2001 года							4730749					
		Итого по сметному расчету в текущих ценах К=1,951							9229692					

Налоги ,сборы.обязательные платежи-2%	184594
итого	9414286
НДС-12%	1129714
Итого по акту	10544000
Аванс	2636000
К оплате	7908000

ЗАКАЗЧИК:
Аким Улкен Нарынского сельского округа

_____ А.Ахметов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЭЗОП"

согласовано _____ С.Мынбаева

ПОДРЯДЧИК:
Директор ГКП Акима Катон-Карагайского района "Нарын"

_____ Н.Шаухин