Форма №3

Заказчик: **ГУ "Аппарат Акима поселка Жайрем"**

Подрядчик: **ТОО "GUMYRSAT"**

Договор о государственных закупках работ №28 от 08.05.2019г.

БИН 970140004185
ИИК KZ35070106KSN3028030
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

БИН 111240017393
ИИК KZ7994819KZT22030748
БИКEURIKZKA
АО "Евразийский Банк"

АКТ № 1

Выполненных работ на Июнь 2019 года

Объект: Ремонт тротуаров с бордюром

№	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	12 580 500
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
3	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
4	Виды выполняемых работ	Работы поремонту/благоустройству территории
5	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения работ	12 580 500
6	Сумма выполненных работ на июнь 2019 года.	12 580 500
7	Удержание аванса	0
8	Удержание резерва 5%	0
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	12 580 500

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Аппарат Акима поселка Жайрем"

Наукенов А.Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "GUMYRSAT"

Ботабаева Д.А.

Заказчик **ГУ "Аппарат Акима поселка Жайрем"**

Подрядчик **ТОО "GUMYRSAT"**

Стройка **Карагандинскаяобласть, г.Каражал, поселок Жайрем**

Объект **Ремонт тротуаров с бордюром**

Договор о государственных закупках работ **№28 от 08.05.2019г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ул.Абая до автостанции 80х2=160 м2									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании									
		НР - 108%; СП - 8%	м	160	224,38	--	35900	--	--	38772	80647
					224,38	--	35900	--		5974	
2	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные сечением 80х230. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33									
		НР - 108%; СП - 8%	м бортового камня	160	1469,42	27,66	235107	4425	127378	113341	376324
					645,65	10,26	103304	1641		27876	
3	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые вибропресованные сечением 80х230									
		СП - 8%	м3	2,944	34539,00	--	101683	--	101683	--	109817
					--	--	--	--		8135	
4	С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (поребрика) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км									
		СП - 8%	т	7,0656	3030,00	--	21409	--		--	23121
					--	--	--	--		1713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=165	Перевозка строительных грузов (поребрика) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км (до 365 км)	т·км	7,0656	2145,00	--	15156	--		--	16368
		СП - 8%			--	--	--	--		1212	
6	Е11-010203-0106 1101-0203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	160	153,55	--	24567	--	--	17688	45636
		НР - 72%; СП - 8%			153,55	--	24567	--		3380	
		Ул.Металлургов 1200х2=2400м2									
7	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	2400	224,38	--	538506	--	--	581587	1209700
		НР - 108%; СП - 8%			224,38	--	538506	--		89607	
8	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные сечением 80х230. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	2400	1469,42	27,66	3526604	66376	1910668	1700117	5644859
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	1549560	24622		418138	
9	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые вибропресованные сечением 80х230	м3	44,16	34539,00	--	1525242	--	1525242	--	1647262
		СП - 8%			--	--	--	--		122019	
10	С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (поребрика) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	105,984	3030,00	--	321132	--		--	346822
		СП - 8%			--	--	--	--		25691	
11	С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=165	Перевозка строительных грузов (поребрика) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км (до 365 км)	т·км	105,984	2145,00	--	227336	--		--	245523
		СП - 8%			--	--	--	--		18187	
12	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2400	240,97	2,66	578334	6374	201477	402415	1059209
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	370483	2123		78460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	м2	2400	49,74	--	119378	--	--	128928	268171
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	119378	--		19864	
14	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	229,11	15087,00	--	3456583	--	3456583	--	3733109
		СП - 8%			--	--	--	--		276527	
15	С341-020103-1160 4102-0103-1160 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 160 км	т	504,06	2417,00	--	1218313	--		--	1315778
		СП - 8%			--	--	--	--		97465	
		Ул.Шинтуринова 377,55х2=751,1 м2									
16	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	751,1	224,38	--	168530	--	--	182012	378586
		НР - 108%; СП - 8%			224,38	--	168530	--		28043	
17	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные сечением 80х230. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	751,1	1469,42	27,66	1103680	20773	597959	532066	1766606
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	484948	7706		130860	
18	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые вибропресованные сечением 80х230	м3	13,82024	34539,00	--	477337	--	477337	--	515524
		СП - 8%			--	--	--	--		38187	
19	С341-010305-1902 4101-0305-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов (поребрика) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	33,169	3030,00	--	100501	--		--	108541
		СП - 8%			--	--	--	--		8040	
20	С341-010305-1991 4101-0305-1991 РСНБ РК 2015 К=165	Перевозка строительных грузов (поребрика) бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км (до 365 км)	т·км	33,169	2145,00	--	71147	--		--	76838
		СП - 8%			--	--	--	--		5692	
21	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	751,1	240,97	2,66	180995	1995	63054	125939	331488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			154,37	0,88	115946	664		24555	
22	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1 до толщ.4 см	м2	751,1	49,74	--	37360	--	--	40349	83926
		НР - 108%; СП - 8%			49,74	--	37360	--		6217	
23	С121-020501-0301 2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	71,9	15087,00	--	1084755	--	1084755	--	1171536
		СП - 8%			--	--	--	--		86780	
24	С341-020103-1160 4102-0103-1160 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Расстояние перевозки 160 км	т	157,861	2417,00	--	381550	--		--	412074
		СП - 8%			--	--	--	--		30524	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								20 967 500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3548483				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					99943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36757			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9546136		
		- Перевозка грузов	Тенге				2356544				
		- Накладные расходы	Тенге							3863214	
		- Сметная прибыль	Тенге							1553146	
		Скидка подрядчика	40%								8 387 000
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									12 580 500

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "GUMYRSAT"

Директор _____ **Ботбаева Д.А.**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Аппарат Акима поселка Жайрем"

Руководитель _____ **Наукенов А.Б.**