Заказчик: **СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"**

Форма № 2

Генподрядчик: **ТОО " Ақмола Құрылыс Материалдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
за период с 12 июля по 21 июля 2014 года

Реконструкция участка км 367-392 автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" транзитного коридора "Боровое-Кокшетау-Петропавловск-граница Р.Ф"

№ по вед.	Наименование	ед. изм	К-во	Договорная цена за единицу измерения тенге	Сумма, тенге
	Механизированные земляные работы				
39	Устройство насыпи бульдозером ПК 503+00-ПК 498+00 ПК,290+00- ПК 300+00	м3	4589	53	243 217
40	Устройство насыпи автовозкой ПК503+00-ПК 498+00, ПК 290+00-ПК 300+00	м3	9974,19	754	7 520 539
	Итого механизированных земляных работ				**7 763 756**
	Устройство дорожной одежды				
	Тип 1 Дорожная одежда				
57	Устройство дополнительного слоя основания Н=0,28 м, ПК 503+00-ПК 498+00, ПК 290+00- ПК 300+00	м3	10704,04	3316	35 494 597
58	Устройство разделяющей прослойки из геотекстильного материала ПК 503+00 - ПК 498+00, ПК 290+00- ПК 300+00	м2	18509,8	437	8 088 783
	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80 мм, Н=0,28 м , ПК 503+00-ПК 498+00, ПК 290+00- ПК 300+00				
59	СМР	м3	4586,40	4107	18 836 345
60	отсев со стоимостью	м3	995,25	1265	1 258 991
	отсев без стоимости	м3	497,62		
61	щебень фракции 5-20 мм со стоимостью	м3	673,28	2707	1 822 569
	щебень фракции 5-20 мм без стоимости	м3	336,64		
62	щебень фракции 20-40 мм со стоимостью	м3	1571,32	2040	3 205 493
	щебень фракции 20-40 мм без стоимости	м3	785,66		
63	щебень фракции свыше 40 мм со стоимостью	м3	2063,86	2748	5 671 487
64	Устройство верхнего слоя основания Н=0,15 м из горячего черного щебня ПК 286+00-ПК 296+50	м2	10237,50	3063	31 357 463
	Устройство верхнего слоя основания Н=0,15 м из горячего черного щебня ПК 503+00 - ПК 498+00				
	СМР	м2	4875,0	2531,21	12 339 649
	щебень фракции 5-20 мм без стоимости	м3	628,36		
	щебень фракции 20-40 мм без стоимости	м3	437,02		
65	Устройство нижнего слоя покрытия Н=0,10 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси ПК 503+00-ПК 498+00, ПК 264+00-ПК 284+00	м2	22 500,00	2 742	61 695 000
	Итого по дорожной одежде тип 1				**179 770 377**
	Всего по акту:				**187 534 133**
	в том числе НДС 12%				**20 092 943**
	Резерв 5%				**9 376 707**

Заказчик:
Заместитель директора СКОФ АО "НК"КазАвтоЖол" Идрисов А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары" Махметова З.Т.

Работу принял:
Управляющий проектом ТОО "Ирмаст-А" Шаманский И.А.

Начальник ОКК и ПР Садвокасов Х.Ж.

Гл. специалист ОКК и ПР Шубеков А.А

Составил:

Начальник ОЭ и БД Харина В.Ф.

Чугунова Н.И.