Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Объект: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания детского сада с.Акжар Алакольского района

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82/03/2010	31.03.2010г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту за март 2011г	4 285 714		3 826 530					459 184	4 285 714
Минус аванс 30%									1 285 714
К оплате									3 000 000

К оплате : Три миллиона тенге

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Акжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. СТЕНЫ								
1	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. До 25 мм	310	217,08	103	67295	31930	76450	0,67	208
		шт		114,08	38,9	35365	12059	90	0,19	59
3	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм раствором на расширяющемся цементе	984	668,18	165,44	657489	162793	99840	1,03	1014
		м2		212,96	63,09	209553	62081	94,5	0,28	276

4	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	387	97,49	18,06	37729	6989	33989	0,08	31
					14,1	7,79	5457	3015	94,5	0,04	15
		Усиление проемов									
5	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	3,82	115451,14	4011,75	441023	15325	244269	206,4	788
					36990,9	1515,94	141305	5791	90	7,4	28
7	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. До 25 мм	шт	984,04	287,62	138,67	283030	136457	163991	0,88	866
					148,95	52,38	146573	51544	90	0,26	256
		ИТОГО по разделу					1 486 565	353494			2907
							538 252	134489			634

Стоимость общестроительных работ-	тенге	1 486 565
Всего заработная плата-	тенге	672 741
Накладные расходы, тенге	тенге	618539
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч	309
Сметная заработная плата в Н.Р.-	тенге	92781
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	126306
Всего, Стоимость в общестроительных работ-	тенге	**2 231 411**
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч	**3 850**
Сметная заработная плата-	тенге	**446275**

Временные здания и сооружения 1,44%		2 263 543
Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%		30 558
Затраты на выслугу лет, 1%		22 635
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		9 054
Всего:		62 247
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		2 325 791
Пересчет в текущих ценах	К=1,613	3 751 500
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	75 030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3 826 530

Налог на добавленую стоимость	12%	459 184
ИТОГО с НДС		**4 285 714**

Заказчик:

УКС: под-ка

Подрядчик:

Расценки проверил

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Объект: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания детского сада с.Акжар Алакольского района

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82/03/2010	31.03.2010г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту за апрель 2011г	15714286		10204082					1224490	11428572
Минус аванс 30%									3428572
К оплате									8 000 000

К оплате : Восемь миллиона тенге

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Акжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Стены								
		Перегородки								
1	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоский из бетона класса B12,5	8,44	8719,8	245,78	73595	2074	3238	2,06	17
2		м3		313,09	92,84	2642	784	94,5	0,45	4
3	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая A-I, d 8 мм	0,0743	74800		5558				
		т								
4	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодитеского профиля A-III, d 16 мм	0,7203	76200		54887				
		т								

	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	652,31	1228,19	53,03	801161	34592	239646	2,58	1681
		м2		375,39	8,98	244871	5858	95,58	0,05	32
6	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250ч120ч65 мм, М-75	32,62	12200		397909				
		1000шт								
7	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5555	66800		37107				
		т								
8	С12041-75	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,233	59800		13933				
		т								
9	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0,9455	7280,06	4036,83	6883	3817	2717	14,38	14
		т		2432,25	1115,7	2300	1055	81	4,21	4
10	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,9455	147100		139083				
		т								
11	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9455	622,84	180,65	589	171	258	1,54	1
		т		336,38	–	318	–	81	–	–
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг из полосы и уголкас креплением самоанкетирующимися распорными болтами	0,123	174297,63	2282,63	21439	281	1577	49,11	6
		т		9315	863,44	1146	106	126	4,21	1
13	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,092	149300		13736				
		т								
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,17	22,68	0,06	1115	3	267	0,03	2
		м2		6,68	0,03	329	1	81	–	–

	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	49,17	2277,01	123,98	111951	6095	7187	0,68	33
					134,03	46,44	6590	2283	80	0,23	11
		Орбамление проемов в кирпичных перегородках									
16	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	5,84	109823,89	3209,4	641481	18746	175469	179,48	1048
					32166	1212,75	187882	7084	90	5,92	35
17	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже элементов усиления дверей, окон	т	5,84	1513,46	390,15	8840	2279	3697	2,96	17
					781,43	—	4564	–	81	–	–
18	Е0106-11-1	Установка самоанкетирующихся анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,037	179612,58	670,08	6646	25	1918	332,35	12
					54596,25	253,12	2020	9	94,5	1,24	–
		Раздел 5. Проемы									
		Окна									
19	Е010-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	193,3	233,94	5,58	45221	1079	18249	0,59	114
					94,05	2,12	18180	410	108	0,01	2
20	С12069-24	Доски подоконные клеевые из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм	м	107,09	1520		162777				
		Усиление перекрытия 1 и 2 этажей									
21	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1165	229,96	1,19	267898	1386	34250	0,16	181
					27	0,46	31455	524	107,1	–	3
22	Е0146-1-5	Усиление перкрытий сверху железобетоном	м3	46,6	14737,06	2620,21	686747	122102	195713	2091	974
					3676,5	990	171325	46134	90	4,83	225
23	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		15,83	80500		1273993				

24	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	т	642	132,03	66,18	84762	42487	59040	0,34	216
			отверст		63,23	38,95	40594	25006	90	0,06	39
25	Е0146-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		3210	-1,61	-0,76	-5165	-2441	-3377	–	-12
			отверст		-0,72	-0,45	-2311	-1441	90	–	-2
26	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой		0,0565	179612,58	670,08	10148	38	2929	332,35	19
			1т		54596,25	253,12	3085	14	94,5	1,24	–
		ИТОГО по разделу					4 867 458	235175			4335
							717 301	89268			356

Стоимость общестроительных работ-	тенге	4 867 458
Всего заработная плата-	тенге	806 569
Накладные расходы, тенге	тенге	746155
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч	373
Сметная заработная плата в Н.Р.-	тенге	111923
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	336817
Всего, Стоимость в общестроительных работ-	тенге	**5 950 430**
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч	**5 064**
Сметная заработная плата-	тенге	**347098**
Временные здания и сооружения 1,44%		6 036 116
Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%		81 488
Затраты на выслугу лет, 1%		60 361
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		24 144
Всего:		165 993
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		6 202 109
Пересчет в текущих ценах	К=1,613	10 004 002
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	200 080

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		10 204 082
Налог на добавленую стоимость	12%	1 224 490
ИТОГО с НДС		**11 428 572**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Расценки проверены

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Объект: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания детского сада с.Акжар Алакольского района

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82/03/2010	31.03.2010г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту за март 2011г	30 000 000		12 755 102					1 530 612	14 285 714
Минус аванс 30%									4 285 714
К оплате									10 000 000

К оплате : Десять миллионов тенге

Заказчик:

Подрядчик:

Програмный комплекс АВС-4 редакция 3.16.1 Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Акжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за май месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел. 4.Стены								
1	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм / шт	493	217,08 / 114,08	103 / 38,9	107020 / 56241	22359 / 19178	154542 / 90	0,67 / 0,19	330 / 94
		Раздел 6. Внутренняя отделка								
		Отделка помещений на отм. 0,00								

2	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	160,2	376,87	2,74	60375	438	32615	1,16	186
		м2		214,76	0,68	34405	108	94,5	0,03	5
3	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностец /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	573,2	127,55	1,78	73114	1017	44799	0,52	297
		м2		82,03	0,68	47019	387	94,5	–	2
4	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	178,4	457,6	2,91	81637	520	21822	0,72	128
		м2		128,34	1,1	22896	196	94,5	0,01	1
5	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	35,2	504,36	3,51	17754	124	5570	0,93	33
		м2		166,12	1,32	5847	47	94,5	0,01	–
6	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	15,2	275,49	2,63	4187	40	2189	0,84	13
		м2		151,37	0,99	2301	15	94,5	–	–
7	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	1015	290,86	2,64	295225	2681	134404	0,74	747
		м2		139,73	0,4	141821	406	94,5	0,05	54
8	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	881,8	384,97	2,63	339467	2315	63141	0,45	395
		м2		74,78	0,99	65945	871	94,5	–	4
9	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	538	406,37	2,91	218626	1567	48052	0,56	303
		м2		93,41	1,1	50257	592	94,5	0,01	3

10	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	431,8	193,75	2,35	83662	1015	37110	0,54	232
		м2		90,05	0,9	38881	389	94,5	–	2
11	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	282,7	1851,16	2,1	523323	594	89172	2	565
		м2		333	0,79	94139	223	94,5	–	1
		Отделка помещений на отм. +3,300								
12	Е0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	45,5	213,56	2,5	9717	114	4643	0,65	30
		м2		107,64	0,34	4898	15	94,5	0,05	2
13	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	52,5	256,64	1,65	13474	87	1248	0,15	8
		м2		24,53	0,63	1288	33	94,5	–	–
14	Е0115-64-2	Сплошное выравниваниебетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	8,9	127,55	1,78	1135	16	696	0,52	5
		м2		82,03	0,68	730	6	94,5	–	–
15	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	8,9	256,64	1,65	2284	15	212	0,15	1
		м2		24,53	0,63	218	6	94,5	–	–
16	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	442,5	376,87	2,74	166766	1211	90088	1,16	514
		м2		214,76	0,68	95032	299	94,5	0,03	15

17	Е0115-64-2	Сплошное выравниваниебетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	569	127,55	1,78	72579	1010	44471	0,52	294
		м2		82,03	0,68	46675	384	94,5	–	2
18	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	471	457,6	2,91	215531	1372	57613	0,72	339
		м2		128,34	1,1	60448	518	94,5	0,01	3
19	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	213,5	504,36	3,51	107681	750	33783	0,93	200
		м2		166,12	1,32	35466	283	94,5	0,01	1
20	Е0115-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	52,4	275,49	2,63	14435	138	7545	0,84	44
		м2		151,37	0,99	7932	52	94,5	–	–
21	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	635,7	290,86	2,64	184901	1679	84178	0,74	468
		м2		139,73	0,4	88823	254	94,5	0,05	34
22	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	404,1	384,97	2,63	155567	1061	28935	0,45	181
		м2		74,78	0,99	30220	399	94,5	–	2
23	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	355,5	406,37	2,91	144464	1035	31752	0,56	200
		м2		93,41	1,1	33209	391	94,5	0,01	2
24	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	312,5	193,75	2,35	60548	734	26857	0,54	168
		м2		90,05	0,9	28139	281	94,5	–	1

25	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	145,05	1901,64	2,63	275832	381	52627	2,3	334
		м2		382,95	0,99	55547	143	94,5	–	1
		Отделка откосов								
26	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	358,6	670,53	7,91	240450	2837	122894	2,06	738
		м2		359,66	2,99	128975	1071	94,5	0,01	5
27	Е0115-167-6	Высококачественная окраска откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	358,6	275,49	2,63	98789	941	51632	0,84	301
		м2		151,37	0,99	54283	354	94,5	–	2
		Отделка низа лестницы Лм-1								
28	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	28,9	127,55	1,78	3686	51	2259	0,52	15
		м2		82,03	0,68	23,71	20	94,5	–	–
29	Е0115-180-8	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	28,9	504,36	3,51	14576	102	4573	0,93	27
		м2		166,12	1,32	4801	38	94,5	0,01	–
		Полы								
		Полы на отм.0,00								
		Дощатый пол Д								
30	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	26,78	6346,75	327,33	169941	8764	20695	3,96	106
		м3		574,43	123,75	15381	3314	110,7	0,6	16
		Керамические К								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	21,83	6346,75	327,33	138529	7144	16869	3,96	86
		м3		574,43	123,75	12538	2701	110,7	0,6	13

32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	126,9	221,81	12,44	28147	1578	9090	0,41	52
		м2		60,03	4,67	7618	593	110,7	0,02	3
33	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	126,9	357,95	23,03	45423	2922	15099	0,48	61
		м2		98,84	8,64	12543	1096	110,7	0,04	5
34	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	126,9	232,19	9,05	29465	1148	7621	0,25	32
		м2		50,85	3,4	6453	431	110,7	0,02	2
35	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	126,9	221,81	12,44	28147	1578	9090	0,41	52
		м2		60,03	4,67	7618	593	110,7	0,02	3
		Керамические Ко								
36	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,57	6346,75	327,33	60727	3132	7395	3,96	38
		м3		574,43	123,75	5496	1184	110,7	0,6	6
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	43,1	221,81	12,44	9560	536	3087	0,41	18
		м2		60,03	4,67	2587	201	110,7	0,02	1
		Линолеумные Л								
38	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,08	6346,75	327,33	38558	1989	4695	3,96	24
		м3		574,43	123,75	3490	752	110,7	0,6	4
39	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,3	221,81	12,44	5834	327	1884	0,41	11
				60,03	4,67	1579	123	110,7	0,02	1
40	Е011-11-2	Добовлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	52,6	28,18	0,84	1482	44	60	0,01	–
		м2		0,72	0,31	38	16	110,7	–	–

		Мозаичные М								
41	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	6,3	6346,75	327,33	39962	2061	4866	3,96	25
		м3								
				574,43	123,75	3617	779	110,7	0,6	4
42	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	29,7	221,81	12,44	6588	369	2127	0,41	12
		м2								
				60,03	4,67	1783	139	110,7	0,02	1
43	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	29,7	235,07	12,44	6982	369	2127	0,41	12
		м2								
				60,03	4,67	1783	139	110,7	0,02	1
44	Е0111-11-2	Добовлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,7	-31,24	-0,67	-928	-20	-29	–	–
		м2								
				-0,63	-0,25	-19	-7	110,7	–	–
		Линолеумный Л1								
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	53,3	221,81	12,44	11822	663	3818	0,41	22
		м2								
				60,03	4,67	3200	249	110,7	0,02	1
		Мозаичные М1								
46	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	90,8	221,81	12,44	20140	1129	6504	0,41	37
		м2								
				60,03	4,67	5451	424	110,7	0,02	2
47	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	454	28,18	0,84	12796	380	521	0,01	2
		м2								
				0,72	0,31	329	142	110,7	–	1
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	90,8	235,07	12,44	21344	1129	6504	0,41	37
		м2								
				60,03	4,67	5451	424	110,7	0,02	2
		Керамические К1								
49	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм	17,3	221,81	12,44	3837	215	1239	0,41	7
		м2								
				60,03	4,67	1039	81	110,7	0,02	–
50	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	69,2	28,18	0,84	1950	58	79	0,01	–
		м2								
				0,72	0,31	50	22	110,7	–	–

51	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	17,3	357,95	23,03	6192	398	2058	0,48	8
		м2		98,84	8,64	1710	149	110,7	0,04	1
52	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	17,3	242,08	11,31	4188	196	1201	0,29	5
		м2		58,48	4,25	1012	74	110,7	0,02	–
		Электроосвещение								
53	Е0121-24-3	Установка груповых осветительных щитков массой до 10 кг нише или на стене	3	662,34	41,34	1987	124	1557	3	9
		шт		517,5	16,38	1553	49	97,2	0,08	–
54	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	2	6960		13920				
		шт								
55	1517-2394	Щит аварийного освещения ЩАО ЯУЭ	1	7729,15		7729				
		шт								
56	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,2	13,2	1002	26	392	1	2
		шт		227	2,3	454	5	85,5	0,01	–
57	1504-1009	Выключатель автоматический АП50-3МТУЗ АП50-3МУЗ АП50-3ТУЗ АП50-3УЗ ТУ 16-522.066-75	2	370,01		740				
		шт								
58	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	177	1	1
		шт		205	2,3	205	2	85,5	0,01	–
59	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
		шт								
60	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентныз ламп устанавливаемых на штырях	162	244,37	65,36	39588	10588	29304	0,95	153
		шт		151,65	34,45	24567	5581	97,2	0,16	25

61	С151702-34	Светильники тип ЛП021-2Х40/Н-02-УХЛ4	146	2930		427780				
		шт								
62	С151702-16	Светильники тип ПВЛП-2Х40-01-УХЛ4	16	2740		43840				
		шт								
63	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	34	246,62	79,51	8385	2703	6399	0,83	28
		шт		143,1	50,54	4865	1718	97,2	0,22	7
64	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	27	871		23517				
		шт								
65	С151701-17	Светильник повесной, тип НСП11х100-231-У3	7	757		5299				
		шт								
66	Ц0108-593-1	Световые настенные указатели	8	241,7	91	1934	728	1072	0,82	7
		шт		131	25,7	1048	206	85,5	0,15	1
67	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	8	457		3656				
		шт								
68	С151706-3	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б125-135-40	324	24		7776				
		шт								
69	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	24	17		408				
		шт								
70	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	324	14		4536				
		шт								
71	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освешения для ламп накаливания	1	119,6	2,58	120	3	99	0,61	1
		шт		100,8	1,02	101	1	97,2	0,01	–
72	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443				
		шт								
73	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	89	47	0,2	4183	18	3470	0,29	26
		шт								

				45,5	0,1	4050	9	85,5	–	–
74	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	89	156		13884				
		шт								
75	Ц0108-591-5	Выключатель двуклавишный уторленного типа при скрытой проводке	13	48,5	0,2	631	3	524	0,29	4
		шт								
				47	0,1	611	1	85,5	–	–
76	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный тип, С-2-94-10/220	13	182		2366				
		шт								
77	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	9	82,17	–	740	–	468	0,34	3
		шт								
				53,55	–	482	–	97,2	–	–
78	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на току 6А, тип 0-4-Б-01-6/220	9	215		1935				
		шт								
79	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	47	62,7	0,2	2947	9	2327	0,34	16
		шт								
				57,8	0,1	2717	5	85,5	–	–
80	Прайс лист	Розетка Рондо РС16-264(с) "евр" с/п бежевая (Весенняя Россия)	47	114,74		5393				
		шт								
81	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	449	578,1	31,1	259567	13964	157627	2,09	938
		шт								
				403	7,6	180947	3412	85,5	0,04	20
82	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	149	59		8791				
		шт								
83	С151803-49	Коробки ответвительные пластмасовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,3	16100		4830				
		1000шт								
		Кабельные изделия								

84	Ц0108-403-3	Провод групповых осетительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах		2050	47,2	14,8	96760	30340	53634	0,16	328
			м		26,3	4,3	53915	8815	85,5	0,02	51
85	С151607-176	Провода силовые дляэлектроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	1,45	39800		57710				
86	С151607-168	Провода силовые дляэлектроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,6	26600		15960				
87	Ц0108-88-3	Конструкции металические	т	0,02	102170	1870	2043	37	146	52	1
					8280	270,01	166	5	85,5	1,57	–
		ИТОГО по разделу					5 353 768	140889			9260
							1 612 907	60694			407

Стоимость общестроительных работ-	тенге	5 353 768
Всего заработная плата-	тенге	1 673 601
Накладные расходы, тенге	тенге	1663247
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч	832
Сметная заработная плата в Н.Р.-	тенге	249487
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	421021
Всего, Стоимость в общестроительных работ-	тенге	**7 438 036**
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч	**10 499**
Сметная заработная плата-	тенге	**390376**
Временные здания и сооружения 1,44%		7 545 144
Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%		101 859
Затраты на выслугу лет, 1%		75 451
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		30 181
Всего:		207 491
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		7 752 636
Пересчет в текущих ценах	К=1,613	12 505 002
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	250 100

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		12 755 102
Налог на добавленую стоимость	12%	1 530 612
ИТОГО с НДС		**14 285 714**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Расценки проверены

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Объект: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания детского сада с.Акжар Алакольского района

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82/03/2010	31.03.2010г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту за июнь 2011г	30 000 000		6 377 551					765 306	7 142 857
Минус аванс 30%									2 142 857
К оплате									5 000 000

К оплате : Пять миллионов тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Акжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. СТЕНЫ								
1	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм / шт	429	217,08	103	93127,32	22359,24	107711	0,67	287,43
				114,08	38,9	48940,32	16688,1	90	0,19	81,51

2	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм раствором на расширяющемся цементе	1461	668,18	165,44	976211	241708	493800	1,03	1505
		м2		212,96	63,09	311135	92174	94,5	0,28	409
3	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	16680	97,49	18,06	1626133	301241	211526	0,08	1334
		м2		14,1	7,79	235188	129937	94,5	0,04	667

ИТОГО по разделу		2 695 471	565308	3127
		595 263	238800	1158
Стоимость общестроительных работ-	тенге	2 695 471		
Всего заработная плата-	тенге		834 063	
Накладные расходы, тенге	тенге	813037		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч			407
Сметная заработная плата в Н.Р.-	тенге		121956	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	210510		
Всего, Стоимость в общестроительных работ-	тенге	**3 719 018**		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			**4 691**
Сметная заработная плата-	тенге		**687263**	
Временные здания и сооружения 1,44%		3 772 572		
Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%		50 930		
Затраты на выслугу лет, 1%		37 726		
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		15 090		
Всего:		103 746		
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		3 876 318		
Пересчет в текущих ценах	К=1,613	6 252 501		

Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	125 050
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		6 377 551
Налог на добавленую стоимость	12%	765 306
ИТОГО с НДС		**7 142 857**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Расценки проверил

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Объект: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания детского сада с.Акжар Алакольского района

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82/03/2010	31.03.2010г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту за июль 2011г	55 000 000		15 943 878					1 913 265	17 857 143
Минус аванс 30%									5 357 143
К оплате									12 500 000

К оплате : Двенадцать миллионов пятьсот тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

Програмный комплекс АВС-4 редакция 3.16.1

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Акжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. СТЕНЫ								
1	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм раствором на расширяющемся цементе / м2	10	668,18 / 212,96	165,44 / 63,09	6682 / 2130	1654 / 631	31397 / 94,5	1,03 / 0,28	10 / 3
2	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	294,1	97,49	18,06	28672	5311	61225	0,08	24

			м2								
					14,1	7,79	4147	2291	94,5	0,04	12
		Раздел 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
3	Е010-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м		5	233,94	5,58	1170	28	2347	0,59	3
			м2								
					94,05	2,12	470	11	108	0,01	0
4	С12069-24	Доски подоконные клеевые из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм		9	1520		13680				
			м								
		Двери									
5	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2		60,06	446,86	128,16	26838	7697	14204	1,03	62
			м2								
					174,4	44,59	10474	2678	108	0,17	10
6	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2		20,7	365,39	103,92	7564	2151	4384	0,92	19
			м2								
					159,65	36,46	3305	755	108	0,15	3
7	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2		67,14	671,57	39,81	45089	2673	17002	1,32	89
			м2								
					219,42	15,05	14732	1010	108	0,07	5
8	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2		14,4	495,01	31,37	7128	452	2784	0,99	14
			м2								
					167,18	11,86	2407	171	108	0,06	1
9	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН24-15ПЩ		6,3	5630		35469				

			м2								
10	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО24-15П внутренние	м2	2,88	3150		9072				
11	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ;	м2	2,73	6390		17445				
12	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П;	м2	6,3	5610		35343				
13	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние;	м2	28,8	3500		100800				
14	С12062-3	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние;	м2	115,29	4010		462313				
15	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 /фрамуги/	м2	2,58	887,29	89,11	2289	230	960	1,89	5
					313,09	31,56	808	81	108	0,13	–
16	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,4 до 0,6 м2	м2	2,58	4090		10552				
17	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	622,2	97,17	0,4	60458	249	9203	0,09	56
					13,56	0,14	8436	86	108	–	–
16	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	3	2980		8940				
17	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	3	1960		5880				
18	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	4	1500		6000				

19	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	84	1380		115920				
		комплект								
20	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	78	583		45474				
		шт								
21	Е0110-18-1	Установка приборов закрывания дверных	14	177,71	0,46	2488	6	2683	0,87	12
		шт								
				177,25	0,17	2481	2	108	–	–
22	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	14	5500		77000				
		шт								
23	Е0110-84-3	Устройство притворов дверей в санузлах по периметру в один слой с изоляционной прокладкой из губчатой резины	25,73	759,35	20,68	19538	532	12944	2,79	72
		м2								
				457,99	7,82	11784	201	108	0,04	1
24	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	18,9	931,98	4,6	17614	87	4858	1,56	29
		м2								
				236,25	1,73	4465	33	108	0,01	–
		Раздел 6. ПОЛЫ								
		Полы на отм. 0,00								
		Дощатый пол Д								
25	Е0111-33-2	Устройство покрытий досщатых толщиной 36 мм	334,7	1922,08	13,79	643320	4615	42473	0,69	231
		м2								
				109,46	5,18	36635	1732	110,7	0,03	8
26	Е01111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	334,7	494,4	7,98	165477	2669	30733	0,51	172
		м2								
				79,96	2,99	26762	1000	110,7	0,01	5
		Керамические К								
27	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	126,9	1459,06	14,65	185155	1859	28506	1,22	155
		м2								
				197,43	5,49	25054	596	110,7	0,03	3
		Керамические Ко								

28	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	43,1	1459,06	14,65	62886	631	9682	1,22	53
		м2		197,43	5,49	8509	237	110,7	0,03	1
		Линолеумные Л								
29	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	26,3	180,58	6,13	4749	161	2026	0,44	12
		м2		67,28	2,31	1769	61	110,7	0,01	–
30	C11011-350	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	28,14	749		21078				
		м2								
		Мозаичные М								
31	E0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	29,7	480,75	29,08	14278	864	10226	1,81	54
		м2		300,15	10,89	8914	323	110,7	0,05	2
32	E0111-15-7	Шлифовка мозаичных покрытий	29,7	146,77	12,29	4359	365	4507	0,79	24
		м2		132,48	4,61	3935	137	110,7	0,02	1
		Полы на отм +3,300								
		Дощатый пол Д1								
33	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	360,3	274,46	3,23	98890	1162	24119	0,37	133
		м2		59,26	1,21	21351	437	110,7	0,01	2
34	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	360,3	1922,08	13,79	692526	4968	45721	0,69	249
		м2		109,46	5,18	39437	1865	110,7	0,03	9
		Линолеумный Л1								
35	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	53,3	180,58	6,13	9625	326	4106	0,44	23
		м2		67,28	2,31	3586	123	110,7	0,01	1
36	C11011-350	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, тощиной 3,6 мм	57,03	749		42716				

			м2								
		Мозаичные М1									
37	Е0111-11-2	Добавить или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		90,8	–31,24	–0,67	–2836	–61	–88	–	–
			м2		–0,63	–0,25	–57	–23	110,7	–	–
38	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка		90,8	480,75	29,08	43652	2640	31264	1,81	164
			м2		300,15	10,89	27254	989	110,7	0,05	5
39	Е0111-15-7	Шлифовка мозаичных покрытий		90,8	146,77	12,29	13326	1116	13780	0,79	72
			м2		132,48	4,61	12029	419	110,7	0,02	2
		Керамические К1									
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		17,3	1459,06	14,65	25242	253	3886	1,22	21
			м2		197,43	5,49	3416	95	110,7	0,03	–
41	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		697,1	111,76	0,58	77909	401	10858	0,09	61
			м		13,85	0,22	9652	157	110,7	–	1
42	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		108,4	30,94	0,28	3354	30	2566	0,12	13
			м		21,28	0,11	2306	12	110,7	–	–
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		168,6	260,89	0,4	43986	67	8961	0,27	46
			м		47,87	0,14	8072	23	110,7	–	–
44	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		695	179,43	1,88	124705	1307	51898	0,47	325
			м2		78,3	0,72	54418	500	94,5	–	2
		Ограждение кровли									
45	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил		2,81	26001,11	11140,23	72962	31261	32194	62,45	175
			т		11695,5	2468,47	32819	6927	81	9,48	27
46	С12021-96	Ограждения кровли									
			т	2,81	177400		497802				

47	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	189,98	175,9	0,09	33417	17	22302	0,74	141
					124,2	0,02	23596	5	94,5	–	–
		Жалюзийные решетки									
48	Е0109-53-2	Монтаж жалюзийных решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,1112	11244,84	1453,68	1250	162	774	53,59	6
					8461,12	135	941	15	81	0,66	–
49	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,1112	180100		20027				
50	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4	175,9	0,09	704	–	470	0,74	3
					124,2	0,02	497	–	94,5	–	–
		Лестницы чердака ЛЧ-1 (4 шт), стремянка МС-1									
51	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейный, пожарных с ограждением	т	0,3813	15836,43	6844,83	6038	2610	2390	33,24	13
					5796	1941	2210	740	81	6,83	3
52	С12021-222	Лестницы приставные прислоненные с ограждениями	т	0,3813	151200		57653				
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Водопровод В1									
53	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1 счетчик	1	75,82	1,57	76	2	78	0,41	–
					67,5	–	68	–	115,2	–	–
54	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	1	10600		10600				

55	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4867,02	50,89	4867	51	171	0,75	1
		1 фильтр		130,5	18	131	18	115,2	0,09	–
56	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	1	4680		4680				
		шт								
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,7	1,57	859	2	47	0,22	–
		комплект		40,5	–	41	–	115,2	–	–
58	Е01116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	1866	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	115,2	0,07	–
59	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	5210		31260				
		шт								
60	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	12	285		3420				
		шт								
61	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /ввод/	5	505,7	14,12	2529	71	608	0,55	3
		м		100,35	5,29	502	26	115,2	0,03	–
62	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50мм	0,005	151044,59	29540,14	755	148	272	202,9	1
		км		35280	11160	176	56	117	54,5	–
63	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныз водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	94	604,07	10,34	56783	972	8752	0,43	41
		м		76,95	3,87	7233	364	115,2	0,02	2

64	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныз водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	52	434,67	4,19	22603	218	3680	0,34	18
		м		59,85	1,58	3112	82	115,2	0,01	–
65	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныз водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	43	364,67	4,19	15681	180	3043	0,34	14
		м		59,85	1,58	2574	68	115,2	0,01	–
66	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныз водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	68	329,67	4,19	22418	285	4812	0,34	23
				59,85	1,58	4070	107	115,2	0,01	1
67	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/, Dy 25 мм	9	471		4239				
		шт								
68	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/, Dy 20 мм	8	371		2968				
		шт								
69	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/, Dy 15 мм	28	328		9184				
		шт								
70	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водоснабжения диам. до 50 мм	262	10,99	–	2879	–	3226	0,05	13
		м		10,69	–	2801	–	115,2	–	–
71	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,262	8097,13	–	2121	–	2462	51,5	13
		км		8032,5	–	2105	–	117	–	–
72	Е0115-172-4	Маслянная окраска труб диаметром менее 50 мм в 2 слоя	24	159,68	0,07	3832	2	2450	0,65	16
		м2		108	0,02	2592	–	94,5	–	–
73	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.25 мм	2	7932,57	1,57	15865	3	124	0,3	1

		1 кран								
				54	–	108	–	115,2	–	–
74	517-3774	Гибкие шланги с накидными муфтами для подводки воды к сантехнике ТУ38 105998-76	32,5	78,43		2549				
		м								
75	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200		20000				
		кг								
76	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам.50 мм	4	15493,47	23,09	61974	92	767	0,9	4
		1 кран								
				157,5	9	630	36	115,2	0,04	–
		Устройство ввода								
77	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	35,29	33,19	529	498	147	0,01	–
		м3								
				2,1	9,13	32	137	87,3	0,03	–
78	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	389,25	–	389	–	396	2,48	2
		м3								
				389,25	–	389	–	101,7	–	–
79	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	16	167,18	–	2675	–	2720	1,21	19
		м3								
				167,18	–	2675	–	101,7	–	–
80	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,08	9252,31	260,48	740	21	53	3,94	–
		м3								
				614,25	89,46	49	7	94,5	0,35	–
81	Е0126-26-15	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм (30мм)	94	186,05	2,85	17489	268	9518	0,61	57
		м								
				111,38	1,13	10470	106	90	0,01	–

82	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200,Dв18-57 мм м3	0,276	17600		4858				
83	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0092	179500		1651				
		Раздел 2. Водопровод Т3,Т4								
84	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм м	56	490,67	4,19	27478	235	3963	0,34	19
				59,85	1,58	3352	88	115,2	0,01	–
85	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм м	68	434,67	4,19	29558	285	4812	0,34	23
				59,85	1,58	4070	107	115,2	0,01	1
86	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	39	364,67	4,19	14222	163	2760	0,34	13
				59,85	1,58	2334	62	115,2	0,01	–
87	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	118	329,67	4,19	38901	494	8351	0,34	40
				59,85	1,58	7062	186	115,2	0,01	1
88	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	281	10,99	–	3088	–	3460	0,05	14
				10,69	–	3004	–	115,2	–	–
89	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм км	0,281	8097,13	–	2275	–	2641	51,5	14
				8032,5	–	2257	–	117	–	–

90	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/ см2/, Dy 32 мм шт	3	516		1548				
91	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/ см2/, Dy 25 мм	4	420		1680				
92	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/ см2/, Dy 20 мм шт	10	319		3190				
93	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/ см2/, Dy 15 мм шт	31	275		8525				
94	Е0126-26-15	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штампельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм (30мм) м	56	186,05	2,85	10419	160	5671	0,61	34
				11,38	1,13	6237	63	90	0,01	–
95	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,153	17600		2693				
96	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0051	179500		915				
97	Е0115-7-172-4	Маслянная краска труб диам менее 50 мм в 2 слоя м2	22	159,68	0,07	3513	2	2246	0,65	14
				108	0,02	2376	–	94,5	–	–

98	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200		20000				
		кг								
99	Е0117-2-3	Установка смесителей	13	143,32	1,57	1863	20	1887	0,7	9
		шт		126	–	1638	–	115,2	–	–
100	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-Шл	2	3330		6660				
		компл								
101	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКС, с нижней камерой смешения и аэратором	11	1750		19250				
		компл								
102	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смещения, центральные, с аэратором	22	1430		31460				
		компл								
103	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	5	7298,33	6,95	36492	35	2398	2,48	12
		шт		414	2,25	2070	11	115,2	0,01	–
104	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	1793,32	1,57	10760	9	871	0,7	4
		шт		126	–	756	–	115,2	–	–
105	517-3774	воды к сантехнике ТУ38 105998-76	23	78,43		1804				
		м								
		Раздел 3. Канализация К1								
106	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100мм	7	2898,08	9,2	20287	64	1161	0,79	6
				139,5	4,5	977	31	115,2	0,02	–
107	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из политиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	162	748,88	1,43	121319	232	19207	0,56	91
		м		102,38	0,54	16586	87	115,2	–	–

108	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из политиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	133	620,54	0,64	82532	85	16310	0,58	78
				106,2	0,25	14125	33	115,2	–	–
109	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединеным	19	9126,62	39,24	173406	746	8815	2,22	42
		компл		387	15,75	7353	299	115,2	0,07	1
110	Е0117-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды	22	1369,36	121,73	30126	2678	30052	6,85	151
		компл		1140,75	45	25097	990	115,2	0,22	5
111	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающим установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	22	5660		124520				
		компл								
112	С131101-49	Пьедисталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	22	1750		38500				
		шт								
113	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	980	1,56	5
		компл		279	4,5	837	14	115,2	0,03	–
114	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	570	2,75	3
		компл		483,75	11,25	484	11	115,2	0,05	–
115	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4260,08	54,7	25560	328	1291	0,99	6
		компл		166,5	20,25	999	121	115,2	0,1	1
116	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	3,8	820		3116				
		10шт								
117	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	4,2	6190		25998				
		10шт								
118	503-80243-1	Тройник Т90-100.50 ПВД	0,003	76647,5		230				

119	503-80236-1	Отвод 90-50 ПВД	1000шт	0,033	31193,75		1029			
120	503-80237-1	Отвод 90-100 ПВД	1000шт	0,014	76647,5		1073			
121	503-80239-1	Отвод 135-100 ПВД	1000шт	0,012	67735		813			
122	503-80238-1	Отвод 135-50 ПВД	1000шт	0,008	32976,25		264			
123	503-80257-1	Ревизия Р-50 ПНД	1000шт	0,006	60605		364			
124	503-80258-1	Ревизия Р-100 ПНД	1000шт	0,006	135470		813			
125	503-80252-1	Патрубок переходный П-100.50 ПНД	1000шт	0,013	46345		602			
126	С131101-59	переливом для ванн	1000шт	8	2330		18640			
127	503-80251-1	Крестовина косая 60-1000100 ПНД	шт	0,004	123883,75		496			
128	С130810-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуиы/	1000шт	100	200		20000			
		Устройство выпусков	кг							
129	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал эксковаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35	35,29	33,19	1235	1162	343	0,01	1
					2,1	9,13	74	320	87,3	0,03	1
130	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2	389,25	–	779	–	792	2,48	5
					389,25	–	779	–	101,7	–	–
131	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	37	167,18	–	6186	–	6291	1,21	45
					167,18	–	6186	–	101,7	–	–

Отопление и вентиляция

Раздел 1. Отопление

132	Е0118-6-3	Установка конвекторов	112,16	1705,42	17,71	191280	1986	20500	0,9	101
		1кВт		152,03	6,63	17051	744	115,2	0,03	4
133	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	239	268,16	4,08	64091	975	15226	0,31	73
		м		53,77	1,53	12850	367	115,2	0,01	2
134	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	161	295,16	4,08	47522	657	10257	0,31	49
		м		53,77	1,53	8656	247	115,2	0,1	1
135	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	153	318,16	4,08	48679	624	9747	0,31	47
		м		53,77	1,53	8226	235	115,2	0,01	1
136	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	32	367,16	4,08	11749	131	2039	0,31	10
		м		53,77	1,53	1721	49	115,2	0,01	–
137	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	30	442,51	8,19	13275	246	2437	0,38	11
		м		67,44	3,06	2023	92	115,2	0,01	–
138	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	45	165,29	21,24	7438	964	7384	0,75	34
		м		134,42	8,02	6049	361	115,2	0,04	2
139	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	45	329		14805				
		м								
140	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227		1362				
		шт								

141	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 76х5 мм шт	9	277		2493				
142	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	12	482,27	40,42	5787	485	3844	1,51	18
				261,88	16,22	3143	195	115,2	0,07	1
143	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	8	869		6952				
144	С10901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	4	1530		6120				
145	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	16	260		4160				
146	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	8	330		2640				
147	Е0116-29-1	Гидравлическое испытаное трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	615	11,31	–	6956	–	7801	0,05	32
				11,01	–	6772	–	115,2	–	–
148	Е0116-29-2	Гидравлическое испытаное трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м	45	11,45	–	515	–	571	0,05	2
				11,01	–	495	–	115,2	–	–
149	С130810-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	40	200		8000				
150	Е0115-172-4	Маслянная окраска труб, диам менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 м2	60	159,68	0,07	9581	4	6125	0,65	39
				108	0,02	6480	1	94,5	–	–
		Узел ввода								

151	Е0116-15-3	Установка велитилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 100 мм 1шт	4	908,07	92,83	3632	371	2285	2,68	11
				461,18	34,76	1845	139	115,2	0,16	1
152	С130902-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 Мпа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	4	16300		65200				
153	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм шт	8	458		3664				
154	Е0116-15-2	Установка велитилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм 1шт	2	482,27	40,42	965	81	641	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	115,2	0,07	–
155	С130901-111	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм шт	4	260		1040				
156	Е0116-15-1	Установка велитилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм 1шт	2	482,27	40,42	965	81	641	1,51	3
				261,88	16,22	524	32	115,2	0,07	–
157	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	2	682		1364				
158	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	225		900				
159	С130901-49	Вентили проходные фланцевые 15кч18п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	4	367		1468				
160	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм 1шт	2	12609,53	78,52	25219	157	1148	2,72	5

				468,14	30,13	936	60	115,2	0,14	–
161	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25	1	22500		22500				
		шт								
162	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	288	0,23	1
		компл								
				41,72	–	250	–	115,2	–	–
163	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	641	1,51	3
		1шт								
				261,88	16,22	524	32	115,2	0,07	–
164	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/ Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
165	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	–	258	–	256	0,32	1
		компл								
				55,62	–	222	–	115,2	–	–
166	С130205-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
		шт								
167	Ц0111-350-2	Приборы и среда автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе-расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр,клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19	–	273	–	184	1,03	1
		шт								
				227,12	–	227	–	81	–	–
168	Прайс-лист	Теплосчетчик МКТС Д 25 мм с измерительным модулем, преобразователями температуры и давления, платой расширения, монтажным комплектом и монтажной вставкой	1	118377,66		118378				
		компл								
169	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	8	124,13	14,54	993	116	1003	0,57	5

			м								
					103,36	5,45	827	44	115,2	0,03	–
170	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40 мм		4	124,13	14,54	497	58	501	0,57	2
			м								
					103,36	5,45	413	22	115,2	0,03	–
171	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм		8	243		1944				
			м								
172	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 мм		1	110		110				
			м								
173	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм (25 мм)		3	98		294				
			м								
174	Е0116-29-1	Гидравлическое испытаное трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12	11,31	–	136	–	152	0,05	1
			м								
					11,01	–	132	–	115,2	–	–
175	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов		1	1309,97	49,18	1310	49	1209	6,32	6
			1узлов								
					1031,29	18,54	1031	19	115,2	0,09	–
176	Прайс-лист	Насос BETTYNOX 1 садовый		1	17205,27		17205				
			шт								
177	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		50	200		10000				
			кг								
178	Е0113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,8	21,8	0,05	39	–	9	0,03	–
			м2								
					5,81	0,02	10	–	81	–	–

179	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диам. До 76 мм матами из стеклянного штампельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волкна, холстами из БСТВ, матами звукопоглащающими толщиной 40 мм (30 мм)	8	91,37	8,47	731	68	373	0,28	2
		м		48,6	3,15	389	25	90	0,02	–
180	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщина 30 мм	0,08	21400		1712				
		м3								
181	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0038	179500		682				
		1000м2								
		Раздел 2. Вентиляция								
182	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	2	1566,5	270,95	3133	542	2390	5,28	11
		шт		935,55	101,59	1871	203	115,2	0,49	1
183	Е131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6	2	27700		55400				
		компл								
184	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	1	981,9	55,8	982	56	1091	5,21	5
		шт		926,1	21,26	926	21	115,2	0,11	–
185	С131301-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4	1	16400		16400				
		компл								
186	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	67,9	1855,51	11,11	125989	754	18990	1,48	101
		м2		238,61	4,16	16202	282	115,2	0,02	1
187	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	63,2	1880,91	13,82	118874	873	19297	1,62	102
		м2		259,88	5,18	16424	327	115,2	0,03	2

188	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром от 500 до 650 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,1	1549,73	9,61	32699	203	5112	1,28	27
		м2		206,72	3,59	4362	76	115,2	0,02	–
189	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	51	320,85	16,96	16363	865	11382	1,12	57
		шт		186,64	7,09	9519	361	115,2	0,03	2
190	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	241,85	16,96	484	34	446	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	115,2	0,03	–
191	С131312-67	Решетки регулирующие марки РР-2, размером 100х400 мм	2	14200		28400				
		м2								
192	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диам патрубка до 250 мм	18	498,77	24,24	8978	436	8916	2,71	49
		шт		420,53	9,45	7569	170	115,2	0,04	1
193	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200мм	18	2720		48960				
		шт								
194	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000мм	16	1129,1	7,3	18066	117	1611	0,51	8
		шт		85,05	2,36	1361	38	115,2	0,01	–
195	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
		шт								
196	Е0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	5	383,55	18,6	1918	93	–	2	10
		шт		363,83	7,09	1819	35	–	0,03	–
197	Прайс-лист	Мульти-сплит системы HW-07HA03	5	29803,64		149018				

			шт							
198	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
			кг							
199	Е0115-172-2	Маслянная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	153	77,76	1,84	11898	282	2769	0,11	17
			м2							
				18,45	0,7	2823	107	94,5	–	1
		Теплоснабжение ПЕ-1								
200	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	29	368,29	4,16	10680	121	1883	0,31	9
			м							
				54,81	1,56	1589	45	115,2	0,01	–
201	Е0116-29-1	Гидравлическое испытаное трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	29	11,52	–	334	–	375	0,05	2
			м							
				11,22	–	326	–	115,2	–	–
202	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	996	5,11	5
			шт							
				819,79	44,89	820	45	115,2	0,22	–
203	С131302-70	Калориферы пластинчатые стальные многоходовые марки КВС9А-П, площадь поверхности теплообмена 19,56 м2	1	31300		31300				
			шт							
204	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
			кг							
205	Е0113-26-21	Окраска металлический огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,1	24,57	0,02	101	–	10	0,02	–
			м2							
				3,13	–	13	–	81	–	–
		Раздел 1. Силовое электрооборудование								
206	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2362	6,98	14
			шкаф							
				1215	–	2430	–	97,2	–	–

207	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	120700		120700				
208	75-6-52	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1	78400		78400				
209	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1299,3	68,3	2599	137	565	2	4
					317	13,5	634	27	85,5	0,08	–
210	185-22035 СКЦЭ-87	Пункт распределительный ПР8503-1008	шт	2	31738,85		63478				
211	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	3	892,9	17,9	2679	54	1017	2	6
					394	2,3	1182	7	85,5	0,01	–
212	1504-4548 доп.12	Пускатель электромагнитный ПМЛ-1220	шт	3	1907,62		5723				
213	ЦО108-591-9	Розеткаи штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	30	62,7	0,2	1881	6	1485	0,34	10
					57,8	0,1	1734	3	85,5	–	–
214	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напрежения 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 у4	шт	22	46		1012				
215	С151801-145	Разетка штепсельная с бокоывм заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	8	68		544				
216	ЦО108-420-1	Коробки ответвительные	шт	24	5878,1	31,1	13874	746	8426	2,09	50

				403	7,6	9672	182	85,5	0,04	1
217	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,018	16100		290				
218	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,006	18000		108				
219	ЦО112-119-1	Трубопроводы из винипластовых детали, диаметр наружный 20-50 мм м	70	212,1	4,7	14847	329	11624	1	70
				205	–	14350	–	81	–	–
220	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	7	999		6993				
221	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм/ГОСТ 103-76/ т	0,028	46400		1299				
222	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,009	59800		538				
		Кабельные изделия								
223	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	725	47,2	14,8	34220	10730	18968	0,16	116
				26,3	4,3	19068	3117	85,5	0,02	18
224	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,135	9230		1246				
225	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,01	13300		133				
226	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,24	19900		4776				

227	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В полские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2, 5 мм2	0,19	39800		7562				
		1000м								
228	С151607-170	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В полские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	0,025	40500		1013				
		1000м								
229	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В полские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,025	58200		1455				
		1000м								
230	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1, 5 мм2 (4х1, 5 мм2)	0,055	52100		2866				
		1000м								
231	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2, 5 мм2 (4х2, 5 мм2)	0,045	60500		2723				
		1000м								
232	ЦО108-88-3	Конструкции металлические								
		т	0,02	102170	1870	2043	37	146	52	1
				8280	270,01	166	5	85,5	1,57	–
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация								
233	ЦО110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС								
		шт	3	978,9	–	2937	–	2813	7	21
				947	–	2841	–	99	–	–
234	6203-12	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС								
		шт	3	1372		4118				
235	ЦО110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке								
		коробка	1	742	305	742	305	563	2	2
				398	72	398	72	119,7	0,42	–
236	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	1	463		463				
		шт								

237	ЦО108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	147,3	73	442	219	174	0,29	1
		м		49,5	18,3	149	55	85,5	0,11	–
238	С1300804-1	Трубы винипластовые	2,49	650		1619				
		кл								
		Кабельные изделия								
239	ЦО110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	7	72,9	–	510	–	369	0,33	2
		м		53,3	–	373	–	99	–	–
240	ЦО110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на поссажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданияхжелезных дорог, масса 1 м до 0,6 кг	3	28,9	–	87	–	65	0,1	–
		м		18,1	–	54	–	119,7	–	–
241	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,01	50100		501				
		1000 м								
242	ЦО110-55-8	Провод однопарныи с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	100	43,8	–	4380	–	2426	0,15	15
		м		24,5	–	2450	–	99	–	–
243	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,1	2980		298				
		1000м								
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация								
244	ЦО110-667-4	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	1	2218	1,6	2219	2	1916	11	11
		шт		2108	–	2108	–	90,9	–	–
245	1602-30041	Приборы приемно-контрольные, охранно-пожарные Гранит-16	1	13620,6	–	13621	–	–	–	–
		компл								

					–	–	–	–	–	–	–
246	ЦО110-683-9	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: табло отображения выносное ВТО	шт	1	2135	–	2135	–	1780	12	12
					1958	–	1958	–	90,9	–	–
247	290220-1356	Выносное устройство ВУОС	шт	1	13012,25		13012				
248	ЦО110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, светавой в нормальном исполнении	шт	98	369,9	1,6	36250	157	30911	2	196
					347	–	34006	–	90,9	–	–
249	Прайс-лист ТОО "Рубин"	Извещатель дымовой ИП-212-41	шт	6	1135,77		6815				
250	Прайс-лист ТОО "Рубин"	Извещатель тепловой ИП-102-20	шт	88	1561,68		137428				
251	Прайс-лист ТОО "Рубин"	Извещатель ручной ИПР-3СУ	шт	4	1561,68		6247				
252	ЦО110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	37	92,4	–	3419	–	3027	0,5	19
					90	–	3330	–	90,9	–	–
253	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	37	59		2183				
254	ЦО108-575-2	Ящик сопротивления	шт	16	83,8	13,9	1341	222	339	1	16
					20,3	4,5	325	72	85,5	0,03	–
255	1517-1684	Нагрузочное сопротивления МЛТ ВС. ОМЛТ и др.	шт	16	409,98		6560				
256	ЦО110-874-2-2	Муфты на кабеле с коаксиальными парами: устройство оконечное кабельное	шт	10	1810,8	694	18108	6940	15190	5	50

				1105	164	11050	1640	119,7	0,95	10
257	С151082-26	Устройство оконечное кабельное переходное УКП-10	10	14900		149000				
		шт								
258	С11071-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,005	147300		737				
		т								
		Кабельные изделия								
259	ЦО110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	620	43,8	–	27156	–	15038	0,15	93
		м								
				24,5	–	15190	–	99	–	–
260	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диам жил 1х2х0,4 мм2	0,6	2980		1788				
		1000м								
261	С151607-66	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,02	70600		1412				
		1000м								
		Раздел 3.Оповещение о пожаре								
262	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	149	–	149	–	135	1	1
		шт								
				149	–	149	–	90,9	–	–
263	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	1	52	–	52	–	–	–	–
		шт								
				–	–	–	–	–	–	–
264	Ц0110-386-7	громкоговоритель или звуковая колонка в	6	332,4	–	1994	–	1729	2	12
		шт								
				317	–	1902	–	90,9	–	–
265	1601-2364	Колонка звуковая/ для озвучивания закрытых помещений 2КЗ-7 ИЦ3.843.756 ТУ	6	2673,75		16043				
		компл								
266	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	3	92,4	–	277	–	245	0,5	2

		шт								
				90	–	270	–	90,9	–	–
267	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	3	59		177				
		шт								
		Кабельные изделия								
268	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	50	43,8	–	2190	–	1213	0,15	8
		м								
				24,5	–	1225	–	99	–	–
269	С151607-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминивыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,05	9140		457				
		1000м								
		ИТОГО по разделу				**7 760 874**	**146822**			**5139**
						850 064	**49530**			**225**

Стоимость общестроительных работ-	тенге	7 760 874
Всего заработная плата-	тенге	899 594
Накладные расходы, тенге	тенге	1010397
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч	505
Сметная заработная плата в Н.Р.-	тенге	151560
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	526276
Всего, Стоимость в общестроительных работ-	тенге	**9 297 547**
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч	**5 869**
Сметная заработная плата-	тенге	**298382**
Временные здания и сооружения 1,44%		9 431 432
Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%		127 324
Затраты на выслугу лет, 1%		94 314
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		37 726
Всего:		259 364
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		9 690 796
Пересчет в текущих ценах	К=1,613	15 631 253
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	312 625
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		15 943 878

Налог на добавленую стоимость	12%	1 913 265
ИТОГО с НДС		**17 857 143**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Расценки проверил

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Объект: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания детского сада с.Акжар Алакольского района

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82/03/2010	31.03.2010г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту за март 2011г	4 285 714		3 826 530					459 184	4 285 714
Минус аванс 30%									1 285 714
К оплате									3 000 000

К оплате : Три миллиона тенге

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Акжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. СТЕНЫ								
1	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. До 25 мм	310	217,08	103	67295	31930	76450	0,67	208
		шт		114,08	38,9	35365	12059	90	0,19	59
3	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм раствором на расширяющемся цементе	984	668,18	165,44	657489	162793	99840	1,03	1014
		м2		212,96	63,09	209553	62081	94,5	0,28	276

4	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	387	97,49	18,06	37729	6989	33989	0,08	31
					14,1	7,79	5457	3015	94,5	0,04	15
		Усиление проемов									
5	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	т	3,82	115451,14	4011,75	441023	15325	244269	206,4	788
					36990,9	1515,94	141305	5791	90	7,4	28
7	Е0146-29-5	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 51 см круглых отверстий диам. До 25 мм	шт	984,04	287,62	138,67	283030	136457	163991	0,88	866
					148,95	52,38	146573	51544	90	0,26	256
		ИТОГО по разделу					1 486 565	353494			2907
							538 252	134489			634

Стоимость общестроительных работ-	тенге	1 486 565
Всего заработная плата-	тенге	672 741
Накладные расходы, тенге	тенге	618539
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч	309
Сметная заработная плата в Н.Р.-	тенге	92781
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	126306
Всего, Стоимость в общестроительных работ-	тенге	**2 231 411**
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч	**3 850**
Сметная заработная плата-	тенге	**446275**
Временные здания и сооружения 1,44%		2 263 543
Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%		30 558
Затраты на выслугу лет, 1%		22 635
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		9 054
Всего:		62 247
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		2 325 791
Пересчет в текущих ценах	К=1,613	3 751 500
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	75 030
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3 826 530

Налог на добавленую стоимость	12%	459 184
ИТОГО с НДС		**4 285 714**

Заказчик: **УКС:** под-ю фиц. об"ект **Подрядчик:**

Расценки проверил

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Объект: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания детского сада с.Акжар Алакольского района

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82/03/2010	31.03.2010г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту за апрель 2011г	15714286		10204082					1224490	11428572
Минус аванс 30%									3428572
К оплате									8 000 000

К оплате : Восемь миллиона тенге

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Аюжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Стены								
		Перегородки								
1	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоский из бетона класса В12,5	8,44	8719,8	245,78	73595	2074	3238	2,06	17
2		м3		313,09	92,84	2642	784	94,5	0,45	4
3	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая А-I, d 8 мм	0,0743	74800		5558				
		т								
4	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодитеского профиля А-III, d 16 мм	0,7203	76200		54887				
		т								

5	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	652,31	1228,19	53,03	801161	34592	239646	2,58	1681
		м2		375,39	8,98	244871	5858	95,58	0,05	32
6	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250ч120ч65 мм, М-75	32,62	12200		397909				
		1000шт								
7	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5555	66800		37107				
		т								
8	С12041-75	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,233	59800		13933				
		т								
9	Е0109-17-4	Монтаж колонн составного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 3 т	0,9455	7280,06	4036,83	6883	3817	2717	14,38	14
		т		2432,25	1115,7	2300	1055	81	4,21	4
10	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,9455	147100		139083				
		т								
11	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,9455	622,84	180,65	589	171	258	1,54	1
		т		336,38	–	318	–	81	–	–
12	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг из полосы и уголкас креплением самоанкетирующимися распорными болтами	0,123	174297,63	2282,63	21439	281	1577	49,11	6
		т		9315	863,44	1146	106	126	4,21	1
13	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,092	149300		13736				
		т								
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	49,17	22,68	0,06	1115	3	267	0,03	2
		м2		6,68	0,03	329	1	81	–	–

	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	49,17	2277,01	123,98	111951	6095	7187	0,68	33
		м2		134,03	46,44	6590	2283	80	0,23	11
		Орбамление проемов в кирпичных перегородках								
16	E0146-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	5,84	109823,89	3209,4	641481	18746	175469	179,48	1048
		т		32166	1212,75	187882	7084	90	5,92	35
17	E0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже элементов усиления дверей, окон	5,84	1513,46	390,15	8840	2279	3697	2,96	17
		т		781,43	—	4564	–	81	–	–
18	E0106-11-1	Установка самоанкетирующихся анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,037	179612,58	670,08	6646	25	1918	332,35	12
		1т		54596,25	253,12	2020	9	94,5	1,24	–
		Раздел 5. Проемы								
		Окна								
19	E010-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	193,3	233,94	5,58	45221	1079	18249	0,59	114
		м2		94,05	2,12	18180	410	108	0,01	2
20	C12069-24	Доски подоконные клеевые из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм	107,09	1520		162777				
		м								
		Усиление перекрытия 1 и 2 этажей								
21	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	1165	229,96	1,19	267898	1386	34250	0,16	181
		м2		27	0,46	31455	524	107,1	–	3
22	E0146-1-5	Усиление перкрытий сверху железобетоном	46,6	14737,06	2620,21	686747	122102	195713	2091	974
		м3		3676,5	990	171325	46134	90	4,83	225
23	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	15,83	80500		1273993				

		т								
24	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	642	132,03	66,18	84762	42487	59040	0,34	216
		отверст		63,23	38,95	40594	25006	90	0,06	39
25	Е0146-25-17	Добавляется или исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3210	-1,61	-0,76	-5165	-2441	-3377	–	-12
		отверст		-0,72	-0,45	-2311	-1441	90	–	-2
26	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0565	179612,58	670,08	10148	38	2929	332,35	19
		1т		54596,25	253,12	3085	14	94,5	1,24	–
	ИТОГО по разделу					4 867 458	235175			4335
						717 301	89268			356
	Стоимость общестроительных работ-		тенге			4 867 458				
	Всего заработная плата-		тенге				806 569			
	Накладные расходы, тенге		тенге			746155				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р.-		чел.-ч							373
	Сметная заработная плата в Н.Р.-		тенге				111923			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		тенге			336817				
	Всего, Стоимость в общестроительных работ-		тенге			**5 950 430**				
	Нормативная трудоемкость-		чел.-ч							**5 064**
	Сметная заработная плата-		тенге				**347098**			
	Временные здания и сооружения 1,44%					6 036 116				
	Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%					81 488				
	Затраты на выслугу лет, 1%					60 361				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%					24 144				
	Всего:					165 993				
	ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.					6 202 109				
	Пересчет в текущих ценах		К=1,613			10 004 002				
	Налоги, сборы, обязательные платежи		2%			200 080				

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		10 204 082
Налог на добавленую стоимость	12%	1 224 490
ИТОГО с НДС		**11 428 572**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Расценки проверил

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Фирма АрхСтрой»

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94 г.№72

Объект: Сейсмоусиление с восстановительными работами здания детского сада с.Акжар Алакольского района

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком,генподрядчиком –застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№82/03/2010	31.03.2010г.	Бюджетная программа Программа Подпрограмма специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Всего по объекту за июнь 2011г	30 000 000		6 377 551					765 306	7 142 857
Минус аванс 30%									2 142 857
К оплате									5 000 000

К оплате : Пять миллионов тенге.

Заказчик:

Подрядчик:

ограмный комплекс АВС-4 редакция 3.16.1

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Акжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. СТЕНЫ								
1	Е0146-29-4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диаметром до 25 мм шт	429	217,08	103	93127,32	22359,24	107711	0,67	287,43
				114,08	38,9	48940,32	16688,1	90	0,19	81,51

2	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм раствором на расширяющемся цементе	1461	668,18	165,44	976211	241708	493800	1,03	1505
		м2		212,96	63,09	311135	92174	94,5	0,28	409
3	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	16680	97,49	18,06	1626133	301241	211526	0,08	1334
		м2		14,1	7,79	235188	129937	94,5	0,04	667

ИТОГО по разделу		2 695 471	565308	3127
		595 263	238800	1158
Стоимость общестроительных работ-	тенге	2 695 471		
Всего заработная плата-	тенге		834 063	
Накладные расходы, тенге	тенге	813037		
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч			407
Сметная заработная плата в Н.Р.-	тенге		121956	
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	210510		
Всего, Стоимость в общестроительных работ-	тенге	**3 719 018**		
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч			**4 691**
Сметная заработная плата-	тенге		**687263**	
Временные здания и сооружения 1,44%		3 772 572		
Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%		50 930		
Затраты на выслугу лет, 1%		37 726		
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		15 090		
Всего:		103 746		
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		3 876 318		
Пересчет в текущих ценах	К=1,613	6 252 501		

Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	125 050
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		6 377 551
Налог на добавленую стоимость	12%	765 306
ИТОГО с НДС		**7 142 857**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Расценки проверил

Програмный комплекс АВС-4 редакция 3.16.1

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства по Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Фирма АрхСтрой"

Наименование строительства : Сейсмоусиление с востановительными работами зданий детского сада в с.Акжар, Алакольского района, Алматинской области

Наименование объекта: Сейсмоусиление зданий детского сада

АКТ
Приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2011года

Составлена в ценах 2010г. По состоянию на 01.03.2010г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. СТЕНЫ								
1	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм раствором на расширяющемся цементе	10	668,18	165,44	6682	1654	31397	1,03	10
		м2		212,96	63,09	2130	631	94,5	0,28	3
2	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	294,1	97,49	18,06	28672	5311	61225	0,08	24

			м2		14,1	7,79	4147	2291	94,5	0,04	12
		Раздел 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
3	Е010-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	5	233,94 / 94,05	5,58 / 2,12	1170 / 470	28 / 11	2347 / 108	0,59 / 0,01	3 / 0
4	С12069-24	Доски подоконные клеевые из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 450 мм	м	9	1520		13680				
		Двери									
5	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	60,06	446,86 / 174,4	128,16 / 44,59	26838 / 10474	7697 / 2678	14204 / 108	1,03 / 0,17	62 / 10
6	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	20,7	365,39 / 159,65	103,92 / 36,46	7564 / 3305	2151 / 755	4384 / 108	0,92 / 0,15	19 / 3
7	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	67,14	671,57 / 219,42	39,81 / 15,05	45089 / 14732	2673 / 1010	17002 / 108	1,32 / 0,07	89 / 5
8	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	14,4	495,01 / 167,18	31,37 / 11,86	7128 / 2407	452 / 171	2784 / 108	0,99 / 0,06	14 / 1
9	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН24-15ПЩ		6,3	5630		35469				

			м2								
10	С12062-13	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО24-15П внутренние	2,88	3150		9072					
			м2								
11	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ;	2,73	6390		17445					
			м2								
12	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П;	6,3	5610		35343					
			м2								
13	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние;	28,8	3500		100800					
			м2								
14	С12062-3	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние;	115,29	4010		462313					
			м2								
15	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 /фрамуги/	2,58	887,29	89,11	2289	230	960	1,89	5
			м2								
				313,09	31,56	808	81	108	0,13	–
16	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, пл. 0,4 до 0,6 м2	2,58	4090		10552				
			м2								
17	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	622,2	97,17	0,4	60458	249	9203	0,09	56
			м								
				13,56	0,14	8436	86	108	–	–
16	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	3	2980		8940				
			комплект								
17	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960		5880				
			комплект								
18	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500		6000					
			комплект								

19	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	84	1380		115920				
		комплект								
20	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	78	583		45474				
		шт								
21	Е0110-18-1	Установка приборов закрывания дверных	14	177,71	0,46	2488	6	2683	0,87	12
		шт		177,25	0,17	2481	2	108	–	–
22	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	14	5500		77000				
		шт								
23	Е0110-84-3	Устройство притворов дверей в санузлах по периметру в один слой с изоляционной прокладкой из губчатой резины	25,73	759,35	20,68	19538	532	12944	2,79	72
		м2		457,99	7,82	11784	201	108	0,04	1
24	Е0110-28-7	Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по войлоку с двух сторон	18,9	931,98	4,6	17614	87	4858	1,56	29
		м2		236,25	1,73	4465	33	108	0,01	–
		Раздел 6. ПОЛЫ								
		Полы на отм. 0,00								
		Дощатый пол Д								
25	Е0111-33-2	Устройство покрытий досщатых толщиной 36 мм	334,7	1922,08	13,79	643320	4615	42473	0,69	231
		м2		109,46	5,18	36635	1732	110,7	0,03	8
26	Е01111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	334,7	494,4	7,98	165477	2669	30733	0,51	172
		м2		79,96	2,99	26762	1000	110,7	0,01	5
		Керамические К								
27	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	126,9	1459,06	14,65	185155	1859	28506	1,22	155
		м2		197,43	5,49	25054	596	110,7	0,03	3
		Керамические Ко								

28	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	43,1	1459,06	14,65	62886	631	9682	1,22	53
		м2		197,43	5,49	8509	237	110,7	0,03	1
		Линолеумные Л								
29	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	26,3	180,58	6,13	4749	161	2026	0,44	12
		м2		67,28	2,31	1769	61	110,7	0,01	–
30	С11011-350	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, толщиной 3,6 мм	28,14	749		21078				
		м2								
		Мозаичные М								
31	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	29,7	480,75	29,08	14278	864	10226	1,81	54
		м2		300,15	10,89	8914	323	110,7	0,05	2
32	Е0111-15-7	Шлифовка мозаичных покрытий	29,7	146,77	12,29	4359	365	4507	0,79	24
		м2		132,48	4,61	3935	137	110,7	0,02	1
		Полы на отм +3,300								
		Дощатый пол Д1								
33	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	360,3	274,46	3,23	98890	1162	24119	0,37	133
		м2		59,26	1,21	21351	437	110,7	0,01	2
34	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	360,3	1922,08	13,79	692526	4968	45721	0,69	249
		м2		109,46	5,18	39437	1865	110,7	0,03	9
		Линолеумный Л1								
35	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	53,3	180,58	6,13	9625	326	4106	0,44	23
		м2		67,28	2,31	3586	123	110,7	0,01	1
36	С11011-350	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марки ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, тощиной 3,6 мм	57,03	749		42716				

			м2								
		Мозаичные М1									
37	Е0111-11-2	Добавить или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		90,8	–31,24	–0,67	–2836	–61	–88	–	–
			м2								
					–0,63	–0,25	–57	–23	110,7	–	–
38	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка		90,8	480,75	29,08	43652	2640	31264	1,81	164
			м2								
					300,15	10,89	27254	989	110,7	0,05	5
39	Е0111-15-7	Шлифовка мозаичных покрытий		90,8	146,77	12,29	13326	1116	13780	0,79	72
			м2								
					132,48	4,61	12029	419	110,7	0,02	2
		Керамические К1									
40	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		17,3	1459,06	14,65	25242	253	3886	1,22	21
			м2								
					197,43	5,49	3416	95	110,7	0,03	–
41	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных		697,1	111,76	0,58	77909	401	10858	0,09	61
			м								
					13,85	0,22	9652	157	110,7	–	1
42	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных		108,4	30,94	0,28	3354	30	2566	0,12	13
			м								
					21,28	0,11	2306	12	110,7	–	–
43	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических		168,6	260,89	0,4	43986	67	8961	0,27	46
			м								
					47,87	0,14	8072	23	110,7	–	–
44	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов		695	179,43	1,88	124705	1307	51898	0,47	325
			м2								
					78,3	0,72	54418	500	94,5	–	2
		Ограждение кровли									
45	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил		2,81	26001,11	11140,23	72962	31261	32194	62,45	175
			т								
					11695,5	2468,47	32819	6927	81	9,48	27
46	С12021-96	Ограждения кровли									
			т	2,81	177400		497802				

47	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	189,98	175,9	0,09	33417	17	22302	0,74	141
		м2		124,2	0,02	23596	5	94,5	–	–
		Жалюзийные решетки								
48	Е0109-53-2	Монтаж жалюзийных решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,1112	11244,84	1453,68	1250	162	774	53,59	6
		т		8461,12	135	941	15	81	0,66	–
49	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1112	180100		20027				
		т								
50	Е0115-172-4	Маслянная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4	175,9	0,09	704	–	470	0,74	3
		м2		124,2	0,02	497	–	94,5	–	–
		Лестницы чердака ЛЧ-1 (4 шт), стремянка МС-1								
51	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейный, пожарных с ограждением	0,3813	15836,43	6844,83	6038	2610	2390	33,24	13
		т		5796	1941	2210	740	81	6,83	3
52	С12021-222	Лестницы приставные прислоненные с ограждениями	0,3813	151200		57653				
		т								
		Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Водопровод В1								
53	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	78	0,41	–
		1 счетчик		67,5	–	68	–	115,2	–	–
54	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	1	10600		10600				
		шт								

55	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм 1 фильтр	1	4867,02	50,89	4867	51	171	0,75	1
				130,5	18	131	18	115,2	0,09	–
56	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм шт	1	4680		4680				
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1	858,7	1,57	859	2	47	0,22	–
				40,5	–	41	–	115,2	–	–
58	Е01116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	6	473,47	39,24	2841	235	1866	1,47	9
				254,25	15,75	1526	94	115,2	0,07	–
59	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	6	5210		31260				
60	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 Мпа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм шт	12	285		3420				
61	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм /ввод/ м	5	505,7	14,12	2529	71	608	0,55	3
				100,35	5,29	502	26	115,2	0,03	–
62	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50мм км	0,005	151044,59	29540,14	755	148	272	202,9	1
				35280	11160	176	56	117	54,5	–
63	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныз водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	94	604,07	10,34	56783	972	8752	0,43	41
				76,95	3,87	7233	364	115,2	0,02	2

64	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныз водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	52	434,67	4,19	22603	218	3680	0,34	18
					59,85	1,58	3112	82	115,2	0,01	–
65	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныз водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	43	364,67	4,19	15681	180	3043	0,34	14
					59,85	1,58	2574	68	115,2	0,01	–
66	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальныз водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм		68	329,67	4,19	22418	285	4812	0,34	23
					59,85	1,58	4070	107	115,2	0,01	1
67	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/, Dy 25 мм	шт	9	471		4239				
68	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/, Dy 20 мм	шт	8	371		2968				
69	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/ см2/, Dy 15 мм	шт	28	328		9184				
70	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водоснабжения диам. до 50 мм	м	262	10,99	–	2879	–	3226	0,05	13
					10,69	–	2801	–	115,2	–	–
71	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,262	8097,13	–	2121	–	2462	51,5	13
					8032,5	–	2105	–	117	–	–
72	Е0115-172-4	Маслянная окраска труб диаметром менее 50 мм в 2 слоя	м2	24	159,68	0,07	3832	2	2450	0,65	16
					108	0,02	2592	–	94,5	–	–
73	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.25 мм		2	7932,57	1,57	15865	3	124	0,3	1

		1 кран								
				54	–	108	–	115,2	–	–
74	517-3774	Гибкие шланги с накидными муфтами для подводки воды к сантехнике ТУ38 105998-76	32,5	78,43		2549				
		м								
75	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200		20000				
		кг								
76	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам.50 мм	4	15493,47	23,09	61974	92	767	0,9	4
		1 кран								
				157,5	9	630	36	115,2	0,04	–
		Устройство ввода								
77	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15	35,29	33,19	529	498	147	0,01	–
		м3								
				2,1	9,13	32	137	87,3	0,03	–
78	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	389,25	–	389	–	396	2,48	2
		м3								
				389,25	–	389	–	101,7	–	–
79	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	16	167,18	–	2675	–	2720	1,21	19
		м3								
				167,18	–	2675	–	101,7	–	–
80	Е0106-3-1	Устройство бетонных упоров	0,08	9252,31	260,48	740	21	53	3,94	–
		м3								
				614,25	89,46	49	7	94,5	0,35	–
81	Е0126-26-15	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм (30мм)	94	186,05	2,85	17489	268	9518	0,61	57
		м								
				111,38	1,13	10470	106	90	0,01	–

82	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200,Dв18-57 мм	0,276	17600		4858				
		м3								
83	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0092	179500		1651				
		1000м2								
		Раздел 2. Водопровод Т3,Т4								
84	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	56	490,67	4,19	27478	235	3963	0,34	19
		м		59,85	1,58	3352	88	115,2	0,01	–
85	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	68	434,67	4,19	29558	285	4812	0,34	23
		м		59,85	1,58	4070	107	115,2	0,01	1
86	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	39	364,67	4,19	14222	163	2760	0,34	13
		м		59,85	1,58	2334	62	115,2	0,01	–
87	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	118	329,67	4,19	38901	494	8351	0,34	40
				59,85	1,58	7062	186	115,2	0,01	1
88	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	281	10,99	–	3088	–	3460	0,05	14
		м		10,69	–	3004	–	115,2	–	–
89	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,281	8097,13	–	2275	–	2641	51,5	14
		км		8032,5	–	2257	–	117	–	–

90	С130901-21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/ см2/, Dy 32 мм шт	3	516		1548				
91	С130901-20	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/ см2/, Dy 25 мм	4	420		1680				
92	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/ см2/, Dy 20 мм шт	10	319		3190				
93	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/ см2/, Dy 15 мм шт	31	275		8525				
94	Е0126-26-15	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штампельного волокна с покрытием из полимерных материалов при толщине изоляционного слоя 60 мм (30мм) м	56	186,05	2,85	10419	160	5671	0,61	34
				11,38	1,13	6237	63	90	0,01	–
95	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм м3	0,153	17600		2693				
96	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0051	179500		915				
97	Е0115-7-172-4	Маслянная краска труб диам менее 50 мм в 2 слоя м2	22	159,68	0,07	3513	2	2246	0,65	14
				108	0,02	2376	–	94,5	–	–

98	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	100	200		20000				
		кг								
99	Е0117-2-3	Установка смесителей	13	143,32	1,57	1863	20	1887	0,7	9
		шт		126	–	1638	–	115,2	–	–
100	С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-Шл	2	3330		6660				
		компл								
101	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКС, с нижней камерой смешения и аэратором	11	1750		19250				
		компл								
102	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смещения, центральные, с аэратором	22	1430		31460				
		компл								
103	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	5	7298,33	6,95	36492	35	2398	2,48	12
		шт		414	2,25	2070	11	115,2	0,01	–
104	Е0117-2-3	Установка смесителей	6	1793,32	1,57	10760	9	871	0,7	4
		шт		126	–	756	–	115,2	–	–
105	517-3774	воды к сантехнике ТУ38 105998-76	23	78,43		1804				
		м								
		Раздел 3. Канализация К1								
106	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100мм	7	2898,08	9,2	20287	64	1161	0,79	6
				139,5	4,5	977	31	115,2	0,02	–
107	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из политиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	162	748,88	1,43	121319	232	19207	0,56	91
		м		102,38	0,54	16586	87	115,2	–	–

108	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из политиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	133	620,54	0,64	82532	85	16310	0,58	78
				106,2	0,25	14125	33	115,2	–	–
109	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединеным	19	9126,62	39,24	173406	746	8815	2,22	42
		компл		387	15,75	7353	299	115,2	0,07	1
110	Е0117-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды	22	1369,36	121,73	30126	2678	30052	6,85	151
		компл		1140,75	45	25097	990	115,2	0,22	5
111	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающим установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм	22	5660		124520				
		компл								
112	С131101-49	Пьедисталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	22	1750		38500				
		шт								
113	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	3	3977,4	13,9	11932	42	980	1,56	5
		компл		279	4,5	837	14	115,2	0,03	–
114	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	570	2,75	3
		компл		483,75	11,25	484	11	115,2	0,05	–
115	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	6	4260,08	54,7	25560	328	1291	0,99	6
		компл		166,5	20,25	999	121	115,2	0,1	1
116	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	3,8	820		3116				
		10шт								
117	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	4,2	6190		25998				
		10шт								
118	503-80243-1	Тройник Т90-100.50 ПВД	0,003	76647,5		230				

119	503-80236-1	Отвод 90-50 ПВД	1000шт	0,033	31193,75		1029				
120	503-80237-1	Отвод 90-100 ПВД	1000шт	0,014	76647,5		1073				
121	503-80239-1	Отвод 135-100 ПВД	1000шт	0,012	67735		813				
122	503-80238-1	Отвод 135-50 ПВД	1000шт	0,008	32976,25		264				
123	503-80257-1	Ревизия Р-50 ПНД	1000шт	0,006	60605		364				
124	503-80258-1	Ревизия Р-100 ПНД	1000шт	0,006	135470		813				
125	503-80252-1	Патрубок переходный П-100.50 ПНД	1000шт	0,013	46345		602				
126	С131101-59	переливом для ванн	1000шт	8	2330		18640				
127	503-80251-1	Крестовина косая 60-1000100 ПНД	шт	0,004	123883,75		496				
128	С130810-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуиы/	1000шт	100	200		20000				
		Устройство выпусков	кг								
129	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал эксковаторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35	35,29 / 2,1	33,19 / 9,13	1235 / 74	1162 / 320	343 / 87,3	0,01 / 0,03	1 / 1
130	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2	389,25 / 389,25	– / –	779 / 779	– / –	792 / 101,7	2,48 / –	5 / –
131	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	37	167,18 / 167,18	– / –	6186 / 6186	– / –	6291 / 101,7	1,21 / –	45 / –
		Раздел 1. Отопление	**Отопление и вентиляция**								

32	Е0118-6-3	Установка конвекторов	112,16	1705,42	17,71	191280	1986	20500	0,9	101
		1кВт		152,03	6,63	17051	744	115,2	0,03	4
133	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	239	268,16	4,08	64091	975	15226	0,31	73
		м		53,77	1,53	12850	367	115,2	0,01	2
134	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.20 мм	161	295,16	4,08	47522	657	10257	0,31	49
		м		53,77	1,53	8656	247	115,2	0,1	1
135	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.25 мм	153	318,16	4,08	48679	624	9747	0,31	47
		м		53,77	1,53	8226	235	115,2	0,01	1
136	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	32	367,16	4,08	11749	131	2039	0,31	10
		м		53,77	1,53	1721	49	115,2	0,01	–
137	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	30	442,51	8,19	13275	246	2437	0,38	11
		м		67,44	3,06	2023	92	115,2	0,01	–
138	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.80 мм	45	165,29	21,24	7438	964	7384	0,75	34
		м		134,42	8,02	6049	361	115,2	0,04	2
139	С130806-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	45	329		14805				
		м								
140	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 57х3 мм	6	227		1362				
		шт								

141	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 Мпа из стали марки 20, 76х5 мм	9	277		2493				
		шт								
142	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	12	482,27	40,42	5787	485	3844	1,51	18
		1шт		261,88	16,22	3143	195	115,2	0,07	1
143	С130901-93	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	8	869		6952				
		шт								
144	С10901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1530		6120				
		шт								
145	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	16	260		4160				
		шт								
146	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	330		2640				
		шт								
147	Е0116-29-1	Гидравлическое испытаное трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	615	11,31	–	6956	–	7801	0,05	32
		м		11,01	–	6772	–	115,2	–	–
148	Е0116-29-2	Гидравлическое испытаное трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	45	11,45	–	515	–	571	0,05	2
		м		11,01	–	495	–	115,2	–	–
149	С130810-45	Крепление для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	40	200		8000				
		кг								
150	Е0115-172-4	Маслянная окраска труб, диам менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	60	159,68	0,07	9581	4	6125	0,65	39
		м2		108	0,02	6480	1	94,5	–	–
		Узел ввода								

151	Е0116-15-3	Установка велитилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 100 мм	4	908,07	92,83	3632	371	2285	2,68	11
		1шт		461,18	34,76	1845	139	115,2	0,16	1
152	С130902-15	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с76нжм для газа, конденсата и воды, Ру 6,4 Мпа /64 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	16300		65200				
		шт								
153	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	8	458		3664				
		шт								
154	Е0116-15-2	Установка велитилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	641	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	115,2	0,07	–
155	С130901-111	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	4	260		1040				
		шт								
156	Е0116-15-1	Установка велитилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	641	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	115,2	0,07	–
157	С130901-92	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	682		1364				
		шт								
158	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	225		900				
		шт								
159	С130901-49	Вентили проходные фланцевые 15кч18п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	367		1468				
		шт								
160	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	2	12609,53	78,52	25219	157	1148	2,72	5
		1шт								

				468,14	30,13	936	60	115,2	0,14	–
161	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25	1	22500		22500				
		шт								
162	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	6	859,96	1,62	5160	10	288	0,23	1
		компл								
				41,72	–	250	–	115,2	–	–
163	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	482,27	40,42	965	81	641	1,51	3
		1шт								
				261,88	16,22	524	32	115,2	0,07	–
164	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/ Dy 15 мм	2	328		656				
		шт								
165	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	–	258	–	256	0,32	1
		компл								
				55,62	–	222	–	115,2	–	–
166	С130205-4	Термометры прямые в оправе	4	352		1408				
		шт								
167	Ц0111-350-2	Приборы и среда автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе-расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр,клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	273,19	–	273	–	184	1,03	1
		шт								
				227,12	–	227	–	81	–	–
168	Прайс-лист	Теплосчетчик МКТС Д 25 мм с измерительным модулем, преобразователями температуры и давления, платой расширения, монтажным комплектом и монтажной вставкой	1	118377,66		118378				
		компл								
169	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.50 мм	8	124,13	14,54	993	116	1003	0,57	5

			м								
					103,36	5,45	827	44	115,2	0,03	–
170	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.40 мм		4	124,13	14,54	497	58	501	0,57	2
			м								
					103,36	5,45	413	22	115,2	0,03	–
171	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм		8	243		1944				
			м								
172	С130806-58	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,5 мм		1	110		110				
			м								
173	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 32х2,2 мм (25 мм)		3	98		294				
			м								
174	Е0116-29-1	Гидравлическое испытаное трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		12	11,31	–	136	–	152	0,05	1
			м								
					11,01	–	132	–	115,2	–	–
175	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов		1	1309,97	49,18	1310	49	1209	6,32	6
			1узлов								
					1031,29	18,54	1031	19	115,2	0,09	–
176	Прайс-лист	Насос BETTYNOX 1 садовый		1	17205,27		17205				
			шт								
177	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		50	200		10000				
			кг								
178	Е0113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		1,8	21,8	0,05	39	–	9	0,03	–
			м2								
					5,81	0,02	10	–	81	–	–

179	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диам. До 76 мм матами из стеклянного штампельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волкна, холстами из БСТВ, матами звукопоглащающими толщиной 40 мм (30 мм) м	8	91,37 / 48,6	8,47 / 3,15	731 / 389	68 / 25	373 / 90	0,28 / 0,02	2 / –
180	С11031-82	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщина 30 мм м3	0,08	21400		1712				
181	С11011-941	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,0038	179500		682				
		Раздел 2. Вентиляция								
182	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т шт	2	1566,5 / 935,55	270,95 / 101,59	3133 / 1871	542 / 203	2390 / 115,2	5,28 / 0,49	11 / 1
183	Е131301-104	Вентиляторы крышные ВКР4.0001А с электродвигателем АИР71А6 компл	2	27700		55400				
184	Е0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	1	981,9 / 926,1	55,8 / 21,26	982 / 926	56 / 21	1091 / 115,2	5,21 / 0,11	5 / –
185	С131301-12	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N4 с электродвигателем 4АА56А4 компл	1	16400		16400				
186	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	67,9	1855,51 / 238,61	11,11 / 4,16	125989 / 16202	754 / 282	18990 / 115,2	1,48 / 0,02	101 / 1
187	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2	63,2	1880,91 / 259,88	13,82 / 5,18	118874 / 16424	873 / 327	19297 / 115,2	1,62 / 0,03	102 / 2

188	Е0120-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром от 500 до 650 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	21,1	1549,73	9,61	32699	203	5112	1,28	27
		м2		206,72	3,59	4362	76	115,2	0,02	–
189	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	51	320,85	16,96	16363	865	11382	1,12	57
		шт		186,64	7,09	9519	361	115,2	0,03	2
190	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	2	241,85	16,96	484	34	446	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	115,2	0,03	–
191	С131312-67	Решетки регулирующие марки РР-2, размером 100х400 мм	2	14200		28400				
		м2								
192	Е0120-24-1	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диам патрубка до 250 мм	18	498,77	24,24	8978	436	8916	2,71	49
		шт		420,53	9,45	7569	170	115,2	0,04	1
193	С131305-10	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-1, d патрубка 200мм	18	2720		48960				
		шт								
194	Е0120-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000мм	16	1129,1	7,3	18066	117	1611	0,51	8
		шт		85,05	2,36	1361	38	115,2	0,01	–
195	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39		78				
		шт								
196	Е0120-40-1	Установка кондиционеров-доводчиков эжекционных	5	383,55	18,6	1918	93	–	2	10
		шт		363,83	7,09	1819	35	–	0,03	–
197	Прайс-лист	Мульти-сплит системы HW-07HA03	5	29803,64		149018				

		шт								
198	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50	200		10000				
		кг								
199	Е0115-172-2	Маслянная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	153	77,76	1,84	11898	282	2769	0,11	17
		м2		18,45	0,7	2823	107	94,5	–	1
		Теплоснабжение ПЕ-1								
200	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.32 мм	29	368,29	4,16	10680	121	1883	0,31	9
		м		54,81	1,56	1589	45	115,2	0,01	–
201	Е0116-29-1	Гидравлическое испытаное трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	29	11,52	–	334	–	375	0,05	2
		м		11,22	–	326	–	115,2	–	–
202	Е0120-35-1	Установка калориферов массой до 0,1 т	1	1009,55	118,88	1010	119	996	5,11	5
		шт		819,79	44,89	820	45	115,2	0,22	–
203	С131302-70	Калориферы пластинчатые стальные многоходовые марки КВС9А-П, площадь поверхности теплообмена 19,56 м2	1	31300		31300				
		шт								
204	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200		5000				
		кг								
205	Е0113-26-21	Окраска металлический огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	4,1	24,57	0,02	101	–	10	0,02	–
		м2		3,13	–	13	–	81	–	–
		Раздел 1. Силовое электрооборудование								
206	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2362	6,98	14
		шкаф		1215	–	2430	–	97,2	–	–

207	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	120700		120700				
208	75-6-52	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1	78400		78400				
209	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	1299,3	68,3	2599	137	565	2	4
					317	13,5	634	27	85,5	0,08	–
210	185-22035 СКЦЭ-87	Пункт распределительный ПР8503-1008	шт	2	31738,85		63478				
211	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	3	892,9	17,9	2679	54	1017	2	6
					394	2,3	1182	7	85,5	0,01	–
212	1504-4548 доп.12	Пускатель электромагнитный ПМЛ-1220	шт	3	1907,62		5723				
213	ЦО108-591-9	Розеткаи штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	30	62,7	0,2	1881	6	1485	0,34	10
					57,8	0,1	1734	3	85,5	–	–
214	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напрежения 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 у4	шт	22	46		1012				
215	С151801-145	Разетка штепсельная с бокоывм заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	8	68		544				
216	ЦО108-420-1	Коробки ответвительные	шт	24	5878,1	31,1	13874	746	8426	2,09	50

				403	7,6	9672	182	85,5	0,04	1
217	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, тип У194 УХЛ2 1000шт	0,018	16100		290				
218	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, тип У195 УХЛ2 1000шт	0,006	18000		108				
219	ЦО112-119-1	Трубопроводы из винипластовых детали, диаметр наружный 20-50 мм м	70	212,1 / 205	4,7 / –	14847 / 14350	329 / –	11624 / 81	1 / –	70 / –
220	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм 10м	7	999		6993				
221	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм/ГОСТ 103-76/ т	0,028	46400		1299				
222	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,009	59800		538				
		Кабельные изделия								
223	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах м	725	47,2 / 26,3	14,8 / 4,3	34220 / 19068	10730 / 3117	18968 / 85,5	0,16 / 0,02	116 / 18
224	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2 1000м	0,135	9230		1246				
225	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2 1000м	0,01	13300		133				
226	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2 1000м	0,24	19900		4776				

227	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В полские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2, 5 мм2	1000м	0,19	39800		7562				
228	С151607-170	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В полские, марка ППВ, число жил и сечение 2х4 мм2	1000м	0,025	40500		1013				
229	С151607-178	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В полские, марка ППВ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,025	58200		1455				
230	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1, 5 мм2 (4х1, 5 мм2)	1000м	0,055	52100		2866				
231	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2, 5 мм2 (4х2, 5 мм2)	1000м	0,045	60500		2723				
232	ЦО108-88-3	Конструкции металлические	т	0,02	102170	1870	2043	37	146	52	1
					8280	270,01	166	5	85,5	1,57	–
		РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
233	ЦО110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	3	978,9	–	2937	–	2813	7	21
					947	–	2841	–	99	–	–
234	6203-12	Телефонный аппарат ТА-72М-АТС	шт	3	1372		4118				
235	ЦО110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1	742	305	742	305	563	2	2
					398	72	398	72	119,7	0,42	–
236	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	шт	1	463		463				

237	ЦО108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	3	147,3	73	442	219	174	0,29	1
		м		49,5	18,3	149	55	85,5	0,11	–
238	С1300804-1	Трубы винипластовые	2,49	650		1619				
		кл								
		Кабельные изделия								
239	ЦО110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	7	72,9	–	510	–	369	0,33	2
		м		53,3	–	373	–	99	–	–
240	ЦО110-573-6	Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на поссажирских платформах и тоннелях и в служебно-технических зданияхжелезных дорог, масса 1 м до 0,6 кг	3	28,9	–	87	–	65	0,1	–
		м		18,1	–	54	–	119,7	–	–
241	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	0,01	50100		501				
		1000 м								
242	ЦО110-55-8	Провод однопарныи с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	100	43,8	–	4380	–	2426	0,15	15
		м		24,5	–	2450	–	99	–	–
243	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,1	2980		298				
		1000м								
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация								
244	ЦО110-667-4	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые	1	2218	1,6	2219	2	1916	11	11
		шт		2108	–	2108	–	90,9	–	–
245	1602-30041	Приборы приемно-контрольные, охранно-пожарные Гранит-16	1	13620,6	–	13621	–	–	–	–
		компл								

					–	–	–	–	–	–	–
246	ЦО110-683-9	Сигнализация дистанционная: аппаратура типа П-164: табло отображения выносное ВТО	шт	1	2135	–	2135	–	1780	12	12
					1958	–	1958	–	90,9	–	–
247	290220-1356	Выносное устройство ВУОС	шт	1	13012,25		13012				
248	ЦО110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, светавой в нормальном исполнении	шт	98	369,9	1,6	36250	157	30911	2	196
					347	–	34006	–	90,9	–	–
249	Прайс-лист ТОО "Рубин"	Извещатель дымовой ИП-212-41	шт	6	1135,77		6815				
250	Прайс-лист ТОО "Рубин"	Извещатель тепловой ИП-102-20	шт	88	1561,68		137428				
251	Прайс-лист ТОО "Рубин"	Извещатель ручной ИПР-3СУ	шт	4	1561,68		6247				
252	ЦО110-698-1	Коробка ответвительная на стене	шт	37	92,4	–	3419	–	3027	0,5	19
					90	–	3330	–	90,9	–	–
253	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	37	59		2183				
254	ЦО108-575-2	Ящик сопротивления	шт	16	83,8	13,9	1341	222	339	1	16
					20,3	4,5	325	72	85,5	0,03	–
255	[illegible]	Нагрузочное сопротивление МПТ ВС ОМПТ и др	шт	16	409,98		6560				
[illegible]	[illegible]	Муфта на кабеле с номиналами парами у[illegible]	шт	10	1810,8	694	18108	6940	15190	5	50

				1105	164	11050	1640	119,7	0,95	10
257	С151082-26	Устройство оконечное кабельное переходное УКП-10	10	14900		149000				
		шт								
258	С11071-53	Хомут для крепления кронштейнов	0,005	147300		737				
		т								
		Кабельные изделия								
259	ЦО110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	620	43,8	–	27156	–	15038	0,15	93
		м								
				24,5	–	15190	–	99	–	–
260	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диам жил 1х2х0,4 мм2	0,6	2980		1788				
		1000м								
261	С151607-66	Провода для радиоустановок с медными жилами, на напряжение до 380 В с резиновой изоляцией, марка РПШ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,02	70600		1412				
		1000м								
		Раздел 3.Оповещение о пожаре								
262	Ц0110-309-3	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, кнопка	1	149	–	149	–	135	1	1
		шт								
				149	–	149	–	90,9	–	–
263	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	1	52	–	52	–	–	–	–
		шт								
				–	–	–	–	–	–	–
264	Ц0110-386-7	громкоговоритель или звуковая колонка в	6	332,4	–	1994	–	1729	2	12
		шт								
				317	–	1902	–	90,9	–	–
265	1601-2364	Колонка звуковая/ для озвучивания закрытых помещений 2КЗ-7 ИЦЗ.843.756 ТУ	6	2673,75		16043				
		компл								
266	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене	3	92,4	–	277	–	245	0,5	2

			шт								
					90	–	270	–	90,9	–	–
267	С151802-21	Коробка универсальная УК-П		3	59		177				
			шт								
		Кабельные изделия									
268	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной		50	43,8	–	2190	–	1213	0,15	8
			м								
					24,5	–	1225	–	99	–	–
269	С151607-152	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В с алюминивыми жилами плоские, марка АППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2		0,05	9140		457				
			1000м								
		ИТОГО по разделу					**7 760 874**	**146822**			**5139**
							850 064	**49530**			**225**

Стоимость общестроительных работ-	тенге	7 760 874
Всего заработная плата-	тенге	899 594
Накладные расходы, тенге	тенге	1010397
Нормативная трудоемкость в Н.Р.-	чел.-ч	505
Сметная заработная плата в Н.Р.-	тенге	151560
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	тенге	526276
Всего, Стоимость в общестроительных работ-	тенге	**9 297 547**
Нормативная трудоемкость-	чел.-ч	**5 869**
Сметная заработная плата-	тенге	**298382**
Временные здания и сооружения 1,44%		9 431 432
Дополнительные затраты на зимнее удорожание-1,35%		127 324
Затраты на выслугу лет, 1%		94 314
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		37 726
Всего:		259 364
ИТОГО по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		9 690 796
Пересчет в текущих ценах	К=1,613	15 631 253
Налоги, сборы, обязательные платежи	2%	312 625
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		15 943 878

Налог на добавленую стоимость	12%	1 913 265
ИТОГО с НДС		**17 857 143**

Заказчик:

УКС:

Подрядчик:

Расценки проверил