Счет-фактура № 00000000008 от 24 июня 2016 г.

Поставщик: ТОО «Тамерлан 2011»

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 110940008238, 111500, Республика Казахстан, Костанайская, Рудный, Горького, дом № 56, к.17,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: ИИК KZ24914092203KZ0010B, в банке ДБ АО «Сбербанк» Костанай, СПФ№2 «Рудный», БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): 53 от 30.05.2016 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 110940008238, ТОО «Тамерлан 2011»,111500, Республика Казахстан, Костанайская, Рудный, Горького, дом № 56, к.17

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 961240001670, Государственное учреждение "Аппарат акимата Мендыкаринского района"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Аппарат акимата Мендыкаринского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 961240001670,

ИИК получателя:

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	текущий ремонт здания аппарата акимата Мендыкаринского района на предмет доступности для инвалидов.	усл	1	1 381 384,00	1 381 384,00	Без НДС		1 381 384,00		
Всего по счету:					**1 381 384,00**			**1 381 384,00**		

Руководитель: Утюрбаев К. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

«Тамерлан 2011» ЖШС

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

SANA-2015". Цены региона Форма 2В

аказчик:ГУ "Аппарат акима Мендыкаринского района"

одрядчик: ТОО "Тамерлан 2011"

аименование объекта: Текущий ремонт здания аппарата акима Мендыкаринского района на предмет доступности для инвалидов

Акт №1

приемки выполненных работ за июнь 2016 года

Текущий ремонт здания аппарата акима Мендыкаринского района на предмет доступности для инвалидов

Основание:

Составлена в текущих ценах 2016 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Входная группа							
1	**12-070101-0207**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**		**31,9**	**437,27**	**13949**	**45,63**
2	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2**		**31,9**	**3193,48**	**101872**	**54,81**
								9528
3	**11-110101-2707**	**Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2**		**-31,9**	**-3193,48**	**-101872**	**-54,81**
								-9528

4 11-110101-2707	Покрытия из плит бетонных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	31,9	3193,48	101872	54,81
						9528
5 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	4,2	396,9	1667	55,89
						715
6 Прайс	Поручень диам.50мм, стойка вертикальная диам.38мм, ригель диам. 16мм из трубы металлической полированной с нетравмируемым окончанием	м	4,2	19000	79800	–
7 Прайс	Подъемная платформа для людей с ограниченными возможностями /приобретение, транспортировка, монтаж, электроснабжение, пуско-наладочные работы/	комплект	1	694000	694000	–
8 11-090306-0501	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж /вкл.внутренние лестницы/	м	14	90,93	1273	54,81
						673
9 Прайс	Плинтус стальной	м	14	372	5208	–
Раздел 2 Пути движения						
10 11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка	м	26,42	396,63	10479	55,89
						4496
11 Прайс	Поручень пристенный из трубы металлической полированной с нетравмируемым окончанием /лестницы на 2 и 3 этажи/	м	26,42	8500	224570	–

Раздел 3 Санитарно-бытовые помещения						
12 Прайс	Поручень для унитаза настенный 640*640*980мм, нержавеющая полированная сталь, крепление анкер 12 шт диам.40мм)	комплект	1	18308	18308	–
13 Прайс	Поручень для раковины 800*595*847 мм, из нержавеющей полированной стали, крепление анкер 12 шт	комплект	1	16263	16263	–
14 Прайс	Крючок для костылей травмобезопасный из нержавеющей полированной стали	шт	1	6980	6980	–
Раздел 4 Средства информации и коммуникации						
15 Прайс	Таблички "Доступность для инвалидов по слуху", "Доступность для инвалидов по зрению", "Доступность для инвалидов в креслах-колясках"	шт	3	650	1950	–
6 Прайс	Самоклеющиеся светонакопительные круги для маркировки прозрачных препятствий..	шт	2	650	1300	–
7 Прайс	Таблички "Выход из помещения", "Вход в помещение",	шт	2	650	1300	–
8 Прайс	Таблички "Место для инвалидов, пожилых людей и людей с детьми",	шт	3	650	1950	–
9 Прайс	Таблички "Вызов для инвалидов колясочников",	шт	2	650	1300	–
0 Прайс	Таблички "Туалет для инвалидов",	шт	1	650	650	–
1 Прайс	Таблички "Желтая стрелка направления движения",	шт	10	650	6500	–
2 Прайс	Беспроводная система вызова помощи на 1 точку: приемник сигналов, кнопка для санузла, ретранслятор увеличения дальности сигнала	комплект	1	2500,5	2501	–

Раздел 5 Крыльцо №2

23	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	10,1	454,95	4595	45,63
							2057
24	11-150203-0402	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное /боковые поверхности крыльца, откос дверной, стена здания/	м2	2,5985	766,98	1993	49,32
							847
25	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,7	467,23	2196	54,81
							535
26	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /включая боковые поверхности/	м2	11,1	2759,82	30634	54,81
							3315
27	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /включая боковые поверхности/	м2	-11,1	-2759,82	-30634	-54,81
							-3315
28	11-110101-2707	Покрытия из плит бетонных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях /включая боковые поверхности/	м2	11,1	2759,82	30634	54,81
							3315

29 11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,68	636,57	1706	45,72
						722
30 11-100402-0502	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2	2,68	1266,42	3394	53,82
						1608
31 Прайс	Двери металлические /2,5*1,05/: утепленные, толщ.металла 2,0мм, рамка из уголка 45мм, окрашенная нитроэмалью.	двери	1	42900	42900	–
32 Прайс	Оборудование для контроля доступа в помещение: замок электромагнитный с усилием удержания до 240 кг, монтажный уголок в комплекте /1шт/; блок питания 12В-3А, металлический с дверцей под ключ, корпус под установку АКБ 12В-7А/ч /1шт/; аккумуляторная батарея 12В-7А(АКБ) необслуживаемый /1шт/, контроллер без корпуса /1шт/; доводчик дверной /1шт/; считыватель для бесконтактной карты стандарта EM-Marine, накладной, ударопрочный /1шт/; ключи /10шт/; кнопка выхода /1шт/.	комплект	1	43400	43400	–
33 11-300501-0301	Перила металлические. Установка без укладки дополнительных поперечин /применительно/	м перил	4,75	1507,37	7160	53,46
						3463

34	Прайс	Труба диам.50*2,5мм	м	4,75	665,9	3163	–
35	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /верх крыльца/	т	0,0223	128295,96	2861	43,65
							76
36	11-150403-1004	Ограждение. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /к=0,2 окраска одна/ ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;	м2	4,4	253,18	1114	49,32
							456

Итого прямые затраты	**1 336 936**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	65 248
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	5 153
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 029
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 264 034
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 501
Накладные расходы I уровня, тенге	34 856
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 371 792
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	49 385
Итого, тенге	1 421 177
Сметная прибыль (8 %), тенге	113 694
Всего	**1534,871**
Скидка подрядчика	**-153,487**
Итого по акту, с учетом скидки подрядчика, тенге	**1381,384**
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**165,766**
Всего по акту с учетом НДС	**1547,150**

Заказчик:

И.о.руководителя аппарата акима Мендыкаринского района

_____А. Хасенов

Подрядчик:

Директор ТОО "Тамерлан 2011"

_____К. Утюрбаев