Счет-фактура № 30 от 29 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык""

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 031040001401, 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. 312 стрелковой дивизии, дом № 30, корпус А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009368, от 28.11.2012

ИИК поставщика: KZ59914398407BC03469, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №142 от 18 декабря 2014 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская, Мугалжарский, Кандыагаш, Гагарина, дом № 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 031040001401, Товарищество с ограниченной ответственностью "Актюбинская электросетевая механизированная колонна "Жарык"",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. 312 стрелковой дивизии, дом № 30, корпус А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008047, Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобилных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская, Мугалжарский, Кандыагаш, Гагарина, дом № 6

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобилных дорог"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008047, Республика Казахстан, Актюбинская, Мугалжарский, Кандыагаш, Гагарина, дом № 6

ИИК получателя: KZ08070103KSN0612000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Установка уличного освещения 8,2км в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области	шт	1	13 607 142,86	13 607 142,86	12%	1 632 857,14	15 240 000,00		
Всего по счету:					**13 607 142,86**		**1 632 857,14**	**15 240 000,00**		

Руководитель: Есалы А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобилных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская, Мугалжарский, Кандыагаш, Гагарина, дом № 6** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140008047**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АЭМК-ЖАРЫК",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. 312 стрелковой дивизии, дом № 30, корпус А, тел.: +7 (7132) 50-03-47, доб. 101** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**031040001401**

Договор (контракт) Договор №142 от 18 декабря 2014 года от "_____"_____ 20_____года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
28	**29.12.2014**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка уличного освещения 8,2км в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области		шт	1	15 240 000,00	15 240 000,00	1 632 857,14	15 240 000,00
			Итого	1	x	15 240 000,00	1 632 857,14	15 240 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Есалы А.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель отдела / _____ / Койшекенов Т.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик : ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог ".

Форма № КС-3

Подрядчик : ТОО "АЭМК-ЖАРЫК"

Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994 г. №73

Наименование стройки: Устройство уличного освещения 8,2 км в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области.

Наименование стройки: Устройство уличного освещения 8,2 км в г.Эмба Мугалжарского района Актюбинской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь 2014 года.

Код застройщика	Код подрядчика	договор № 142 от 18 декабря 2014 года						
17	17	номер	Дата	Наименов	код	Наименов	Код	
	Стоимость выполненных работ и затрат							
Наименование пусковых комплексов , объектов , работ	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1			Стоимость прочих затрат	НДС	Всего гр.1+гр.7
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 года			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**13607142,86**					**266807**	**1632857,14**	**15240000**
в.т.ч. За отчетный месяц	**13607142,86**	**13607142,86**	**5581731**	**13340336**	**-**	**266807**	**1632857,14**	**15240000**
Итого за отчетный месяц	**13607142,86**	**13607142,86**	**5581731**	**13340336**	**-**	**266807**	**1632857,14**	**15240000**

Заказчик : Руководитель отдела ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог ".

_____**Койшекенов Т.К.**

"_____"_____**2014 года.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "АЭМК Жарык"

_____**Есалы А.К.**

"_____"_____**2014 года.**

"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "АЭМК-ЖАРЫК"

Наименование стройки: Устройство уличного освещения 8,2 км Актюбинской области Мугалжарский района г.Эмба

Наименование объекта: Установка уличного освещения 8,2 км Актюбинской области Мугалжарского района г.Эмба

Акт

выполненных работ за март 2015 года

Основание: рабочий проект 830-1-ЭН1

Составлена в ценах 2001 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге

Сметная заработная плата, тыс. тенге

Нормативная трудоемкость, чел-ч

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты рабочих — маш на еден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1 ВЛИ-0,4 от ТП СМП								
	1.1 оборудование								
5	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=116,000; *светильник*	116	1745,38	1411,25	202464	163705	69773	2,01
				333	239,85	38628	27823	105	0,81

6	17-3-4								
		Светильники, тип РКУ07-125-001-У1К=116,000;	22	10907		239964			
		шт							
7	99-17-24(пл)								
		Лампа натриевая зеркальная, ДНАЗ-100К=116,000;	22	1561,00		34342			
		шт							
8	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1К=116,000;	116	2143,44	1530,15	248639	177497	89640	2,73
		шт							
				492,76	320,67	57160	37198	95	1,873
9	1-7-29	Кронштейны для светильниковК=116,000;	0,2204	113800		25082	0		
		т							
10	1-7-53	Хомут для крепления кронштейновК=116,000;	0,058	147300		8543	0		
		т							
1.7 концевая опора									
53	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=2,000;	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98
		опора							
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29
54	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=4,000;	4	12600		50400	0		
		шт							
55	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,212
		м2 поверхности							
				37,35	1,44	187	7	118	0,007
56	Ц8-88-3	Конструкции металлические kмат1=0;	0,00278	10150	1870	28	5	23	52
		т							
				8280	270	23	1	95	1,578
57	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	2	950		1900	0		

		шт							
69	Ц8-353-1	Кронштейн на опоре	2	251,12	54,84	502	110	318	0,86
		шт							
				157,55	9,59	315	19	95	0,056
70	1-7-30	Кронштейны	0,0134	139600		1871	0		
		т							
	1.8 концевая опора с мачтовым рубильником КЗ*								
71	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
		опора							
				985,5	549,9	986	550	105	2,29
72	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	2	12600		25200	0		
		шт							
73	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,212
		м2 поверхности							
				37,35	1,44	187	7	118	0,007
75	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	1	950		950	0		
		шт							
86	99-18-13(пл)	Бандажная лента СОТ37	6	178		1068			
		м							
87	99-18-14(пл)	Скрепа СОТ36	4	39		156	0		
		шт							
	1.9 промежуточная опора УП3								
88	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=9,000;	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98
		опора							
				985,5	549,9	8870	4949	105	2,29
89	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=18,000;	9	12600		113400	0		

		шт							
90	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=18,000;	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,212
		м2 поверхности							
				37,35	1,44	934	36	118	0,007
92	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	9	950		8550			
		шт							
102	Ц8-353-1	Кронштейн на опоре	9	251,12	54,84	2260	494	1429	0,86
		шт							
				157,55	9,59	1418	86	95	0,056
103	1-7-30	Кронштейны	0,0603	139600		8418	0		
		т							
	1.10 анкерная угловая опора УА3								
105	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=14,000;	8	18900		151200	0		
		шт							
	1.11 анкерная угловая опора ПУА1								
126	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=2,000;	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98
		опора							
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29
127	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=4,000;	2	20600		41200	0		
		шт							
128	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,212
		м2 поверхности							
				37,35	1,44	374	14	118	0,007
130	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	2	950		1900			
		шт							

133	99-18-13(пл)	Бандажная лента СОТ37	5,2	178		926	0		
		м							
134	99-18-14(пл)	Скрепа СОТ36	4	39		156	0		
		шт							
146	Ц8-353-1	Кронштейн на опоре	2	251,12	54,84	502	110	318	0,86
		шт		157,55	9,59	315	19	95	0,056
147	1-7-30	Кронштейны	0,0134	139600		1871	0		
		т							
	1.12 анкерная опора К3								
148	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=7,000;	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98
		опора		985,5	549,9	6899	3849	105	2,29
149	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=14,000;	7	12600		88200	0		
		шт							
150	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=14,000;	25	245,44	3,82	6136	96	1144	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	934	36	118	0,007
152	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	7	950		6650	0		
		шт							
		Итого по разделу 1				**1349794**	383983	198559	
						121169	76787		
		Стоимость: материалов, тенге							
		Накладные расходы, тенге				**198559**			
		- заработная плата, тенге				29784			
		- трудоемкость, чел-ч				99			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**92901**			
		Всего по разделу, тенге				**1641254**			

		Сметная заработная плата, тенге				227740			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1155			
Раздел 2 ВЛИ-0,4 от ТПЭ-504 КОМХОЗ									
2.6 промежуточная опора П1									
221	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВК=27,000;	27	534,11	878,23	14421	23712	21338	3,06
		опора		506,25	246,42	13669	6653	105	1,03
222	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=27,000;	27	7600		205200	0		
		шт							
223	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=27,000;	67,5	145,44	3,82	9817	258	3090	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	2521	97	118	0,007
2.7 концевая опора									
232	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=2,000;	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29
233	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=4,000;	4	7600		30400	0		
		шт							
234	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	374	14	118	0,007
248	Ц8-353-1	Кронштейн на опоре	2	251,12	54,84	502	110	318	0,86
		шт		157,55	9,59	315	19	95	0,056

249 1-7-30	Кронштейны	0,0134	139600		1871	0		
	т				0	0		
2.8 концевая опора с мачтовым рубильником К3*								
250 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
	опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29
251 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=2,000;	2	10600		21200	0		
	шт							
2.9 промежуточная опора УП3								
267 Е33-103-2	ВЛ 0,38; 6-10 кВК=3,000;	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98
	опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29
268 30-19-103	линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,	6	7600		45600	0		
	шт							
269 Е8-4-7	выровненной поверхности стен и фундаментов	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,212
	м2 поверхности		37,35	1,44	560	22	118	0,007
2.10 анкерная угловая опора УА3								
283 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=6,000;	6	3155,76	1990,26	18935	11942	9673	5,98
	опора		985,5	549,9	5913	3299	105	2,29
284 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=12,000;	12	7600		91200	0		
	шт							
285 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=12,000;	30	245,44	3,82	7363	115	1373	0,212

	м2 поверхности							
			37,35	1,44	1121	43	118	0,007
2.11 анкерная опора К3								
305 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
	опора							
			985,5	549,9	986	550	105	2,29
306 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	2	7600		15200	0		
	шт							
307 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,212
	м2 поверхности							
			37,35	1,44	187	7	118	0,007
308 Ц8-88-3	Конструкции металлические kмат1=0;	0,00265	10150	1870	27	5	22	52
	т							
			8280	270	22	1	95	1,578
	Итого по разделу 2				**491189**	50187	48471	
					31579	14006		
	Стоимость: материалов, тенге							
	Накладные расходы, тенге				**48471**			
	- заработная плата, тенге				7271			
	- трудоемкость, чел-ч				24			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**32380**			
	Всего по разделу, тенге				**572040**			
	Сметная заработная плата, тенге				52856			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				269			
Раздел 3 ВЛИ-0,4 от ТПЭ-105								
3.1 оборудование								
336 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=39,000;	39	745,38	1411,25	29070	55039	23458	2,01

	светильник							
			333	239,85	12987	9354	105	0,81
337 17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1К=39,000;	39	2460		95940	0		
	шт							
338 99-17-24(пл)	Лампа натриевая зеркальная, ДНАЗ-100К=39,000;	39	561		21879	0		
	шт							
339 Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1К=39,000;	39	2143,44	1530,15	83594	59676	30138	2,73
	шт							
			492,76	320,67	19218	12506	95	1,873
340 1-7-29	Кронштейны для светильниковК=39,000;	0,0741	53800		3987	0		
	т							
341 1-7-53	Хомут для крепления кронштейновК=39,000;	0,0195	147300		2872	0		
	т							
342 99-18-25(пл)	Заземляющий проводник ЗП1К=39,000;	31,2	281		8767	0		
	м							
3.6 заземление опор								
389 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 10 мм	8	247,7	20,7	1982	166	856	0,7
	шт							
			111	1,6	888	13	95	0,009
390 4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0248	50642		1256	0		
	т							
3.7 промежуточная опора П1						0		
391 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВК=30,000;	30	534,11	878,23	16023	26347	23709	3,06
	опора							
			506,25	246,42	15188	7393	105	1,03
392 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=30,000;	30	8600		258000	0		

		шт							
394	Ц8-88-3	Конструкции металлические kмат1=0;	0,0417	10150	1870	423	78	339	52
		т		8280	270	345	11	95	1,578
		шт							
396	Ц8-545-4	Установка зажима	90	20,5	0	1845	0	1351	1
		зажим		15,8	0	1422	0	95	0
397	99-18-2(пл)	Поддерживающий зажим SO130	30	450		13500	0		
		шт							
398	99-18-3(пл)	Ответвительный зажим SLIP 22.127	30	291		8730	0		
		шт							
3.8 концевая опора									
402	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=2,000;	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29
403	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=4,000;	4	8600		34400	0		
		шт							
404	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	374	14	118	0,007
3.9 концевая опора с мачтовым рубильником К3*									
420	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29
421	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	2	8600		17200	0		
		шт							

422	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	187	7	118	0,007
423	Ц8-88-3	Конструкции металлические kмат1=0;	0,00194	10150	1870	20	4	16	52
		т		8280	270	16	1	95	1,578
	3.10 промежуточная опора УП3								
437	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=4,000;	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98
		опора		985,5	549,9	3942	2200	105	2,29
438	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=8,000;	8	8600		68800	0		
		шт							
439	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=8,000;	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,212
		м2 поверхности		37,55	1,44	374	14	118	0,007
	3.11 анкерная угловая опора УА3								
453	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
		опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29
454	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	2	12600		25200	0		
		шт							
455	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	187	7	118	0,007

456 Ц8-88-3	Конструкции металлические kмат1=0;	0,00265	10150	1870	27	5	22	52
	т		8280	270	22	1	95	1,578
3.12 анкерная опора К3								
475 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
	опора		985,5	549,9	986	550	105	2,29
476 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	2	12600		25200	0		
	шт							
477 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	5	945,69	3,82	4728	19	229	0,212
	м2 поверхности		37,35	1,44	187	7	118	0,007
	Итого по разделу 3				**759208**	**159360**	**95999**	
					59889	**34263**		
	Стоимость: материалов, тенге							
	Накладные расходы, тенге				**95999**			
	- заработная плата, тенге				14400			
	- трудоемкость, чел-ч				48			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**51312**			
	Всего по разделу, тенге				**906520**			
	Сметная заработная плата, тенге				108552			
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				640			
Раздел 4 ВЛИ-0,4 от ТП ПМС								
4.1 оборудование								
506 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампамиК=69,000;	69	1745,38	1411,25	120431	97376	41503	2,01
	светильник		333	239,85	22977	16550	105	0,81
507 17-3-4	Светильники, тип РКУ07-125-001-У1К=69,000;	69	2460		169740	0		

		шт						
508	99-17-24(пл)							
	Лампа натриевая зеркальная, ДНАЗ-100К=69,000;	69	561		38709	0		
		шт						
509	Ц8-352-1	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1К=69,000;	69	1143,44	1530,15	78897	105580	53320	2,73
		шт						
				492,76	320,67	34000	22126	95	1,873
510	1-7-29	Кронштейны для светильниковК=69,000;	0,1311	113800		14919			
		т						
511	1-7-53							
	Хомут для крепления кронштейновК=69,000;	0,0345	147300		5082	0		
		т						
512	99-18-25(пл)	Заземляющий проводник ЗП1К=69,000;	55,2	281		15511	0		
	4.6 промежуточная опора П1							
541	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВК=47,000;	47	534,11	878,23	25103	41277	37144	3,06
		опора						
				506,25	246,42	23794	11582	105	1,03
542	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=47,000;	47	8600		404200	0		
		шт						
543	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=47,000;	117,5	145,44	3,82	17089	449	5378	0,212
		м2 поверхности						
				37,35	1,44	4389	169	118	0,007
544	Ц8-88-3	Конструкции металлические kмат1=0;	0,06533	10150	1870	663	122	531	52
		т						
				8280	270	541	18	95	1,578
545	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	47	950		44650	0		
		шт						
	4.7 концевая опора							

552	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=2,000; *опора*	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29
553	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=4,000; *шт*	2	8600		17200	0		
554	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000; *м2 поверхности*	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,212
				37,35	1,44	187	7	118	0,007
568	Ц8-353-1	Кронштейн на опоре *шт*	2	251,12	54,84	502	110	318	0,86
				157,55	9,59	315	19	95	0,056
569	1-7-30	Кронштейны *т*	0,0134	139600		1871	0		
		4.8 концевая опора с мачтовым рубильником К3*				0	0		
570	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ *опора*	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
				985,5	549,9	986	550	105	2,29
571	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000; *шт*	1	8600		8600	0		
572	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000; *м2 поверхности*	2	245,44	3,82	491	8	92	0,212
				37,35	1,44	75	3	118	0,007
		4.9 промежуточная опора УП3							
587	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=6,000; *опора*	6	1155,76	1990,26	6935	11942	9673	5,98

				985,5	549,9	5913	3299	105	2,29
588	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=12,000;	6	8600		51600	0		
		шт							
589	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=12,000;	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,212
		м2 поверхности							
				37,35	1,44	560	22	118	0,007
590	Ц8-88-3	Конструкции металлические kмат1=0;	0,00834	10150	1870	85	16	68	52
		т							
				8280	270	69	2	95	1,578
591	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	6	950		5700	0		
		шт							
	4.10 анкерная угловая опора УА3								
603	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=4,000;	4	3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98
		опора							
				985,5	549,9	3942	2200	105	2,29
604	30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=8,000;	4	8600		34400	0		
		шт							
605	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=8,000;	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,212
		м2 поверхности							
				37,35	1,44	374	14	118	0,007
607	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	4	950		3800	0		
		шт							
	4.11 анкерная ответвительная опора АО3								
625	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98
		опора							

			985,5	549,9	986	550	105	2,29
626 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=2,000;	1	8600		8600	0		
	шт							
627 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	2	245,44	3,82	491	8	92	0,212
	м2 поверхности							
			37,35	1,44	75	3	118	0,007
4.12 анкерная опора К3								
644 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=4,000;	4	1155,76	1990,26	4623	7961	6449	5,98
	опора							
			985,5	549,9	3942	2200	105	2,29
645 30-19-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2АК=8,000;	4	8600		34400	0		
	шт							
646 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=8,000;	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,212
	м2 поверхности							
			37,35	1,44	374	14	118	0,007
650 99-18-15(пл)	Крюк SOT 29	4	530		2120	0		
	шт							
4.14 анкерная угловая опора ПУА1								
671 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВК=2,000;	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98
	опора							
			985,5	549,9	1971	1100	105	2,29
672 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=4,000;	2	17600		35200	0		
	шт							

673	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	187	7	118	0,007
675	99-18-1(пл)	Крюк SOT21.01	2	950		1900	0		
		шт							
	4.15 промежуточная опора ПП1								
693	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВК=2,000;	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03
694	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105К=2,000;	2	17600		35200	0		
		шт							
695	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,212
		м2 поверхности		37,35	1,44	187	7	118	0,007
		Итого по разделу 4				**1235610**	**286698**	**174558**	
						108638	**62027**		
		Стоимость: материалов, тенге							
		Накладные расходы, тенге				**174558**			
		- заработная плата, тенге				26184			
		- трудоемкость, чел-ч				87			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**84610**			
		Всего по разделу 4, тенге				**1494778**			
		Сметная заработная плата, тенге				**196848**			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				**920**			
		Всего прямые затраты				**3835801**	**880228**		

	Накладные расходы, тенге	95201		
	- заработная плата, тенге	14280		
	- трудоемкость, чел-ч	48		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	84797		
	Всего по разделу, тенге	**1498079**		
	Сметная заработная плата, тенге	**105288**		
	Всего прямые затраты	**4153777**	**405219**	**2042**
		237230	**100154**	**473**
	Стоимость: материалов, тенге	3462173,457		
	Накладные расходы, тенге	**343510**		
	- заработная плата, тенге	**51526**		
	- трудоемкость, чел-ч	**172**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**269837**		
	Всего по смете	**4767124,42**		
2	СН РК 8.02 Временные здания и сооружения (2,8 %)	133479		
	Итого	4900604		
3	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3495 %)	164146		
4	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	49006		
5	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19602		
6	Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	1664		
7	**Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	5135022		
8	**- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)**	13130252,1		
9	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**	262605		
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**13392857,14**		

9	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)	272980
10	Сметная стоимость в текущем уровне цен	13922016
11	НДС (12 %)	1670642
12	Стоимость строительства	15592658

ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог ".

Руководитель отдела
Койшекенов Т.К.

Подрядчик:
ТОО" АЭМК Жарык".

Генеральный директор
Есалы А.К.

Технадзор:
ИП "Урбиеннов Габит Зинелович"

Директор
Урбиеннов Г.З.

Составил:
8-7132-502755 , 8-7132-503749
87785606556 87057509070

Измагамбетов М.У.
Начальник ПТО