Заказчик: **СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол"** Форма № 2

Генподрядчик: **ТОО " Ақмола Құрылыс Материалдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 7
за период с 22 июля по 12 августа 2014 года

Реконструкция участка км 367-392 автомобильной дороги республиканского значения "Астана-Петропавловск" транзитного коридора "Боровое-Кокшетау-Петропавловск-граница Р.Ф"

№по ведо мос ти	Наименование	ед.изм	К-во	Договорная цена за единицу измерения тенге	Сумма, тенге
№ п/п	Наименование	ед. изм	к-во	цена	сумма
	Механизированные земляные работы				
39	Устройство насыпи бульдозером ПК498+00-ПК 493+00	м3	165	53	8 745
40	Устройство насыпи автовозкой ПК 498+00-ПК 493+00	м3	10461,58	754	7 888 031
	Итого механизированных земляных работ				**7 896 776**
	Устройство дорожной одежды				
	Тип 1 Дорожная одежда				
57	Устройство дополнительного слоя основания Н=0,28 м, ПК 498+00-ПК 493+00	м3	3200,71	3316	10 613 554
58	Устройство разделяющей прослойки из геотекстильного материала ПК 498+00-ПК 493+00	м2	6169,2	437	2 695 940
	Устройство двухслойного основания из щебеночной оптимальной смеси С4 до 80 мм, Н=0,28 м , ПК 498+00-ПК 493+00				
59	СМР	м3	1528,80	4107	6 278 782
60	отсев без стоимости	м3	497,62		
61	щебень фракции 5-20 мм без стоимости	м3	336,64		
62	щебень фракции 20-40 мм без стоимости	м3	785,66		
63	щебень фракции свыше 40 мм со стоимостью	м3	687,95	2748	1 890 487
64	Устройство верхнего слоя основания Н=0,15 м из горячего черного щебня ПК 498+00-ПК 493+00				
	СМР	м2	4875,0	2531,21	12 339 649
	щебень фракции 5-20 мм без стоимости	м3	628,36		
	щебень фракции 20-40 мм без стоимости	м3	437,02		
65	Устройство нижнего слоя покрытия Н=0,10 м из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси ПК 498+00-ПК 493+00,ПК 284+00-ПК290+50	м2	10350	2 742	28 379 700
	Устройство верхнего слоя покрытия Н= 0,07 м из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-20 ПК 343+00 ПК-368+00	тн	3807,00		
66	СМР	м2	22500	1 502	33 795 000
67	щебень фракции 10-20 мм	м3	2020,76	4 077	8 238 639
68	щебень фракции5-10 мм без стоимости	м3	292,76		
69	отсев	м3	266,11	2 371	630 947
70	минеральный порошок	тн	418,77	4 702	1 969 057
71	битум	тн	266,49	55 200	14 710 248
72	стабилизирующая добавка	тн	17,13	175 518	3 006 623
	Итого по дорожной одежде тип 1				**124 548 626**
	Всего по акту				**132 445 402**
	в том числе НДС 12%				**14 190 579**
	Резерв 5%				**6 622 270**

Заказчик:
Заместитель директора СКОФ АО "НК"ҚазАвтоЖол" Идырысов А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Ақмола Құрылыс Материалдары" Махметова З.Т.

Работу принял:
Управляющий проектом ТОО "Ирмаст-А Шаманский И.А.
Начальник ОКК и ПР Садвокасов Х.Ж.
Гл. специалист ОКК и ПР Шубеков А.А
Начальник ОЭ и БД Харина В.Ф.

Составил:
Чугунова Н.И.