**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение « Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью «Алимжан Company»**

**Договор № 34 от 01 марта 2017 года**

## Акт № 1

**выполненных работ по объекту: "Строительство завода по производству кобыльего молока 120 тонн в год Жамбылская область район Т.Рыскулова К/Х "Акбулак" на территории ТОО "Нартаукел-2001" Газоснабжение**

**за Апрель 2017 года**

| № п/п | Шифр сметы | Наименование сметы | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Сметная стоимость, тыс тенге | Выполнение | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | С начала года | | | | Сметная стоимость, тыс тенге | За отчетный период | | | | Сметная стоимость, тыс тенге |
| | | | | | | | % | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | | % | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | |
| | | | Строительно-монтажных работ | Оборудование, мебели. Инвентаря | Прочих затрат | | | Строительно-монтажных работ | Оборудование, мебели. Инвентаря | Прочих затрат | | | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели. Инвентаря | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14. | 15. | 16. | 17. |
| | | Глава 2.Основные объекты строительства | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02-01-01 | Газопровод высокого и низкого давления | 31 861,21 | 167,44 | | 32 028,65 | 36% | 11 530,314 | | | 11 530,314 | 36% | 11 530,314 | | | 11 530,314 |
| | 02-01-02 | Газоснабжение топочной, ввод 1 | 22,01 | 111,08 | | 133,09 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| | 02-01-03 | Газоснабжение топочной, ввод 2 | 22,17 | 192,10 | | 214,27 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| | 02-01-04 | Газоснабжение топочной бригадного дома, ввод 3,4,5,6 | 292,24 | 111,08 | | 403,32 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| | 02-01-05 | Газоснабжение топочной, ввод 7 | 21,86 | 155,32 | | 177,18 | 0% | | | | - | 0% | | | | - |
| | | Итого по главе 2 | 32 219,49 | 737,02 | | 32 956,51 | 30% | 11 530,31 | - | - | 11 530,31 | 35% | 11 530,31 | - | - | 11 530,31 |
| | | Глава 8.Временные здания и сооружения | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-09-2002 | Временные здания и сооружения 2,9% | 934,37 | | | 934,37 | 36% | 334,38 | | | 334,38 | 36% | 334,38 | | | 334,38 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего по главе: | 934,37 | | | 934,37 | 36% | 334,38 | - | - | 334,38 | 36% | 334,38 | - | - | 334,38 |
| | | Итого по главам 1-8: | 33 153,86 | 737,02 | | 33 890,88 | | 11 864,69 | - | - | 11 864,69 | | 11 864,69 | - | - | 11 864,69 |
| | | Глава 9: Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | | | | | | | |
| | СН РК 8.02-07-2002 | Дополнитеотные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17% | 387,90 | | | 387,90 | 36% | 138,82 | | | 138,82 | 36% | 138,82 | | | 138,82 |
| | | Всего по главе 9: | 387,90 | | - | 387,90 | 36% | 138,82 | | | 138,82 | 36% | 138,82 | | | 138,82 |
| | | Итого по главам 1-9: | 33 541,76 | 737,02 | | 34 278,78 | 35% | 12 003,51 | - | - | 12 003,51 | 35% | 12 003,51 | - | - | 12 003,51 |
| | СН РК 8.02-02-2002 | **ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН** | 33 541,76 | 737,02 | - | 34 278,78 | 35% | 12 003,51 | - | - | 12 003,510 | 35% | 12 003,51 | - | - | 12 003,510 |
| | Решение Правите-льства | НДС (12%) | | | 4 113,45 | 4 113,45 | | | | 1 440,421 | 1 440,42120 | | | | 1 440,421 | 1 440,42120 |
| | | СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СМЕТЕ | 33 541,76 | 737,02 | 4 113,45 | 38 392,23 | 35% | 12 003,51 | - | 1 440,421 | 13 443,93122 | 35% | 12 003,51 | - | 1 440,421 | 13 443,93122 |
| | | СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэфициентом =0,9850001 | 33 038,64 | 725,96 | 4 051,75 | 37 816,35 | #ДЕЛ/0! | 11 823,46 | - | 1 418,815 | 13 242,27359 | 35% | 11 823,46 | - | 1 418,815 | 13 242,27359 |
| | | В том числе НДС | | | 4 051,752 | 4 051,752 | | | | 1 418,82 | 1 418,81503 | | | | 1 418,82 | 1 418,81503 |

ЗАКАЗЧИК:

**И.О.Руководителя КГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»**

**Тілегенов Н.М.**

ТЕХНАДЗОР:

**ТОО "АзиМур"**

**Усенов Е.К.**

ПОДРЯДЧИК:

**Руководитель**
**ТОО "Алимжан Company"**

**Абдуалиев Е.Б.**