Заказчик: Коммунальное государственное учреждение « Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью «Алимжан Company»

Договор № 34 от 01 марта 2017 года

Акт № 2

выполненных работ по объекту: "Строительство завода по производству кобыльего молока 120 тонн в год Жамбылская область район Т.Рыскулова К/Х "Акбулак" на территории ТОО "Нартауекел-2001" Газоснабжение

на 27 Апреля 2017 года

№ п/п	Шифр сметы	Наименование сметы	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение									
							С начала года				Сметная стоимость, тыс тенге	За отчетный период				Сметная стоимость, тыс тенге
							%	Сметная стоимость, тыс. тенге				%	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели. Инвентаря	Прочих затрат			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели. Инвентаря	Прочих затрат			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели. Инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.	15.	16.	17.
		Глава 2.Основные объекты строительства														
	02-01-01	Газопровод высокого и низкого давления	31 861,21	167,44		32 028,65	82%	26 285,845			26 285,845	46%	14 755,531			14 755,531
	02-01-02	Газоснабжение топочной, ввод 1	22,01	111,08		133,09	0%				-	0%				-
	02-01-03	Газоснабжение топочной, ввод 2	22,17	192,10		214,27	0%				-	0%				-
	02-01-04	Газоснабжение топочной бригадного дома, ввод 3,4,5,6	292,24	111,08		403,32	0%				-	0%				-
	02-01-05	Газоснабжение топочной, ввод 7	21,86	155,32		177,18	0%				-	0%				-
		Итого по главе 2	32 219,49	737,02		32 956,51	68%	26 285,85	-	-	26 285,85	45%	14 755,53	-	-	14 755,53
		Глава 8.Временные здания и сооружения														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	934,37			934,37	82%	762,29			762,29	46%	427,91			427,91

		Всего по главе:	934,37			934,37	82%	762,29	-	-	762,29	46%	427,91	-	-	427,91
		Итого по главам 1-8:	33 153,86	737,02		33 890,88		27 048,13	-	-	27 048,13		15 183,44	-	-	15 183,44
		Глава 9: Дополнительные затраты на строительство														
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнитеотные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	387,90			387,90	82%	316,46			316,46	46%	177,65			177,65
		Всего по главе 9:	387,90		-	387,90	82%	316,46			316,46	46%	177,65			177,65
		Итого по главам 1-9:	33 541,76	737,02		34 278,78	80%	27 364,60	-	-	27 364,60	45%	15 361,09	-	-	15 361,09
	СН РК 8.02-02-2002	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН**	33 541,76	737,02	-	34 278,78	80%	27 364,60	-	-	27 364,598	45%	15 361,09	-	-	15 361,088
	Решение Правите-льства	НДС (12%)			4 113,45	4 113,45				3 283,752	3 283,75172				1 843,331	1 843,33052
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СМЕТЕ	33 541,76	737,02	4 113,45	38 392,23	80%	27 364,60	-	3 283,752	30 648,34940	45%	15 361,09	-	1 843,331	17 204,41818
		СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэфициентом =0,9850001	33 038,64	725,96	4 051,75	37 816,35	#ДЕЛ/0!	26 954,13	-	3 234,496	30 188,62722	45%	15 130,67	-	1 815,681	16 946,35363
		В том числе НДС			4 051,752	4 051,752				3 234,50	3 234,49577				1 815,68	1 815,68075

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Руководителя КГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Тілегенов Н.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АзиМур"

Усенов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель

ТОО "Алимжан Company"

Абдуалиев Е.Б.