Заказчик: Коммунальное государственное учреждение « Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной отвественностью «Алимжан Company»

Договор № 34 от 01 марта 2017 года

Акт № 3

выполненных работ по объекту: "Строительство завода по производству кобыльего молока 120 тонн в год Жамбылская область район Т.Рыскулова К/Х "Акбулак" на территории ТОО "Нартауекел-2001" Газоснабжение

на 25 мая 2017 года

№ п/п	Шифр сметы	Наименование сметы	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение									
							С начала года				Сметная стоимость, тыс тенге	За отчетный период				Сметная стоимость, тыс тенге
							%	Сметная стоимость, тыс. тенге				%	Сметная стоимость, тыс. тенге			
			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели. Инвентаря	Прочих затрат			Строительно-монтажных работ	Оборудование, мебели. Инвентаря	Прочих затрат			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели. Инвентаря	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.	15.	16.	17.
		Глава 2.Основные объекты строительства														
	02-01-01	Газопровод высокого и низкого давления	31 861,21	167,44		32 028,65	100%	31 861,210	167,440		32 028,650	18%	5 575,365	167,440		5 742,805
	02-01-02	Газоснабжение топочной, ввод 1	22,01	111,08		133,09	0%	22,010	111,080		133,090	100%	22,010	111,080		133,090
	02-01-03	Газоснабжение топочной, ввод 2	22,17	192,10		214,27	1%	22,170	192,100		214,270	100%	22,170	192,100		214,270
	02-01-04	Газоснабжение топочной бригадного дома, ввод 3,4,5,6	292,24	111,08		403,32	1%	292,240	111,080		403,320	100%	292,240	111,080		403,320
	02-01-05	Газоснабжение топочной, ввод 7	21,86	155,32		177,18	0%	21,860	155,320		177,180	100%	21,860	155,320		177,180
		Итого по главе 2	32 219,49	737,02		32 956,51	100%	32 219,49	737,02	-	32 956,51	20%	5 933,65	737,02	-	6 670,67
		Глава 8.Временные здания и сооружения														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 2,9%	934,37			934,37	100%	934,37			934,37	18%	172,08			172,08

		Всего по главе:	934,37			934,37	100%	934,37		-	934,37	18%	172,08		-	172,08
		Итого по главам 1-8:	33 153,86	737,02		33 890,88		33 153,86	737,02	-	33 890,88		6 105,72	737,02	-	6 842,74
		Глава 9: Дополнительные затраты на строительство														
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнитеотные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%	387,90			387,90	100%	387,90			387,90	18%	71,44			71,44
		Всего по главе 9:	387,90		-	387,90	100%	387,90			387,90	18%	71,44			71,44
		Итого по главам 1-9:	33 541,76	737,02		34 278,78	100%	33 541,76	737,02	-	34 278,78	20%	6 177,16	737,02	-	6 914,18
	СН РК 8.02-02-2002	**ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН**	**33 541,76**	**737,02**	-	**34 278,78**	**100%**	**33 541,76**	**737,02**	-	**34 278,775**	**20%**	**6 177,16**	**737,02**	-	**6 914,178**
	Решение Правите-льства	НДС (12%)			4 113,45	**4 113,45**				4 113,453	**4 113,45304**				829,701	**829,70132**
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СМЕТЕ	**33 541,76**	737,02	4 113,45	**38 392,23**	**100%**	**33 541,76**	737,02	4 113,453	**38 392,22835**	**20%**	**6 177,16**	737,02	829,701	**7 743,87895**
		СТОИМОСТЬ ПО ДОГОВОРУ с понижающим коэфициентом =0,9850001	**33 038,64**	725,96	4 051,75	**37 816,35**	**100%**	**33 038,63**	725,96	4 051,752	**37 816,35010**	**20%**	**6 084,50**	725,96	817,256	**7 627,72288**
		В том числе НДС			4 051,752	4 051,752				4 051,75	4 051,75180				817,26	817,25588

ЗАКАЗЧИК:

И.О.Руководителя КГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Тілегенов Н.М.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АзиМур"

Усенов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель
ТОО "Алимжан Company"

Абдуалиев Е.Б.