Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 09 » июня 2017 год

Заказчик: КГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области", заместитель руководителя Тилегенов Н.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии от 8 июня 2017г., ТОО «Алимжан Company», город Тараз, улица Махамбет Батыра 7 «В», директор Абдуалиев Ерлана Балмаханбетовича
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 8 июня 2017г., ТОО «Аз-Мур» РК.,Жамбылская обл., г.Тараз, ул.Казыбек би 136, эксперта технического надзора Усенов Э.К., АДС и ЖКХ №03720 от 26.09.2012г., действующий на основании Договора № 29 от 28.02.2017г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)
Заключения о соответствии выполненных работ проекту 8 июня 2017г.,ТОО «Бак Проект» 09-ГСЛ ПИР №000950 от 8.08.2007г., главного инженера проекта Бодаубекова Р., действующего на основании приказ №2 от 6.03.17г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:«Строительство завода по производству кобыльего молока 120 тонн в год» Газоснабжение»
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))
по адресу: Жамбылская обл. р-он. Т.Рыскулова, К/Х "Акбулак" на территории ТОО "Нартаукел-2001"
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения о предоставлении соответствующего права на землю: Постановление акимата района Т. Рыскулова Жамбылской области №293 от 28.08.2015г.
(наименование органа вынесшего решение)
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № KZ11REA00048104 от 10.03.2017 года, КГУ «Упраление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Бак Проект», рабочий проект б/№, от 23.09.2016г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденного(й) КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области" приказ №127-Ѳ от 27.12.2016г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 13 марта2017года;
(число, месяц, год)
окончание работ: 13июня 2017года;
(число, месяц, год)
при продолжительности строительства месяцев:

ъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или сновным видам услуг):

щность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления подземный -ПЭ100 SDR11 Ø 63*5.8мм	км	5,355		5,413	
Газопровод среднего давления надземный из стальных труб ГОСТ 10704-91 в т.ч.:	км	0,424		0,275	
- Ø 57*3,5мм	км	0,204		0,092	
- Ø 42*2,8мм	км	0,13		0,098	
- Ø 32*2,8мм	км	0,035		0,035	
- Ø 25*2,5мм	км	0,013		0,040	
- Ø 20*2,5мм	км	0,042		0,010	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *проектом строительства предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления из п/этиленовых труб SDR11 Ø 63*5.8мм по песчаному основанию 100мм, присыпается местным мягким грунтом толщиной 200мм с послойным трамбованием. Обозначение трассы газопровода предусмотрено путем установки знаков, укладкой по всей длине сигнальной ленты шириной 200мм без металлической полосы с несмываемой надписью «Осторожно Газ» на глубине 200÷300мм от поверхности земли, медного кабеля ВВГ 660-4*2,5мм2. Прокладка газопровода среднего давления предусмотрена надземная из стальных электросварных труб Ø 57;42;32;25;20мм ГОСТ 10704-91 по металлическим опорам высотой Н=2,2м, защита от коррозии стальных трубопроводов предусмотрено из двух слоев эмали ПФ-115 по двум слоям грунтовки ГВ-021. Для снижения давления с высокого на среднее предусмотрена установка газорегуляторного пункта ГРПШ 10-1-1 со счетчиком G-16 и регулятором давления РДГБ-10. В топочных крестьянского хозяйства предусмотрена установка бытовых малометражных котлов «HYDROSTA» со встроенной автоматизированной газовой горелкой низкого давления. В кухнях к установке приняты двух-конфорочные бытовые газовые плиты ПГ-2*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

аткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и нологическому оборудованию)

. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации): всего **37 816 350 (тридцать семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят)**тенге,оборудования, инструмента и инвентаря 825 **462 (восемьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят два)** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 37 **816 350 (тридцать семь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч триста пятьдесят)** тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **36 990 888 (тридцать шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч восемьсот восемьдесят восемь)** тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 825 **462 (восемьсот двадцать пять тысяч четыреста шестьдесят два)** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: принять в эксплуатацию объект«Строительство завода по производству кобыльего молока 120 тонн в год, Жамбылская область, район. Т.Рыскулова, К/Х "Акбулак" на территории ТОО "Нартаукел-2001" Газоснабжение»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Тилегенов Н.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Технический надзор Усенов Э.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Бодаубеков Р.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик Абдуалиев Е. Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.