Счет-фактура № 159 от 22 июня 2017 г.

Дата совершения оборота: 22.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040440000219, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0017529, от 31.07.2013

ИИК поставщика: KZ688560000004419835 , в банке АО Банк ЦентрКредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о гос-х закупках работ № 38 от 12.06.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040440000219, Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары", Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940004358, ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская обл.,Целиноградский р-н,с.о.Акмол,с.Акмол,м-н 1 ул.Наурыз,стр.34

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940004358,Акмолинская обл.,Целиноградский р-н,с.о.Акмол,с.Акмол,м-н 1 ул.Наурыз,стр.34

ИИК получателя: KZ23070103KSN0312000, в банке Комитет Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области	усл.	1	64 285 714,29	64 285 714,29	12%	7 714 285,71	72 000 000,00		
Всего по счету:					**64 285 714,29**		**7 714 285,71**	**72 000 000,00**		

Руководитель: Мухажанов А. Б.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Мальцева Л. Ф.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района" Акмолинская обл.,Целиноградский р-н ,с..о.Акмол,с.Акмол,мкр1 ул.Наурыз, стр.34**	**130940004358**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды строение 55/3, тел.: 41-55-35**	**040440000219**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос-х закупках работ № 38 от 12.06.2017 г.	

Номер документа	Дата составления
163	**22.06.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области			усл.	1	72 000 000,00	72 000 000,00
				Итого	1	x	72 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страни _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Жуковарстейев / _____ / Стобаев А.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2017

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Тайтобе Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№ 38	от 12.06.2017 г.		Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге										
		С начала года	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	Из графы 3							
					Из них		Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн.	Дополнит. затраты		Налоги на		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты	Отчисление	Отчисление	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Всего по стройкев т.ч.	72 000,000										7 714,286
	текущий месяц		72 000,000									7 714,286

Заказчик принял:
Руководитель
ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"

А.Ж. Стыбаев

Исполнитель сдал:
Председатель правления
ТОО "Караганды Жолдары"

А.Б.Мухажанов

Заказчик ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
Подрядчик ТОО "Караганды жолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Тайтобе Целиноградского района.

А К Т
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Въездная дорога, Алпамыс Батыра, улица № 1, улица № 2, улица № 3.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1	**РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1, т.ч.п3**	**Восстановление оси улицы, категория сложности II**	**3,735**	**8871,25**	**0**	**33 134**	**0**	**0**	**0**	**0**
		км		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
		Итого по разделу: Подготовительные работы				**33 134**				
		Раздел: Снятие растительного слоя								
2	**Е0101-25-1**	**Снятие растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**11750**	**9,85**	**9,85**	**115 705**	**115705**	**30691**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,69**	**0**	**31640**	**97**	**0,01**	**103**
3	**Е0101-25-9#т.ч. п-3.70 К=0,85**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных, до 20 м /в т.ч.для временногоскладирования/**	**11750**	**7,04**	**7,04**	**82 720**	**82702**	**21938**	**0**	**0**

		м3		0	1,92	0	22616	97	0,01	74
4	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2870	26,2	25,02	75 203	71811	22093	0,01	23
		м3		1,15	6,79	3300,5	19476	97	0,02	67
5	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /на площадку для временного хранения/	3444	35,53		122 365				
		т				0				
6	Е0101-17-7	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	8576	26,2	25,02	224 691	214582	66018	0,01	69
		м3		1,15	6,79	9862,4	58197	97	0,02	199
7	С010333-А6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1 /в пониженные места/	10291,2	56,43		580 732				
		т				0				
		Итого по разделу: Снятие растительного слоя				1 201 416		140 740		
		Раздел: Фрезерование								
8	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	4854	28,49	27,39	138 270	132932	33784	0,01	35
		м2		1,1	4,7	5339,4	22814	120	0,03	126
9	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/в штабель для временного хранения/	558,21	35,53		19833				
		т								
		Итого по разделу: Фрезерование				158 103		33 784		
		Раздел: Разборка покрытий								
10	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1003	66,75	51,25	66 951	51408	33510	0,12	117
		м3		15,5	9,62	15546,5	9649	133	0,04	36
11	Е0101-17-8	Погрузка щебеночной смеси от разборки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1003	32,23	30,77	32328	30863	9500	0,01	10

		м3		1,42	8,34	1424	8370	97	0,03	29
12	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/в штабель для временного хранения/	1604,8	35,53		57019				
		т								
		Итого по разделу: Разборка покрытий				156 298		43 010		
		Раздел: Земляные работы								
13	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в насыпь/	516	11,19	11,19	5 774	5774	1532	0	0
		м3		0	3,06	0	1579	97	0,01	5
14	Е0101-25-10#т.ч. п-3.70 К=0,85К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных, до 50 м /в насыпь/	516	31,96	31,96	16491	16491	4375	0	0
		м3		0	8,74	0	4510	97	0,03	15
15	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	212	32,23	30,77	6833	6523	2008	0,01	2
		м3		1,42	8,34	301	1769	97	0,03	6
16	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки /0,5/ км, класс груза 1/в насыпь	371	21,67		8040				
		т								
		Итого по разделу: Земляные работы				37 138		7 915		
		Раздел: Нарезка корыта								
17	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	12047	33,43	29,06	402 731	350086	180894	0,01	112
		м2		1,03	10,26	12408,41	123602	133	0,05	604
18	Е0127-82-4К=8	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм, до 20 м	12047	15,2	15,2	-183 114	-183114	-85881	0	0
		м2		0	5,36	0	-64572	133	0,03	-315
19	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	2928	32,23	30,77	94 375	90095	27734	0,01	29

		м3		1,42	8,34	4157,76	24434	97	0,03	84
20	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/на площадку для временного складирования/	5124	35,53		182 056				
		т				0				
						496 048		122 747		
21	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	10565	33,43	29,06	353 188	307019	158641	0,01	98
		м2		1,03	10,26	10881,95	108397	133	0,05	529
22	Е0127-82-4 К=8	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм, до 20 м	10565	15,2	15,2	-160 588	-160588	-75315	0	0
		м2		0	5,36	0	-56628	133	0,03	-276
23	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2546	32,23	30,77	82 062	78341	24115	0,01	25
		м3		1,42	8,34	3615,32	21246	97	0,03	73
24	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1/в пониженные места рельефа/	4455,5	42,46		189 181				
		т				0				
						463 843		107 441		
25	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	36	32,23	30,77	1 160	1108	341	0,01	0
		м3		1,42	8,34	51,12	300	97	0,03	1
26	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/в насыпь/	43,2	35,53		1 535				
		т				0				
27	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	764	12,51	12,51	9 558	9556	3173	0	0
		м3		0	4,28	0	3271	97	0,01	11

28	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 30 см, до 8-ти проходов	764	8,9	8,9	6 797	6797	1985	0	0
		м3		0	2,68	0	2046	97	0,01	7
29	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	764	14,12	12	10 786	9166	3235	0,01	9
		м3		1,62	2,75	1238	2097	97	0,01	9
30	Е0101-130-2	Доуплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1144	12,51	12,51	14 311	14309	4750	0	0
		м3		0	4,28	0	4897	97	0,01	16
31	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 6-ми проходов	1144	6,36	6,36	7 270	7270	2122	0	0
		м3		0	1,91	0	2188	97	0,01	7
		Итого по разделу:				51 417		15 606		
		Раздел: Планировка откосов, насыпи								
32	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7600	8,55	4,43	64 980	33636	35848	0,03	212
		м2		4,12	0,74	31312	5645	97	0	19
		Итого по разделу: Планировка откосов, насыпи				64 980		35 848		
		Раздел: Прослойка из геотекстиля								
33	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	5956	421,28	2,45	2 509 116	14565	38349	0,03	165
		м2		4,07	0,77	24240,92	4593	133	0	15
		Итого по разделу: Прослойка из геотекстиля				2 509 116		38 349		
		Раздел: Подстилающий слой								
34	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	873	770,66	68,13	672 788	59479	39641	0,14	126
		м3		21,38	12,76	18665	11140	133	0,04	38
		Итого по разделу: Подстилающий слой				672 788		39 641		
		Раздел: Устройство основания								

35	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2),/учтено в откос 1000м2/4,29м3/	4938	224,18	33,28	1 179 557	164345	108277	0,03	163
		м2		5	11,49	24690	56721	133	0,04	199
36	Е0101-17-8	Погрузка /асфальтогранулят/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /для расклинки/	74	32,23	30,77	2 385	2277	701	0,01	1
		м3		1,42	8,34	105,08	618	97	0,03	2
37	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки временного складирования/	170,2	35,53		6 047				
		т				0				
		Итого по разделу: Устройство основания				1 187 989		108 978		
		Раздел: Геотекстиль								
43	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	23448	421,28	2,45	9 878 173	57340	150974	0,03	650
		м2		4,07	0,77	95433	18081	133	0	59
		Итого по разделу: Геотекстиль				9 878 173		150 974		
		Раздел: Подсилающий слой								
44	Е0127-14-2ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня/т.26 см	468,9	1114,18	73,75	522 439	34581	20611	0,14	832
		м3		21,38	11,67	10025	5472	133	0,04	237
		Итого по разделу: Подсилающий слой								
						522 439		20 611		
		Раздел: Установка бортового камня								
58	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания	2	1335,42	100,89	2 671	202	383	0,85	2
		м3		123,75	38,25	247,5	77	118	0,18	0

59	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	82	306,16	6,63	25 105	544	12044	0,7	57
		м		108,68	1,76	8911,76	144	133	0,01	1
60	догов.	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 + Бортовой камень БР100.30.15	3,526	6550		23 095				
		м3				0				
		Итого по разделу: Установка бортового камня				50 871		12 427		
		Раздел: Геотекстиль								
61	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	216	421,28	2,45	90 996	528	1391	0,03	6
		м2		4,07	0,77	879,12	167	133	0	1
		Итого по разделу: Геотекстиль				90 996		1 391		
		Раздел: Подстилающий и выравнивающий слой								
62	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.15 см	43	770,66	68,13	33 138	2930	1953	0,14	6
		м3		21,38	12,76	919,34	549	133	0,04	2
		Итого по разделу: Подстилающий и выравнивающий слой				33 138				
		Раздел: Устройство геотекстиля								
71	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	1485	421,28	2,45	625 601	3638,25	9559	0,03	41
		м2		4,07	0,77	6043,95	1143,45	133	0	4
		Итого по разделу: Устройство геотекстиля				625 601		9 559		
		Раздел: Подстилающий								
72	Е0127-14-2ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естестве ,65 м3	83	1114,18	73,75	92 477	6122	3649	0,14	12

		м3		21,38	11,67	1774,54	969	133	0,04	3
73	Е0101-17-8	Погрузка щебня на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м 3	225,7	32,23	30,77	7 274	6945	2137	0,01	2
		м3		1,42	8,34	320,494	1883	97	0,03	6
74	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площад ки для временного хранения/	361,12	35,53		12 831				
		т				0				
						112 582		5 786		
75	Е0127-14-2ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня от разборки/ т.26 см	185	95,48	73,75	17 664	13644	8132	0,14	27
		м3		21,38	11,67	3955,3	2159	133	0,04	8
76	Е0101-17-8	Погрузка /асфальтогранулята/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/для расклинки/	15	32,23	30,77	483	462	142	0,01	0
		м3		1,42	8,34	21,3	125	97	0,03	0
77	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки для временного хранения/	34,5	35,53		1 226				
		т				0				
		Итого по разделу: Подстилающий				19 373		8 274		
		Раздел: Устройство оснований								
78	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1031	220,06	33,28	241 692	34313	22607	0,03	34
		м2		5	11,49	5155	11843	133	0,04	42
79	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37К=5	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 20 см	1031	60,54	0	67 356	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
		Итого по разделу: Устройство оснований				309 048		22 607		
		Раздел: Устройство подстилающего слоя								
87	Е0127-14-2ПРИМ.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из /естественного щебня от разборки/ т.20 м	455	95,48	73,75	43 445	33558	19999	0,14	66

		м3		21,38	11,67	9727,9	5309	133	0,04	19
88	Е0101-17-8	Погрузка /асфальтогранулят/ на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	34	32,23	30,77	1 096	1046	322	0,01	0
		м3		1,42	8,34	48,28	284	97	0,03	1
89	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/с площадки длявременного хранения/	78,2	35,53		2 778				
		т				0				
		Итого по разделу: Устройство подстилающего				47 319		20 321		
		Раздел: Земляные работы на бульварной части								
115	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /в насыпь/	1748	11,19	11,19	19 560	19560	5189	0	0
		м3		0	3,06	0	5349	97	0,01	17
116	Е0101-24-14#т.ч. п-3.70 К=0,85К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее разрыхленных, до 50 м	1748	16,16	16,16	28 248	28254	9508	0	0
		м3		0	5,61	0	9802	97	0,02	32
117	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2892	32,23	30,77	93 209	88988	27393	0,01	28
		м3		1,42	8,34	4106,64	24134	97	0,03	83
118	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1/в насыпь/	5061	35,53		179 817				
		т				0				
119	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	4640	12,51	12,51	58 046	58036	19268	0	0
		м3		0	4,28	0	19864	97	0,01	65
120	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см, до 8-ти проходов	4640	8,9	8,9	41 296	41282	12051	0	0
		м3		0	2,68	0	12424	97	0,01	41
121	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	4640	14,12	12	65 517	55668	19646	0,01	57

		м3		1,62	2,75	7516,8	12737	97	0,01	57
122	Е0101-130-1	Доуплотнение грунта прицепными катка на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя /20/ см	1777	14,01	14,01	24 896	24888	8265	0	0
		м3		0	4,8	0	8521	97	0,02	28
123	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 2при толщине слоя /20/ см, до 6-ти проходов	1777	6,97	6,97	12 386	12377	3613	0	0
		м3		0	2,1	0	3725	97	0,01	12
		Итого по разделу: Земляные работы на бульварной части				522 975		104 933		
		Раздел: Устройство тротуаров и посадочных площадок								
124	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под бортовой камень/	1032	218,93	0	225 936	0	255307	1,54	1589
		м3		218,93	0	225935,76	0	113	0	0
125	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1032	32,23	30,77	33 261	31755	9775	0,01	10
		м3		1,42	8,34	1465,44	8612	97	0,03	29
126	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1/в пониженные места рельефа/	1806	42,46		76 683				
		т				335 880		265 082		
		ИТОГО:				19 580 665	5362016	1 317 977		35469
						4694901	1448966			5318
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				0				
		Всего накладных расходов:				1317977				
		Итого с накладными				20 898 642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1253919				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22152561				
		Временные здания и сооружения, 1,2 %				265831				
		Зимнее удорожание, 1,89 %				418683				
		Дополнительные отпуска, 0,4%				88610				
		Выслуга лет, 1 %				221526				

		ИТОГО:				**23147211**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**67769043**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1355381**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**69124424**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8294931**				
		Итого с НДС				**77419355**				
		коэф.скидки				**0,93**				
		Итого с коэфициентом скидки:				**72000000**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____ Стыбаев А.Ж.

Исполнитель:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мухажанов А.Б.

Технический надзор:

Директор ТОО "DS&V"

_____ Кусаинов А.К.